




**Estado de Situación  
Ejecución Presupuestaria FNDR  
Región de Los Lagos  
JULIO 2024**


# Marco FNDR - 02 al 31 Julio 2024



## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2024

MARCO PRESUPUESTARIO 2024	Número Documento	MONTO M\$
PRESUPUESTO INICIAL	21.640 18/12/2023	\$ 105.855.810
AUMENTO POR APERTURA DE CUENTA EN SIGFE	RES. 31 del 22/03/2024, Toma Razón 09/05/2024	\$ 30
REBAJA EMERGENCIA DIPRES	RES. 32 del 22/05/2024, Toma Razón 10/05/2024	-\$ 471.295
REBAJA EMERGENCIA DIPRES	RES. 60 del 04/06/2024, Toma Razón 17/07/2024	-\$ 96.949
AUMENTO FACR SUBDERE (EX PROVISIONES)	RES. 61 del 04/06/2024, Toma Razón 17/07/2024	\$ 1.216.110
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 106.503.706</b>

# Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Julio 2024 %



— % EJECUCION 2024  
— % EJECUCION 2023

## Eficiencia Presupuestaria por Provincia

### FNDR - 02 al 31 Julio 2024

	COSTO TOTAL		FNDR 2024 - PROGRAMA 02					
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	90.136.288.757	17%	66	32.345.299.091	17.933.629.766	20%	9.433.526.337	8.500.103.429
LLANQUIHUE	141.057.649.327	26%	95	51.924.520.521	23.688.848.574	26%	18.830.702.472	4.858.146.102
CHILOE	120.817.595.755	22%	73	26.995.940.126	19.954.569.183	22%	10.772.493.255	9.182.075.928
PALENA	83.438.933.918	15%	34	29.486.031.224	10.011.439.577	11%	2.983.181.504	7.028.258.073
REGIONAL	41.228.731.000	8%		449.815.999	19.584.357.900	21%	2.356.878.067	17.227.479.833
<b>TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2024</b>					<b>91.172.845.000</b>	<b>100%</b>	<b>44.376.781.635</b>	<b>46.796.063.365</b>
PROGRAMAS	62.441.205.216	12%		17.250.304.962	15.330.861.000		0	15.330.861.000
<b>TOTAL</b>	<b>539.120.403.973</b>	<b>100%</b>	<b>268</b>	<b>158.451.911.923</b>	<b>106.503.706.000</b>		<b>44.376.781.635</b>	<b>62.126.924.365</b>



## Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

### Gasto FNDR - 02 al 31 Julio 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2024				
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. OSORNO	8	12.439.623.960	14%	3.947.425.896	3.419.931.809	19%	1.196.530.427	2.223.401.382
OSORNO	25	41.934.830.254	47%	23.692.952.528	6.380.782.227	36%	3.766.944.258	2.613.837.969
PTO. OCTAY	7	2.600.330.163	3%	100.000.000	1.398.751.918	8%	1.073.359.506	325.392.412
PURRANQUE	9	10.058.344.292	11%	2.958.324.410	2.842.223.015	16%	2.093.029.018	749.193.997
PUYEHUE	5	10.106.713.000	11%	461.864.859	557.829.660	3%	236.763.749	321.065.911
RIO NEGRO	5	4.821.702.665	5%	418.601.823	1.924.444.633	11%	640.346.197	1.284.098.436
SAN JUAN DE LA COSTA	5	7.037.110.423	8%	766.129.575	847.750.838	5%	415.557.582	432.193.256
SAN PABLO	2	1.137.634.000	1%	0	561.915.666	3%	10.995.600	550.920.066
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>90.136.288.757</b>	<b>100%</b>	<b>32.345.299.091</b>	<b>17.933.629.766</b>	<b>100%</b>	<b>9.433.526.337</b>	<b>8.500.103.429</b>



## Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

### Gasto FNDR - 02 al 31 Julio 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
P. MONTT	14	34.513.146.782	24%	12.047.765.440	6.552.528.833	28%	5.798.684.001	753.844.832
CALBUCO	6	20.373.030.546	14%	6.084.929.643	5.261.408.717	22%	5.050.929.243	210.479.474
COCHAMO	8	7.607.952.484	5%	711.011.049	558.397.005	2%	205.866.823	352.530.182
FRESIA	6	5.765.553.065	4%	831.561.385	324.725.627	1%	0	324.725.627
FRUTILLAR	10	10.767.839.323	8%	7.454.434.278	793.897.361	3%	497.298.444	296.598.917
LLANQUIHUE	2	3.831.107.661	3%	3.401.571.976	65.280.086	0%	64.033	65.216.053
LOS MUERMOS	13	9.884.433.971	7%	2.256.676.519	2.053.613.721	9%	1.659.012.568	394.601.153
MAULLIN	8	6.411.260.831	5%	1.221.637.744	816.838.876	3%	656.959.316	159.879.560
P.VARAS	13	14.995.351.816	11%	2.608.129.923	1.956.766.447	8%	1.458.436.199	498.330.248
PROV.LLANQUIHUE	15	26.907.972.848	19%	15.306.802.564	5.305.391.901	22%	3.503.451.845	1.801.940.056
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>141.057.649.327</b>	<b>100%</b>	<b>51.924.520.521</b>	<b>23.688.848.574</b>	<b>100%</b>	<b>18.830.702.472</b>	<b>4.858.146.102</b>



## Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

### Gasto FNDR - 02 al 31 Julio 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2024				
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. CHILOE	7	29.602.725.014	25%	12.209.694.618	5.557.783.326	28%	3.508.699.666	2.049.083.660
ANCUD	7	6.167.567.920	5%	1.927.486.323	1.208.158.146	6%	513.215.733	694.942.413
CASTRO	4	17.428.624.531	14%	536.927.572	465.972.959	2%	0	465.972.959
CHONCHI	13	14.287.190.250	12%	1.659.926.875	2.299.995.073	12%	1.121.862.435	1.178.132.638
CURACO DE VÉLEZ	6	5.300.479.154	4%	263.047.834	2.328.600.401	12%	2.107.406.056	221.194.345
DALCAHUE	10	10.273.687.267	9%	2.973.736.599	1.960.134.346	10%	1.215.777.711	744.356.635
PUQUELDON	3	4.930.483.000	4%	2.695.374.841	136.252.616	1%	0	136.252.616
QUEILEN	4	2.879.859.000	2%	1.045.300.291	1.076.430.709	5%	455.302.872	621.127.837
QUELLON	8	5.323.456.754	4%	2.246.525.836	1.253.238.254	6%	512.856.017	740.382.237
QUEMCHI	6	18.712.510.781	15%	1.437.189.337	1.160.847.000	6%	168.296.360	992.550.640
QUINCHAO	5	5.911.012.084	5%	730.000	2.507.156.353	13%	1.169.076.405	1.338.079.948
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>120.817.595.755</b>	<b>100%</b>	<b>26.995.940.126</b>	<b>19.954.569.183</b>	<b>100%</b>	<b>10.772.493.255</b>	<b>9.182.075.928</b>



## Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena Gasto FNDR - 02 al 31 Julio 2024

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
		COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
PROV. PALENA	9	63.301.243.780	76%	21.773.628.953	5.368.563.083	54%	1.104.355.926	4.264.207.157
CHAITEN	3	5.831.397.000	7%	1.149.344.500	268.869.606	3%	196.351.000	72.518.606
FUTALEUFU	8	6.682.952.473	8%	4.365.121.994	1.989.527.903	20%	725.737.000	1.263.790.903
HUALAIHUE	9	4.057.303.665	5%	858.793.580	1.145.896.085	11%	882.373.165	263.522.920
PALENA	5	3.566.037.000	4%	1.339.142.197	1.238.582.900	12%	74.364.413	1.164.218.487
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>83.438.933.918</b>	<b>100%</b>	<b>29.486.031.224</b>	<b>10.011.439.577</b>	<b>100%</b>	<b>2.983.181.504</b>	<b>7.028.258.073</b>



## Eficiencia Presupuestaria Por Provisión

### Gasto FNDR - 02 al 31 Julio 2024

		MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2024 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2024 - PROGRAMA 02		
FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2024	PAGOS 2024	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	72.903.482.000	63.091.323.959	59,24%	9.812.158.041	63.091.323.959	27.159.511.079	35.931.812.880
FAR	FONDO APOYO REGIONAL	17.309.611.000	19.793.108.423	18,58%	-2.483.497.423	19.793.108.423	13.516.988.283	6.276.120.140
PEDZE	PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	0	4.383.825.798	4,12%	-4.383.825.798	4.383.825.798	189.916.859	4.193.908.939
TR	TERRITORIOS REZAGADOS	0	160.000.000	0,15%	-160.000.000	160.000.000	0	160.000.000
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	7.281.226.000	6,84%	0	7.281.226.000	1.729.384.066	5.551.841.934
ENERGIZACION	ENERGIZACION	0	312.567.000	0,29%	-312.567.000	312.567.000	0	312.567.000
FRPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	7.793.277.000	7.793.277.000	7,32%	0	7.793.277.000	0	7.793.277.000
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	345.000.000	261.882.896	0,25%	83.117.104	261.882.896	0	261.882.896
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	248.345.000	1.817.587.831	1,71%	-1.569.242.831	1.817.587.831	736.374.247	1.081.213.584
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	622.765.000	1.608.907.093	1,51%	-986.142.093	1.608.907.093	1.044.607.101	564.299.992
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	0	0	0,00%	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>106.503.706.000</b>	<b>106.503.706.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>106.503.706.000</b>	<b>44.376.781.635</b>	<b>62.126.924.365</b>

## Eficiencia Presupuestaria Por SubTítulo

### Gasto FNDR - 02 al 31 Julio 2024

<b>PROGRAMA 02 - FNDR 2024</b>								
<b>SUBTITULO</b>		<b>COSTO</b>	<b>TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES</b>	<b>MARCO DECRETADO</b>	<b>COMPROMISO 2024</b>	<b>% DIST. DEL COMPROMISO</b>	<b>TOTAL PAGADO 2024</b>	<b>SALDO DICIEMBRE</b>
<b>22</b>	Estudios e investigaciones	2.421.220.000	537.420.999	478.875.000	478.875.000	0,45%	314.464.001	164.410.999
<b>24</b>	Transferencias Corrientes	22.237.976.016	6.367.217.621	15.265.895.000	15.265.895.000	14,33%	3.398.698.972	11.867.196.028
<b>29</b>	Activos no Financieros	26.901.676.473	1.604.510.835	11.349.497.000	11.349.497.000	10,66%	7.137.173.054	4.212.323.946
<b>31</b>	Iniciativas de Inversión	409.021.555.494	138.468.777.127	55.465.084.000	55.465.084.000	52,08%	31.797.061.542	23.668.022.458
<b>33</b>	Transferencias de Capital	78.537.975.990	11.473.985.341	23.944.355.000	23.944.355.000	22,48%	1.729.384.066	22.214.970.934
		<b>539.120.403.973</b>	<b>158.451.911.923</b>	<b>106.503.706.000</b>	<b>106.503.706.000</b>	<b>100%</b>	<b>44.376.781.635</b>	<b>62.126.924.365</b>

## Eficiencia Presupuestaria Por Sector

### Gasto FNDR - 02 al 31 Julio 2024

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2024			
	COSTO	%		COMPROMISO 2024	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2024	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	139.973.919.874	25,96%	35.604.092.624	19.110.127.820	18%	9.547.692.812	9.562.435.008
SALUD	96.886.777.156	17,97%	31.989.027.880	15.591.515.579	15%	4.497.714.127	11.093.801.452
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	81.031.019.915	15,03%	29.177.314.527	12.914.429.290	12%	10.576.017.254	2.338.412.036
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	53.295.938.804	9,89%	21.300.526.506	9.769.137.287	9%	6.958.672.292	2.810.464.995
RECURSOS HIDRICOS	36.023.408.698	6,68%	7.352.244.644	4.336.369.048	4%	2.080.203.708	2.256.165.340
MULTISECTORIAL	47.306.916.285	8,77%	10.879.405.670	25.904.273.089	24%	2.269.323.794	23.634.949.295
SEGURIDAD PUBLICA	18.622.059.404	3,45%	6.595.996.871	5.425.764.972	5%	1.794.117.232	3.631.647.740
DEPORTES	27.395.026.981	5,08%	7.344.037.307	2.865.297.700	3%	1.756.870.638	1.108.427.062
TURISMO Y COMERCIO	7.419.685.009	1,38%	4.096.754.722	1.060.496.842	1%	0	1.060.496.842
ENERGIA	12.045.549.504	2,23%	594.081.081	6.034.679.775	6%	3.726.717.150	2.307.962.625
PESCA	3.400.635.000	0,63%	375.476.000	125.159.000	0%	0	125.159.000
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	5.407.047.343	1,00%	1.634.725.191	1.629.279.628	2%	1.169.452.628	459.827.000
AGRICULTURA	7.007.729.000	1,30%	1.508.228.900	1.665.351.089	2%	0	1.665.351.089
JUSTICIA	3.304.691.000	0,61%	0	71.824.881	0%	0	71.824.881
<b>TOTAL</b>	<b>539.120.403.973</b>	<b>100%</b>	<b>158.451.911.923</b>	<b>106.503.706.000</b>	<b>100%</b>	<b>44.376.781.635</b>	<b>62.126.924.365</b>

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE OSORNO</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	6.997.839.365	6.707.839.365	0	290.000.000	290.000.000	0	RS	Obra Terminada - Pendiente de pago los valores proforma	PAGO PROFORMA
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	100.000.000	100.000.000	2.884.265.884	RS	En Licitación ID 827-22-0124, cierra el 26/08/2024	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	25.769.551	25.769.551	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	916.166.012	90.098.052	210.874.988	120.776.936	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.545.626.000	4.275.230.454	39.396.234	270.395.546	230.999.312	0	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.400.000.000	1.148.500.456	164.757.088	251.499.544	86.742.456	0	RS	EN EJECUCION, Obra terminada, en ejecución equipos y equipamientos (Aumento para aprobación CORE)	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	606.678.433	47.479.757	0	5.000.000	5.000.000	554.198.676	RS	Liquidada, En reevaluacion por parte del municipio.	PARA REEVALUAR
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.622.693.228	894.407.035	1.542.608.344	1.728.286.193	185.677.849	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	180.000.000	95.231.667	0	84.768.333	84.768.333	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	257.049.469	0	127.996.968	127.996.968	126.203.563	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	209.097.875	48.832.816	148.832.816	100.000.000	264.783.309	RE	Liquidada (Ingresado a GORE), Estado de pago de la liquidación para el pago a trabajadores tramitado. En reevaluación para volver a licitar	REEVALUACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	454.283.390	0	34.050.943	155.702.730	121.651.787	298.580.660	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	345.574.112	429.184.961	83.610.849	1.152.780.039	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	198.619.168	205.555.993	6.936.825	100.267.165	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	810.302.000	237.220.193	379.426.291	486.387.206	106.960.915	86.694.601	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	42.225.881	42.225.881	3.232.866.119	RS	En Licitación ID: 827-18-0123, evaluación ofertas	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	66.830.000	0	RS	Municipalidad deberá reevaluar iniciativa por cambio locación.	PARA REEVALUAR
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	722.229.000	0	0	105.396.000	105.396.000	616.833.000	RS	En licitación ID: 2308-54-LR24, cierra el 10-06-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	411.660.839	506.894.000	95.233.161	101.500.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	320.427.210	453.849.407	133.422.197	155.429.593	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	90.706.298	261.898.131	171.191.833	103.877.869	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	100.786.863	230.449.079	129.662.216	336.516.921	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	142.984.900	142.984.900	600.298.100	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>40.638.830.254</b>	<b>23.692.952.528</b>	<b>3.766.944.258</b>	<b>6.330.782.227</b>	<b>2.563.837.969</b>	<b>10.615.095.499</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40054693	MEJORAMIENTO PLAZA SAN RAMÓN, OSORNO	346.695.000	0	0	50.000.000	50.000.000	296.695.000	RS*	ID Licitación:2308-91-LR24, Cierra 12-09-2024	LICITACION
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	644.665.000	0	0	0	0	644.665.000	RS*	Convenio en trámite GORE	CONVENIO
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	304.640.000	0	0	0	0	304.640.000	RS*	Convenio en trámite GORE	CONVENIO
<b>TOTAL INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>1.296.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1.246.000.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE OSORNO</b>							<b>41.934.830.254</b>	<b>23.692.952.528</b>	<b>3.766.944.258</b>	<b>6.380.782.227</b>	<b>2.613.837.969</b>	<b>11.861.095.499</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE PUERTO OCTAY</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	100.000.000	19.059.040	38.809.000	19.749.960	0	RS	Se compro terreno. EJECUCION DE DISEÑO	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA., PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	525.124.013	548.386.000	23.261.987	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019426	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA PUERTO OCTAY	365.577.000	0	277.303.755	277.303.755	0	88.273.245	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.979.998	0	72.979.998	72.979.998	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
<b>TOTAL</b>							<b>1.125.751.998</b>	<b>100.000.000</b>	<b>894.466.806</b>	<b>937.478.753</b>	<b>43.011.947</b>	<b>88.273.245</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	219.535.465	219.535.465	0	RS*	SEGUNDA Licitación ID 739231-2-LQ24 DESIERTA. Reevaluación para aprobación CORE y volver a Licitat	REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	0	0	62.845.000	62.845.000	1.013.305.000	RS	Para Licitat la adecuación de diseño. Licitación ID 1180747-1-LE24. Adjudicada	ADJUDICADA
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048003	REPOSICION DE MAQUINA EXCAVADORA, PUERTO OCTAY	178.892.700	0	178.892.700	178.892.700	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
<b>TOTAL INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>1.474.578.165</b>	<b>0</b>	<b>178.892.700</b>	<b>461.273.165</b>	<b>282.380.465</b>	<b>1.013.305.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY</b>							<b>2.600.330.163</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.073.359.506</b>	<b>1.398.751.918</b>	<b>325.392.412</b>	<b>1.101.578.245</b>			
						<b>COMUNA DE PURRANQUE</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	13.831.000	13.831.000	2.089.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.363.287.000	96.587.325	0	151.435.100	151.435.100	1.115.264.575	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.332.356.292	2.503.839.275	1.515.448.226	1.693.270.725	177.822.499	135.246.292	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	59.233.833	279.803.159	359.218.167	79.415.008	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	277.743.977	135.414.139	136.046.023	631.884	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	162.363.494	300.000.000	137.636.506	970.130.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	150.622.000	150.622.000	992.622.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>8.985.899.292</b>	<b>2.958.324.410</b>	<b>2.093.029.018</b>	<b>2.812.223.015</b>	<b>719.193.997</b>	<b>3.215.351.867</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041500	MEJORAMIENTO 4 CALLES DE CORTE ALTO, COMUNA PURRANQUE	1.072.445.000	0	0	30.000.000	30.000.000	1.042.445.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO
<b>TOTAL INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>1.072.445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1.042.445.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE PURRANQUE</b>							<b>10.058.344.292</b>	<b>2.958.324.410</b>	<b>2.093.029.018</b>	<b>2.842.223.015</b>	<b>749.193.997</b>	<b>4.257.796.867</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE PUYEHUE</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	479.083.000	461.864.859	0	17.218.141	17.218.141	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	236.763.749	243.721.600	6.957.851	390.166.400	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>1.112.971.000</b>	<b>461.864.859</b>	<b>236.763.749</b>	<b>260.939.741</b>	<b>24.175.992</b>	<b>390.166.400</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	41.693.459	41.693.459	154.678.541	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 16-11-2023 para Licitación. En licitación. Cierra el 02-02-2024. ID 2885-123-LQ23. Evaluación Ofertas	LICITACION
29	04	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	390.189.000	0	0	95.094.500	95.094.500	295.094.500	RS*	Licitación ID: 2886-6-LR24 - Fecha de Cierre: 29-05-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION
29	05	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	6.988.000	0	0	6.988.000	6.988.000	0	RS*	Licitación ID: 2886-6-LR24 - Fecha de Cierre: 29-05-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.400.193.000	0	0	153.113.960	153.113.960	8.247.079.040	RS	RESOLUCION EN TRAMITE	CONVENIO
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>8.993.742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.889.919</b>	<b>296.889.919</b>	<b>8.696.852.081</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE PUYEHUE</b>							<b>10.106.713.000</b>	<b>461.864.859</b>	<b>236.763.749</b>	<b>557.829.660</b>	<b>321.065.911</b>	<b>9.087.018.481</b>			
						<b>COMUNA DE RIO NEGRO</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.101.154.000	251.835.000	237.108.092	824.727.716	587.619.624	24.591.284	RE	EN EJECUCION/RE por aumento de presupuesto en consultorias y aumento de plazo en ejecución del proyecto	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.013.684.000	166.766.823	403.238.105	451.166.617	47.928.512	395.750.560	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.214.537.665	0	0	170.067.300	170.067.300	1.044.470.365	RS	En Licitación ID 1180747-13-LR23. Licitación desierta. Se realizará trato Directo. Aumento Aprobado por CORE. Modificación de convenio enviado a U.T. para licitar. RE aprobado por MIDESO para adjudicar	PARA ADJUDICAR
<b>TOTAL</b>							<b>3.329.375.665</b>	<b>418.601.823</b>	<b>640.346.197</b>	<b>1.445.961.633</b>	<b>805.615.436</b>	<b>1.464.812.209</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	0	0	90.000.000	90.000.000	1.013.844.000	RS	Adecuación de diseño en licitación ID 1180747-4-LE24. ADJUDICADA	ADJUDICADA
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40049985	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO COMUNA DE RIO NEGRO	388.483.000	0	0	388.483.000	388.483.000	0	RS*	LICITACION ID 5783-20-LR24 - Fecha de Cierre: 13-09-2024	PARA LICITAR
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>1.492.327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.483.000</b>	<b>478.483.000</b>	<b>1.013.844.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO</b>							<b>4.821.702.665</b>	<b>418.601.823</b>	<b>640.346.197</b>	<b>1.924.444.633</b>	<b>1.284.098.436</b>	<b>2.478.656.209</b>			
						<b>COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSANA	5.065.959.000	26.644.784	0	147.686.133	147.686.133	4.891.628.083	RS	Servicio de Salud Osorno ha efectuado 3 licitaciones y el monto de las ofertas superan el monto recomendado. RE Aprobado por MIDESO. Resolución Modificación convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación 25-03-2024. ID Licitación 1180747-3-LR24, cierra el 04-06-2024. LICITACION DESIERTA	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.211.618.000	739.484.791	167.522.159	198.980.682	31.458.523	273.152.527	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	253.048.600	253.048.600	258.449.400	RS	Licitación cerrada ID 3888-7-LR24. Licitación desierta	LICITACION
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	208.930.000	0	208.930.000	208.930.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053743	ADQUISICION Y REPOSICION DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD, SAN JUAN DE LA COSTA	39.105.423	0	39.105.423	39.105.423	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
<b>TOTAL</b>							<b>7.037.110.423</b>	<b>766.129.575</b>	<b>415.557.582</b>	<b>847.750.838</b>	<b>432.193.256</b>	<b>5.423.230.010</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA</b>							<b>7.037.110.423</b>	<b>766.129.575</b>	<b>415.557.582</b>	<b>847.750.838</b>	<b>432.193.256</b>	<b>5.423.230.010</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE SAN PABLO</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	10.995.600	561.915.666	550.920.066	523.831.334	RS	En ejecución la adecuación de diseño (termina en julio). Luego licitarán la ejecución	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>1.085.747.000</b>	<b>0</b>	<b>10.995.600</b>	<b>561.915.666</b>	<b>550.920.066</b>	<b>523.831.334</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40043228	REPOSICION CANCHA VILLA SAN PABLO, COMUNA SAN PABLO	51.887.000	0	0	0	0	51.887.000	RS	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>51.887.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.887.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE SAN PABLO</b>							<b>1.137.634.000</b>	<b>0</b>	<b>10.995.600</b>	<b>561.915.666</b>	<b>550.920.066</b>	<b>575.718.334</b>			
						<b>PROVINCIALES</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	5.000.000	5.000.000	2.900.590.000	RS	licitación cerrada. Va a reevaluación por aumento de presupuesto	REEVALUACION
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	402.984.000	323.192.484	32.130.000	79.791.516	47.661.516	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	3.360.025.212	731.812.467	820.330.533	88.518.066	1.956.842.255	CF	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	13.661.200	2.660.000	254.508.800	251.848.800	20.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
22	11	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	23.400.000	0	36.500.000	36.500.000	174.934.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	69.700.000	0	11.595.000	11.595.000	19.900.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	1.068.073.000	1.068.073.000	0	RS*	1ra Licitación desierta. Licitación ID 752-19-LR24, cierra el 17-05-2024. Adjudicado	ADJUDICADO
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	282.205.000	282.205.000	0	RS*	1ra Licitación desierta. Licitación ID 752-19-LR24, cierra el 17-05-2024. Adjudicado	ADJUDICADO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	429.927.960	0	429.927.960	429.927.960	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
24	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA NUEVO)	544.703.000	112.703.000	0	432.000.000	432.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
<b>TOTAL</b>							<b>12.439.623.960</b>	<b>3.947.425.896</b>	<b>1.196.530.427</b>	<b>3.419.931.809</b>	<b>2.223.401.382</b>	<b>5.072.266.255</b>			
<b>TOTAL PROVINCIALES</b>							<b>12.439.623.960</b>	<b>3.947.425.896</b>	<b>1.196.530.427</b>	<b>3.419.931.809</b>	<b>2.223.401.382</b>	<b>5.072.266.255</b>			
<b>TOTAL PROVINCIA DE OSORNO</b>							<b>90.136.288.757</b>	<b>32.345.299.091</b>	<b>9.433.526.337</b>	<b>17.933.629.766</b>	<b>8.500.103.429</b>	<b>39.857.359.900</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE PUERTO MONTT</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	9.191.489.000	6.137.186.799	0	145.768.111	145.768.111	2.908.534.090	RS	1ra Licitación Desierta. 2da Licitación 2324-126-LR24, cierra el 27-05-2024. 1 oferente. Revaluación aprobada por MIDESO	ADJUDICACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	3.494.917.201	2.072.438.279	1.044.607.101	1.422.478.922	377.871.821	0	RS	EN EJECUCION, Obra Termina 2024, equipos y equipamientos 2024	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	32.600.000	0	48.900.000	48.900.000	93.510.000	RS	EN EJECUCION-Unidad Técnica SERVUI	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	7.625.000	0	50.000.000	50.000.000	603.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, cuarto trimestre 2024	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	7.625.000	7.625.000	50.000.000	42.375.000	600.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, cuarto trimestre 2024	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	398.460.976	398.460.976	0	146.473.024	RS*	UT Solicitará reevaluación	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.166.264.000	710.526.617	172.669.000	172.669.000	0	283.068.383	RS*	UT Solicitará reevaluación	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.674.762.581	3.079.763.745	4.175.321.924	4.175.321.924	0	1.419.676.912	RS	EN EJECUCION-Fecha entrega Septiembre	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.265.362.000	0	0	58.929.900	58.929.900	2.206.432.100	RS	En Licitación ID 2324-185-LR24, cierra el 15-07-2024. En evaluación ofertas	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	0	0	5.000.000	5.000.000	2.786.798.000	RS	En proceso de plan de expropiaciones por SERVUI. Expropiaciones 2025 e inicio de Obras para 2026	EXPROPIACIONES
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	870.659.000	0	0	5.000.000	5.000.000	865.659.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar. En preparación de bases por parte del DAEM	PARA LICITAR
<b>TOTAL</b>							<b>30.495.379.782</b>	<b>12.047.765.440</b>	<b>5.798.684.001</b>	<b>6.532.528.833</b>	<b>733.844.832</b>	<b>11.915.085.509</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.261.269.000	0	0	5.000.000	5.000.000	1.256.269.000	RS	Convenio remitido el 11-01-2024. Adecuación de diseño para Licitar.	PARA LICITAR
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	977.955.000	0	0	5.000.000	5.000.000	972.955.000	RS	Convenio remitido a Unidad Técnica el 04-04-2024 para licitar	PARA LICITAR
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056949	CONSERVACION CALLES COMUNA DE PUERTO MONTT	1.532.214.000	0	0	5.000.000	5.000.000	1.527.214.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica a Licitar	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40058437	CONSTRUCCION DESNIVEL ROTONDA AV. SALVADOR ALLENDE - PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	246.329.000	0	0	5.000.000	5.000.000	241.329.000	RS	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>4.017.767.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3.997.767.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE P. MONTT</b>							<b>34.513.146.782</b>	<b>12.047.765.440</b>	<b>5.798.684.001</b>	<b>6.552.528.833</b>	<b>753.844.832</b>	<b>15.912.852.509</b>			



SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						<b>COMUNA DE CALBUCO</b>										
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>										
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	4.976.677.202	5.028.929.243	5.046.950.215	18.020.972	5.391.188.583	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.036.752.441	0	0	0	577.874.105	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO -U.T. Documentos de liquidación con observaciones	LIQUIDADO	
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	22.000.000	22.000.000	0	16.500.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	137.458.502	137.458.502	816.883.498	RS	2da Licitación Desierta. 3ra Licitación 3479-91-LR24, cierra el 09-07-2024. Evaluación ofertas	LICITACION	
<b>TOTAL</b>							<b>18.093.784.546</b>	<b>6.084.929.643</b>	<b>5.050.929.243</b>	<b>5.206.408.717</b>	<b>155.479.474</b>	<b>6.802.446.186</b>				
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.294.862.000	0	0	5.000.000	5.000.000	1.289.862.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-11-2023. A la espera que se apruebe diseño de adecuación	PARA REEVALUAR	
31	02	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	0	50.000.000	50.000.000	934.384.000	RS	En Licitación ID 3479-114-LR24, cierra el 19-08-2024	LICITACION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION</b>							<b>2.279.246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>2.224.246.000</b>				
<b>TOTAL COMUNA DE CALBUCO</b>							<b>20.373.030.546</b>	<b>6.084.929.643</b>	<b>5.050.929.243</b>	<b>5.261.408.717</b>	<b>210.479.474</b>	<b>9.026.692.186</b>				
						<b>COMUNA DE COCHAMO</b>										
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>										
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	61.157.800	61.157.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	73.712.232	73.712.232	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	696.805.504	594.081.081	102.724.423	102.724.423	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	50.000.000	360.049.000	RS*	Licitación desierta. Proyecto a reevaluación por reajuste de partidas	REEVALUACION	
31	02	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	59.518.400	59.518.400	2.788.073.600	RS	1ra y 2da Licitación desierta. En Licitación ID 4831-7-LR24, cierra el 22-08-2024	LICITACION	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	103.142.400	103.142.400	0	185.996.580	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
<b>TOTAL</b>							<b>4.495.385.484</b>	<b>711.011.049</b>	<b>205.866.823</b>	<b>450.255.255</b>	<b>244.388.432</b>	<b>3.334.119.180</b>				
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	57.363.500	57.363.500	1.492.090.500	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 11-01-2023	PARA LICITAR	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	50.778.250	50.778.250	1.512.334.750	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 11-01-2023	PARA LICITAR	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION</b>							<b>3.112.567.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.141.750</b>	<b>108.141.750</b>	<b>3.004.425.250</b>				
<b>TOTAL COMUNA DE COCHAMO</b>							<b>7.607.952.484</b>	<b>711.011.049</b>	<b>205.866.823</b>	<b>558.397.005</b>	<b>352.530.182</b>	<b>6.338.544.430</b>				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE FRESIA</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	26.304.877	26.304.877	105.219.509	RS	Proyecto liquidado. Liquidación aprobada. Posterior reevaluación	PARA REEVALUAR
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	20.000.000	20.000.000	46.023.294	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. A la espera de antecedentes para reevaluar	PARA REEVALUAR
<b>TOTAL</b>							<b>1.029.109.065</b>	<b>831.561.385</b>	<b>0</b>	<b>46.304.877</b>	<b>46.304.877</b>	<b>151.242.803</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.457.683.000	0	0	58.420.750	58.420.750	1.399.262.250	RS	En 2da Licitación. ID 4037-80-LR24. Evaluación ofertas	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40025344	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	839.503.000	0	0	50.000.000	50.000.000	789.503.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL	
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042403	CONSERVACION 9 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	987.774.000	0	0	50.000.000	50.000.000	937.774.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 08-03-2024. ID Licitación:4037-58-LR24, cierra 16-05-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40054955	CONSERVACION 17 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	800.512.000	0	0	50.000.000	50.000.000	750.512.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitación el 08-03-2024. ID Licitación:4037-56-LR24, cierra el 15-05-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	70.000.000	70.000.000	580.972.000	RS*	En Licitación ID 4037-85-LR24, cierra el 13-08-2024. REVOCADA	LICITACION
<b>TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION</b>							<b>4.736.444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.420.750</b>	<b>278.420.750</b>	<b>4.458.023.250</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE FRESIA</b>							<b>5.765.553.065</b>	<b>831.561.385</b>	<b>0</b>	<b>324.725.627</b>	<b>324.725.627</b>	<b>4.609.266.053</b>			
						<b>COMUNA DE FRUTILLAR</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.608.656.815	0	23.263.087	23.263.087	26.132.942	RS	En ejecución, saldo equipamientos	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	2.851.679	2.851.679	0	87.005.399	RS	Proyecto liquidado de mutuo acuerdo. Ingresado informe de liquidación. A la espera que el Municipio Reevalúe	PARA REEVALUAR
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	289.774.881	0	283.274.880	289.774.881	6.500.001	0	RS	EN EJECUCION - Termina 2024	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	901.920.000	1.207.211	0	50.404.318	50.404.318	850.308.471	RS	En licitación ID 2289-36-LR24, cierra el 19-06-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	59.165.826	59.165.826	0	RS	Obra se encuentra a espera de resolución de observaciones de EFE.	PARALIZADA
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	350.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	966.154.000	8.977.250	13.386.350	53.116.212	39.729.862	904.060.538	RS	En ejecución DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra segundo semestre 2024	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	210.086.308	197.785.535	233.508.692	35.723.157	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
<b>TOTAL</b>							<b>10.434.026.323</b>	<b>7.454.434.278</b>	<b>497.298.444</b>	<b>762.084.695</b>	<b>264.786.251</b>	<b>2.217.507.350</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40045839	ADQUISICION VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PACIENTES DIALIZADOS, COMUNA DE FRUTILLAR	95.438.000	0	0	31.812.666	31.812.666	63.625.334	RS*	En licitación ID 2289-39-LP24, cierra el 12-06-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40031422	REPOSICION CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNA DE FRUTILLAR	238.375.000	0	0	0	0	238.375.000	RS*	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>333.813.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.812.666</b>	<b>31.812.666</b>	<b>302.000.334</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR</b>							<b>10.767.839.323</b>	<b>7.454.434.278</b>	<b>497.298.444</b>	<b>793.897.361</b>	<b>296.598.917</b>	<b>2.519.507.684</b>			
						<b>COMUNA DE LLANQUIHUE</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	420.129.997	64.936	64.033	55.809.462	55.745.429	364.255.599	RS	En segunda Licitación ID 817-1-O124, cierra el 14-02-2024. Evaluación Ofertas	LICITACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.401.507.040	0	9.470.624	9.470.624	0	RS	En ejecución - Saldos equipamientos	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>3.831.107.661</b>	<b>3.401.571.976</b>	<b>64.033</b>	<b>65.280.086</b>	<b>65.216.053</b>	<b>364.255.599</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE</b>							<b>3.831.107.661</b>	<b>3.401.571.976</b>	<b>64.033</b>	<b>65.280.086</b>	<b>65.216.053</b>	<b>364.255.599</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE LOS MUERMOS</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	9.916.000	9.916.000	36.499.525	RS	En proceso de Liquidación con cargo. No envían liquidación	LIQUIDACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	6.815.000	6.815.000	0	RS	En proceso de liquidación por parte de Unidad Técnica. Liquidación ingresada, en revisión	LIQUIDACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.143.681.471	556.757.937	0	62.237.125	62.237.125	524.686.409	RS	Aumento de presupuesto aprobado por el CORE para adjudicar	PARA ADJUDICAR
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	736.508.740	62.539.544	62.539.544	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	2.610.000	761.109.263	810.353.109	49.243.846	55.330.239	RE	EN EJECUCION/RE por modificaciones en contrato de Obras y aumento de Consultorías	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	1.654.624	512.790.104	646.093.076	133.302.972	549.325.428	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	996.284.853	2.585.513	0	49.962.210	49.962.210	943.737.130	RS	ADJUDICACION - Para aprobación CORE aumento de presupuesto. Modificación de convenio con toma de razón	MOD CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	842.821.230	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
<b>TOTAL</b>							<b>6.014.171.314</b>	<b>2.256.676.519</b>	<b>1.336.438.911</b>	<b>1.647.916.064</b>	<b>311.477.153</b>	<b>2.109.578.731</b>			

						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	33.124.000	33.124.000	30.000.000	RS	En licitación ID 387-20-LE24, cierra el 22-07-2024. Evaluación ofertas	LICITACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022434	REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, MANICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	90.000.057	0	90.000.057	90.000.057	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	842.257.000	0	0	50.000.000	50.000.000	792.257.000	RS	En licitación ID 387-19-LR24, cierra el 15-07-2024. Evaluación ofertas	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30102786	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS PIQUES, LOS MUERMOS	1.318.047.000	0	0	0	0	1.318.047.000	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	0	0	1.324.261.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 04-04-2024 para licitar	PARA LICITAR
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034362	REPOSICION EQUIPOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LOS MUERMOS	232.573.600	0	232.573.600	232.573.600	0	0	RS*	Licitación ID: 387-5-LQ24 - ADJUDICADA	ADJUDICADA
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>3.870.262.657</b>	<b>0</b>	<b>322.573.657</b>	<b>405.697.657</b>	<b>83.124.000</b>	<b>3.464.565.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS</b>							<b>9.884.433.971</b>	<b>2.256.676.519</b>	<b>1.659.012.568</b>	<b>2.053.613.721</b>	<b>394.601.153</b>	<b>5.574.143.731</b>			

						<b>COMUNA DE MAULLIN</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	5.000.000	5.000.000	132.618.000	RS	En preparación reevaluación. SIN RATE 2023 Y 2024	PARA REEVALUAR
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	5.000.000	5.000.000	49.974.000	RS	Aumento de presupuesto aprobado por MIDESO, para aprobación CORE	APROBACION CORE
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	315.376.684	349.888.898	349.888.898	0	105.002.777	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE O TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.249.000.791	906.261.060	307.070.418	342.140.178	35.069.760	599.553	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	17.396.800	17.396.800	816.849.200	RS	Municipio debe evaluar continuidad de proyecto por localización en zona de Consejo de Monumentos. Resiliación convenio	RESILIACION CONVENIO
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	50.000.000	50.000.000	1.218.796.681	RS*	Modificación de convenio enviado a U.T. el 13-12-2023. En Licitación ID 4086-1-LR24. Licitación revocada. Segunda licitación en trámite	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	929.674.000	0	0	47.413.000	47.413.000	882.261.000	RS	En Licitación ID 4086-58-LR24. Cierra el 06-08-2024	LICITACION
<b>TOTAL</b>							<b>5.244.577.831</b>	<b>1.221.637.744</b>	<b>656.959.316</b>	<b>816.838.876</b>	<b>159.879.560</b>	<b>3.206.101.211</b>			

						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005800	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE MISQUIHUE, MAULLIN	1.166.683.000	0	0	0	0	1.166.683.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 01-07-2024	CONVENIO
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>1.166.683.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166.683.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE MAULLIN</b>							<b>6.411.260.831</b>	<b>1.221.637.744</b>	<b>656.959.316</b>	<b>816.838.876</b>	<b>159.879.560</b>	<b>4.372.784.211</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE PUERTO VARAS</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.344.351.000	1.076.381.867	0	50.454.903	50.454.903	4.217.514.230	RS	En Licitación ID 2852-36-LR24, cierra el 09-08-2024	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	59.261.287	9.776.650	18.162.062	8.385.412	9.776.651	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.104.302.852	785.565.955	879.632.243	922.337.173	42.704.930	396.399.724	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	18.083.000	11.917.000	81.917.000	70.000.000	100.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	668.837.814	338.769.963	338.769.963	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.109.743.934	0	0	50.809.000	50.809.000	1.058.934.934	RS	En contratación	CONTRATACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	0	0	107.206.253	107.206.253	957.444.027	RS	Licitación cerrada en evaluación de oferta. ADJUDICADA	ADJUDICADA
29	03	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALIIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.136.196	0	101.136.196	101.136.196	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
<b>TOTAL</b>							<b>11.018.992.039</b>	<b>2.608.129.923</b>	<b>1.341.232.052</b>	<b>1.670.792.550</b>	<b>329.560.498</b>	<b>6.740.069.566</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	56.746.000	56.746.000	230.000.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 12-09-2023. En Licitación ID 827-14-O124, cierra el 12-09-2024	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	492.932.777	0	117.204.147	117.204.147	0	375.728.630	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	57.523.500	57.523.500	812.570.500	RS	En licitación ID 2852-18-LR24, cierra el 06-05-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.331.403.000	0	0	54.500.250	54.500.250	1.276.902.750	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 04-04-2024. Preparación Licitación.	PARA LICITAR
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042377	MEJORAMIENTO CALLES MANZANAL Y LOS ÁNGELES, COMUNA DE PUERTO VARAS	995.184.000	0	0	0	0	995.184.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica a Licitar	LICITACION
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>3.976.359.777</b>	<b>0</b>	<b>117.204.147</b>	<b>285.973.897</b>	<b>168.769.750</b>	<b>3.690.385.880</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE P.VARAS</b>							<b>14.995.351.816</b>	<b>2.608.129.923</b>	<b>1.458.436.199</b>	<b>1.956.766.447</b>	<b>498.330.248</b>	<b>10.430.455.446</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						<b>PROVINCIALES</b>										
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>										
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>										
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.231.378.791	3.800.000	130.152.209	126.352.209	0	RS	En Ejecución, equipamientos (motricidad)	EJECUCION	
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	26.920.000	26.920.000	0	RS	EN EJECUCION/Espera de RS (Ejecución) para el pago del saldo	EJECUCION	
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	493.460.800	474.440.800	18.500.000	19.020.000	520.000	0	RS	EN EJECUCION-DOH	EJECUCION	
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	3.773.268.635	0	57.627.404	57.627.404	150.000.000	RS	EN EJECUCION-Pendiente pago de fachada	EJECUCION	
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.327.104.000	191.791.026	0	101.659.838	101.659.838	2.033.653.136	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.760.024.400	2.304.826.201	0	455.198.199	455.198.199	0	RS	TERMINADO-Pago reajuste	TERMINADO	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.080.716.940	952.647.107	1.551.203.420	1.551.203.420	0	1.576.866.413	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	2.866.250.589	6.590.209	12.090.209	5.500.000	0	RS*	EN EJECUCION (Pago reajuste)	EJECUCION	
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	79.550.669	0	52.710.331	52.710.331	130.000.000	RS	EN EJECUCION-Etapa 3 del diseño	EJECUCION	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.495.938.000	746.232.362	707.539.466	720.500.975	12.961.509	29.204.663	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD RELONCAVI (LISTA DE ESPERA)	756.080.790	0	0	151.217.000	151.217.000	604.863.790	RS**	EN EJECUCION		
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	202.288.100	393.055.019	393.055.019	0	1.613.374.881	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	33.022.000	3.208.240	25.513.600	29.813.760	4.300.160	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	323.287.000	99.520.831	50.937.296	223.766.169	172.828.873	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHICULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	57.815.500	57.815.500	157.815.500	RS*	En licitación ID 752-22-LQ24, evaluación ofertas	LICITACION	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE LLANQUIHUE	431.446.995	0	431.446.995	431.446.995	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	325.919.213	0	61.194.873	61.194.873	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	780.000.000	0	314.865.840	780.000.000	465.134.160	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	RS***	EN EJECUCION		
<b>TOTAL</b>							<b>26.907.972.848</b>	<b>15.306.802.564</b>	<b>3.503.451.845</b>	<b>5.305.391.901</b>	<b>1.801.940.056</b>	<b>6.295.778.383</b>				
<b>TOTAL PROVINCIALES</b>							<b>26.907.972.848</b>	<b>15.306.802.564</b>	<b>3.503.451.845</b>	<b>5.305.391.901</b>	<b>1.801.940.056</b>	<b>6.295.778.383</b>				
<b>TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE</b>							<b>141.057.649.327</b>	<b>51.924.520.521</b>	<b>18.830.702.472</b>	<b>23.688.848.574</b>	<b>4.858.146.102</b>	<b>65.444.280.232</b>				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE ANCUD</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	30.300.000	30.800.000	500.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	1.415.527.419	113.503.424	305.784.683	192.281.259	306.857.898	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.368.003.000	0	0	66.245.953	66.245.953	1.301.757.047	RS	En Licitación ID 2660-60-LR24, cierra el 30-08-2024	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	441.258.904	7.690.389	321.999.096	314.308.707	100.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.865.999	0	159.865.999	159.865.999	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.855.921	0	201.855.921	201.855.921	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
<b>TOTAL</b>							<b>4.722.652.920</b>	<b>1.927.486.323</b>	<b>513.215.733</b>	<b>1.086.551.652</b>	<b>573.335.919</b>	<b>1.708.614.945</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	222.510.000	0	0	91.606.494	91.606.494	130.903.506	RS*	En Licitación ID 2660-55-LQ24, cierra el 06-08-2024. Evaluación Ofertas	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30471852	INSTALACION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD	1.222.405.000	0	0	30.000.000	30.000.000	1.192.405.000	RS	CONVENIO EN TRÁMITE UT DESDE 06-08-2024	CONVENIO
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>1.444.915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.606.494</b>	<b>121.606.494</b>	<b>1.323.308.506</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE ANCUD</b>							<b>6.167.567.920</b>	<b>1.927.486.323</b>	<b>513.215.733</b>	<b>1.208.158.146</b>	<b>694.942.413</b>	<b>3.031.923.451</b>			
						<b>COMUNA DE CASTRO</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	55.734.706	55.734.706	0	RE	Obra liquidada. En RE para retomar las Obras Civiles, y actualizar precios	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	102.382.531	92.144.278	0	10.238.253	10.238.253	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>602.900.531</b>	<b>536.927.572</b>	<b>0</b>	<b>65.972.959</b>	<b>65.972.959</b>	<b>0</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	15.185.444.000	0	0	200.000.000	200.000.000	14.985.444.000	RS	En Licitación ID 827-19-0123, cierra el 18-01-2024. Evaluación Oferta (Reevaluación aprobada por CORE para adjudicar) monto oferta supera el costo	PARA ADJUDICAR
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	1.640.280.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.440.280.000	RS	En Licitación ID 966131-73-LR24. Cierra el 23-08-2024	LICITACION
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>16.825.724.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>16.425.724.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE CASTRO</b>							<b>17.428.624.531</b>	<b>536.927.572</b>	<b>0</b>	<b>465.972.959</b>	<b>465.972.959</b>	<b>16.425.724.000</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE CHONCHI</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	509.363.205	402.787.188	660.857.795	258.070.607	0	RS	EN EJECUCION-Termina en octubre	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	730.167.000	611.483.969	0	118.683.031	118.683.031	0	RS	EN EJECUCION-EQUIPOS, EQUIPAMIENTO	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	51.313.682	0	36.146.318	36.146.318	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	100.461.367	0	120.000.000	120.000.000	4.566.962.633	RS	En licitación ID 4318-13-LR24, cierra el 05-07-2024. Evaluación de ofertas. ADJUDICADA	ADJUDICADA
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	544.979.250	277.304.652	267.674.598	267.674.598	0	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	489.402.000	0	0	80.000.000	80.000.000	409.402.000	RS*	Reevaluación aprobada CORE. Modificación de convenio	MOD CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	3.727.724.000	0	0	109.451.782	109.451.782	3.618.272.218	RS	Licitación desierta. Aumento de presupuesto aprobado CORE	PARA LICITAR
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	12.534.900	12.534.900	71.031.100	RS	Municipio reevaluará iniciativa, para separar por etapa el diseño (Oficio ingresado al Gore para Reevaluar)	PARA REEVALUAR
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	451.400.649	651.400.649	200.000.000	135.309.351	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>12.527.653.250</b>	<b>1.659.926.875</b>	<b>1.121.862.435</b>	<b>2.066.749.073</b>	<b>944.886.638</b>	<b>8.800.977.302</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	266.000.000	RS	1° Licitación ID: 4318-2-LQ24 - DESIERTA - 2° Licitación ID: 4318-9-LQ24, CONTRATADA	CONTRATADA
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40040317	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CON ILUMINACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	153.246.000	0	0	153.246.000	153.246.000	0	RS	En Licitación ID 4318-14-LQ24, cierra el 04-07-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013031	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL NATRI, CHONCHI	1.290.291.000	0	0	30.000.000	30.000.000	1.260.291.000	RS	CONVENIO EN TRÁMITE GORE	CONVENIO
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>1.759.537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.246.000</b>	<b>233.246.000</b>	<b>1.526.291.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE CHONCHI</b>							<b>14.287.190.250</b>	<b>1.659.926.875</b>	<b>1.121.862.435</b>	<b>2.299.995.073</b>	<b>1.178.132.638</b>	<b>10.327.268.302</b>			
						<b>COMUNA DE CURACO DE VELEZ</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>									
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
29	03	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	294.195.064	263.047.834	31.147.230	31.147.230	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.286.992.090	0	1.583.888.827	1.591.848.122	7.959.295	1.695.143.968	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	492.369.999	592.369.999	100.000.000	318.340.001	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>4.491.897.154</b>	<b>263.047.834</b>	<b>2.107.406.056</b>	<b>2.215.365.351</b>	<b>107.959.295</b>	<b>2.013.483.969</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	24.220.050	24.220.050	137.246.950	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitación. ID Licitación:507428-13-LP24, cierra 15-03-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	56.731.000	56.731.000	338.220.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA EL 11-01-2024 PARA LICITAR (Arquitectura)	PARA LICITAR
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	32.284.000	0	0	32.284.000	32.284.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	219.880.000	0	0	0	0	219.880.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>808.582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.235.050</b>	<b>113.235.050</b>	<b>695.346.950</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE C.VELEZ</b>							<b>5.300.479.154</b>	<b>263.047.834</b>	<b>2.107.406.056</b>	<b>2.328.600.401</b>	<b>221.194.345</b>	<b>2.708.830.919</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE DALCAHUE</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.273.025.000	969.281.902	180.473.525	303.743.098	123.269.573	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÍN, COMUNA DE DALCAHUE	984.660.233	924.869.501	59.790.732	59.790.732	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.240.772.005	955.061.933	110.080.719	285.710.072	175.629.353	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	302.929.029	124.523.263	131.049.456	178.405.766	47.356.310	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	523.587.672	626.087.672	102.500.000	516.455.328	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	210.795.607	361.397.006	150.601.399	184.498.994	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
						<b>TOTAL</b>	<b>5.489.825.267</b>	<b>2.973.736.599</b>	<b>1.215.777.711</b>	<b>1.815.134.346</b>	<b>599.356.635</b>	<b>700.954.322</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.970.033.000	0	0	30.000.000	30.000.000	2.940.033.000	RS	Convenio de colaboración enviado a Subdere el 16-05-2024	CONVENIO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	31.884.000	RS	ADJUDICADO	ADJUDICADO
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	447.679.000	0	0	40.000.000	40.000.000	407.679.000	RS*	El licitación ID 3520-20-LR24, cierra el 17-06-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	174.783.000	0	0	35.000.000	35.000.000	139.783.000	RS*	El licitación ID 3520-20-LR24, cierra el 17-06-2024. Evaluación de ofertas	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40053067	CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTOR 18 DE SEP, COMUNA DE DALCAHUE	1.149.483.000	0	0	30.000.000	30.000.000	1.119.483.000	RS*	Aprobado CORE	APROBADO CORE
						<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>4.783.862.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>3.519.379.000</b>			
						<b>TOTAL COMUNA DE DALCAHUE</b>	<b>10.273.687.267</b>	<b>2.973.736.599</b>	<b>1.215.777.711</b>	<b>1.960.134.346</b>	<b>744.356.635</b>	<b>4.220.333.322</b>			
						<b>COMUNA DE PUQUELDON</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.692.374.841	0	5.000.000	5.000.000	602.261.159	RE	Reevaluación a solicitud de la unidad técnica para poder contratar los estudios de arquitectura e ingenierías para actualizar el Programa Medico Arquitectónico CESFAM de acuerdo al PMA vigente.	REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	3.000.000	0	6.000.000	6.000.000	782.188.000	RS	EN EJECUCION Consultorias para permiso de edificación y accesibilidad. Posterior va a reevaluación (2025)	EJECUCION
						<b>TOTAL</b>	<b>4.090.824.000</b>	<b>2.695.374.841</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.384.449.159</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	617.537.000	0	0	95.252.616	95.252.616	522.284.384	RS*	En Licitación ID 816696-20-LR24, cierra el 09-08-2024. Evaluación Ofertas	LICITACION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	222.122.000	0	0	30.000.000	30.000.000	192.122.000	RS*	En Licitación ID 816696-20-LR24, cierra el 09-08-2024. Evaluación Ofertas	LICITACION
						<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>839.659.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.252.616</b>	<b>125.252.616</b>	<b>714.406.384</b>			
						<b>TOTAL COMUNA DE PUQUELDON</b>	<b>4.930.483.000</b>	<b>2.695.374.841</b>	<b>0</b>	<b>136.252.616</b>	<b>136.252.616</b>	<b>2.098.855.543</b>			



SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE QUEILEN</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	110.201.709	110.201.709	200.000.000	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento presupuesto aprobado MIDESO. A la espera de autorizacion de aumento de recursos CORE	RE APROBACION CORE
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	324.283.872	518.702.000	194.418.128	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>1.874.204.000</b>	<b>1.045.300.291</b>	<b>324.283.872</b>	<b>628.903.709</b>	<b>304.619.837</b>	<b>200.000.000</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	131.019.000	176.114.000	45.095.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024. LICITACION DESIERTA	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	271.413.000	271.413.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>1.005.655.000</b>	<b>0</b>	<b>131.019.000</b>	<b>447.527.000</b>	<b>316.508.000</b>	<b>558.128.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE QUEILEN</b>							<b>2.879.859.000</b>	<b>1.045.300.291</b>	<b>455.302.872</b>	<b>1.076.430.709</b>	<b>621.127.837</b>	<b>758.128.000</b>			
						<b>COMUNA DE QUELLON</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.763.379.868	1.654.846.517	108.533.351	108.533.351	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	776.435.000	181.604.142	0	73.002.464	73.002.464	521.828.394	RS	OBRA LIQUIDADADA. Aumento de presupuesto aprobado. En licitación ID 2928-24-LR24, cierra el 27-08-2024	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	47.080.800	0	46.172.200	46.172.200	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	321.229.377	404.322.666	752.577.363	348.254.697	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	219.542.876	219.542.876	1.191.774.270	RS	5TA Licitación ID 2928-20-1224, cierra el 31-07-2024	LICITACION
<b>TOTAL</b>							<b>5.193.366.754</b>	<b>2.246.525.836</b>	<b>512.856.017</b>	<b>1.233.238.254</b>	<b>720.382.237</b>	<b>1.713.602.664</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	0	0	20.000.000	20.000.000	110.090.000	RS	En licitación ID , cierra el 06-06-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>130.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>110.090.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE QUELLON</b>							<b>5.323.456.754</b>	<b>2.246.525.836</b>	<b>512.856.017</b>	<b>1.253.238.254</b>	<b>740.382.237</b>	<b>1.823.692.664</b>			
						<b>COMUNA DE QUEMCHI</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	5.000.000	5.000.000	289.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADADO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	5.000.000	5.000.000	114.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	LIQUIDADADO
31	02	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	825.700.976	825.700.976	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
33	03-100	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	500.000.000	500.000.000	13.259.596.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Licitación Desierta. Va a reevaluación	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	597.792.000	0	0	80.000.000	80.000.000	517.792.000	RS	En Licitación ID 4195-83-LR23, cierra el 11/03/2024. Licitación Desierta	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	168.296.360	191.000.000	22.703.640	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>16.399.479.781</b>	<b>1.437.189.337</b>	<b>168.296.360</b>	<b>781.000.000</b>	<b>612.703.640</b>	<b>14.181.290.444</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	112.576.100	112.576.100	548.246.900	RS*	En Licitación ID 4195-1-LR24, cierra el 05-02-2024. Adjudicado	ADJUDICADO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.652.208.000	0	0	267.270.900	267.270.900	1.384.937.100	RS	1ra Licitación desierta. Segunda Licitación ID 4195-45-LR24, evaluación ofertas	LICITACION
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>2.313.031.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.847.000</b>	<b>379.847.000</b>	<b>1.933.184.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE QUEMCHI</b>							<b>18.712.510.781</b>	<b>1.437.189.337</b>	<b>168.296.360</b>	<b>1.160.847.000</b>	<b>992.550.640</b>	<b>16.114.474.444</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						<b>COMUNA DE QUINCHAO</b>										
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>										
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>										
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.212.518.000	730.000	421.477.321	1.211.788.000	790.310.679	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	361.118.966	361.118.966	848.246.034	RS	PARA REEVALUAR	PARA REEVALUAR	
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	492.660.000	0	492.660.000	492.660.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	254.939.084	0	254.939.084	254.939.084	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
<b>TOTAL</b>							<b>3.169.482.084</b>	<b>730.000</b>	<b>1.169.076.405</b>	<b>2.320.506.050</b>	<b>1.151.429.645</b>	<b>848.246.034</b>				
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	136.650.303	136.650.303	2.163.588.697	RS	En Licitación ID 3768-13-LR24, cierra el 16-08-2024	LICITACION	
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	441.291.000	0	0	50.000.000	50.000.000	391.291.000	RS	Actualización COSTO aprobado por CORE	APROBACION CORE	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>2.741.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.650.303</b>	<b>186.650.303</b>	<b>2.554.879.697</b>				
<b>TOTAL COMUNA DE QUINCHAO</b>							<b>5.911.012.084</b>	<b>730.000</b>	<b>1.169.076.405</b>	<b>2.507.156.353</b>	<b>1.338.079.948</b>	<b>3.403.125.731</b>				
						<b>PROVINCIALES</b>										
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION</b>										
						<b>/LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>										
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	5.000.000	5.000.000	995.595.039	RS	IND Licitará el muro de contención (Estuvo paralizada). Luego de terminado el muro va a RE para iniciar OBRAS	PARA REEVALUAR	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	4.328.065.595	320.117.571	692.883.839	372.766.268	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	5.000.000	5.000.000	495.121.297	RS*	Licitaciones por mayor monto, vialidad no ha solicitado RE.	PARA REEVALUAR	
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	2.666.320.490	40.679.515	289.293.170	248.613.655	3.146.711.340	RS	Proyecto liquidado. Constructora San Felipe. Para reevaluar	LIQUIDADO. Para reevaluar	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	3.411.213.069	294.401.068	1.010.546.638	716.145.570	6.247.496.293	RS	EN EJECUCION Etapa de expropiaciones, ejecución de Obras en 2025	EJECUCION	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE CHILOE	426.807.780	0	426.807.780	426.807.780	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.018.636.000	0	0	434.159.899	434.159.899	584.476.101	RS*	PARA LICITAR (GORE)	PARA LICITAR	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	309.468.000	0	0	138.384.000	138.384.000	171.084.000	RS*	PARA LICITAR (GORE)	PARA LICITAR	
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	2.449.908.000	0	2.426.693.732	2.449.908.000	23.214.268	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN GLOSA 03 SALUD - SERVICIO DE SALUD CHILOÉ (LISTA ESPERA)	583.995.000	478.195.000	0	105.800.000	105.800.000	0	RS**	ESPERA RENDICION PRIMERA CAJA PARA TRANSFERIR 2024		
<b>TOTAL</b>							<b>29.407.962.014</b>	<b>12.209.694.618</b>	<b>3.508.699.666</b>	<b>5.557.783.326</b>	<b>2.049.083.660</b>	<b>11.640.484.070</b>				
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	01	TRANSPORTE	REZAGO	EJECUCION	40062497	DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO INFRAEST. PORTUARIA 04 SECT. REZAGO, QUEMCHI-QUINCHAO Y QUELLON	194.763.000	0	0	0	0	194.763.000	RS	APROBADO CORE	NUEVO	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>194.763.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.763.000</b>				
<b>TOTAL PROVINCIALES</b>							<b>29.602.725.014</b>	<b>12.209.694.618</b>	<b>3.508.699.666</b>	<b>5.557.783.326</b>	<b>2.049.083.660</b>	<b>11.835.247.070</b>				
<b>TOTAL PROVINCIA DE CHILOE</b>							<b>120.817.595.755</b>	<b>26.995.940.126</b>	<b>10.772.493.255</b>	<b>19.954.569.183</b>	<b>9.182.075.928</b>	<b>72.747.603.446</b>				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>COMUNA DE CHAITEN</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	48.000.000	48.000.000	3.897.766.000	RS	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA DESDE 12-07-2024	CONVENIO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.517.515.000	1.149.344.500	196.351.000	220.869.606	24.518.606	147.300.894	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
<b>TOTAL</b>							<b>5.463.281.000</b>	<b>1.149.344.500</b>	<b>196.351.000</b>	<b>268.869.606</b>	<b>72.518.606</b>	<b>4.045.066.894</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053350	REPOSICION 4 CAMIONETAS Y UN MINIBUS Y ADQUISICION 3 CAMIONETAS, COMUNA DE CHAITEN	368.116.000	0	0	0	0	368.116.000	RS*	CONVENIO EN TRÁMITE UT 06-08-2024	CONVENIO
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>368.116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.116.000</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE CHAITEN</b>							<b>5.831.397.000</b>	<b>1.149.344.500</b>	<b>196.351.000</b>	<b>268.869.606</b>	<b>72.518.606</b>	<b>4.413.182.894</b>			
						<b>COMUNA DE FUTALEUFU</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	700.787.553	668.657.553	32.130.000	32.130.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	23.280.000	58.212.000	34.932.000	15.466.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	DEPORTES	PEDZE	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.522.238.501	3.522.238.501	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O' HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	21.845.940	0	42.469.734	42.469.734	873.326	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	1.168.229.169	1.168.229.169	144.358.831	RS	1ra Licitación desierta. 2da Licitación privada, actualmente en ejecución la adecuación de diseño	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	330.820.000	0	330.820.000	330.820.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	339.507.000	0	339.507.000	339.507.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
<b>TOTAL</b>							<b>6.515.348.054</b>	<b>4.365.121.994</b>	<b>725.737.000</b>	<b>1.989.527.903</b>	<b>1.263.790.903</b>	<b>160.698.157</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053669	REPOSICION EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CTI COMUNA DE FUTALEUFÚ	167.604.419	0	0	0	0	167.604.419	RS*	CONVENIO A LA ESPERA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CONVENIO
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>167.604.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.604.419</b>			
<b>TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU</b>							<b>6.682.952.473</b>	<b>4.365.121.994</b>	<b>725.737.000</b>	<b>1.989.527.903</b>	<b>1.263.790.903</b>	<b>328.302.576</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						<b>COMUNA DE HUALAIHUE INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>										
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	838.479.380	838.479.380	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PEDZE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	7.004.880	94.200.000	87.195.120	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	517.645.925	0	517.645.925	517.645.925	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	250.979.360	0	250.979.360	250.979.360	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	43.670.000	43.670.000	23.670.000	RS	En Licitación ID 2904-24-LP24, cierra el 02-07-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	106.743.000	0	106.743.000	106.743.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
<b>TOTAL</b>							<b>1.943.359.665</b>	<b>858.793.580</b>	<b>882.373.165</b>	<b>1.060.896.085</b>	<b>178.522.920</b>	<b>23.670.000</b>				
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	0	0	85.000.000	85.000.000	169.796.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 08-04-2024 para iniciar Licitación	PARA LICITAR	
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40037396	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL EL MANZANO, HUALAIHUE	1.859.148.000	0	0	0	0	1.859.148.000	RS	En Licitación ID 2904-30-LR24, cierra el 29-08-2024	LICITACION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>2.113.944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>2.028.944.000</b>				
<b>TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE</b>							<b>4.057.303.665</b>	<b>858.793.580</b>	<b>882.373.165</b>	<b>1.145.896.085</b>	<b>263.522.920</b>	<b>2.052.614.000</b>				
						<b>COMUNA DE PALENA INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>										
31	02	MULTISECTORIAL	PEDZE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	8.824.920	8.824.920	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.289.644.117	74.364.413	160.104.883	85.740.470	0	RS	EN EJECUCION (Equipos y Equipamientos)	EJECUCION	
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	35.000.000	35.000.000	80.675.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	984.653.097	984.653.097	622.449.903	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023. ID Licitación: 2929-14-LR24, cierra el 28-03-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
<b>TOTAL</b>							<b>3.230.850.000</b>	<b>1.339.142.197</b>	<b>74.364.413</b>	<b>1.188.582.900</b>	<b>1.114.218.487</b>	<b>703.124.903</b>				
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	238.321.000	0	0	20.000.000	20.000.000	218.321.000	RS*	CONTRATADO	CONTRATADO	
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	96.866.000	0	0	30.000.000	30.000.000	66.866.000	RS*	CONTRATADO		
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>335.187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>285.187.000</b>				
<b>TOTAL COMUNA DE PALENA</b>							<b>3.566.037.000</b>	<b>1.339.142.197</b>	<b>74.364.413</b>	<b>1.238.582.900</b>	<b>1.164.218.487</b>	<b>988.311.903</b>				

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>PROVINCIALES INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	363.855.637	935.418	1.061.301.725	1.060.366.307	8.362.933.638	RS	Proyecto Liquidado (PTE Aquellas). PTE Negro en contratación. Entrega de terreno. Contratado	CONTRATADO
31	02	SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	18.621.383.000	7.590.665.488	11.902.004	1.966.772.578	1.954.870.574	9.063.944.934	RS	TERMINO ANTICIPADO CONTRATO. Ejecución Obras Mitigación	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	13.316.875.128	47.305.024	800.000.000	752.694.976	17.328.677.872	RS	TERMINO ANTICIPADO CONTRATO. Evaluando por parte de VIALIDAD reevaluar para pagar el saldo de la liquidación. Segundo tramo que inicie lo mas pronto posible	EN LIQUIDACION
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	500.893.700	0	0	0	313.106.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	900.000.000	0	605.129.400	900.000.000	294.870.600	0	RS***	EN EJECUCION	
31	02	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	29.599.000	29.599.000	0	RS	Proyecto sin RS 2024. Luego RS inicia Convenio	SIN RS 2024
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	1.339.000	12.276.300	82.582.000	70.305.700	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	50.000.000	50.000.000	692.950.000	RS	EXPROPIACION (DA)	NUEVO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	426.807.780	0	426.807.780	426.807.780	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
<b>TOTAL</b>							<b>62.852.304.780</b>	<b>21.773.628.953</b>	<b>1.104.355.926</b>	<b>5.317.063.083</b>	<b>4.212.707.157</b>	<b>35.761.612.744</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40055959	REPOSICION ECOGRAFOS HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	448.939.000	0	0	51.500.000	51.500.000	397.439.000	RS*	En Licitación ID 1180919-5-LR24, cierra el 09-07-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>448.939.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>397.439.000</b>			
<b>TOTAL PROVINCIALES</b>							<b>63.301.243.780</b>	<b>21.773.628.953</b>	<b>1.104.355.926</b>	<b>5.368.563.083</b>	<b>4.264.207.157</b>	<b>36.159.051.744</b>			
<b>TOTAL PROVINCIA DE PALENA</b>							<b>83.438.933.918</b>	<b>29.486.031.224</b>	<b>2.983.181.504</b>	<b>10.011.439.577</b>	<b>7.028.258.073</b>	<b>43.941.463.117</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>REGIONALES</b>									
						<b>INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO</b>									
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	105.750.000	129.250.000	129.250.000	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	184.000.000	46.000.000	57.133.000	11.133.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
22	11	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	160.065.999	139.934.001	139.934.001	0	20.000.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	5.000.000	5.000.000	408.944.000	RS*	Proyecto aun no se inicia. Espera de la Ley	
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	260.300.000	0	260.300.000	260.300.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	33.797.900	33.797.900	642.160.100	RS*	Licitación ID: 3289-17-LQ23 DESIERTA. Licitará el GORE (Bases deben ir a CGR)	PARA LICITAR
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40037837	REPOSICION EQUIPOS PARA LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA Y, QUÍMICA Y FÍSICA DEL LACRIM REGIONAL PMO	202.250.000	0	0	50.000.000	50.000.000	152.250.000	RS*	En Licitación ID 752-27-LQ24, cierra el 08-08-2024. Evaluación ofertas	LICITACION
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054760	REPOSICION ECÓGRAFOS HOSPITALES DE FRUTILLAR, MAULLÍN, CALBUCO, FRESIA Y CESFAM RÍO NEGRO	627.784.000	0	0	100.000.000	100.000.000	527.784.000	RS*	En Licitación ID 1180919-2-LR24, cierra el 03-05-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034230	REPOSICION EQUIPOS UNIDAD DE ENDOSCOPIA HOSPITAL PUERTO MONTT	1.445.553.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.345.553.000	RS*	En Licitación ID 1057536-76-LR24, cierra el 12-07-2024. ADJUDICADA	ADJUDICADA
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	0	0	10.000.000	10.000.000	209.884.000	RS*	PARA ADJUDICACION	PARA ADJUDICACION
24	01-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	8.045.041.000	0	0	8.045.041.000	8.045.041.000	0	RS***	En proceso de evaluación hasta el 04-09-2024	
24	03-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	423.423.000	0	0	423.423.000	423.423.000	0	RS***		
33	03-125	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	7.281.226.000	0	1.729.384.066	7.281.226.000	5.551.841.934	0	RS**	EN EJECUCION ARRASTRE	
<b>TOTAL</b>							<b>20.391.496.000</b>	<b>449.815.999</b>	<b>2.304.868.067</b>	<b>16.635.104.901</b>	<b>14.330.236.834</b>	<b>3.306.575.100</b>			
						<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>									
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	1.622.642.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.522.642.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitat	PARA LICITAR
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	22.978.999	22.978.999	235.521.001	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	243.000.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO
29	05	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	55.500.000	55.500.000	515.005.000	RS*	Resolución enviada a Unidad Técnica el 13-05-2024 para Licitat ULA	PARA LICITAR
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40032097	CONSTRUCCION ASCENSORES SECTOR CENTRO - CAR - EDIFICIO CONSISTORIAL, PUERTO MONTT	11.224.636.000	0	0	0	0	11.224.636.000	RS	Actualización de presupuesto aprobado por CORE	APROBADO CORE
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038820	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CRUCES SEMAFORIZADOS	533.060.000	0	0	0	0	533.060.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40046973	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES NUEVA ZONA PRIMARIA EXTRAPUERTO EMPORMONTT, PUERTO MONTT	3.614.118.000	0	0	0	0	3.614.118.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>18.076.461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.478.999</b>	<b>188.478.999</b>	<b>17.887.982.001</b>			
<b>TOTAL REGIONAL</b>							<b>38.467.957.000</b>	<b>449.815.999</b>	<b>2.304.868.067</b>	<b>16.823.583.900</b>	<b>14.518.715.833</b>	<b>21.194.557.101</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
						<b>PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD</b>									
24	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	506.915.000	0	52.010.000	506.915.000	454.905.000	0	RS**	EN EJECUCION (COLECTIVOS)	
33	RTE A BO	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40065863	TRANSFERENCIA ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE RESPIRACION AUTOCONTENIDO A BOMBEROS REGION X	2.253.859.000	0	0	2.253.859.000	2.253.859.000	0	RS**	CONVENIO EN JURIDICA GORE	
33	03	MULTISECTORIAL	FPD	EJECUCION	FPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO	7.793.277.000	0	0	7.793.277.000	7.793.277.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR	
<b>TOTAL</b>							<b>10.554.051.000</b>	<b>0</b>	<b>52.010.000</b>	<b>10.554.051.000</b>	<b>10.502.041.000</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL</b>							<b>10.554.051.000</b>	<b>0</b>	<b>52.010.000</b>	<b>10.554.051.000</b>	<b>10.502.041.000</b>	<b>0</b>			
						<b>PROGRAMAS PLAN DESARROLLO ZONAS EXTREMAS</b>									
33	03	AGRICULTURA	PEDZE	Servicio Agrícola y Ganadero	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	164.123.740	164.123.740	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	AGRICULTURA	PEDZE	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	90.367.052	90.367.052	0	RS**	EN EJECUCION	
<b>TOTAL PATAGONIA VERDE</b>							<b>740.000.000</b>	<b>485.509.208</b>	<b>0</b>	<b>254.490.792</b>	<b>254.490.792</b>	<b>0</b>			
						<b>PROGRAMAS DE ARRASTRE</b>									
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	338.377.746	338.377.746	512.433.445	RS**	EN EJECUCION	
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	513.268.852	0	186.531.148	186.531.148	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	173.488.652	0	224.691.348	224.691.348	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.829.009	599.944.059	0	24.884.950	24.884.950	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	1.532.610.162	0	680.159.069	680.159.069	0	RS**	EN EJECUCION	
24	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE BIENES NACIONALES	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.187.510.621	1.140.510.621	0	47.000.000	47.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	113.323.000	0	209.477.000	209.477.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	849.231.040	0	1.186.168.949	1.186.168.949	4.600.011	RS**	EN EJECUCION	
33	03	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.701.692.807	0	1.600.000.000	1.600.000.000	11.678.307.193	RS**	EN EJECUCION	
33	01	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Universidad San Sebastián	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.759.750	311.968.750	0	182.791.000	182.791.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	01	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	375.000.000	375.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION PRODEMU	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	01	SALUD	LIBRE	Universidad San Sebastián	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTAL, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	33.805.000	33.805.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Fundación Empresarial EUROCHILE	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	57.559.000	57.559.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	57.584.000	57.584.000	0	RS**	EN EJECUCION	
24	01	SALUD	LIBRE	Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	72.500.000	72.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	TRAVOLUTION	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	413.117.000	413.117.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	125.159.000	125.159.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	340.245.002	0	40.001.998	40.001.998	0	RS**	EN EJECUCION	
<b>TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE</b>							<b>30.826.800.611</b>	<b>12.560.402.754</b>	<b>0</b>	<b>6.071.057.208</b>	<b>6.071.057.208</b>	<b>12.195.340.649</b>			

SUBT.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2024	COMPROMISO 2024	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2024	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
						<b>PROGRAMAS ARRASTRE</b>										
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.213.605	486.571.000	0	121.643.000	121.643.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40055259	INCLUSION SOCIAL Y APOYO DE SALUD INTEGRAL PARA POBLACION DEL ESPECTRO AUTISTA	730.000.000	584.000.000	0	146.000.000	146.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057244	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SALUD MENTAL PROVINCIA DE PALENA	347.108.000	277.686.000	0	69.422.000	69.422.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	500.000.000	400.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS CONSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056811	CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTES ONCOLÓGICOS SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	525.857.000	420.686.000	0	105.171.000	105.171.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057528	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES DE LA PROVINCIA DE PALENA CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE REHABILITACIÓN INTEGRAL	475.000.000	380.000.000	0	95.000.000	95.000.000	0	RS**	EN EJECUCION		
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	1.119.200.000	0	454.800.000	454.800.000	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40046702	ANALISIS ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, REGION DE LOS LAGOS	75.000.000	56.250.000	0	0	0	18.750.000	RS**	APROBADO CORE, RESOLUCION EN DIPIR		
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057162	CAPACITACION FOMENTO PRODUCTIVO FORRAJERO PARA BOVINOS DE CARNE DE LA PROVINCIA DE PALENA	1.179.549.000	0	0	0	0	1.179.549.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite CONTRALORIA desde 12-07-2024		
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057135	TRANSFERENCIA RECUPER Y FORTALECIM DEL MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS PARA COM INDIG PROV OSORNO	1.250.000.000	0	0	0	0	1.250.000.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite CONTRALORIA desde 12-07-2024		
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057165	CAPACITACION RECUP, CONSERV Y MEJOR DE SUELOS EN TERRITORIOS INDÍG PROV LLANQ CHILOE Y PALENA	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite CONTRALORIA desde 12-07-2024		
33	03	AGRICULTURA	LIBRE	INDAP	40057256	TRANSFERENCIA CAP E INV SILVOAGROP PARA TECNIFIC Y REACTIV ECON DE CAMP, REGION LOS LAGOS	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	RS**	Programa 2023 aprobado CORE. Resolución aprobada CORE. Resolución en trámite CONTRALORIA desde 12-07-2024		
33	03	PESCA	LIBRE	INDESPA	40063557	TRANSFERENCIA PROGRAMA TRANSFERENCIA PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.900.000.000	0	0	0	0	2.900.000.000	RS**	NUEVO		
33	03	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40064817	TRANSFERENCIA PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.750.000.000	0	0	0	0	1.750.000.000	RS**	NUEVO		
33	03	TRANSPORTE	LIBRE	MIN. DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	40057681	TRANSFERENCIA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE BUSES ELECTRICOS EN PUERTO VARAS	7.782.000.000	0	0	0	0	7.782.000.000	RS**	Aprobado CORE		
33	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	SERCOTEC	40057182	TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTOS COOPERATIVO LOS LAGOS	1.174.400.000	0	0	0	0	1.174.400.000	RS**	Aprobado CORE		
33	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	SERCOTEC	40017797	TRANSFERENCIA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA EN ECONOMÍA CIRCULAR	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	RS**	Aprobado CORE		
<b>TOTAL PROGRAMAS NUEVOS</b>							<b>23.081.127.605</b>	<b>4.204.393.000</b>	<b>0</b>	<b>1.212.036.000</b>	<b>1.212.036.000</b>	<b>17.664.699.000</b>				
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>							<b>54.647.928.216</b>	<b>17.250.304.962</b>	<b>0</b>	<b>7.537.584.000</b>	<b>7.537.584.000</b>	<b>29.860.039.649</b>				
<b>TOTAL SUBTITULO 33 (NO INCLUYE FRIL)</b>							<b>65.201.979.216</b>	<b>17.250.304.962</b>	<b>52.010.000</b>	<b>18.091.635.000</b>	<b>18.039.625.000</b>	<b>29.860.039.649</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2024</b>							<b>539.120.403.973</b>	<b>158.451.911.923</b>	<b>44.376.781.635</b>	<b>106.503.706.000</b>	<b>62.126.924.365</b>	<b>273.045.303.445</b>				

**RATE**

RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE  
RS\*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33  
RS\*\*=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA  
RS\*\*\*=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO  
CF=CONTINUIDAD FAVORABLE  
RE=REEVALUACIÓN  
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA