



Estado de Situación Ejecución Presupuestaria FNDR Región de Los Lagos DICIEMBRE 2023

Marco FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023



MARCO PRESUPUESTARIO DICIEMBRE 2022	M\$96.602.954
GASTO ACUMULADO DICIEMBRE 2022	M\$96.554.364
EFICIENCIA DICIEMBRE 2022	99,95%

Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023 - %



Eficiencia Presupuestaria por Provincia FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023

COSTO TOTAL					FNDR 2023 - PROGRAMA 02		
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	TOTAL PAGADO 2023	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	103.194.777.648	18%	86	36.896.591.309	12.094.328.715	11.660.233.358	434.095.357
LLANQUIHUE	150.532.644.070	26%	110	47.575.473.648	22.770.879.568	22.718.840.630	52.038.938
CHIOLE	119.566.159.308	21%	90	20.190.872.189	21.781.887.208	21.727.201.730	54.685.478
PALENA	86.937.147.603	15%	41	22.705.101.319	12.868.557.509	12.868.494.907	62.602
REGIONAL	33.456.423.000	6%	12	416.500.000	27.069.730.000	27.027.269.018	42.460.982
TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2023					96.585.383.000	96.002.039.643	583.343.357
FOMENTO	80.911.165.351	14%	72	29.411.857.561	24.710.561.000	24.537.833.289	172.727.711
TOTAL	574.598.316.980	100%	411	157.196.396.026	121.295.944.000	120.539.872.932	756.071.068

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2023	AREA	COMPROMISO 2023	TOTAL PAGADO	% EFICIENCIA DE PAGOS
FOMENTO	SOCIAL	12.605.468.000	12.451.493.000	99%
	PRODUCTIVO	12.105.093.000	12.086.340.289	100%

Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023

		COSTO TOTAL		FNDR 2023				
PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO DICIEMBRE
PROV. OSORNO	15	19.393.891.978	19%	9.788.467.238	1.709.940.200	14%	1.277.941.384	431.998.816
OSORNO	32	42.433.002.690	41%	20.548.441.064	4.095.125.000	34%	4.095.121.421	3.579
PTO. OCTAY	8	2.832.023.465	3%	0	312.717.300	3%	312.716.300	1.000
PURRANQUE	12	10.661.404.033	10%	854.981.437	3.690.466.975	31%	3.688.377.431	2.089.544
PUYEHUE	6	10.922.113.000	11%	1.085.394.982	191.870.000	2%	191.869.877	123
RIO NEGRO	7	4.713.697.000	5%	32.350.000	386.253.000	3%	386.251.823	1.177
SAN JUAN DE LA COSTA	5	6.596.487.482	6%	219.834.431	1.612.039.779	13%	1.612.038.661	1.118
SAN PABLO	1	5.642.158.000	5%	4.367.122.157	95.916.461	1%	95.916.461	0
TOTAL	86	103.194.777.648	100%	36.896.591.309	12.094.328.715	100%	11.660.233.358	434.095.357

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	SUMA
PROV. OSORNO	3	2	5	5	15
OSORNO	9	3	10	10	32
PUERTO OCTAY	0	1	7	0	8
PURRANQUE	4	2	3	3	12
PUYEHUE	1	3	1	1	6
RIO NEGRO	2	1	2	2	7
SAN JUAN DE LA COSTA	2	3	0	0	5
SAN PABLO	0	1	0	0	1
TOTAL PROV. OSORNO	21	16	28	21	86

Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023			
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO DICIEMBRE
P. MONTT	15	32.002.644.729	21%	6.313.787.390	6.663.481.417	29%	6.618.676.895	44.804.522
CALBUCO	8	22.660.359.438	15%	5.674.219.310	2.714.586.000	12%	2.714.111.905	474.095
COCHAMO	11	9.069.412.174	6%	2.059.291.533	0	0%	0	0
FRESIA	11	9.120.748.065	6%	2.959.911.351	1.062.894.411	5%	1.062.893.007	1.404
FRUTILLAR	10	10.380.711.323	7%	7.188.094.175	439.280.999	2%	438.451.102	829.897
LLANQUIHUE	3	4.926.220.664	3%	3.398.130.041	992.300.536	4%	991.879.535	421.001
LOS MUERMOS	14	9.675.731.255	6%	732.334.874	1.524.343.000	7%	1.524.341.645	1.355
MAULLIN	9	5.771.506.831	4%	0	1.513.383.000	7%	1.509.379.744	4.003.256
P.VARAS	12	12.772.742.909	8%	1.584.506.837	1.023.639.064	4%	1.023.623.086	15.978
PROV.LLANQUIHUE	17	34.152.566.682	23%	17.665.198.137	6.836.971.141	30%	6.835.483.711	1.487.430
TOTAL	110	150.532.644.070	100%	47.575.473.648	22.770.879.568	100%	22.718.840.630	52.038.938

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
P. MONTT	2	3	7	3	15
CALBUCO	4	1	2	1	8
COCHAMO	4	2	3	2	11
FRESIA	3	0	6	2	11
FRUTILLAR	4	1	4	1	10
LLANQUIHUE	1	1	1	0	3
LOS MUERMOS	4	2	8	0	14
MAULLIN	0	1	7	1	9
P.VARAS	3	6	3	0	12
PROV.LLANQUIHUE	9	3	2	3	17
TOTAL PROV. LLANQUIHUE	34	20	43	13	110

Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023			
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO DICIEMBRE
PROV. CHILOE	8	30.146.829.786	25%	3.329.663.659	11.993.644.552	55%	11.992.069.000	1.575.552
ANCUD	10	7.130.764.997	6%	2.340.858.072	1.754.054.000	8%	1.754.002.628	51.372
CASTRO	5	15.819.857.000	13%	4.281.353.795	35.834.000	0%	35.833.886	114
CHONCHI	16	12.412.796.250	10%	1.158.204.145	3.344.731.755	15%	3.327.460.539	17.271.216
CURACO DE VÉLEZ	9	5.683.589.418	5%	0	549.047.832	3%	549.047.832	0
DALCAHUE	13	9.631.231.189	8%	1.321.194.805	2.399.117.069	11%	2.363.796.194	35.320.875
PUQUELDON	4	4.930.483.000	4%	2.635.161.152	60.214.000	0%	60.213.689	311
QUEILEN	5	3.696.632.000	3%	1.519.769.252	340.996.000	2%	340.994.326	1.674
QUELLON	8	5.403.984.863	5%	1.768.443.176	478.546.000	2%	478.082.660	463.340
QUEMCHI	7	19.244.910.805	16%	1.835.494.133	825.702.000	4%	825.700.976	1.024
QUINCHAO	5	5.465.080.000	5%	730.000	0	0%	0	0
TOTAL	90	119.566.159.308	100%	20.190.872.189	21.781.887.208	100%	21.727.201.730	54.685.478

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. CHILOE	4	1	3	0	8
ANCUD	2	1	4	3	10
CASTRO	2	1	1	1	5
CHONCHI	5	2	6	3	16
CURACO DE VÉLEZ	0	2	6	1	9
DALCAHUE	2	1	7	3	13
PUQUELDON	1	0	3	0	4
QUEILEN	2	3	0	0	5
QUELLON	4	0	4	0	8
QUEMCHI	2	3	1	1	7
QUINCHAO	0	1	4	0	5
TOTAL PROV. CHILOE	24	15	39	12	90

Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023

		COSTO TOTAL		FNDR 2023				
PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO DICIEMBRE
PROV. PALENA	10	64.152.009.889	74%	13.646.943.374	9.433.742.436	73%	9.433.735.003	7.433
CHAITEN	3	5.714.069.000	7%	174.460.497	1.399.245.000	11%	1.399.244.500	500
FUTALEUFU	9	7.748.101.000	9%	4.341.610.054	867.537.000	7%	867.485.940	51.060
HUALAIHUE	11	2.957.785.714	3%	1.441.063.015	214.540.073	2%	214.538.684	1.389
PALENA	8	6.365.182.000	7%	3.101.024.379	953.493.000	7%	953.490.780	2.220
TOTAL	41	86.937.147.603	100%	22.705.101.319	12.868.557.509	100%	12.868.494.907	62.602

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. PALENA	5	3	2	0	10
CHAITEN	1	0	2	0	3
FUTALEUFU	4	1	3	1	9
HUALAIHUE	4	2	3	2	11
PALENA	3	1	2	2	8
TOTAL PROV. PALENA	17	7	12	5	41

Eficiencia Presupuestaria Por Provisión

Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023

		MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2023 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2023 - PROGRAMA 02		
FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2023	PAGOS 2023	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	64.798.596.000	57.412.695.049	47,33%	7.385.900.951	57.412.695.049	56.900.948.910	511.746.139
FAR	FONDO APOYO REGIONAL	20.538.216.000	28.199.120.734	23,25%	-7.660.904.734	28.199.120.734	27.957.447.127	241.673.607
PV	PATAGONIA VERDE*	13.818.889.000	9.276.735.000	7,65%	4.542.154.000	9.276.735.000	9.276.727.069	7.931
TR	TERRITORIOS REZAGADOS*	380.864.000	462.315.000	0,38%	-81.451.000	462.315.000	462.315.000	0
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	17.897.200.000	17.897.200.000	14,75%	0	17.897.200.000	17.896.275.958	924.042
ENERGIZACION	ENERGIZACION	708.679.000	1.457.561.600	1,20%	-748.882.600	1.457.561.600	1.457.561.600	0
FIC	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	115.548.000	115.548.000	0,10%	0	115.548.000	115.547.640	360
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	809.000.000	1.415.925.000	1,17%	-606.925.000	1.415.925.000	1.415.924.429	571
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	820.000.000	1.853.249.000	1,53%	-1.033.249.000	1.853.249.000	1.851.532.237	1.716.763
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	160.619.000	1.465.260.000	1,21%	-1.304.641.000	1.465.260.000	1.465.258.360	1.640
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	1.248.333.000	1.740.334.617	1,43%	-492.001.617	1.740.334.617	1.740.334.602	15
TOTAL	TOTAL	121.295.944.000	121.295.944.000	100%	0	121.295.944.000	120.539.872.932	756.071.068

Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023			
	COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	131.919.894.327	22,96%	31.666.498.549	24.579.058.704	20%	24.340.402.387	238.656.317
SALUD	96.785.355.891	16,84%	17.215.303.204	19.849.328.799	16%	19.417.071.596	432.257.203
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	74.752.336.514	13,01%	21.806.862.097	9.149.574.179	8%	9.149.091.365	482.814
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	61.854.404.880	10,76%	20.430.364.764	11.193.158.030	9%	11.185.932.597	7.225.433
RECURSOS HIDRICOS	37.976.153.256	6,61%	8.742.708.615	4.114.185.935	3%	4.112.030.200	2.155.735
MULTISECTORIAL	57.381.367.772	9,99%	12.751.096.401	30.466.843.998	25%	30.405.210.674	61.633.324
SEGURIDAD PUBLICA	28.022.660.823	4,88%	11.777.257.734	5.621.581.699	5%	5.608.384.341	13.197.358
DEPORTES	26.520.907.674	4,62%	9.405.085.021	498.963.000	0%	498.502.262	460.738
TURISMO Y COMERCIO	16.686.563.757	2,90%	10.682.943.424	2.986.573.000	2%	2.986.572.457	543
ENERGIA	15.135.027.300	2,63%	1.857.942.381	5.823.402.600	5%	5.823.402.600	0
PESCA	6.395.507.000	1,11%	4.505.788.384	350.184.000	0%	350.183.616	384
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	17.863.446.786	3,11%	6.354.545.452	6.663.090.056	5%	6.663.088.837	1.219
JUSTICIA	3.304.691.000	0,58%	0	0	0%	0	0
TOTAL	574.598.316.980	100%	157.196.396.026	121.295.944.000	100%	120.539.872.932	756.071.068

Distribución por Sub Título

Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023

PROGRAMA 02 - FNDR 2023							
SUBTITULO		COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO DICIEMBRE
22	Estudios e investigaciones	2.768.720.000	595.705.000	289.216.000	0,24%	289.215.999	1
24	Transferencias Corrientes	16.159.170.000	536.032.000	15.108.122.000	12,46%	14.634.586.669	473.535.331
29	Activos no Financieros	33.578.974.086	1.114.738.893	8.815.781.000	7,27%	8.815.779.347	1.653
31	Iniciativas de Inversión	409.437.224.215	125.538.062.572	54.475.064.000	44,91%	54.366.181.670	108.882.330
33	Transferencias de Capital	112.567.961.351	29.411.857.561	42.607.761.000	35,13%	42.434.109.247	173.651.753
		574.598.316.980	157.196.396.026	121.295.944.000	100%	120.539.872.932	756.071.068

Distribución FRIL

Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2023

PROVINCIA	COMUNA	Cantidad Proyectos	MONTO CONTRATO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO AÑO 2023	TOTAL PAGADO 2023
CHIOLE	ANCUD	7	804.912.345		674.912.257	674.912.257
	CASTRO	9	860.239.033	88.985.193	552.379.328	552.379.328
	CHONCHI	6	707.861.117	80.878.908	606.292.117	606.292.117
	CURACO	10	1.115.369.812		1.059.170.740	1.059.170.740
	DALCAHUE	5	517.204.483	7.623.306	478.261.468	478.261.468
	PUQUELDON	8	814.381.225	129.024.375	647.101.995	647.101.995
	QUEILEN	6	775.950.209		623.084.401	623.084.401
	QUELLON	7	734.599.157	0	540.365.211	563.589.005
	QUEMCHI	10	926.390.566	51.637.865	751.704.499	766.901.082
	QUINCHAO	9	1.094.362.941	88.560.314	750.630.102	759.132.525
Total CHIOLE		77	8.351.270.888	446.709.961	6.683.902.118	6.730.824.918
LLANQUIHUE	CALBUCO	7	786.732.463	93.427.420	576.305.039	576.305.039
	COCHAMO	8	765.845.168	112.447.302	426.419.613	426.419.613
	FRESIA	7	689.789.527		519.044.529	519.044.529
	FRUTILLAR	7	772.547.252	38.218.424	666.400.837	666.400.837
	LLANQUIHUE	10	1.051.665.095	0	871.803.486	862.308.357
	LOS MUERMOS	5	611.330.021		611.330.021	611.330.021
	MAULLIN	7	720.113.967	0	317.632.459	317.632.459
	PUERTO MONTT	6	394.291.407	100.431.855	255.236.973	255.236.973
	PUERTO VARAS	6	537.712.363	428.688	423.591.742	423.591.742
Total LLANQUIHUE		63	6.350.027.263	344.953.689	4.667.764.699	4.658.269.570
OSORNO	OSORNO	4	428.266.102		303.601.176	303.601.176
	PUERTO OCTAY	4	494.353.528	0	384.723.621	358.353.528
	PURRANQUE	7	839.533.454	178.929.681	569.918.304	555.379.976
	PUYEHUE	6	726.202.873		607.332.996	607.332.996
	RIO NEGRO	12	1.305.599.894	111.892.346	926.512.652	929.993.402
	S.J. COSTA	8	802.523.993	2.463.446	683.400.584	683.400.584
	SAN PABLO	4	467.551.132	69.922.909	319.052.346	319.052.346
Total OSORNO		45	5.064.030.976	363.208.382	3.794.541.679	3.757.114.008
PALENA	CHAITEN	6	724.792.117		683.435.748	683.435.748
	FUTALEUFU	8	852.619.091	4.184.933	796.578.237	796.578.237
	HUALAIHUE	11	1.049.443.277	140.380.452	768.072.743	768.072.743
	PALENA	6	658.996.821	144.503.121	502.904.776	501.980.734
Total PALENA		31	3.285.851.306	289.068.506	2.750.991.504	2.750.067.462
Total general		216	23.031.180.433	1.443.940.538	17.897.200.000	17.896.275.958

PROVISION

VERDE

PROVINCIA	COMUNA	CANTIDAD PROYECTOS	MONTO CONTRATO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO AÑO 2023	TOTAL PAGADO 2023
CHIOLE	ANCUD	4	484.915.260		484.912.260	484.912.260
	CASTRO	2	272.000.000		136.541.450	136.541.450
	CHONCHI	2	244.823.002	9.306.063	235.516.939	235.516.939
	CURACO	5	676.007.732		667.163.808	667.163.808
	DALCAHUE	1	90.000.001		90.000.001	90.000.001
	PUQUELDON	2	246.339.450		246.339.450	246.339.450
	QUEILEN	3	406.643.643		406.643.643	406.643.643
	QUELLON	1	135.978.592		135.978.592	135.978.592
	QUEMCHI	3	373.744.654		373.744.653	373.744.653
	QUINCHAO	4	531.899.555		370.591.963	370.591.963
Total CHIOLE		27	3.462.351.889	9.306.063	3.147.432.759	3.147.432.759
LLANQUIHUE	CALBUCO	3	367.388.331		250.388.327	250.388.327
	COCHAMO	2	264.709.999		190.381.728	190.381.728
	FRESIA	3	357.825.480		254.913.270	254.913.270
	FRUTILLAR	2	267.761.803		246.231.282	246.231.282
	LLANQUIHUE	2	272.000.000		257.717.682	257.717.682
	LOS MUERMOS	2	267.975.360		267.975.360	267.975.360
	MAULLIN	1	84.940.118		84.940.118	84.940.118
	PUERTO MONTT	3	214.810.153	84.295.504	124.266.575	124.266.575
	PUERTO VARAS	2	265.249.801		176.348.959	176.348.959
Total LLANQUIHUE		20	2.362.661.045	84.295.504	1.853.163.301	1.853.163.301
OSORNO	OSORNO	2	215.907.085		215.907.085	215.907.085
	PUERTO OCTAY	1	122.400.001		122.400.001	122.400.001
	PURRANQUE	2	273.400.000		267.366.700	267.366.700
	PUYEHUE	2	257.864.228		197.414.072	197.414.072
	RIO NEGRO	3	372.022.743		339.290.321	339.290.321
	S.J. COSTA	4	449.375.955		385.577.603	385.577.603
	SAN PABLO	1	135.998.481		135.998.481	135.998.481
Total OSORNO		15	1.826.968.493		1.663.954.263	1.663.954.263
PALENA	CHAITEN	3	364.702.507		323.346.139	323.346.139
	FUTALEUFU	4	482.619.092		475.922.829	475.922.829
	HUALAIHUE	2	183.363.279		133.651.863	133.651.863
	PALENA	3	288.996.966	97.971.085	191.025.881	191.025.881
Total PALENA		12	1.319.681.844	97.971.085	1.123.946.712	1.123.946.712
Total general		74	8.971.663.271	191.572.652	7.788.497.035	7.788.497.035

PAGADO ENERO	PAGADO FEBRERO	PAGADO MARZO	PAGADO ABRIL	PAGADO MAYO	PAGADO JUNIO	PAGADO JULIO	PAGADO AGOSTO	PAGADO SEPTIEMBRE	PAGADO OCTUBRE	PAGADO NOVIEMBRE	PAGADO DICIEMBRE	TOTAL
600.231.788	2.191.415.261	3.494.564.821	1.696.829.021	253.254.770	2.710.393.635	1.620.829.239	377.082.650	1.938.624.570	883.159.637	1.048.946.634	1.080.943.932	17.896.275.958

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
-------	------	--------	--------	-----------	-------	-----	---------------------	-------	-----------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	-----------	-----------	-------------------

COMUNA DE OSORNO																
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION																
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.805.646.000	6.707.839.365	0	0	0	120.000.000	RS	Obra Terminada - Pendiente de pago los valores proforma (RS 07/12/2023)	TERMINADO
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL.	813.899.000	809.581.626	0	0	0	0	RS*	TERMINADO 2022	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	0	0	2.984.265.884	RS	Convenio enviado a Firma Unidad Técnica (Arquitectura MOP) el 06/10/2023	CONVENIO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	0	0	25.769.551	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	242.323.587	242.324.000	413	210.874.575	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.722.523.000	2.227.366.824	2.047.863.630	2.047.864.000	370	447.292.176	RS	Obras Civiles terminadas - Ejecución Equipos y Equipamientos	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.416.940.000	451.754.255	696.746.201	696.747.000	799	268.438.745	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	561.893.000	47.479.757	0	0	0	514.413.243	RS	LIQUIDADA	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.622.693.228	521.955.035	372.452.000	372.452.000	0	1.728.286.193	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	64.229.421	31.002.246	31.003.000	754	98.571.579	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB MOYANO, OSORNO	167.403.000	37.266.654	0	0	0	0	RS	LIQUIDADO-Resciliación Convenio - TERMINADO (Obra a cargo del Municipio)	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	79.299.469	177.750.000	177.750.000	0	254.200.531	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	0	209.097.875	209.098.000	125	413.616.000	RS	LIQUIDADO-Inversiones KYT Spa - Municipalidad reevaluará Licitación cerrada, con ofertas mayor al monto. Se presentará al CORE aumento de presupuesto para adjudicar. (Menor 20%)	LIQUIDADA
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	454.283.390	0	0	0	0	454.283.390	RS		LICITACION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	0	0	0	1.581.965.000	RS	Adjudicada en contratación	ADJUDICADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40035147	REPOSICION VEREDAS VILLA DORADA, OSORNO	100.607.000	23.095.988	80.665.689	80.666.000	311	0	RS	TERMINADO en recepción de Obra	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	0	0	0	305.823.158	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	623.340.234	0	237.220.193	237.221.000	807	386.119.234	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	35.546.590.690	20.548.441.064	4.095.121.421	4.095.125.000	3.579	9.793.919.259			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	0	0	3.275.092.000	RS	Unidad Técnica (Arquitectura) Preparando Reevaluación	REEVALUACION
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	0	0	66.830.000	RE	En reevaluación por cambio de localización	REEVALUACION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	0	0	0	650.792.000	RS	RE Aprobado por MIDESO.	Reevaluación aprobada MIDESO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	0	0	0	608.394.000	RS	EN EJECUCION	ADJUDICADA
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	0	0	0	609.279.000	RS	EN EJECUCION	ADJUDICADA
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	0	0	0	365.776.000	RS	Adjudicada en contratación	ADJUDICADA
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	0	0	743.283.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 06-10-2023	CONVENIO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	0	0	0	566.966.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023. En Licitación, cierra el 11-12-2023	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.886.412.000	0	0	0	0	6.886.412.000			
							TOTAL COMUNA DE OSORNO	42.433.002.690	20.548.441.064	4.095.121.421	4.095.125.000	3.579	16.680.331.259			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUERTO OCTAY									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	0	100.000.000	100.001.000	1.000	38.808.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	138.809.000	0	100.000.000	100.001.000	1.000	38.808.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40047660	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE PUERTO OCTAY	231.693.000	0	212.716.300	212.716.300	0	18.976.700	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA., PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	0	0	0	548.386.000	RS	Licitación cerrada, aclaración oferta	LICITACION
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.980.000	0	0	0	0	72.980.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar 20/10/2023	PARA LICITAR
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	0	0	219.535.465	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023. Licitación ID 739231-44-LQ23, cierra 16-01-2024	PARA LICITAR
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019426	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA PUERTO OCTAY	365.577.000	0	0	0	0	365.577.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	0	0	0	0	1.076.150.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-12-2023	CONVENIO
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048003	REPOSICION DE MAQUINA EXCAVADORA, PUERTO OCTAY	178.893.000	0	0	0	0	178.893.000	RS*	En elaboración Convenio GORE	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.693.214.465	0	212.716.300	212.716.300	0	2.480.498.165			
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	2.832.023.465	0	312.716.300	312.717.300	1.000	2.519.306.165			
							COMUNA DE PURRANQUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171924 T	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	1.685.970	1.685.970	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	0	0	15.920.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.363.287.000	83.775.255	12.812.070	12.814.000	1.930	1.266.697.745	RS	Proyecto fue Liquidado y reevaluado	REEVALUACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	0	0	7.800.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.197.110.000	379.437.641	2.124.401.634	2.126.466.030	2.064.396	1.691.206.329	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR OESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	33.120.652	440.031.532	440.032.000	468	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	420.234.601	321.508.159	98.725.440	98.727.000	1.560	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	L	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	301.303.630	301.303.630	0	516.681.732	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	04	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA, COMUNA DE PURRANQUE	282.583.000	0	282.564.036	282.564.036	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA, COMUNA DE PURRANQUE	90.327.000	0	89.875.309	89.875.309	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	0	59.233.833	59.236.000	2.167	359.216.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	0	277.743.977	277.763.000	19.023	136.027.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.248.030.033	854.981.437	3.688.377.431	3.690.466.975	2.089.544	3.993.548.806			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	0	0	1.270.130.000	RS	ADJUDICADA	LICITACION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	0	0	1.143.244.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 27-09-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.413.374.000	0	0	0	0	2.413.374.000			
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	10.661.404.033	854.981.437	3.688.377.431	3.690.466.975	2.089.544	6.406.922.806			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUYEHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	479.083.000	269.994.982	191.869.877	191.870.000	123	17.218.018	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40020266	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES PUYEHUE	815.400.000	815.400.000	0	0	0	0	RS	Terminado financiera, recursos entregados 2022, proyecto se encuentra en ejecución	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.294.483.000	1.085.394.982	191.869.877	191.870.000	123	17.218.018			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	0	0	196.372.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 16-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	0	0	0	633.888.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
29	04	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	390.189.000	0	0	0	0	390.189.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación	PARA LICITAR
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	6.988.000	0	0	0	0	6.988.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación	PARA LICITAR
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.400.193.000	0	0	0	0	8.400.193.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	9.627.630.000	0	0	0	0	9.627.630.000			
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	10.922.113.000	1.085.394.982	191.869.877	191.870.000	123	9.644.848.018			
							COMUNA DE RIO NEGRO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.080.093.000	16.874.000	234.961.000	234.962.000	1.000	828.257.000	RS	En Ejecución	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.007.495.000	15.476.000	151.290.823	151.291.000	177	840.728.000	RS	En Ejecución	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.087.588.000	32.350.000	386.251.823	386.253.000	1.177	1.668.985.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	0	0	0	0	1.133.782.000	RS	En Licitación, cierra el 02-01-2024	LICITACION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	0	0	0	0	1.103.844.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40049985	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO COMUNA DE RIO NEGRO	388.483.000	0	0	0	0	388.483.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.626.109.000	0	0	0	0	2.626.109.000			
							TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	4.713.697.000	32.350.000	386.251.823	386.253.000	1.177	4.295.094.000			
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	3.688.698.000	26.644.784	0	0	0	3.662.053.216	RS	Servicio de Salud Osorno na efectuado 3 licitaciones y el monto de las ofertas superan el monto recomendado. RE Aprobado por MIDESO. En modificación de	Reevaluación aprobada MIDESO
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	961.480.374	101.464.909	638.019.882	638.021.000	1.118	221.994.465	RS	En Ejecución, Obras civiles en Reevaluación por aumento de costo y aumento de plazo (febrero 2024)	EJECUCION
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	450.581.000	0	437.206.000	437.206.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	546.669.000	91.724.738	382.212.739	382.212.739	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40037766	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD UNIDAD MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SAN JUAN DE LA COSTA	154.700.000	0	154.600.040	154.600.040	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.802.128.374	219.834.431	1.612.038.661	1.612.039.779	1.118	3.884.047.681			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	0	0	511.498.000	RS	Licitación cerrada, aclaración oferta	LICITACION
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	211.461.108	0	0	0	0	211.461.108	RS*	Licitación desierta	LICITACION
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053743	ADQUISICION Y REPOSICION DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD, SAN JUAN DE LA COSTA	71.400.000	0	0	0	0	71.400.000	RS*	Licitación cerrada, aclaración oferta	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	794.359.108	0	0	0	0	794.359.108			
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	6.596.487.482	219.834.431	1.612.038.661	1.612.039.779	1.118	4.678.406.789			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE SAN PABLO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	0	0	0	0	RS	TERMINADO-LIQUIDACION ANTICIPADA/Municipio saco RS para Ejecución	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	4.463.783.000	4.355.392.657	31.000.000	31.000.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.488.683.000	4.367.122.157	31.000.000	31.000.000	0	0			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40024491	ADQUISICION VEHÍCULO DIRECCIÓN DE ASEO - ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	31.582.000	0	30.577.684	30.577.684	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40042333	REPOSICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE SAN PABLO	36.146.000	0	34.338.777	34.338.777	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	0	0	0	1.085.747.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación ID Licitación:2943-22-LR23	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.153.475.000	0	64.916.461	64.916.461	0	1.085.747.000			
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	5.642.158.000	4.367.122.157	95.916.461	95.916.461	0	1.085.747.000			
							PROVINCIALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	0	0	2.905.590.000	RS	LICITACION CERRADA. Va a reevaluación por aumento de presupuesto	REEVALUACION
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	402.984.000	277.892.484	45.300.000	45.300.000	0	79.791.516	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.579.270.000	2.609.535.636	750.489.576	750.490.000	424	2.219.244.364	IN	Proyectos Actualmente en EJECUCIÓN/En reevaluación MIDESO porque se propone rebajar del proyecto original la cancha del deportivo los viejos cracks, esto debido a que el terreno no ha sido	EJECUCION/RE
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.829.798.978	6.668.998.118	142.981.000	142.981.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	0	13.661.200	13.661.200	0	274.508.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	0	23.400.000	23.400.000	0	211.434.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	0	69.700.000	69.700.000	0	31.495.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	19.754.000	0	19.754.000	19.754.000	0	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA E) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES - Subsidio Oper.Sist. Trat. Aguas Servidas Curaco de Vélez	99.953.000	0	99.952.608	99.953.000	392	0	RS**	EN EJECUCION - Transferencia de recursos realizada, a la espera de regularización en sistema para pasar a gasto efectivo	
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA ARRASTRE)	250.000.000	187.297.000	62.703.000	62.703.000	0	0	RS**	TERMINADO-Recursos transferidos 2022 y 2023	
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA NUEVO)	589.998.000	0	50.000.000	481.998.000	431.998.000	108.000.000	RS**	CONVENIO EN TRAMITE PARA TOMA DE RAZON	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	17.346.290.978	9.788.467.238	1.277.941.384	1.709.940.200	431.998.816	5.830.063.680			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	0	0	1.068.073.000	RS**	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	0	0	282.205.000	RS**	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
31	02	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	DISEÑO	40027982	CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO PROVINCIAL DE OSORNO (SUSTITUTO)	258.988.000	0	0	0	0	258.988.000	RS	A la espera de estudio previo (Hidrogeológico) por parte del BID y Subdere (Financiado por Subdere). Diseño debería partir en 2024	EJECUCION 2024
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.047.601.000	0	0	0	0	2.047.601.000			
							TOTAL PROVINCIALES	19.393.891.978	9.788.467.238	1.277.941.384	1.709.940.200	431.998.816	7.877.664.680			
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	103.194.777.648	36.896.591.309	11.660.233.358	12.094.328.715	434.095.357	53.188.320.717			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUERTO MONTT									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.722.436.187	4.822.461.126	1.314.725.673	1.314.727.000	1.327	2.585.248.061	RE	En reevaluación para finalizar obras	LIQUIDADA/RE
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30080921	T REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO-Proyecto liquidado	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	3.494.917.201	638.182.165	1.434.256.114	1.434.257.000	886	1.422.478.036	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	443.962.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	0	32.600.000	77.401.800	44.801.800	97.608.200	RS	EN EJECUCION-Unidad Técnica SERVIU	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	7.625.000	7.625.000	0	653.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	7.625.000	7.625.000	0	650.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT	448.223.000	403.032.099	31.554.746	31.555.000	254	0	RS	Terminado	TERMINADO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	0	0	0	544.934.000	RS*	ADJUDICADA (Pendiente Buldozzer y Excavadora)	LICITACION
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.166.264.000	0	710.526.617	710.526.617	0	455.737.383	RS*	ADJUDICADA	LICITACION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.568.070.341	0	3.079.763.745	3.079.764.000	255	5.488.306.341	RS	EN EJECUCION	EJECUCION/RE
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								24.908.245.729	6.313.787.390	6.618.676.895	6.663.481.417	44.804.522	11.899.246.021			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	1.696.433.000	0	0	0	0	1.696.433.000	RS	4ta licitación cerrada. RE Aprobado por MIDESO (Aumento de costos). Aprobación pasa a CORE. Aprobación aumento en PPTO 2024	CORE
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.796.000	0	0	0	0	2.791.796.000	RS	En proceso de expropiaciones	EXPROPIACIONES
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	408.708.000	0	0	0	0	408.708.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.219.507.000	0	0	0	0	1.219.507.000	RS	Resolución convenio a la espera de identificación para envio a	CONVENIO
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	977.955.000	0	0	0	0	977.955.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								7.094.399.000	0	0	0	0	7.094.399.000			
TOTAL COMUNA DE P. MONTT								32.002.644.729	6.313.787.390	6.618.676.895	6.663.481.417	44.804.522	18.993.645.021			
							COMUNA DE CALBUCO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	2.595.412.846	2.381.264.356	2.381.738.000	473.644	10.437.665.154	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.034.452.441	2.300.000	2.300.000	0	577.874.105	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO -U.T.	LIQUIDADA
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	0	0	38.500.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.262.301.360	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.000	710.552.663	330.547.549	330.548.000	451	33.732.337	RS	En Ejecución	EJECUCION
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								19.503.509.438	5.674.219.310	2.714.111.905	2.714.586.000	474.095	11.087.771.596			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	0	0	954.342.000	RS	En aclaración ofertas	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PENASMO, CALBUCO	1.218.124.000	0	0	0	0	1.218.124.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-11-2023 para Liciatr	PARA LICITAR
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	0	0	0	984.384.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								3.156.850.000	0	0	0	0	3.156.850.000			
TOTAL COMUNA DE CALBUCO								22.660.359.438	5.674.219.310	2.714.111.905	2.714.586.000	474.095	14.244.621.596			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE COCHAMO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.321.664.194	1.315.794.204	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	0	0	61.157.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	0	0	73.712.232	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ.	42.500.000	32.486.280	0	0	0	10.013.720	RS	En Ejecución-Etapa final de diseño	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40015528 T	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	0	0	0	0	RS	MODALIDAD POSTA TIPO	TERMINADO
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	769.101.000	594.081.081	0	0	0	175.019.919	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.410.065.194	2.059.291.533	0	0	0	319.903.671			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	0	0	410.049.000	RS*	Licitación desierta. Proyecto a reevaluación por reajuste de partidas	REEVALUACION
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	0	0	2.847.592.000	RS	1ra Licitación desierta. En 2da licitación, cierra el 07-12-2023. ID 4831-18-LR23	LICITACION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	0	0	1.549.454.000	RS	Resolución convenio a la espera de identificación para envío a	CONVENIO
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	0	0	1.563.113.000	RS	Resolución convenio a la espera de identificación para envío a	CONVENIO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	0	0	0	289.138.980	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.659.346.980	0	0	0	0	6.659.346.980			
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	9.069.412.174	2.059.291.533	0	0	0	6.979.250.651			
							COMUNA DE FRESIA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	0	0	131.524.386	RS	Proyecto liquidado, falta que municipio ingrese liquidacion y reevaluacion a GORE	LIQUIDADA
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.297.516.898	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	0	0	66.023.294	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. A la espera de antecedentes para la RE	LIQUIDADA
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	675.389.736	80.366.515	80.367.000	485	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	155.443.332	685.845.081	685.846.000	919	810.668	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	45.220.000	0	45.220.000	45.220.000	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	283.529.000	0	251.461.411	251.461.411	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.384.304.065	2.959.911.351	1.062.893.007	1.062.894.411	1.404	198.358.348			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.457.683.000	0	0	0	0	1.457.683.000	RS	Convenio en trámite GORE	CONVENIO
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40025344	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	839.503.000	0	0	0	0	839.503.000	RS	Convenio en trámite GORE	CONVENIO
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042403	CONSERVACION 9 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	987.774.000	0	0	0	0	987.774.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40054955	CONSERVACION 17 CAMINOS NO ENROLADOS 7 SECTORES, COMUNA DE FRESIA	800.512.000	0	0	0	0	800.512.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	0	0	650.972.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.736.444.000	0	0	0	0	4.736.444.000			
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	9.120.748.065	2.959.911.351	1.062.893.007	1.062.894.411	1.404	4.934.802.348			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE FRUTILLAR									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.587.147.414	21.509.401	21.510.000	599	49.395.430	RS	En ejecución, saldo equipos y equipamientos	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	0	0	0	89.857.078	RS	Proyecto liquidado. A la espera de informe de liquidación para posterior RE	LIQUIDACION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR	289.774.881	0	0	0	0	289.774.881	RS	En proceso de Adjudicación	PARA ADJUDICAR
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	587.236.000	1.207.211	0	436.000	436.000	585.592.789	RS	RE Aprobado por MIDESO. ADJUDICACION	Reevaluación aprobada MIDESO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	240.024.628	25.767.144	25.768.000	856	59.164.970	RS	Obra se encuentra a espera de resolucion de observaciones de EFE	PARALIZADA
29	03	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40037461	ADQUISICION CAMIÓN ALIBE, COMUNA DE FRUTILLAR	172.111.000	0	172.110.999	172.110.999	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.481.704.323	7.188.094.175	219.387.544	219.824.999	437.455	1.073.785.148			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	RS	Preparando Licitación	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	959.974.000	0	8.977.250	8.978.000	750	950.996.000	RS	En ejecución DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra primer semestre 2024	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	0	210.086.308	210.478.000	391.692	233.117.000	RS*	EN EJECUCION	ADJUDICADA
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40045839	ADQUISICION VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PACIENTES DIALIZADOS, COMUNA DE FRUTILLAR	95.438.000	0	0	0	0	95.438.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.899.007.000	0	219.063.558	219.456.000	392.442	1.679.551.000			
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.380.711.323	7.188.094.175	438.451.102	439.280.999	829.897	2.753.336.148			
							COMUNA DE LLANQUIHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.398.130.041	3.376.999	3.798.000	421.001	9.049.623	RS	En ejecución - Saldos equipamientos	EJECUCION
29	05	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	988.437.600	988.437.600	0	109.826.400	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.509.241.664	3.398.130.041	991.814.599	992.235.600	421.001	118.876.023			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	01	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	416.979.000	0	64.936	64.936	0	416.914.064	RS	Municipio está preparando nueva Licitación. Anterior licitación revocada	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	416.979.000	0	64.936	64.936	0	416.914.064			
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	4.926.220.664	3.398.130.041	991.879.535	992.300.536	421.001	535.790.087			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE LOS MUERMOS									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	0	0	0	RS	En proceso de Liquidación con cargo	LIQUIDACION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	0	0	6.815.000	RS	En proceso de liquidación por parte de Unidad Técnica	LIQUIDACION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.065.425.180	556.757.937	0	0	0	508.667.243	RS	Obra se encuentra en liquidacion en proceso de reevaluacion por parte del Municipio.	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	0	736.508.740	736.509.000	260	62.539.284	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.462	61.838.462	780.982.768	780.983.000	232	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	0	2.610.000	2.610.000	0	865.683.348	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.742.557.274	732.334.874	1.520.101.508	1.520.102.000	492	1.443.704.875			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	0	1.654.624	1.655.000	376	1.195.418.128	RS	ADJUDICADA	ADJUDICADA
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	996.284.853	0	2.585.513	2.586.000	487	993.698.853	RS	ADJUDICACION - Para aprobación CORE aumento de presupuesto. Modificación de convenio en U.T. 07-11	ADJUDICACION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	0	0	63.124.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación	PARA LICITAR
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022434	REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, MANICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	101.403.000	0	0	0	0	101.403.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación	PARA LICITAR
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040251	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA I, COMUNA DE LOS MUERMOS	700.400.000	0	0	0	0	700.400.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30102786	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS PIQUES, LOS MUERMOS	1.318.047.000	0	0	0	0	1.318.047.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	0	0	1.324.261.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034362	REPOSICION EQUIPOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LOS MUERMOS	232.581.000	0	0	0	0	232.581.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	5.933.173.981	0	4.240.137	4.241.000	863	5.928.932.981			
							TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	9.675.731.255	732.334.874	1.524.341.645	1.524.343.000	1.355	7.372.637.856			
							COMUNA DE MAULLIN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	0	0	137.618.000	RS	En preparación reevaluación. SIN RATE 2023 Y 2024	REEVALUACION
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	0	0	54.974.000	RS	En preparación reevaluación	REEVALUACION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	0	315.376.684	319.320.000	3.943.316	450.948.359	RS*	En Ejecución	EJECUCION
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	287.980.000	0	287.742.000	287.742.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE0 TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.249.000.791	0	906.261.060	906.321.000	59.940	342.679.791	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.499.841.150	0	1.509.379.744	1.513.383.000	4.003.256	986.220.150			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	0	0	0	451.210.000	RS	Municipio reevaluará, por actualización de expediente y precio	REEVALUACION
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	0	0	834.246.000	RS	Proyecto con RS en 2022, sin rate en	SIN RATE RS
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	0	0	1.268.796.681	RS*	Modificación de convenio enviado a Unidad Técnica el 06-10-2023	CONVENIO
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	717.413.000	0	0	0	0	717.413.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.271.665.681	0	0	0	0	3.271.665.681			
							TOTAL COMUNA DE MAULLIN	5.771.506.831	0	1.509.379.744	1.513.383.000	4.003.256	4.257.885.831			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUERTO VARAS									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	4.358.080.000	1.076.381.867	0	0	0	3.281.698.133	RS	Proyecto Liquidado - En trámite para reevaluación	REEVALUACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	16.294.418	42.966.869	42.967.000	131	27.938.582	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.104.302.852	491.830.552	293.735.403	293.751.000	15.597	1.318.721.300	RS	EN EJECUCION, a la espera de entrega de terreno (entrega 2023)	EN EJECUCION
31	01	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	18.083.000	18.083.064	64	181.916.936	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	0	668.837.814	668.838.000	186	338.769.777	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.757.190.629	1.584.506.837	1.023.623.086	1.023.639.064	15.978	5.149.044.728			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	949.809.000	0	0	0	0	949.809.000	RS	Unidad Técnica (Municipalidad) está preparando 3ra licitación	PARA LICITAR
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	0	0	0	0	1.064.650.280	RS	Licitación cerrada en evaluación de ofertas (2)	LICITACION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	0	0	286.746.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 12-09-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
29	03	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALIIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.150.000	0	0	0	0	101.150.000	RS*	En proceso subir licitación a portal (Municipalidad)	PARA LICITAR
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	411.700.000	0	0	0	0	411.700.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-10-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	0	0	870.094.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.331.403.000	0	0	0	0	1.331.403.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	5.015.552.280	0	0	0	0	5.015.552.280			
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	12.772.742.909	1.584.506.837	1.023.623.086	1.023.639.064	15.978	10.164.597.008			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.961.225.225	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	248.273.302	77.645.911	77.645.911	0	61.194.873	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.021.949.579	209.429.212	209.430.000	788	130.151.421	RS	En Ejecución, equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	0	0	26.920.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	493.460.800	375.940.800	98.500.000	98.500.000	0	19.020.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	2.774.960.454	998.308.181	999.260.000	951.819	206.675.585	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	123.474.580	68.316.446	68.318.000	1.554	1.858.987.420	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.760.024.400	1.830.176.685	474.649.516	474.650.000	484	0	RS	TERMINADO-Pago reajuste	TERMINADO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.071.794.000	177.066.265	775.580.842	775.581.000	158	3.119.146.735	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	1.872.976.178	993.274.411	993.275.000	589	12.089.620	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	39.925.069	39.625.600	39.626.000	400	182.709.931	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	470.347.500	470.347.500	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.109.552.000	0	746.232.362	746.764.000	531.638	362.788.000	RS*	proyecto en reevaluacion por actualización de caminos. Luego pasa a aprobación CORE. En modificación de convenio	REEVALUACIÓN	
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTAS DE ESPERA ARRASTRE)	245.000.000	183.750.000	61.250.000	61.250.000	0	0	RS**	TERMINADO-Recursos transferidos		
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTAS DE ESPERA NUEVO)	917.684.000	0	766.468.000	766.468.000	0	151.216.000	RS**	Convenio en trámite		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	30.182.735.123	17.665.198.137	5.779.627.981	5.781.115.411	1.487.430	6.130.899.585				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	0	202.288.100	202.288.100	0	2.006.429.900	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	04	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	33.022.000	0	3.208.240	3.208.240	0	29.813.760	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA	
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	323.287.000	0	99.520.831	99.520.831	0	223.766.169	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica 24-08-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR	
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	0	0	215.631.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE LLANQUIHUE	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION	
24	01-002	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	750.838.559	0	750.838.559	750.838.559	0	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	0	0	0	0	0	0	RS***	Se cancelara en el mes de noviembre dependiento de resolucion Ministerio de Energia		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.969.831.559	0	1.055.855.730	1.055.855.730	0	2.913.975.829				
							TOTAL PROVINCIALES	34.152.566.682	17.665.198.137	6.835.483.711	6.836.971.141	1.487.430	9.044.875.414				
							TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	150.532.644.070	47.575.473.648	22.718.840.630	22.770.879.568	52.038.938	79.281.441.960				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE ANCUD									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	0	0	30.800.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	843.960.465	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICUMEO, ANCUD	403.256.000	402.206.322	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD	218.205.997	172.731.997	42.805.593	42.806.000	407	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	851.259.288	564.268.131	564.269.000	869	612.641.712	RS	EN EJECUCION, Reajuste aprobado por MIDESO.En modificación de convenio. Termina 2024 (aumento de plazo)	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.368.003.000	0	0	0	0	1.368.003.000	RS	Ultima licitación sin oferentes. Aumento de presupuesto aprobado CORE. Modificación convenio en UT el 13-11-23	APROBACIÓN CORE
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	0	441.258.904	441.309.000	50.096	421.949.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								5.828.151.997	2.340.858.072	1.048.332.628	1.048.384.000	51.372	2.433.393.712			

							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40037793	ADQUISICION 4 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD	718.381.000	0	705.670.000	705.670.000	0	12.711.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.866.000	0	0	0	0	159.866.000	RS*	Licitación Desierta	LICITACION	
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.856.000	0	0	0	0	201.856.000	RS*	Licitación Desierta	LICITACION	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	222.510.000	0	0	0	0	222.510.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE		
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								1.302.613.000	0	705.670.000	705.670.000	0	596.943.000				
TOTAL COMUNA DE ANCUD								7.130.764.997	2.340.858.072	1.754.002.628	1.754.054.000	51.372	3.030.336.712				

							COMUNA DE CASTRO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	0	0	55.734.706	RS	PARALIZADA/En reevaluación de MIDESO por aumento de costos	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.791.934.000	3.780.260.109	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	35.833.886	35.834.000	114	47.480.608	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
								TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.432.077.000	4.281.353.795	35.833.886	35.834.000	114	103.215.314		

							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	0	0	9.747.500.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 10-10-2023. En Licitación ID 827-19-O123, cierra el 18-01-2024	PARA LICITAR
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	1.640.280.000	0	0	0	0	1.640.280.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								11.387.780.000	0	0	0	0	11.387.780.000			
TOTAL COMUNA DE CASTRO								15.819.857.000	4.281.353.795	35.833.886	35.834.000	114	11.490.995.314			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE CHONCHI									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	311.482.047	197.881.158	211.058.000	13.176.842	647.680.953	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	730.167.000	169.951.463	441.532.506	441.533.000	494	118.682.537	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	553.374.000	466.815.502	74.375.651	74.376.000	349	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	36.313.682	15.000.000	15.000.000	0	36.146.318	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	63.641.451	36.819.916	36.820.000	84	2.750.107.549	RE	Obra fue liquidada/RE por actualización de presupuesto	REEVALUACION
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	0	0	0	10.000.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	PIR	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	1.149.679.000	0	1.149.678.901	1.149.679.000	99	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40026933	ADQUISICION CAMIÓN RSD URBANO, CAMIÓN LAVACONTENEDOR Y REPOSICIÓN CAMIÓN RSD RURAL, CHONCHI	950.199.000	0	919.358.755	919.358.755	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	546.479.250	0	277.304.652	281.398.000	4.093.348	265.081.250	RS	EJECUCION	EJECUCION
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								8.158.148.250	1.158.204.145	3.111.951.539	3.129.222.755	17.271.216	3.827.698.607			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	0	0	245.675.000	RS*	Proyecto en reevaluación por aumento de costo y plan de mitigación alumnos. Actualmente con observaciones de SECREDOC	REEVALUACION
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	0	0	0	0	2.453.942.000	RS	Licitación desierta	LICITACION
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	0	0	83.566.000	RS	Municipalidad está preparando RE por aumento costo	REEVALUACION
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	0	0	0	786.710.000	RS	En Licitación, cierra el 14-11-2023	LICITACION
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40035522	REPOSICION RETROEXCAVADORA Y ADQUISICIÓN RODILLO COMPACTADOR, COMUNA DE CHONCHI	215.509.000	0	215.509.000	215.509.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	0	0	316.000.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40040317	REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CON ILUMINACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	153.246.000	0	0	0	0	153.246.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								4.254.648.000	0	215.509.000	215.509.000	0	4.039.139.000			
							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	12.412.796.250	1.158.204.145	3.327.460.539	3.344.731.755	17.271.216	7.866.837.607			
							COMUNA DE CURACO DE VELEZ									
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	301.038.000	0	263.047.834	263.047.834	0	37.990.166	RS*	EN EJECUCION - Mini bus en licitación	EJECUCION
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.286.992.090	0	0	0	0	3.286.992.090	RS	Licitación cerrada en evaluación de ofertas	LICITACION
26	01	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30093309	REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ	86.267.328	0	0	0	0	86.267.328	RS	Pago indemnizaciones a trabajadores. La empresa quebró, por lo tanto puede cobrar el síndico de quiebras. Síndico de quiebras debe facturar	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	0	0	0	910.710.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para licitar	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	0	0	161.467.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	0	0	394.951.000	RS	Convenio en firmas internas Gore	CONVENIO
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, CURACO DE VELEZ	290.000.000	0	285.999.998	285.999.998	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	32.284.000	0	0	0	0	32.284.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40050854	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES DE RSD, COMUNA CURACO DE VELEZ	219.880.000	0	0	0	0	219.880.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								5.683.589.418	0	549.047.832	549.047.832	0	5.130.541.584			
							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	5.683.589.418	0	549.047.832	549.047.832	0	5.130.541.584			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE DALCAHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	19.750.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.177.993.000	563.560.902	405.721.000	405.723.000	2.000	208.709.098	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÑ, COMUNA DE DALCAHUE	1.001.218.000	380.674.053	544.195.448	544.389.000	193.552	76.154.947	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.240.772.005	0	955.061.933	956.777.000	1.715.067	283.995.005	RS	EN EJECUCION / RE Aprobado MIDESO por actualización Obras	EJECUCION
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	334.294.550	334.295.069	519	56.642.931	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	304.461.000	0	124.523.263	157.933.000	33.409.737	146.528.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.493.869.189	1.321.194.805	2.363.796.194	2.399.117.069	35.320.875	772.029.981			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	0	0	0	1.142.543.000	RS	Adjudicada-Contratada	ADJUDICADA
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	0	0	545.896.000	RS	Reevaluado PLANIFICACION. Modificación Convenio en firma Admin_13-11-23	REEVALUACION
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.784.577.000	0	0	0	0	2.784.577.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	0	0	0	0	41.884.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	447.679.000	0	0	0	0	447.679.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049055	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, COMUNA DE DALCAHUE	174.783.000	0	0	0	0	174.783.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	5.137.362.000	0	0	0	0	5.137.362.000			
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	9.631.231.189	1.321.194.805	2.363.796.194	2.399.117.069	35.320.875	5.909.391.981			
							COMUNA DE PUQUELDON									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.635.161.152	57.213.689	57.214.000	311	607.260.848	RS	CONSULTORIAS (Por obras pendientes) TERMINADAS-En espera de antecedentes para reevaluación OBRAS (Obra liquidada)	REEVALUACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	3.000.000	3.000.000	0	788.188.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.090.824.000	2.635.161.152	60.213.689	60.214.000	311	1.395.448.848			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	617.537.000	0	0	0	0	617.537.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	222.122.000	0	0	0	0	222.122.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	839.659.000	0	0	0	0	839.659.000			
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.930.483.000	2.635.161.152	60.213.689	60.214.000	311	2.235.107.848			
							COMUNA DE QUEILEN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	0	0	310.201.709	RS	Aumeto de presupuesto aprobado. A la espera de informe de jurídica para pasar aumento al CORE	APROBACIÓN CORE
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	816.773.000	474.468.961	340.994.326	340.996.000	1.674	1.308.039	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.172.275.000	1.519.769.252	340.994.326	340.996.000	1.674	311.509.748			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	0	0	0	518.702.000	RS	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	PARA LICITAR
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	0	0	0	176.114.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024	PARA LICITAR
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023. En Licitación ID 2994-2-LR24, cierra el 05-02-2024	PARA LICITAR
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	0	0	271.413.000	RS*	Conevnio enviado a Unidad Técnica el 17-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.524.357.000	0	0	0	0	1.524.357.000			
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.696.632.000	1.519.769.252	340.994.326	340.996.000	1.674	1.835.866.748			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE QUELLON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	2.112.040.977	1.545.074.034	109.772.483	109.775.000	2.517	457.191.943	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	0	0	0	326.697.858	RE	Proyecto fue liquidado. EN REEVALUACION por aumento de obas	REEVALUACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	0	0	10.350.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	47.080.800	47.541.000	460.200	45.712.000	RS	EN REEVALUAION	REEVALUACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	0	0	23.060.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	0	321.229.377	321.230.000	623	752.576.740	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	0	0	1.411.317.146	RS	EN LIQUIDACION/Unidad técnica está preparando Reevaluación	LIQUIDACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.273.894.863	1.768.443.176	478.082.660	478.546.000	463.340	3.026.905.687				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	0	0	0	0	130.090.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	130.090.000	0	0	0	0	130.090.000				
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	5.273.894.863	1.768.443.176	478.082.660	478.546.000	463.340	3.026.905.687				
							COMUNA DE QUEMCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	0	0	294.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	0	0	119.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.386.058.000	1.224.005.772	0	0	0	0	RS	Terminado	TERMINADO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	0	825.700.976	825.702.000	1.024	5.438.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.242.588.805	1.835.494.133	825.700.976	825.702.000	1.024	419.340.444				
							INICIATIVAS NUEVAS										
33	03-100	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	0	0	13.759.596.000	RS	PARA LICITACION	PARA LICITAR	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	0	0	0	191.000.000	RS*	Adjudicada-Contratada	ADJUDICADA	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	0	0	660.823.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR	
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	0	0	1.390.903.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación	PARA LICITAR	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	16.002.322.000	0	0	0	0	16.002.322.000				
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	19.244.910.805	1.835.494.133	825.700.976	825.702.000	1.024	16.421.662.444				
							COMUNA DE QUINCHAO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.156.343.000	730.000	0	0	0	1.155.613.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.156.343.000	730.000	0	0	0	1.155.613.000				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	0	0	1.209.365.000	RS	Primera licitación Desierta. Segunda Licitación con 1 oferente. En revisión para posterior adjudicación. ADJUDICADA	ADJUDICADA	
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	254.939.084	0	0	0	0	254.939.084	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	225.060.916	0	0	0	0	225.060.916	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	0	0	2.300.239.000	RS	EN ELABORACIÓN DE CONVENIO GORE	CONVENIO	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	319.133.000	0	0	0	0	319.133.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.308.737.000	0	0	0	0	4.308.737.000				
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	5.465.080.000	730.000	0	0	0	5.464.350.000				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							PROVINCIALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	0	0	1.000.595.039	RS	IND Licitará el muro de contención (Estuvo paralizada). Luego de terminado el muro va a RE para iniciar OBRAS	EJECUCION (IND)
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	98.908.489	40.914.000	40.914.000	0	54.495.511	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	1.739.869.706	2.588.195.889	2.588.197.000	1.111	692.882.728	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	0	0	500.121.297	RS*	Licitaciones por mayor monto, vialidad no ha solicitado RE.	PARA REEVALUAR
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	0	2.666.320.490	2.666.321.000	510	3.436.004.000	RE	En proceso de liquidación. Constructora San Felipe	LIQUIDACION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	3.411.213.069	3.412.787.000	1.573.931	7.256.469.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE CHILOE	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.062.051.000	0	0	0	0	1.062.051.000	RS*	En elaboración de Convenio GORE	CONVENIO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	276.768.000	0	0	0	0	276.768.000	RS*	En elaboración de Convenio GORE	CONVENIO
24	01-002	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	2.646.926.552	0	2.646.926.552	2.646.926.552	0	0	RS***	EN EJECUCION	
24	03-004	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	160.304.000	0	160.304.000	160.304.000	0	0	RS***	EN EJECUCION	
24	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD CHILOÉ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA ARRASTRE)	219.980.000	164.985.000	54.995.000	54.995.000	0	0	RS**	TERMINADO-Recursos transferidos	
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD CHILOÉ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA NUEVO)	529.000.000	0	423.200.000	423.200.000	0	105.800.000	RS**	Convenio en trámite	
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								30.146.829.786	3.329.663.659	11.992.069.000	11.993.644.552	1.575.552	14.823.521.575			
TOTAL PROVINCIALES								30.146.829.786	3.329.663.659	11.992.069.000	11.993.644.552	1.575.552	14.823.521.575			
TOTAL PROVINCIA DE CHILOE								119.436.069.308	20.190.872.189	21.727.201.730	21.781.887.208	54.685.478	77.235.517.500			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE CHAITEN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.517.515.000	174.460.497	1.149.344.500	1.149.345.000	500	193.709.503	RS	EN EJECUCION /Reajuste DS304 Aprobado MIDESO	EJECUCION
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033852	REPOSICION CAMIONES TOLVA Y ADQUISICION EXCAVADORA, COMUNA DE CHAITEN	250.788.000	0	249.900.000	249.900.000	0	888.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.768.303.000	174.460.497	1.399.244.500	1.399.245.000	500	194.597.503			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	0	0	3.945.766.000	RS	Convenio de colaboración se encuentra en Santiago. Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 12-12-2023	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.945.766.000	0	0	0	0	3.945.766.000			
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	5.714.069.000	174.460.497	1.399.244.500	1.399.245.000	500	4.140.363.503			
							COMUNA DE FUTALEUFU									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	707.067.000	666.991.553	1.666.000	1.666.000	0	38.409.447	RS	EJECUCION (Equipamientos y Equipos)	EJECUCION
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PV	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	0	0	0	73.678.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PV	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	0	0	18.160.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	DEPORTES	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.900.581.000	3.522.238.501	0	0	0	378.342.499	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	0	21.845.940	21.897.000	51.060	43.292.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40012082	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTORES RIO CHICO Y LAS ESCALAS, FUTALEUFU	469.124.000	0	469.124.000	469.124.000	0	0	RS	TERMINADO - Total de recursos transferidos para ejecución	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.386.179.000	4.341.610.054	492.635.940	492.687.000	51.060	551.881.946			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	0	0	1.312.588.000	RS	En bases de Licitación	LICITACION
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40043006	REPOSICION Y ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE RSD, COMUNA DE FUTALEUFU	374.928.000	0	374.850.000	374.850.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	334.249.000	0	0	0	0	334.249.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. En Licitación ID 3898-42-LR23, cierra el 29-01-2024	PARA LICITAR
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	340.157.000	0	0	0	0	340.157.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. En Licitación ID 3898-42-LR23, cierra el 29-01-2024	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.361.922.000	0	374.850.000	374.850.000	0	1.986.994.000			
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	7.748.101.000	4.341.610.054	867.485.940	867.537.000	51.060	2.538.875.946			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE HUALAIHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	848.479.380	673.571.269	164.908.111	164.909.000	889	9.999.111	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE	448.461.300	448.461.300	0	0	0	0	RS	Recursos entregados en 2022. Proyecto terminado financiera. En ejecución de Obras Civiles	TERMINADO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PV	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	0	0	23.828.900	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	0	0	23.828.900	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	164.990.666	152.178.718	7.207.073	7.207.073	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	9.324.000	7.497.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	179.878.369	139.040.528	42.423.500	42.424.000	500	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	0	0	0	94.200.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.813.305.715	1.441.063.015	214.538.684	214.540.073	1.389	151.856.911			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	532.467.000	0	0	0	0	532.467.000	RS*	En aclaración ofertas	LICITACION
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	302.522.000	0	0	0	0	302.522.000	RS*	En aclaración ofertas	LICITACION
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	0	0	67.340.000	RS	En elaboración de Convenio GORE	CONVENIO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	109.950.999	0	0	0	0	109.950.999	RS*	En aclaración ofertas	LICITACION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	132.200.000	0	0	0	0	132.200.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.144.479.999	0	0	0	0	1.144.479.999			
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	2.957.785.714	1.441.063.015	214.538.684	214.540.073	1.389	1.296.336.910			
							COMUNA DE PALENA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	MULTISECTORIAL	PV	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	0	0	8.824.920	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	624.190.234	665.453.883	665.456.000	2.117	160.102.766	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	0	0	115.675.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	2.427.336.065	127.674.912	127.675.000	88	16.589.935	RS	TERMINADO	TERMINADO
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40020354	REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	227.544.000	0	160.361.985	160.362.000	15	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.422.892.000	3.101.024.379	953.490.780	953.493.000	2.220	301.192.621			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	0	0	1.607.103.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	238.321.000	0	0	0	0	238.321.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40019251	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES	96.866.000	0	0	0	0	96.866.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.942.290.000	0	0	0	0	1.942.290.000			
							TOTAL COMUNA DE PALENA	6.365.182.000	3.101.024.379	953.490.780	953.493.000	2.220	2.243.482.621			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	346.915.549	16.940.088	16.941.000	912	9.424.234.451	RS	Proyecto Liquidado/Reevaluado. Mod Convenio en UT 13-11-2023. Se licitará puente Aquellas	MOD CONVENIO	
31	02	A	SALUD	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	18.621.383.000	5.315.670.149	2.274.995.339	2.274.998.000	2.661	11.030.714.851	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	7.066.689.369	6.250.185.759	6.250.188.000	2.241	18.128.675.631	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	441.643.700	59.250.000	59.250.000	0	313.106.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	83.040.730	23.191.381	23.192.000	619	1.653.270	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	392.983.877	61.547	61.547	0	4.994.576	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	807.771.889	0	807.771.889	807.771.889	0	0	RS***	EN EJECUCION		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	61.982.724.889	13.646.943.374	9.432.396.003	9.432.402.436	6.433	38.903.379.079				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30468388	AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	0	0	0	425.541.000	RS	GASTO FNDR para 2024		
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	Diseño	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	0	0	29.599.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 25-08-2023 para Licitar	PARA LICITAR	
31	02	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	Diseño	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	0	1.339.000	1.340.000	1.000	82.581.000	RS	En aclaración ofertas	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	0	0	742.950.000	RS	EXPROPIACIÓN (DA), Pago para el 2024	NUEVO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION	
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40055959	REPOSICION ECOGRAFOS HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	448.939.000	0	0	0	0	448.939.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.169.285.000	0	1.339.000	1.340.000	1.000	2.167.945.000				
							TOTAL PROVINCIALES	64.152.009.889	13.646.943.374	9.433.735.003	9.433.742.436	7.433	41.071.324.079				
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	86.937.147.603	22.705.101.319	12.868.494.907	12.868.557.509	62.602	51.290.383.059				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							REGIONALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	347.500.000	347.500.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	0	105.750.000	105.750.000	0	129.250.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	69.000.000	115.000.000	115.000.000	0	57.133.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	0	160.065.999	160.066.000	1	159.934.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA C)NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (Residuos Solidos Ancud-Osorno)	790.000.000	0	790.000.000	790.000.000	0	0	RS***	EJECUCION	
24	01-200	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACION NUMERAL 3.1 GLOSA COMUN 03 PARA GOBIERNOS REGIONALES (8% PRIVADO)	7.501.628.000	0	7.460.177.061	7.501.628.000	41.450.939	0	RS***	En firma de convenios/EJECUCION Asignaciones directas	
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	17.897.200.000	0	17.896.275.958	17.897.200.000	924.042	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	27.332.461.000	416.500.000	26.527.269.018	26.569.644.000	42.374.982	346.317.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	0	0	413.944.000	RS*	El proyecto no tiene modificaciones. No se ejecuta el 2023	APROBADO CORE
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	0	0	675.958.000	RS*	Licitación ID: 3289-17-LQ23 DESIERTA	REEVALUACIÓN
24	07	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40046514	DIAGNOSTICO MIGRACIÓN Y GOBERNANZA SUBNACIONAL EN CHILE: FORTALECIMIENTO	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	RS**	A la espera de tramitación y aprobación de recursos por DIPRES para la tansferencia de M\$150.000	
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40037837	REPOSICION EQUIPOS PARA LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA Y, QUÍMICA Y FÍSICA DEL LACRIM REGIONAL PMO	202.250.000	0	0	0	0	202.250.000	RS*	En bases de Licitación	LICITACION
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054760	REPOSICION ECÓGRAFOS HOSPITALES DE FRUTILLAR, MAULLÍN, CALBUCO, FRESIA Y CESFAM RÍO NEGRO	627.784.000	0	0	0	0	627.784.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA DESDE 13-11-2023	CONVENIO
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034230	REPOSICION EQUIPOS UNIDAD DE ENDOSCOPIA HOSPITAL PUERTO MONTT	1.445.553.000	0	0	0	0	1.445.553.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA DESDE 13-11-2023	CONVENIO
22	11	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	0	0	0	0	219.884.000	RS*	En elaboración de convenio GORE	CONVENIO
31	01	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	531.498.000	0	0	0	0	531.498.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANÁLISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	0	0	258.500.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	0	0	253.000.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	0	0	570.505.000	RS*	CONVENIO EN TRAMITE GORE	
24	03-200	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACION NUMERAL 3.1 GLOSA COMUN 03 PARA GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO (8% PUBLICO)	500.086.000	0	500.000.000	500.086.000	86.000	0	RS***	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.123.962.000	0	500.000.000	500.086.000	86.000	5.623.876.000			
							TOTAL REGIONAL	33.456.423.000	416.500.000	27.027.269.018	27.069.730.000	42.460.982	5.970.193.000			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							SOCIAL									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	GENDARMERIA REGION DE LOS LAGOS	40019444	PREVENCION REINSERCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD	200.000.000	76.387.977	122.362.000	122.362.000	0	1.250.023	RS**	EN EJECUCION	
33	110	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	4.606.915.000	0	4.452.940.000	4.606.915.000	153.975.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	XTE A BC	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40051817	ADQUISICION 2 CARROS RESCATE Y CARROS MULTIPROPOSITO A BOMBEROS X REGION - ADQUISICION ESCALA ROSENBAUER PUERTO MONTT Y OSORNO Y ESCALA MAGIRUS CASTRO	3.676.188.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	1.176.188.000	RS**	TRANSFERENCIA REALIZADA-AUMENTO APROBADO CORE	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.483.103.000	76.387.977	7.075.302.000	7.229.277.000	153.975.000	1.177.438.023			
							TOTAL FOMENTO SOCIAL	8.483.103.000	76.387.977	7.075.302.000	7.229.277.000	153.975.000	1.177.438.023			
							PRODUCTIVO									
							PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA									
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTÍVATE)	2.000.000.000	1.994.987.601	5.011.205	5.011.553	348	846	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	331.188.809	900.000.000	900.000.000	0	850.811.191	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	197.783.405	315.485.447	315.485.447	0	186.531.148	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	73.488.652	100.000.000	100.000.000	0	224.691.348	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS	500.000.000	482.399.999	17.600.000	17.600.000	0	1	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	484.004.918	15.995.000	15.995.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fundación Centro Universitario para la innovación	40036381	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR BELLEZA	249.800.000	249.693.000	107.000	107.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	6.429.780.000	3.813.546.384	1.354.198.652	1.354.199.000	348	1.262.034.534			
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL									
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SERVIU	40019485	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	530.353.135	769.643.000	769.643.000	0	3.865	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL ACUERDO SOCIAL	1.300.000.000	530.353.135	769.643.000	769.643.000	0	3.865			
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO									
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.299.337.969	200.661.000	200.661.000	0	1.031	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	1.299.337.969	200.661.000	200.661.000	0	1.031			
							PROGRAMA PATAGONIA VERDE									
33	03	A	RECURSOS HIDRICOS	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA	203.000.000	192.648.276	8.236.000	8.236.000	0	2.115.724	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PV	Servicio Agrícola y Ganadero	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	0	0	164.123.740	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PV	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	0	0	90.367.052	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL PATAGONIA VERDE	943.000.000	678.157.484	8.236.000	8.236.000	0	256.606.516			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							PROGRAMAS DE ARRASTRE									
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DSLLLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC	202.400.000	176.885.738	25.513.728	25.514.000	272	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	40014803	CAPACITACION FERTILIZACIÓN, MEJORANDO LA PRODUCCION GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA	764.464.240	758.425.905	6.000.000	6.000.000	0	38.335	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Servicio Agrícola y Ganadero	30482019	ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	400.000.000	306.069.639	93.930.000	93.930.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	1.190.000.000	1.066.500.000	1.066.500.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.828.757	539.395.059	60.549.000	60.549.000	0	24.884.698	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	666.494.162	866.116.000	866.116.000	0	680.159.069	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE BIENES NACIONALES	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	822.170.621	318.340.000	318.340.000	0	59.489.379	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	PESCA	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE	327.800.000	327.177.384	622.616	623.000	384	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	43.323.000	70.000.000	70.000.000	0	209.477.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	47.945.040	801.286.000	801.286.000	0	1.190.768.960	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SALUD	LIBRE	SERV. SALUD OSORNO	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de osorno	200.000.000	192.499.381	7.425.000	7.425.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	11.306.807	1.690.386.000	1.690.386.000	0	13.278.307.193	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	40014814	CAPACITACION CAPAC PARA LA INNOV Y TECN PREDIAL PARA JÓVENES Y MUJERES USUARIOS INDAP L LAGOS	800.000.000	785.999.191	14.000.000	14.000.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND	359.099.000	91.018.617	258.981.383	258.982.000	617	9.098.383	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS	1.286.000.000	853.518.673	432.480.935	432.481.000	65	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI ENERGIA	40013039	TRANSFERENCIA PARA FORTALEC., FOMENTO A LA COMERC. DE LEÑA REGION DE LOS LAGOS	1.300.000.000	725.341.000	574.659.000	574.659.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Posicionamiento de Patagonia Verde como Destino de Turismo Aventura	100.000.000	59.402.033	40.597.805	40.598.000	195	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	ULA	40046633	CAPACITACION GESTIÓN DE STOCK Y TRAZABILIDAD DE LEÑA SECA EN LA PROVINCIA DE OSORNO	60.325.000	45.247.000	15.077.000	15.077.000	0	1.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	TR	Fundación Superación de la Pobreza	40032169	SANEAMIENTO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD EN ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	792.540.000	330.225.000	462.315.000	462.315.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Universidad San Sebastián	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.760.000	113.470.000	198.498.750	198.499.000	250	182.791.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	Corpora. Cultural Balmaceda Doce Quince	40045473	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD. PROVINCIA DE OSORNO	118.830.000	89.123.000	29.707.000	29.707.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	0	0	56.250.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	0	0	375.000.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Fundación Desafío Levantemos Chile	40045462	TRANSFERENCIA DESAFÍO ADULTO MAYOR CHILOÉ	192.197.000	144.148.000	48.049.000	48.049.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION PRODEMU	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	0	0	160.000.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	SALUD	LIBRE	Universidad San Sebastián	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTA, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	0	0	33.805.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Fundación Empresarial EUROCHILE	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	0	0	57.559.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	0	0	57.584.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	SALUD	LIBRE	Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	0	0	72.500.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	0	0	413.117.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	Universidad Santo Tomás	40046063	TRANSFERENCIA REPOBLAMIENTO ÁREAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS	609.561.000	260.000.000	349.561.000	349.561.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	0	0	125.159.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	1.700.002	338.545.000	338.545.000	0	40.001.998	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40046702	ANÁLISIS ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, REGIÓN DE LOS LAGOS	75.000.000	18.750.000	37.500.000	56.250.000	18.750.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Cosporación de desarrollo de la comu. Joaquín de los Andes	40045294	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO PARA LA INCLUSION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS	360.000.000	270.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION DESAFIO LEVANTEMOS CHILE	40045463	TRANSFERENCIA DESAFIO PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PALENA	281.952.000	211.464.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Santo Tomás	40045474	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	330.000.000	247.500.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	FUNDACION PLADES FRUTILLAR	40044945	RECUPERACION FORTALECIMIENTO TURISMO CUENCA LAGO LLANQUIHUE	387.483.000	290.912.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	TR	Corporación POLOC	40032298	FOMENTO PRODUCTIVO, ASESORIA TECNICA Y COMERCIAL AL TURISMO RURAL EN ZONA DE REZAGO	700.000.000	300.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	TR	Fundación FAEI	40032314	REGULARIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA ADULTOS EN ZONAS DE REZAGO	500.000.000	250.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	Fundación BORDEMAR	40032316	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LOS RSD EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	250.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	PESCA	TR	Fundación Chinquihue	40032533	APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE CALETAS EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	350.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Corporación Canelo de Nos	40044045	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTIO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO INDÍGENA DE LA PROVINCIA DE OSORNO	736.255.000	552.192.000	184.062.780	184.063.000	220	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	INPROA	40044047	RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN Y FERTILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE AFC	1.324.059.000	993.045.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fundación Innovación Agraria	40044048	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL CHILOÉ	667.175.000	500.382.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Universidad San Sebastián	40044050	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL PALENA	361.346.000	271.010.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	RIMISP	40044052	RECUPERACIÓN REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APÍCOLA PARA PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE PALENA	367.846.000	275.885.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	INFOR	40044562	TRANSFERENCIA FORTALECER NEGOCIOS ASOCIATIVO ENTORNO A LEÑA SECA Y TRAZABLE	357.895.000	268.421.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	RIMISP	40044896	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APICULTURA	317.821.000	238.366.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	Fundación Centro Universitario para la innovación	40044897	RECUPERACIÓN PROGRAMA RECOLECTORAS DE ORILLA PROVINCIA DE PALENA	354.395.000	265.797.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	TRAVOLUTION	40044899	FORTALECIMIENTO TURISMO CHILOÉ	500.000.000	375.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	CODESSER	40044901	PROGRAMA DE MERCADOS AGRÍCOLAS PROVINCIAL DE LLANQUIHUE	524.808.000	393.606.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fund. de Desarrollo Educacional y Tecno. La Araucanía	40045158	FORTALECIMIENTO FERIAS Y MERCADOS	500.000.000	375.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40045159	PROGRAMA DESARROLLO ARTESANAL	500.000.000	375.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	TRAVOLUTION	40046055	RECUPERACIÓN TURISMO PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.399.347.000	1.799.511.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046064	PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REPOBLAMIENTO ÁREA DE MANEJO REGIÓN DE LOS LAGOS	510.495.000	382.872.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	Fundación Chinquihue	40046066	TRANSFERENCIA PROGRAMA MERCADOS PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	993.274.000	744.955.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	03	A	MULTISECTORIAL	FIC	U LOS LAGOS	40018219	CAPACITACION PAQUETE TECNOLÓGICO PARA ELABORACIÓN Y USO FERTILIZANTE ORGÁNICO EN PIURE	92.720.000	70.590.360	11.629.640	11.630.000	360	10.499.640	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	MULTISECTORIAL	FIC	U LOS LAGOS	40038604	TRANSFERENCIA PACTO POR UNA REGIÓN SOSTENIBLE E INCLUSIVA	263.918.000	160.000.000	103.918.000	103.918.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Corporación de Rehabilitación Club de Leones Ancud	40045479	REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ	200.000.000	150.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	RS**	EN EJECUCION (EN DIRPES)	
33	03-999	A	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.634.874.000	0	0	0	0	1.634.874.000	RS**	FIC SIN DISTRIBUIR	
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE								54.069.689.228	23.014.074.612	8.156.250.637	8.175.003.000	18.752.363	18.671.364.655			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							PROGRAMAS NUEVOS									
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40055307	CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DEL CANCER COLORRECTAL, PROVINCIA DE OSORNO	300.000.000	0	299.994.000	299.994.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.213.605	0	486.571.000	486.571.000	0	121.642.605	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056302	RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCION MAMARIA POST MASTECTOMIA POR CANCER DE MAMAS	21.350.000	0	21.349.000	21.349.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40056323	PROGRAMA DE PREVENCION DE CANCER DE PULMON Y OTROS ASOCIADOS, AL CONSUMO DE TABACO	161.285.000	0	161.281.000	161.281.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS COSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	0	480.000.000	480.000.000	0	120.000.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056806	RECUPERACIÓN CÁNCER DE MAMA SERVICIO DE SALUD DEL RELONCCAVÍ	69.000.000	0	68.999.000	68.999.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057240	PROGAMA CONTROL PACIENTES CON VICIO DE REFRACCIÓN MENORES DE 15 AÑOS, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI	28.850.000	0	28.849.000	28.849.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057532	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES CON ADENOMA DE PRÓSTATA, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	28.055.000	0	28.054.000	28.054.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057243	PROGRAMA RECUPERACION PISO PÉLVICO FEMENINO, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI	104.342.518	0	104.342.000	104.342.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40057725	TRANSFERENCIA ESTERILIZACION QUIRÚRGICA USUARIAS DE LA RED ASISTENCIA CHILOÉ	80.000.000	0	79.999.000	79.999.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40055259	INCLUSION SOCIAL Y APOYO DE SALUD INTEGRAL PARA POBLACION DEL ESPECTRO AUTISTA	730.000.000	0	584.000.000	584.000.000	0	146.000.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057244	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SALUD MENTAL PROVINCIA DE PALENA	347.108.000	0	277.686.000	277.686.000	0	69.422.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	500.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	100.000.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056811	CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTES ONCOLÓGICOS SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ	525.857.000	0	420.686.000	420.686.000	0	105.171.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057528	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES DE LA PROVINCIA DE PALENA CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE REHABILITACIÓN INTEGRAL	475.000.000	0	380.000.000	380.000.000	0	95.000.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	0	1.119.200.000	1.119.200.000	0	454.800.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INIA	40047533	PROGRAMA INTROCCION DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS Y ENDÓFITOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE PLAGAS EN PRADERAS Y CULTIVOS EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ	307.700.000	0	307.700.000	307.700.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40057762	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL DESTINO TURÍTICO REGIÓN DE LOS LAGOS EVENTO WSA 2024	295.000.000	0	295.000.000	295.000.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	40058060	TRANSFERENCIA RECUPERACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SUELOS	308.000.000	0	308.000.000	308.000.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	ULA	40058319	TRANSFERENCIA MODELO PRODUCTIVO SOSTENIBLE E INCLUSIVO EN UN MARCO DE COOPERACIÓN PP	308.000.000	0	308.000.000	308.000.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	Serv. Nacional de Patrimonio Cultural	40058911	TRANSFERENCIA RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO MONTE VERDE - LOS LAGOS	206.548.000	0	206.548.000	206.548.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	ULA	40058313	TRANSFERENCIA PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE E INCLUSIVA PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL	307.284.000	0	307.284.000	307.284.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40058815	TRANSFERENCIA REFUERZO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA SEVERA	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS								8.185.593.123	0	6.973.542.000	6.973.542.000	0	1.212.035.605			
TOTAL FOMENTO PRODUCTIVO								72.428.062.351	29.335.469.584	17.462.531.289	17.481.284.000	18.752.711	21.402.046.206			
TOTAL PROGRAMAS DE FOMENTO								80.911.165.351	29.411.857.561	24.537.833.289	24.710.561.000	172.727.711	22.579.484.229			
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2023								574.468.226.980	157.196.396.026	120.539.872.932	121.295.944.000	756.071.068	289.545.340.465			

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

*Diferencia por montos de contrato. En algunos casos no son iguales al costo total