



ESTADO DE SITUACION FEBRERO 2023

Marco FNDR - 02 al 28 Febrero 2023



MARCO PRESUPUESTARIO FEBRERO 2022	M\$91.240.328
GASTO ACUMULADO FEBRERO 2022	M\$6.076.001
EFICIENCIA FEBRERO 2022	6,7%

Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 28 Febrero 2023



EFICIENCIA FEBRERO 2022

4,1%

Eficiencia Presupuestaria por Provincia

FNDR - 02

al 28 Febrero 2023

COSTO TOTAL					FNDR 2022 - PROGRAMA 02				
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
OSORNO	75.736.519.983	17%	60	32.541.198.652	14.004.000.372	17%	2.292.564.683	11.711.435.689	16,37%
LLANQUIHUE	114.974.627.067	26%	80	47.172.441.549	19.510.121.708	24%	3.910.904.061	15.599.217.647	20,05%
CHILOE	97.782.667.528	22%	63	20.130.872.189	19.659.936.112	24%	1.472.388.716	18.187.547.396	7,49%
PALENA	66.351.832.753	15%	31	16.755.526.753	11.747.960.009	14%	1.206.105.006	10.541.855.003	10,27%
REGIONAL	18.510.249.000	4%	10	416.500.000	16.222.809.800	20%	2.791.647.049	13.431.162.751	17,21%
TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2022					81.144.828.000				
FOMENTO	69.258.494.228	16%		28.917.797.201	18.876.594.000		29.240.000	18.847.354.000	0,15%
TOTAL	442.614.390.559	100%	244	145.934.336.344	100.021.422.000	100%	11.702.849.515	88.318.572.485	11,70%

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2022	AREA	Total
FOMENTO	SOCIAL	5.953.826.023
	PRODUCTIVO	12.922.767.977

Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. OSORNO	10	18.373.012.978	24%	9.788.467.238	3.254.522.910	23%	111.146.119	3.143.376.791	3,42%
OSORNO	22	38.163.230.972	50%	20.548.441.064	4.738.626.658	34%	590.412.058	4.148.214.600	12,46%
PTO. OCTAY	1	370.502.000	0%	0	13.138.000	0%	0	13.138.000	0,00%
PURRANQUE	13	8.773.512.033	12%	854.981.437	2.785.255.305	20%	760.862.232	2.024.393.073	27,32%
PUYEHUE	2	1.287.490.000	2%	1.085.394.982	202.095.018	1%	127.161.388	74.933.630	62,92%
RIO NEGRO	3	2.618.306.000	3%	32.350.000	1.139.747.466	8%	0	1.139.747.466	0,00%
SAN JUAN DE LA COSTA	6	6.057.838.000	8%	219.834.431	1.789.716.515	13%	702.982.886	1.086.733.629	39,28%
SAN PABLO	3	92.628.000	0%	11.729.500	80.898.500	1%	0	80.898.500	0,00%
TOTAL	60	75.736.519.983	100%	32.541.198.652	14.004.000.372	100%	2.292.564.683	11.711.435.689	16,37%

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	SUMA
PROV. OSORNO	4	0	6	0	10
OSORNO	11		9	2	22
PUERTO OCTAY	1	0	0	0	1
PURRANQUE	8	0	5	0	13
PUYEHUE	1	0	0	1	2
RIO NEGRO	2	1	0	0	3
SAN JUAN DE LA COSTA	3	2	1	0	6
SAN PABLO	1	1	1	0	3
TOTAL PROV. OSORNO	31	4	22	3	60

Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
P. MONTT	11	19.828.892.914	17%	5.910.755.291	5.391.247.610	28%	1.743.158.194	3.648.089.416	32,33%
CALBUCO	6	20.457.851.438	18%	5.674.219.310	1.254.549.721	6%	137.308.167	1.117.241.554	10,94%
COCHAMO	8	5.667.706.194	5%	2.059.291.533	373.829.539	2%	0	373.829.539	0,00%
FRESIA	6	4.384.304.065	4%	2.959.911.351	929.813.297	5%	244.593.165	685.220.132	26,31%
FRUTILLAR	9	10.239.273.442	9%	7.188.094.175	990.819.572	5%	0	990.819.572	0,00%
LLANQUIHUE	3	4.859.669.664	4%	3.398.130.041	899.912.580	5%	35.078.019	864.834.561	3,90%
LOS MUERMOS	8	5.266.286.514	5%	732.334.874	1.499.423.269	8%	301.925.929	1.197.497.340	20,14%
MAULLIN	8	4.539.110.440	4%	0	2.084.559.487	11%	0	2.084.559.487	0,00%
P.VARAS	7	9.413.023.321	8%	1.584.506.837	1.333.194.291	7%	0	1.333.194.291	0,00%
PROV.LLANQUIHUE	14	30.318.509.075	26%	17.665.198.137	4.752.772.342	24%	1.448.840.587	3.303.931.755	30,48%
TOTAL	80	114.974.627.067	100%	47.172.441.549	19.510.121.708	100%	3.910.904.061	15.599.217.647	20,05%

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PUERTO MONTT	3	1	6	1	11
CALBUCO	5	0	1	0	6
COCHAMO	5	0	3	0	8
FRESIA	4	0	1	1	6
FRUTILLAR	3	1	5	0	9
LLANQUIHUE	1	0	2	0	3
LOS MUERMOS	4	1	3	0	8
MAULLIN	0	1	7	0	8
PUERTO VARAS	3	2	2	0	7
PROV.LLANQUIHUE	9	0	2	3	14
TOTAL PROV. LLANQUIHUE	37	6	32	5	80

Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. CHILOE	6	28.196.510.427	29%	3.329.663.659	8.863.024.771	45%	477.921.062	8.385.103.709	5,39%
ANCUD	8	5.918.664.997	6%	2.340.858.072	1.400.958.803	7%	129.299.657	1.271.659.146	9,23%
CASTRO	4	14.179.577.000	15%	4.281.353.795	308.723.205	2%	0	308.723.205	0,00%
CHONCHI	12	10.201.185.901	10%	1.098.204.145	2.399.669.090	12%	255.928.062	2.143.741.028	10,67%
CURACO DE VÉLEZ	4	2.148.874.328	2%	0	1.219.637.431	6%	0	1.219.637.431	0,00%
DALCAHUE	9	5.928.726.184	6%	1.321.194.805	1.489.456.402	8%	489.531.981	999.924.421	32,87%
PUQUELDON	2	4.090.824.000	4%	2.635.161.152	516.133.000	3%	57.213.689	458.919.311	11,09%
QUEILEN	2	2.167.025.000	2%	1.519.769.252	368.638.406	2%	62.494.265	306.144.141	16,95%
QUELLON	7	4.912.386.886	5%	1.768.443.176	589.491.275	3%	0	589.491.275	0,00%
QUEMCHI	6	17.193.184.805	18%	1.835.494.133	1.531.394.228	8%	0	1.531.394.228	0,00%
QUINCHAO	3	2.845.708.000	3%	730.000	972.809.500	5%	0	972.809.500	0,00%
TOTAL	63	97.782.667.528	100%	20.130.872.189	19.659.936.112	100%	1.472.388.716	18.187.547.396	7,49%

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. CHILOE	3	1	2	0	6
ANCUD	3	2	1	2	8
CASTRO	2	0	1	1	4
CHONCHI	6	2	4	0	12
CURACO DE VÉLEZ	1	2	1	0	4
DALCAHUE	3	0	5	1	9
PUQUELDON	1	0	1	0	2
QUEILEN	2	0	0	0	2
QUELLON	3	1	2	1	7
QUEMCHI	3	0	3	0	6
QUINCHAO	0	0	3	0	3
TOTAL PROV. CHILOE	27	8	23	5	63



Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2023

		COSTO TOTAL		FNDR 2023					
PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. PALENA	11	58.374.619.530	88%	13.646.943.374	9.453.410.178	80%	978.432.197	8.474.977.981	10,35%
CHAITEN	2	1.624.313.000	2%	174.460.497	1.041.149.063	9%	179.845.637	861.303.426	17,27%
FUTALEUFU	6	2.798.186.000	4%	819.371.553	620.594.147	5%	1.666.000	618.928.147	0,27%
HUALAIHUE	8	1.703.423.223	3%	1.441.063.015	166.458.333	1%	46.161.172	120.297.161	27,73%
PALENA	4	1.851.291.000	3%	673.688.314	466.348.288	4%	0	466.348.288	0,00%
TOTAL	31	66.351.832.753	100%	16.755.526.753	11.747.960.009	100%	1.206.105.006	10.541.855.003	10,27%

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. PALENA	6	0	5	0	11
CHAITEN	1	1	0	0	2
FUTALEUFU	3	0	3	0	6
HUALAIHUE	5	2	1	0	8
PALENA	3	1	0	0	4
TOTAL PROV. PALENA	18	4	9	0	31



Eficiencia Presupuestaria Por Provisi3n

Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2023

FONDO	FONDO
LIBRE	LIBRE
PV	PATAGONIA VERDE*
TR	TERRITORIOS REZAGADOS*
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION	ENERGIZACION
FIC	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PIR	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL
SS	SANEAMIENTO SANITARIO
FAR	FONDO APOYO REGIONAL
PVP	PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO
TOTAL	TOTAL

MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2023 - PROGRAMA 02			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
57.352.797.000	51.185.939.883	51,17%	6.166.857.117
7.879.987.000	8.520.859.081	8,52%	-640.872.081
4.500.000.000	1.450.000.000	1,45%	3.050.000.000
8.000.000.000	8.000.000.000	8,00%	0
0	5.102.472.412	5,10%	-5.102.472.412
1.750.422.000	1.750.422.000	1,75%	0
0	102.512.100	0,10%	-102.512.100
0	2.306.370.158	2,31%	-2.306.370.158
20.538.216.000	21.001.015.306	21,00%	-462.799.306
0	601.831.060	0,60%	-601.831.060
100.021.422.000	100.021.422.000	100%	0

COMPROMISO V/S PAGOS 2023 - PROGRAMA 02		
COMPROMISO 2023	PAGOS 2023	SALDO A DICIEMBRE
51.185.939.883	3.588.066.104	47.597.873.779
8.520.859.081	801.246.230	7.719.612.851
1.450.000.000	0	1.450.000.000
8.000.000.000	2.791.647.049	5.208.352.951
5.102.472.412	251.123.376	4.851.349.036
1.750.422.000	0	1.750.422.000
102.512.100	0	102.512.100
2.306.370.158	266.607.824	2.039.762.334
21.001.015.306	3.682.493.970	17.318.521.336
601.831.060	321.664.962	280.166.098
100.021.422.000	11.702.849.515	88.318.572.485

Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2023

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
	COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
TRANSPORTE	104.669.582.003	23,65%	27.311.105.892	18.430.748.722	18%	2.913.105.948	15.517.642.774	15,81%
SALUD	66.284.556.025	14,98%	16.679.271.204	13.811.192.649	14%	965.562.420	12.845.630.229	6,99%
EDUCACION Y CULTURA	58.784.369.733	13,28%	21.806.862.097	3.885.586.119	4%	321.664.962	3.563.921.157	8,28%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	46.402.670.176	10,48%	17.943.028.699	9.798.682.464	10%	1.586.502.688	8.212.179.776	16,19%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	31.841.398.339	7,19%	7.493.194.956	4.705.815.316	5%	671.325.849	4.034.489.467	14,27%
MULTISECTORIAL	28.165.659.664	6,36%	6.704.215.217	19.758.775.289	20%	2.791.647.049	16.967.128.240	14,13%
DEFENSA Y SEGURIDAD	25.662.873.170	5,80%	11.777.257.734	7.363.089.780	7%	1.150.916.018	6.212.173.762	15,63%
DEPORTE	17.195.113.194	3,88%	5.882.846.520	2.858.517.278	3%	0	2.858.517.278	0,00%
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO	16.391.763.757	3,70%	10.682.943.424	3.072.894.076	3%	0	3.072.894.076	0,00%
SILVOAGROPECUARIO	12.442.052.240	2,81%	7.191.789.011	2.982.052.123	3%	0	2.982.052.123	0,00%
ENERGIA	10.444.524.712	2,36%	1.857.942.381	5.294.903.440	5%	251.123.376	5.043.780.064	4,74%
ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL	6.463.335.000	1,46%	3.749.228.824	2.011.090.363	2%	426.053.665	1.585.036.698	21,19%
PESCA	6.395.507.000	1,44%	4.505.788.384	1.889.718.616	2%	0	1.889.718.616	0,00%
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	6.213.560.546	1,40%	1.502.380.441	3.738.756.040	4%	624.947.540	3.113.808.500	16,72%
JUSTICIA	3.304.691.000	0,75%	0	61.300.000	0%	0	61.300.000	0,00%
RECURSOS HIDRICOS	1.952.734.000	0,44%	846.481.560	358.299.724	0%	0	358.299.724	0,00%
TOTAL	442.614.390.559	100%	145.934.336.344	100.021.422.000	100%	11.702.849.515	88.318.572.485	



Distribución por Sub Título Gasto FNDR - 02 al 28 Febrero 2023

PROGRAMA 02 - FNDR 2023								
SUBTITULO	COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
22	2.037.336.000	394.516.000	394.516.000	394.516.000	0,39%	0	0,00%	394.516.000
24	13.423.730.712	12.817.698.712	12.817.699.000	12.817.699.000	12,81%	251.123.376	1,96%	12.566.575.336
26	86.267.328	86.267.328	86.267.000	86.267.000	0,09%	0	0,00%	86.267.328
29	16.467.873.108	11.928.818.000	11.928.818.000	11.928.818.000	11,93%	2.365.511.369	19,83%	9.563.306.631
31	319.731.093.183	46.997.527.960	46.997.528.000	46.997.528.000	46,99%	6.265.327.721	13,33%	40.732.200.239
33	90.868.090.228	27.796.594.000	27.796.594.000	27.796.594.000	27,79%	2.820.887.049	10,15%	24.975.706.951
	442.614.390.559	100.021.422.000	100.021.422.000	100.021.422.000	100%	11.702.849.515	11,70%	88.318.572.485



Distribución FRIL
Gasto FNDR - 02
al 28 Febrero 2023

Valores					
PROVINCIA	COMUNA	MONTO CONTRATO	PAGADO AÑOS ANT	COMPROMISO AÑO 2023	PAGADO 2023
CHIOLE	ANCUD	452.541.010		452.541.010	85.601.180
	CASTRO	860.239.033	88.518.722	771.720.311	9.644.058
	CHONCHI	613.364.083	31.285.984	582.078.099	65.435.746
	CURACO	979.369.875	0	979.369.875	66.151.974
	DALCAHUE	381.611.588	7.623.306	373.988.282	147.700.044
	PUQUELDON	701.906.456	129.024.375	572.882.081	72.731.949
	QUEILEN	503.740.209		503.740.209	184.726.001
	QUELLON	263.115.068		263.115.068	0
	QUEMCHI	837.260.651	51.637.865	785.622.786	220.920.948
	QUINCHAO	686.591.116	88.560.314	598.030.802	151.200.424
Total CHIOLE		6.279.739.089	396.650.566	5.883.088.523	1.004.112.324
LLANQUIHUE	CALBUCO	786.732.463	93.427.420	693.305.043	17.962.515
	COCHAMO	733.917.526	80.519.660	653.397.866	66.280.469
	FRESIA	628.346.245	0	628.346.245	54.779.984
	FRUTILLAR	772.547.252	38.218.424	734.328.828	288.287.271
	LLANQUIHUE	582.536.377	0	582.536.377	56.732.392
	LOS MUERMOS	538.330.021		538.330.021	47.166.126
	MAULLIN	84.940.118		84.940.118	18.759.755
	PUERTO MONTT	394.291.407	100.429.855	293.861.552	54.958.569
	PUERTO VARAS	272.462.562	428.692	272.033.870	16.336.609
Total LLANQUIHUE		4.794.103.971	313.024.051	4.481.079.920	621.263.690
OSORNO	OSORNO	212.907.085		212.907.085	3.125.535
	PUERTO OCTAY	335.946.036	94.922.088	241.023.948	140.193.404
	PURRANQUE	379.205.191	140.781.343	238.423.848	1.469.650
	PUYEHUE	467.175.299	74.187.971	392.987.328	48.191.574
	RIO NEGRO	1.120.293.012	111.654.346	1.008.876.666	107.270.030
	S.J. COSTA	267.915.397	2.463.446	265.451.951	62.908.866
	SAN PABLO	467.551.132	69.922.909	397.628.223	64.057.185
Total OSORNO		3.250.993.152	493.932.103	2.757.299.049	427.216.244
PALENA	CHAITEN	582.900.476		582.900.476	119.346.042
	FUTALEUFU	852.619.091	4.184.933	848.434.158	282.351.781
	HUALAIHUE	895.441.146	46.495.781	848.945.365	224.619.595
	PALENA	658.996.821	144.503.121	514.493.700	77.212.067
Total PALENA		2.989.957.534	195.183.835	2.794.773.699	703.529.485
Total general		17.314.793.746	1.398.790.555	15.916.241.191	2.756.121.743

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE OSORNO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.805.646.000	6.707.839.365	0	97.806.635	97.806.635	1.000.000.000	RS	TERMINADO (Pendiente pago de valor proforma), para Reevaluación	TERMINADO
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL.	813.899.000	809.581.626	0	4.317.374	4.317.374	0	RS*	TERMINADO Obras, Saldo equipos y equipamientos	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	380.000.000	380.000.000	2.604.265.884	RS	El Liquidacón	LIQUIDADA
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	25.769.551	25.769.551	0	RS	TERMINADO LA OBRA CIVIL , En Ejecución equipos y equipamientos	EJECUCION
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	0	353.198.575	353.198.575	100.000.000	RS	Reevaluado, en Licitación	LICITACION
31	02	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	2.227.366.824	426.053.665	1.213.803.363	787.749.698	703.015.813	RS	EN EJECUCION, 58% de Ejecución financiera	EJECUCION
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.170.411.292	451.754.255	130.579.005	544.367.394	413.788.389	174.289.643	RS	EN EJECUCION, 22% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	561.893.000	47.479.757	0	101.000.000	101.000.000	413.413.243	RS	EN LIQUIDACION Preparación la tercera revaluacion por cambio de emplazamiento.	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	1.815.521.000	521.955.035	0	400.000.000	400.000.000	893.565.965	RS	EN REEVALUACION	REEVALUAION
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	64.229.421	0	95.000.000	95.000.000	34.574.579	RS	EN EJECUCION, 40% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB MOYANO, OSORNO	167.403.000	37.266.654	0	100.000.000	100.000.000	30.136.346	RS	LIQUIDADA/REEVALUACION	LIQUIDADA/RE
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	79.299.469	0	215.475.266	215.475.266	216.475.266	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	0	0	206.357.000	206.357.000	416.357.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	249.796.000	0	0	119.898.000	119.898.000	129.898.000	RS	EN REEVALUACION	REEVALUAION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	0	300.000.000	300.000.000	1.281.965.000	RS	EN REEVALUACION	REEVALUAION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40035147	REPOSICION VEREDAS VILLA DORADA, OSORNO	100.607.000	23.095.988	33.779.388	39.803.500	6.024.112	37.707.512	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	32.780.901.972	20.548.441.064	590.412.058	4.196.796.658	3.606.384.600	8.035.664.250			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	50.000.000	50.000.000	3.225.092.000	RS	CONVENIO EN JURIDICA GORE	CONVENIO
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	66.830.000	0	RS	En trámite para convenio	CONVENIO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	0	200.000.000	200.000.000	450.792.000	RS	EN REEVALUACION	REEVALUAION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	278.877.000	0	0	50.000.000	50.000.000	228.877.000	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	502.344.000	0	0	75.000.000	75.000.000	427.344.000	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	0	100.000.000	100.000.000	508.394.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	5.382.329.000	0	0	541.830.000	541.830.000	4.840.499.000			
							TOTAL COMUNA DE OSORNO	38.163.230.972	20.548.441.064	590.412.058	4.738.626.658	4.148.214.600	12.876.163.250			
							COMUNA DE PUERTO OCTAY									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	0	0	13.138.000	13.138.000	125.671.000	RS	EN LIQUIDACION/ Aumento ppto ítem TERRENO para emplazamiento	PARALIZADA
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	138.809.000	0	0	13.138.000	13.138.000	125.671.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40047660	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE PUERTO OCTAY	231.693.000	0	0	0	0	231.693.000	RS*	APROBADO CORE	NUEVO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	231.693.000	0	0	0	0	231.693.000			
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	370.502.000	0	0	13.138.000	13.138.000	357.364.000			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PURRANQUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	0	1.685.970	1.685.970	0	RS	EN EJECUCION, 90% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	15.920.000	15.920.000	0	RS	EN EJECUCION, 20% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	83.775.255	3.600.000	209.852.481	206.252.481	404.331.264	RS	EN LIQUIDACION	LIQUIDACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	379.437.641	296.756.527	1.200.000.000	903.243.473	2.538.352.359	RS	En Ejecución	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR OESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	33.120.652	189.260.874	189.260.874	0	260.637.474	RS*	EN LICITACION	LICITACION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	420.234.601	321.508.159	0	44.442.841	44.442.841	54.283.601	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	L	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	271.244.831	301.383.139	30.138.308	516.681.732	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.298.230.033	854.981.437	760.862.232	1.970.345.305	1.209.483.073	3.774.286.430			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	04	N	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA,COMUNA DE PURRANQUE	282.583.000	0	0	282.583.000	282.583.000	0	RS*	EN CONTRATACION	CONTRATO
29	05	N	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA,COMUNA DE PURRANQUE	90.327.000	0	0	90.327.000	90.327.000	0	RS*	EN CONTRATACION	CONTRATO
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	300.000.000	300.000.000	970.130.000	RS	En trámite para convenio	CONVENIO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	0	0	92.000.000	92.000.000	326.452.000	RS*	En trámite para convenio	CONVENIO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	0	0	50.000.000	50.000.000	363.790.000	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.475.282.000	0	0	814.910.000	814.910.000	1.660.372.000			
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	8.773.512.033	854.981.437	760.862.232	2.785.255.305	2.024.393.073	5.434.658.430			
							COMUNA DE PUYEHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	472.090.000	269.994.982	127.161.388	202.095.018	74.933.630	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	472.090.000	269.994.982	127.161.388	202.095.018	74.933.630	0			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40020266	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES PUYEHUE	815.400.000	815.400.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	815.400.000	815.400.000	0	0	0	0			
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	1.287.490.000	1.085.394.982	127.161.388	202.095.018	74.933.630	0			
							COMUNA DE RIO NEGRO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	913.896.000	16.874.000	0	708.435.166	708.435.166	188.586.834	RS	EN LICITACION	LICITACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	933.369.000	15.476.000	0	200.000.000	200.000.000	717.893.000	RS	EN LICITACION	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.847.265.000	32.350.000	0	908.435.166	908.435.166	906.479.834			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	771.041.000	0	0	231.312.300	231.312.300	539.728.700	RS	LICITACION	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	771.041.000	0	0	231.312.300	231.312.300	539.728.700			
							TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	2.618.306.000	32.350.000	0	1.139.747.466	1.139.747.466	1.446.208.534			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	3.688.698.000	26.644.784	0	390.000.000	390.000.000	3.272.053.216	RS	LICITACION DESIERTA, monto supera presupuesto	LICITACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	867.528.000	101.464.909	166.170.107	451.427.213	285.257.106	314.635.878	RS	En Ejecución	EJECUCION
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	450.581.000	0	0	450.581.000	450.581.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	384.833.000	91.724.738	382.212.739	293.108.262	-89.104.477	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.391.640.000	219.834.431	548.382.846	1.585.116.475	1.036.733.629	3.586.689.094			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40037766	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD UNIDAD MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SAN JUAN DE LA COSTA	154.700.000	0	154.600.040	154.600.040	0	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	50.000.000	50.000.000	461.498.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	666.198.000	0	154.600.040	204.600.040	50.000.000	461.498.000			
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	6.057.838.000	219.834.431	702.982.886	1.789.716.515	1.086.733.629	4.048.187.094			
							COMUNA DE SAN PABLO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	0	13.170.500	13.170.500	0	RS	LIQUIDADO/Se hará posta tipo	LIQUIDADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	24.900.000	11.729.500	0	13.170.500	13.170.500	0			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40024491	ADQUISICION VEHÍCULO DIRECCIÓN DE ASEO - ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	31.582.000	0	0	31.582.000	31.582.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION
29	05	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40042333	REPOSICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE SAN PABLO	36.146.000	0	0	36.146.000	36.146.000	0	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	67.728.000	0	0	67.728.000	67.728.000	0			
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	92.628.000	11.729.500	0	80.898.500	80.898.500	0			
							PROVINCIALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	350.000.000	350.000.000	2.555.590.000	RS	Licitación Desierta. Servicio de Salud solicitó licitar en etapas	LICITACION
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	363.923.000	277.892.484	0	42.339.800	42.339.800	43.690.716	RS	EN EJECUCION, 66% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.579.270.000	2.609.535.636	111.146.119	1.088.000.000	976.853.881	1.881.734.364	RS	EN EJECUCION, 50% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.829.798.978	6.668.998.118	0	17.800.860	17.800.860	143.000.000	RS	Convenio en trámite para pago indemnizaciones	CONVENIO
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES	250.000.000	187.297.000	0	62.703.000	62.703.000	0	RS**	EN EJECUCION - Resolución Excenta aaprobada	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	15.973.325.978	9.788.467.238	111.146.119	1.560.843.660	1.449.697.541	4.624.015.080			
							INICIATIVAS NUEVAS									
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	0	0	100.000.000	100.000.000	134.834.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	0	0	15.179.250	15.179.250	86.015.750	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	ADQUISICION MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	RS**	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	16.500.000	0	0	16.500.000	16.500.000	0	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	0	0	50.000.000	50.000.000	238.170.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
31	02	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	DISEÑO	40027982	CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO PROVINCIAL DE OSORNO (SUSTITUTO)	258.988.000	0	0	12.000.000	12.000.000	246.988.000	RS	NUEVO	NUEVO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.399.687.000	0	0	1.693.679.250	1.693.679.250	706.007.750			
							TOTAL PROVINCIALES	18.373.012.978	9.788.467.238	111.146.119	3.254.522.910	3.143.376.791	5.330.022.830			
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	75.736.519.983	32.541.198.652	2.292.564.683	14.004.000.372	11.711.435.689	29.492.604.138			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUERTO MONTT									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.656.881.176	4.822.461.126	710.966.615	2.367.626.550	1.656.659.935	1.466.793.500	RS	EN EJECUCION, 40% de Ejecución. Con retraso por ejecución de valores proforma	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	0	16.495.000	16.495.000	0	RS	LIQUIDADO CON CARGO POR INCUMPLIMIENTO	LIQUIDADA
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.736.607.738	638.182.165	321.664.962	403.463.060	81.798.098	1.694.962.513	RE	EN EJECUCION, 26% de Ejecución. Con retraso por hallazgos arqueológicos	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	443.962.000	0	1.600.000	1.600.000	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBIL	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	0	0	54.905.000	54.905.000	120.105.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	0	216.796.000	216.796.000	444.796.000	RS	Renuncia Unidad Técnica Municipio, Se eleborará nuevo convenio con Servicio de Salud	CONVENIO
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	0	215.296.000	215.296.000	443.296.000	RS	Renuncia Unidad Técnica Municipio, Se eleborará nuevo convenio con Servicio de Salud	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	13.356.889.914	5.910.755.291	1.032.631.577	3.276.181.610	2.243.550.033	4.169.953.013			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	1.696.433.000	0	0	290.000.000	290.000.000	1.406.433.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	541.079.000	0	0	541.079.000	541.079.000	0	RS*	En Licitación	LICITACION
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.033.987.000	0	710.526.617	1.033.987.000	323.460.383	0	RS*	En Adjudicación	ADJUDICACION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.796.000	0	0	200.000.000	200.000.000	2.591.796.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
31	02	N	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	408.708.000	0	0	50.000.000	50.000.000	358.708.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.472.003.000	0	710.526.617	2.115.066.000	1.404.539.383	4.356.937.000			
							TOTAL COMUNA DE P. MONTT	19.828.892.914	5.910.755.291	1.743.158.194	5.391.247.610	3.648.089.416	8.526.890.013			
							COMUNA DE CALBUCO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	2.595.412.846	0	700.000.000	700.000.000	12.119.403.154	RS	EN ADJUDICACION	ADJUDICACION
31	02	A	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.034.452.441	0	200.000.000	200.000.000	380.174.105	RS	EN LICITACION	LICITACION
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	38.500.000	38.500.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.262.301.360	0	26.932.532	26.932.532	0	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, saldo EQUIPAMIENTOS	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SS	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.000	710.552.663	137.308.167	186.605.089	49.296.922	177.675.248	RS	En Ejecución, 80% de Ejecución	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	19.503.509.438	5.674.219.310	137.308.167	1.152.037.621	1.014.729.454	12.677.252.507			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	102.512.100	102.512.100	851.829.900	RS	En trámite para convenio	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	954.342.000	0	0	102.512.100	102.512.100	851.829.900			
							TOTAL COMUNA DE CALBUCO	20.457.851.438	5.674.219.310	137.308.167	1.254.549.721	1.117.241.554	13.529.082.407			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE COCHAMO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.321.664.194	1.315.794.204	0	5.869.990	5.869.990	0	RS	EN EJECUCION - SALDO EQUIPAMIENTO para julio	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	45.514.801	45.514.801	15.642.999	RS	EN EJECUCION, 60% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	45.000.000	45.000.000	28.712.232	RE	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAI	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ.	42.500.000	32.486.280	0	10.013.720	10.013.720	0	RS	EN EJECUCION, 65% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000	0	RS	MODALIDAD POSTA TIPO. A la espera	NUEVO
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	769.101.000	594.081.081	0	36.147.748	36.147.748	138.872.171	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.410.065.194	2.059.291.533	0	167.546.259	167.546.259	183.227.402			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	50.000.000	360.049.000	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	156.283.280	156.283.280	2.691.308.720	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.257.641.000	0	0	206.283.280	206.283.280	3.051.357.720			
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	5.667.706.194	2.059.291.533	0	373.829.539	373.829.539	3.234.585.122			
							COMUNA DE FRESIA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	131.524.386	131.524.386	0	RS	Liquidada	LIQUIDADA
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.297.516.898	0	20.200.102	20.200.102	0	RS	TERMINADA 100% CON LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO, GESTIONANDO NUEVO POZO DE AGUA (NO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA) PARA PODER OPERAR EL SISTEMA	TERMINADO
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	66.023.294	66.023.294	0	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. U.T terminará la obra con recursos SUBDERE. 98% de avance financiero	PARALIZADA
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	675.389.736	0	80.366.515	80.366.515	110.872.749	RS*	TERMINADO, PENDIENTE ULTIMO PAGO	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	155.443.332	244.593.165	302.950.000	58.356.835	383.706.668	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.055.555.065	2.959.911.351	244.593.165	601.064.297	356.471.132	494.579.417			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	328.749.000	0	0	328.749.000	328.749.000	0	RS*	Convenio en Contraloría	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	328.749.000	0	0	328.749.000	328.749.000	0			
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	4.384.304.065	2.959.911.351	244.593.165	929.813.297	685.220.132	494.579.417			
							COMUNA DE FRUTILLAR									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.587.147.414	0	1.738.179	1.738.179	69.167.251	RS	EN EJECUCION - EQUIPAMIENTO, en reevaluación de equipamiento	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	0	43.606.595	43.606.595	46.250.483	RS	EN LIQUIDACION	LIQUIDACION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR	243.775.000	0	0	121.136.500	121.136.500	122.638.500	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	587.236.000	1.207.211	0	198.518.000	198.518.000	387.510.789	RS	EN LICITACION	LICITACION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	SS	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	240.024.628	0	2.638.598	2.638.598	82.294.372	RS	EN EJECUCION, 70% de Ejecución, RE aumento consultorias	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.263.593.442	7.188.094.175	0	367.637.872	367.637.872	707.861.395			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	120.000.000	120.000.000	280.000.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
29	03	N	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	40037461	ADQUISICION CAMIÓN ALJIBE, COMUNA DE FRUTILLAR	172.111.000	0	0	172.111.000	172.111.000	0	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	959.974.000	0	0	197.992.200	197.992.200	761.981.800	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	0	0	133.078.500	133.078.500	310.516.500	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.975.680.000	0	0	623.181.700	623.181.700	1.352.498.300			
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.239.273.442	7.188.094.175	0	990.819.572	990.819.572	2.060.359.695			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE LLANQUIHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.398.130.041	0	12.847.623	12.847.623	0	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, saldo EQUIPAMIENTOS	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.410.977.664	3.398.130.041	0	12.847.623	12.847.623	0			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	01	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	350.428.000	0	0	51.000.000	51.000.000	299.428.000	RS	EN REEVALUACION MIDESO	REEVALUACION
29	05	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	35.078.019	836.064.957	800.986.938	262.199.043	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.448.692.000	0	35.078.019	887.064.957	851.986.938	561.627.043			
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	4.859.669.664	3.398.130.041	35.078.019	899.912.580	864.834.561	561.627.043			
							COMUNA DE LOS MUERMOS									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	15.000.000	15.000.000	31.415.525	RS	EN EJECUCION, Falta último Estado de Pago contra RS	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	6.815.000	6.815.000	0	RS	EN EJECUCION, 75% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	890.770.000	556.757.937	0	200.000.000	200.000.000	134.012.063	RS	LIQUIDADO con cargo por incumplimiento	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	0	0	301.075.142	301.075.142	497.973.142	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	61.838.462	301.925.929	313.615.627	11.689.698	467.367.141	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	728.733.000	0	0	254.366.500	254.366.500	474.366.500	RS	En Licitación	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.428.341.514	732.334.874	301.925.929	1.090.872.269	788.946.340	1.605.134.371			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.003.738.000	0	0	300.000.000	300.000.000	703.738.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	834.207.000	0	0	108.551.000	108.551.000	725.656.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.837.945.000	0	0	408.551.000	408.551.000	1.429.394.000			
							TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	5.266.286.514	732.334.874	301.925.929	1.499.423.269	1.197.497.340	3.034.528.371			
							COMUNA DE MAULLIN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	35.159.000	35.159.000	102.459.000	RS	EN LICITACION, CORREGIDA BASES (1era LICITACION DESIERTA)	LICITACION
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	13.743.500	13.743.500	41.230.500	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	647.364.000	0	0	305.382.000	305.382.000	341.982.000	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	839.956.000	0	0	354.284.500	354.284.500	485.671.500			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	0	45.121.000	45.121.000	406.089.000	RS	EN LICITACION, CORREGIDA BASES (1era LICITACION DESIERTA)	LICITACION
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	250.273.800	250273800	583.972.200	RS	LICITACION REVOCADA POR PROOBLMAS EN TERRENO. U.t. presenta antecedentes para reevaluar	REEVALUACION
29	05	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	902.195.624	0	0	902.195.624	902.195.624	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	287.980.000	0	0	287.980.000	287.980.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTEO TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.223.522.816	0	0	244.704.563	244.704.563	978.818.253	RS	EN ADJUDICACION	ADJUDICACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.699.154.440	0	0	1.730.274.987	1.730.274.987	1.968.879.453			
							TOTAL COMUNA DE MAULLIN	4.539.110.440	0	0	2.084.559.487	2.084.559.487	2.454.550.953			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO VARAS										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	4.358.080.000	1.076.381.867	0	464.513.089	464.513.089	2.817.185.044	RS	LICITACION DESIERTA	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	16.294.418	0	19.553.302	19.553.302	51.352.280	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	1.870.342.544	491.830.552	0	300.000.000	300.000.000	1.078.511.992	RS	EN LICITACION	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.315.622.544	1.584.506.837	0	784.066.391	784.066.391	3.947.049.316				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	01	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	150.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	949.809.000	0	0	94.980.900	94.980.900	854.828.100	RS	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	N	DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	0	0	202.151.800	202.151.800	805.455.977	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	939.984.000	0	0	201.995.200	201.995.200	737.988.800	RS	EN LICITACION	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.097.400.777	0	0	549.127.900	549.127.900	2.548.272.877				
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	9.413.023.321	1.584.506.837	0	1.333.194.291	1.333.194.291	6.495.322.193				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.961.225.225	0	116.295.775	116.295.775	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habitación Pabellón CMA	387.114.086	248.273.302	0	20.000.000	20.000.000	118.840.784	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.021.949.579	0	20.000.000	20.000.000	319.581.421	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, EQUIPAMIENTOS EN LICITACION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	26.920.000	26.920.000	0	RS	EN EJECUCION, 68% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	480.549.000	375.940.800	0	104.608.200	104.608.200	0	RS	EN EJECUCION, 46% de Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.566.102.000	2.774.960.454	0	791.141.546	791.141.546	0	RE	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	123.474.580	0	103.368.000	103.368.000	1.823.937.420	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	1.830.176.685	379.719.613	421.435.044	41.715.431	53.215.271	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.071.794.000	177.066.265	0	760.000.000	760.000.000	3.134.727.735	RS	EN REEVALUACION PARA ADJUDICAR	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.405.500.000	1.872.976.178	526.502.065	532.523.822	6.021.757	0	RS*	EN EJECUCION 49% DE AVANCE	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	39.925.069	0	111.167.966	111.167.966	111.167.966	RS	EN LICITACION	LICITACION	
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES	245.000.000	183.750.000	0	61.250.000	61.250.000	0	RS**	EN EJECUCION - Resolución Excenta aaprobada		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	26.295.379.086	17.665.198.137	906.221.678	3.068.710.353	2.162.488.675	5.561.470.597				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	470.347.500	504.376.000	34.028.500	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.708.718.000	RS*	Convenio en tramite GORE	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	900.500.000	0	0	270.150.000	270.150.000	630.350.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	N	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	367.671.565	0	72.271.409	367.671.565	295.400.156	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	N	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	41.864.424	0	0	41.864.424	41.864.424	0	RS***	EN EJECUCION		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.023.129.989	0	542.618.909	1.684.061.989	1.141.443.080	2.339.068.000				
							TOTAL PROVINCIALES	30.318.509.075	17.665.198.137	1.448.840.587	4.752.772.342	3.303.931.755	7.900.538.597				
							TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	114.974.627.067	47.172.441.549	3.910.904.061	19.510.121.708	15.599.217.647	48.292.063.810				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE ANCUD									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	30.800.000	30.800.000	0	RS	EJECUCION, 70% Ejecución de DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	843.960.465	0	1.798.535	1.798.535	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICUMEO, ANCUD	403.256.000	402.206.322	0	1.049.678	1.049.678	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD	218.205.997	172.731.997	0	45.474.000	45.474.000	0	RS	EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS ADJUDICADOS	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	1.787.342.000	851.259.288	129.299.657	229.641.690	100.342.033	706.441.022	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	980.963.000	0	0	164.836.500	164.836.500	816.126.500	RS	1era Licitación Desierta	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.337.025.997	2.340.858.072	129.299.657	473.600.403	344.300.746	1.522.567.522			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	0	0	208.977.400	208.977.400	654.280.600	RS	EN ADJUDICACION	ADJUDICACION
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40037793	ADQUISICION 4 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD	718.381.000	0	0	718.381.000	718.381.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.581.639.000	0	0	927.358.400	927.358.400	654.280.600			
							TOTAL COMUNA DE ANCUD	5.918.664.997	2.340.858.072	129.299.657	1.400.958.803	1.271.659.146	2.176.848.122			
							COMUNA DE CASTRO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	55.734.706	55.734.706	0	RS	LIQUIDACION OBRA (Con cargo al contratista - procedimiento judicial para resolver causa) - REEVALUACION-Pendiente convenio de Equipamientos y Equipos, 82% de Ejecución	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.791.934.000	3.780.260.109	0	11.673.891	11.673.891	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	0	41.314.608	41.314.608	42.000.000	RS	EN EJECUCION, 55% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.432.077.000	4.281.353.795	0	108.723.205	108.723.205	42.000.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	200.000.000	200.000.000	9.547.500.000	RS	Convenio en tramite GORE	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	9.747.500.000	0	0	200.000.000	200.000.000	9.547.500.000			
							TOTAL COMUNA DE CASTRO	14.179.577.000	4.281.353.795	0	308.723.205	308.723.205	9.589.500.000			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CHONCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	311.482.047	0	200.000.000	200.000.000	658.738.953	RS	En proceso de Licitación apra adjudicación de Obra civil	PARALIZADA-RE	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	653.084.000	169.951.463	25.014.914	200.000.000	174.985.086	283.132.537	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	553.374.000	466.815.502	58.756.901	15.618.690	-43.138.211	70.939.808	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	36.313.682	0	20.000.000	20.000.000	31.146.318	RS	EN REVALUACION 62% Ejecución, Solicitud de aumento Consultorías M\$11.700.	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	63.641.451	0	200.000.000	200.000.000	2.586.927.549	RS	EN Liquidación, 8% de Ejecución	PARALIZADA	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	50.000.000	0	10.000.000	10.000.000	60.000.000	RS*	EN CONVENIO	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.434.708.000	1.098.204.145	83.771.815	645.618.690	561.846.875	3.690.885.165				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	73.702.500	73.702.500	171.972.500	RS*	En Licitación	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	1.149.678.901	0	172.156.247	372.163.000	200.006.753	777.515.901	RS*	En Adjudicación	ADJUDICACION	
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	1.879.859.000	0	0	187.985.900	187.985.900	1.691.873.100	RS	En Licitación	LICITACION	
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40026933	ADQUISICION CAMIÓN RSD URBANO, CAMIÓN LAVACONTENEDOR Y REPOSICIÓN CAMIÓN RSD RURAL, CHONCHI	950.199.000	0	0	950.199.000	950.199.000	0	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	457.500.000	0	0	150.000.000	150.000.000	307.500.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	20.000.000	20.000.000	63.566.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.766.477.901	0	172.156.247	1.754.050.400	1.581.894.153	3.012.427.501				
							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	10.201.185.901	1.098.204.145	255.928.062	2.399.669.090	2.143.741.028	6.703.312.666				
							COMUNA DE CURACO DE VELEZ										
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, CURACO DE VELEZ	290.000.000	0	0	290.000.000	290.000.000	0	RS*	En Licitación	LICITACION	
29	03	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	216.332.000	0	0	216.332.000	216.332.000	0	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	1.556.275.000	0	0	627.038.103	627.038.103	929.236.897	RS	En Licitación	LICITACION	
26	01	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	30093309	REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ	86.267.328	0	0	86.267.328	86.267.328	0	RS	PAGO INDEMNIZACIONES	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.148.874.328	0	0	1.219.637.431	1.219.637.431	929.236.897				
							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.148.874.328	0	0	1.219.637.431	1.219.637.431	929.236.897				
							COMUNA DE DALCAHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	0	278.334	278.334	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	19.750.000	0	1.249.000	1.249.000	0	RS	EN EJECUCION, 65% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.177.993.000	563.560.902	0	135.000.000	135.000.000	479.432.098	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÑ, COMUNA DE DALCAHUE	859.173.000	380.674.053	155.237.431	206.845.965	51.608.534	271.652.983	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.415.653.184	1.321.194.805	155.237.431	343.373.299	188.135.868	751.085.081				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.042.543.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	304.461.000	0	0	50.000.000	50.000.000	254.461.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	MEJORAMIENTO CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR SUR, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	100.000.000	100.000.000	445.896.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.129.235.000	0	0	505.145.103	505.145.103	624.089.897	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
29	05	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	334.294.550	390.938.000	56.643.450	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.513.073.000	0	334.294.550	1.146.083.103	811.788.553	2.366.989.897				
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	5.928.726.184	1.321.194.805	489.531.981	1.489.456.402	999.924.421	3.118.074.977				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUQUELDON									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.635.161.152	57.213.689	322.039.000	264.825.311	342.435.848	RS	En Ejecución Consultorias	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	0	194.094.000	194.094.000	597.094.000	RS	EN EJECUCION, MECANICA DE SUELO Y TOPOGRAFÍA	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.090.824.000	2.635.161.152	57.213.689	516.133.000	458.919.311	939.529.848			
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.090.824.000	2.635.161.152	57.213.689	516.133.000	458.919.311	939.529.848			
							COMUNA DE QUEILEN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	100.000.000	100.000.000	210.201.709	RS	LIQUIDADO	PARALIZADA
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	811.523.000	474.468.961	62.494.265	268.638.406	206.144.141	68.415.633	RE	EN EJECUCION. 21% de Ejecución	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.167.025.000	1.519.769.252	62.494.265	368.638.406	306.144.141	278.617.342			
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	2.167.025.000	1.519.769.252	62.494.265	368.638.406	306.144.141	278.617.342			
							COMUNA DE QUELLON									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.750.533.000	1.545.074.034	0	112.410.192	112.410.192	93.048.774	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	0	56.797.639	56.797.639	269.900.219	RS	LIQUIDADO	PARALIZADA
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION, 20% avance del DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	0	34.856.500	34.856.500	58.396.500	RS	EN LICITACION DEBIDO A INVALIDEZ DE PRIMER LLAMADO	LICITACION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION 20% de Avance DISEÑO	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.427.263.000	1.768.443.176	0	237.474.331	237.474.331	421.345.493			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	0	0	145.961.044	145.961.044	927.845.696	RS	En Adjudicación	ADJUDICACION
31	02	N	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	206.055.900	206.055.900	1.205.261.246	RS	En Adjudicación	ADJUDICACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.485.123.886	0	0	352.016.944	352.016.944	2.133.106.942			
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	4.912.386.886	1.768.443.176	0	589.491.275	589.491.275	2.554.452.435			
							COMUNA DE QUEMCHI									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	30.000.000	30.000.000	264.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	30.000.000	30.000.000	89.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.386.058.000	1.224.005.772	0	162.052.228	162.052.228	0	RS	REEVALUACION EN MIDESO	REEVALUACION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.411.448.805	1.835.494.133	0	222.052.228	222.052.228	353.902.444			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	0	0	209.342.000	209.342.000	621.798.000	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
33	03-100	N	AGUA POTABLE Y ALCA	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	12.759.596.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	91.000.000	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	14.781.736.000	0	0	1.309.342.000	1.309.342.000	13.472.394.000			
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	17.193.184.805	1.835.494.133	0	1.531.394.228	1.531.394.228	13.826.296.444			
							COMUNA DE QUINCHAO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.156.343.000	730.000	0	200.000.000	200.000.000	955.613.000	RS	En trámite de convenio	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.156.343.000	730.000	0	200.000.000	200.000.000	955.613.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	292.809.500	292.809.500	916.555.500	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	480.000.000	0	0	480.000.000	480.000.000	0	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.689.365.000	0	0	772.809.500	772.809.500	916.555.500			
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	2.845.708.000	730.000	0	972.809.500	972.809.500	1.872.168.500			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN		SITUACION GENERAL
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	250.104.092	250.104.092	750.490.947	RS	EN MODIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO A SOLICITUD DE UNIDAD TECNICA - PREVIO A REEVALUACIÓN	PARALIZADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	98.908.489	3.000.000	44.133.756	41.133.756	51.275.756	RS	EN EJECUCION, 22% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	1.739.869.706	0	1.974.476.709	1.974.476.709	1.306.603.019	RE	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	500.121.297	500.121.297	0	RS*	PENDIENTE LICITACION COMUNA DE QUINCHAO	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	0	474.921.062	1.506.123.724	1.031.202.662	4.596.201.276	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	A	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	2.853.429.905	0	0	2.853.429.905	2.853.429.905	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	A	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	309.635.288	0	0	309.635.288	309.635.288	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SERVICIO DE SALUD CHILOÉ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES	219.980.000	164.985.000	0	54.995.000	54.995.000	0	RS**	EN EJECUCION - Resolución Excenta aaprobada		
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								17.527.254.427	3.329.663.659	477.921.062	7.493.019.771	7.015.098.709	6.704.570.997				
INICIATIVAS NUEVAS																	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	0	1.370.005.000	1.370.005.000	9.299.251.000	RS	EN EJECUCION EXPROPIACIONES	EJECUCION	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								10.669.256.000	0	0	1.370.005.000	1.370.005.000	9.299.251.000				
TOTAL PROVINCIALES								28.196.510.427	3.329.663.659	477.921.062	8.863.024.771	8.385.103.709	16.003.821.997				
TOTAL PROVINCIA DE CHILOE								97.782.667.528	20.130.872.189	1.472.388.716	19.659.936.112	18.187.547.396	57.991.859.228				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE CHAITEN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.373.525.000	174.460.497	179.845.637	790.361.063	610.515.426	408.703.440	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.373.525.000	174.460.497	179.845.637	790.361.063	610.515.426	408.703.440			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033852	REPOSICION CAMIONES TOLVA Y ADQUISICION EXCAVADORA, COMUNA DE CHAITEN	250.788.000	0	0	250.788.000	250.788.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	250.788.000	0	0	250.788.000	250.788.000	0			
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	1.624.313.000	174.460.497	179.845.637	1.041.149.063	861.303.426	408.703.440			
							COMUNA DE FUTALEUFU									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	707.067.000	666.991.553	1.666.000	40.075.447	38.409.447	0	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)	EJECUCION
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	0	73.678.000	73.678.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION, 40% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	951.285.000	819.371.553	1.666.000	131.913.447	130.247.447	0			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O´HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	0	0	19.556.700	19.556.700	45.632.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40012082	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTORES RIO CHICO Y LAS ESCALAS, FUTALEUFU	469.124.000	0	0	469.124.000	469.124.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	0	0	1.312.588.000	RS	En trámite de convenio	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.846.901.000	0	0	488.680.700	488.680.700	1.358.220.300			
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	2.798.186.000	819.371.553	1.666.000	620.594.147	618.928.147	1.358.220.300			
							COMUNA DE HUALAIHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	723.371.557	673.571.269	38.954.099	49.800.288	10.846.189	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE	474.773.000	448.461.300	0	26.311.700	26.311.700	0	RS	EN EJECUCION, 55% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	164.990.666	152.178.718	7.207.073	7.207.073	0	0	RS*	EJECUCION	EJECUCION
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	9.324.000	0	0	1.827.000	1.827.000	7.497.000	RS*	EN LICITACION	LICITACION
29	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	168.792.000	146.537.528	0	22.254.472	22.254.472	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.609.223.223	1.441.063.015	46.161.172	155.058.333	108.897.161	7.497.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	0	11.400.000	11.400.000	82.800.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	94.200.000	0	0	11.400.000	11.400.000	82.800.000			
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	1.703.423.223	1.441.063.015	46.161.172	166.458.333	120.297.161	90.297.000			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PALENA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	8.824.920	8.824.920	0	RS	EN EJECUCION, 80% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	624.190.234	0	172.141.368	172.141.368	653.417.398	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	57.838.000	57.838.000	57.837.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.623.747.000	673.688.314	0	238.804.288	238.804.288	711.254.398				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40020354	REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	227.544.000	0	0	227.544.000	227.544.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	227.544.000	0	0	227.544.000	227.544.000	0				
							TOTAL COMUNA DE PALENA	1.851.291.000	673.688.314	0	466.348.288	466.348.288	711.254.398				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	346.915.549	0	1.500.000.000	1.500.000.000	7.941.175.451	RS	LIQUIDADO POR MOP	LIQUIDADA	
31	02	A	SALUD	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	5.315.670.149	17.910.952	2.908.790.352	2.890.879.400	8.075.853.499	RE	EJECUCION, 34% de Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	7.066.689.369	781.669.278	3.622.837.363	2.841.168.085	18.010.315.268	RS	EN EJECUCION, 33% de Ejecución	REEVALUACION	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	PREFACTIBIL	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	441.643.700	0	10.000.000	10.000.000	362.356.300	RS	EN EJECUCION, 65% de Ejecución PREFACTIBILIDAD	EJECUCION	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	83.040.730	0	23.842.510	23.842.510	1.002.760	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	392.983.877	0	5.056.123	5.056.123	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	56.108.173.000	13.646.943.374	799.580.230	8.070.526.348	7.270.946.118	34.390.703.278				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30468388	AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	0	128.661.300	128.661.300	296.879.700	RS	GASTO FNDR para 2024	NUEVO	
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	Diseño	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	11.300.000	11.300.000	18.299.000	RS	Convenio en jurídica GORE	CONVENIO	
31	02	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	Diseño	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	0	0	30.000.000	30.000.000	53.921.000	RS	En trámite de convenio	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	228.487.000	228.487.000	514.463.000	RS	PROCESO EXPROPIACION (DA), En proceso para obtener RATE 2023	NUEVO	
24	01-002	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	984.435.530	0	178.851.967	984.435.530	805.583.563	0	RS***	EN EJECUCION		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.266.446.530	0	178.851.967	1.382.883.830	1.204.031.863	883.562.700				
							TOTAL PROVINCIALES	58.374.619.530	13.646.943.374	978.432.197	9.453.410.178	8.474.977.981	35.274.265.978				
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	66.351.832.753	16.755.526.753	1.206.105.006	11.747.960.009	10.541.855.003	37.842.741.116				
							REGIONALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	347.500.000	347.500.000	0	0	0	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	0	0	59.500.000	59.500.000	175.500.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	69.000.000	0	29.000.000	29.000.000	143.133.000	RS	EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	823.633.000	416.500.000	0	88.500.000	88.500.000	318.633.000				
							INICIATIVAS NUEVAS										
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	5.000.000	5.000.000	408.944.000	RS*	PREGUNTAR A MARIA ESTER	NUEVO	
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	270.000.000	RS*		NUEVO	
29	03	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	275.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	265.000.000	RS*	PAGO 2023	NUEVO	
29	03	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	67.595.800	67.595.800	608.362.200	RS*	PAGO 2023	LICITACION	
24	03-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	400.086.000	0	0	400.086.000	400.086.000	0	RS***			
24	01-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	7.601.628.000	0	0	7.601.628.000	7.601.628.000	0	RS***			
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	8.000.000.000	0	2.791.647.049	8.000.000.000	5.208.352.951	0	RS**			
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	17.686.616.000	0	2.791.647.049	16.134.309.800	13.342.662.751	1.552.306.200				
							TOTAL REGIONAL	18.510.249.000	416.500.000	2.791.647.049	16.222.809.800	13.431.162.751	1.870.939.200				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							SOCIAL									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION REINSERCIÓN SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD	200.000.000	76.387.977	0	123.612.023	123.612.023	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	110	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	29.240.000	2.606.915.000	2.577.675.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	TE A BC	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40047620	TRANSFERENCIA A BOMBEROS	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	RS**		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.306.915.000	76.387.977	29.240.000	5.230.527.023	5.201.287.023	0			
							TOTAL FOMENTO SOCIAL	5.306.915.000	76.387.977	29.240.000	5.230.527.023	5.201.287.023	0			
							PRODUCTIVO									
							PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA									
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTÍVATE)	2.000.000.000	1.994.987.601	0	5.012.399	5.012.399	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	331.188.809	0	234.000.000	234.000.000	1.516.811.191	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	197.783.405	0	147.139.447	147.139.447	354.877.148	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE A	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	73.488.652	0	100.000.000	100.000.000	224.691.348	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS	500.000.000	482.399.999	0	17.600.000	17.600.000	1	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	484.004.918	0	15.995.082	15.995.082	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	FUND. CENTR	40036381	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONOMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR BELLEZA	250.000.000	249.693.000	0	307.000	307.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	6.429.980.000	3.813.546.384	0	520.053.928	520.053.928	2.096.379.688			
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL									
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI VIVIE	40019485	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	530.353.135	0	769.643.000	769.643.000	3.865	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL ACUERDO SOCIAL	1.300.000.000	530.353.135	0	769.643.000	769.643.000	3.865			
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO									
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.299.337.969	0	200.660.572	200.660.572	1.459	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	1.299.337.969	0	200.660.572	200.660.572	1.459			
							PROGRAMA PATAGONIA VERDE									
33	03	A	RECURSOS HIDRICOS	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA	203.000.000	192.648.276	0	10.351.724	10.351.724	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	50.000.000	50.000.000	114.123.740	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	PV	SEREMI DE A	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	90.367.052	90.367.052	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL PATAGONIA VERDE	943.000.000	678.157.484	0	150.718.776	150.718.776	114.123.740			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							PROGRAMAS DE ARRASTRE									
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DSILO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC	202.400.000	176.885.738	0	25.513.889	25.513.889	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	40014803	CAPACITACION FERTILIZACIÓN, MEJORANDO LA PRODUCCION GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA	764.464.240	758.425.905	0	6.038.022	6.038.022	313	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	400.000.000	306.069.639	0	93.930.361	93.930.361	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	SEREMI DE A	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	1.190.000.000	0	600.000.000	600.000.000	466.500.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE N	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILÓE	624.828.757	539.395.059	0	60.548.748	60.548.748	24.884.950	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE N	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	666.494.162	0	100.000.000	100.000.000	1.446.275.069	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE B	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	822.170.621	0	372.380.246	372.380.246	5.449.133	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	PESCA	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE	327.800.000	327.177.384	0	622.616	622.616	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	SEREMI DE A	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	43.323.000	0	70.000.000	70.000.000	209.477.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	COMISION D	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	47.945.040	0	817.000.000	817.000.000	1.175.054.960	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SALUD	LIBRE	SERV. SALUD	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de osorno	200.000.000	192.499.381	0	7.425.215	7.425.215	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	11.306.807	0	44.000.000	44.000.000	14.924.693.193	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	40014814	CAPACITACION CAPAC PARA LA INNOV Y TECN PREDIAL PARA JÓVENES Y MUJERES USUARIOS INDAP L LAGOS	800.000.000	785.999.191	0	75.195.909	75.195.909	-61.195.100	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND	359.099.000	91.018.617	0	206.311.890	206.311.890	61.768.493	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS	1.286.000.000	853.518.673	0	130.000.000	130.000.000	302.481.327	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SEREMI ENER	40013039	TRANSFERENCIA PARA FORTALEC., FOMENTO A LA COMERC. DE LEÑA REGION DE LOS LAGOS	1.300.000.000	725.341.000	0	100.000.000	100.000.000	474.659.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	RECURSOS NATURALES	SS	U SAN SEBAS	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.760.000	0	0	381.290.000	381.290.000	113.470.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Posicionamiento de Patagonia Verde como Destino de Turismo Aventura	100.000.000	59.402.033	0	40.597.805	40.597.805	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
24	07	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40046514	DIAGNOSTICO MIGRACIÓN Y GOBERNANZA SUBNACIONAL EN CHILE: FORTALECIMIENTO	150.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	70.000.000	RS**		
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	CORPORACION	40045294	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO PARA LA INCLUSION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS	360.000.000	270.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	FUNDACION	40045463	TRANSFERENCIA DESAFIO PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PALENA	281.952.000	211.464.000	0	70.488.000	70.488.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	CORPORACION	40045473	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD. PROVINCIA DE OSORNO	118.830.000	89.123.000	0	29.707.000	29.707.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	FUNDACION	40045462	TRANSFERENCIA DESAFÍO ADULTO MAYOR CHILÓE	192.197.000	144.148.000	0	48.049.000	48.049.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	UST	40045474	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	330.000.000	247.500.000	0	82.500.000	82.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	FUNDACION	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SALUD	LIBRE	U SAN SEBAS	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTA, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	33.805.000	33.805.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	FUNDACION	40044945	RECUPERACION FORTALECIMIENTO TURISMO CUENCA LAGO LLANQUIHUE	387.483.000	290.912.000	0	96.571.000	96.571.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES	LIBRE	ULA	40046633	CAPACITACION GESTIÓN DE STOCK Y TRAZABILIDAD DE LEÑA SECA EN LA PROVINCIA DE OSORNO	60.325.000	45.247.000	0	15.078.000	15.078.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032169	SANEAMIENTO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD EN ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	792.540.000	330.225.000	0	462.315.000	462.315.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	TR	EJECUCION	40032298	FOMENTO PRODUCTIVO, ASESORIA TECNICA Y COMERCIAL AL TURISMO RURAL EN ZONA DE REZAGO	700.000.000	300.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	EDUCACION Y CULTUR	TR	EJECUCION	40032314	REGULARIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA ADULTOS EN ZONAS DE REZAGO	500.000.000	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	RECURSOS NATURALES	TR	EJECUCION	40032316	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LOS RSD EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	250.000.000	0	450.000.000	450.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	TR	EJECUCION	40032533	APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE CALETAS EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EJECUCION	40044045	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTIO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO INDÍGENA DE LA PROVINCIA DE OSORNO	736.255.000	552.192.000	0	184.063.000	184.063.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EJECUCION	40044047	RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN Y FERTILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE AFC	1.324.059.000	993.045.000	0	331.014.000	331.014.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044048	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL CHILÓE	667.175.000	500.382.000	0	166.793.000	166.793.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044050	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL PALENA	361.346.000	271.010.000	0	90.336.000	90.336.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EJECUCION	40044052	RECUPERACIÓN REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APÍCOLA PARA PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE PALENA	367.846.000	275.885.000	0	91.961.000	91.961.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	375.000.000	375.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044562	TRANSFERENCIA FORTALECER NEGOCIOS ASOCIATIVO ENTORNO A LEÑA SECA Y TRAZABLE	357.895.000	268.421.000	0	89.474.000	89.474.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	57.560.000	57.560.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	57.584.000	57.584.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EJECUCION	40044896	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APICULTURA	317.821.000	238.366.000	0	79.455.000	79.455.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40044897	RECUPERACIÓN PROGRAMA RECOLECTORAS DE ORILLA PROVINCIA DE PALENA	354.395.000	265.797.000	0	88.598.000	88.598.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044899	FORTALECIMIENTO TURISMO CHILOÉ	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EJECUCION	40044901	PROGRAMA DE MERCADOS AGRÍCOLAS PROVINCIAL DE LLANQUIHUE	524.808.000	393.606.000	0	131.202.000	131.202.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40045158	FORTALECIMIENTO FERIAS Y MERCADOS	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40045159	PROGRAMA DESARROLLO ARTESANAL	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	72.500.000	72.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40046055	RECUPERACIÓN TURISMO PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.399.347.000	1.799.511.000	0	599.836.000	599.836.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	413.118.000	413.118.000	-1.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40046063	TRANSFERENCIA REPOBLAMIENTO ÁREAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS	609.561.000	260.000.000	0	349.561.000	349.561.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40046064	PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REPOBLAMIENTO ÁREA DE MANEJO REGIÓN DE LOS LAGOS	510.495.000	382.872.000	0	127.623.000	127.623.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	125.159.000	125.159.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40046066	TRANSFERENCIA PROGRAMA MERCADOS PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	993.274.000	744.955.000	0	248.319.000	248.319.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40046702	ANÁLISIS ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, REGIÓN DE LOS LAGOS	75.000.000	18.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	1.700.002	0	338.545.000	338.545.000	40.001.998	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03-999	A	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.750.422.000	0	0	1.750.422.000	1.750.422.000	0	RS**	FIC SIN DISTRIBUIR	
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE								53.778.599.228	22.520.014.252	0	12.004.990.701	12.004.990.701	19.253.519.336			
TOTAL FOMENTO PRODUCTIVO								63.951.579.228	28.841.409.224	0	13.646.066.977	13.646.066.977	21.464.028.088			
TOTAL PROGRAMAS DE FOMENTO								69.258.494.228	28.917.797.201	29.240.000	18.876.594.000	18.847.354.000	21.464.028.088			
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2023								442.614.390.559	145.934.336.344	11.702.849.515	100.021.422.000	88.318.572.485	196.954.235.580			

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA