


**Estado de Situación  
Ejecución Presupuestaria FNDR  
Región de Los Lagos  
NOVIEMBRE 2023**

Marco FNDR - 02


al 30 Noviembre 2023 - Estimado



MARCO PRESUPUESTARIO <b>NOVIEMBRE 2022</b>	M\$95.628.515
GASTO ACUMULADO <b>NOVIEMBRE 2022</b>	M\$55.589.777
EFICIENCIA <b>NOVIEMBRE 2022</b>	<b>58,1%</b>

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2023		
MARCO PRESUPUESTARIO 2023	Número Documento	MONTO M\$
PRESUPUESTO INICIAL	21.516 20/12/2022	\$ 100.021.422
Rebaja por Emergencia	Decreto 154 - Res Ex 876	-\$ 262.800
Rebaja por Emergencia	Decreto 256 - Res Ex 1167	-\$ 3.306
Aumento PEDZE	Decreto 363 - Res Ex 1168	\$ 7.750.973
Residuos Sólidos Ancud-Osorno	Decreto 588 - Res Ex 1744	\$ 690.000
Fondo de Apoyo Contingencia Regional	Decreto 398 - Res Ex 1745	\$ 2.854.748
Residuos Sólidos Ancud	Decreto 810 - Res Ex 2064	\$ 100.000
Emergencia DIPRES	Decreto 921 - Res Ex 2408	-\$ 673.630
2da Distribución Fondo de Apoyo Contingencia Regional	Decreto 796 - Res Ex 2398	\$ 891.883
FRIL verdes (Saldo inicial de caja)	Resolución Exenta 2712	\$ 8.897.200
Rebaja DIPRES	Decreto 1278 - Res Ex 3047	-\$ 7.022.004
Eficiencia 5% Subdere	Decreto 1214 - Res Ex 2977	\$ 4.400.972
Emergencia DIPRES	Decreto 1170 - Res Ex 2985	-\$ 9.368
Segunda distribución PEDZE	Decreto 1319 - Res Ex 3055	\$ 6.067.916
Territorios rezagos	Decreto 1316 - Res Ex 3077	\$ 380.864
Traspaso al programa 01	Decreto 1478 - Res Ex 3612	-\$ 319.800
Apertura de Cuentas	Decreto 1475 - Res Ex 2711	\$ 30.000
TOTAL		\$ 123.795.070

## Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Octubre 2023 - % Estimado



# Eficiencia Presupuestaria por Provincia FNDR - 02 al 30 Noviembre 2023

COSTO TOTAL					FNDR 2023 - PROGRAMA 02				
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
OSORNO	93.198.575.192	17%	80	36.896.591.309	14.653.499.512	15%	9.198.471.300	5.455.028.212	62,77%
LLANQUIHUE	141.110.139.649	26%	99	47.575.473.648	23.419.604.507	23%	16.856.670.878	6.562.933.629	71,98%
CHILOE	112.798.070.696	21%	77	20.190.872.189	22.205.655.807	22%	19.296.016.342	2.909.639.465	86,90%
PALENA	85.992.878.017	16%	38	22.705.101.319	13.624.886.170	13%	11.870.573.630	1.754.312.540	87,12%
REGIONAL	35.842.920.000	7%	12	416.500.000	27.040.864.000	27%	23.049.464.825	3.991.399.175	85,24%
TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2023					100.944.509.996	100%			
FOMENTO	80.911.165.351	15%	72	29.411.857.561	22.850.560.004		11.805.207.675	11.045.352.329	51,66%
TOTAL	549.853.748.905	100%	378	157.196.396.026	123.795.070.000		92.076.404.650	31.718.665.350	74,38%

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2023	AREA	COMPROMISO 2023	TOTAL PAGADO	% EFICIENCIA DE PAGOS
FOMENTO	SOCIAL	5.881.251.238	3.098.158.000	53%
	PRODUCTIVO	15.912.114.762	8.707.049.675	55%

**Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno**  
**Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2023**

		COSTO TOTAL		FNDR 2023						
PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	COMPROMISO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. OSORNO	15	19.393.891.978	21%	9.788.467.238	2.574.912.252	18%	1.037.887.216	1.537.025.036	1.537.025.036	40,31%
OSORNO	32	42.329.320.234	45%	20.548.441.064	4.861.229.525	33%	3.463.557.569	1.397.671.956	1.397.671.956	71,25%
PTO. OCTAY	8	2.832.023.465	3%	0	401.525.300	3%	100.000.000	301.525.300	301.525.300	24,91%
PURRANQUE	12	10.661.404.033	11%	854.981.437	3.911.513.111	27%	2.687.736.396	1.223.776.715	1.223.776.715	68,71%
PUYEHUE	4	2.521.920.000	3%	1.085.394.982	202.095.018	1%	191.869.877	10.225.141	10.225.141	94,94%
RIO NEGRO	3	3.221.370.000	3%	32.350.000	722.273.601	5%	150.716.691	571.556.910	571.556.910	20,87%
SAN JUAN DE LA COSTA	5	6.596.487.482	7%	219.834.431	1.884.034.244	13%	1.470.787.090	413.247.154	413.247.154	78,07%
SAN PABLO	1	5.642.158.000	6%	4.367.122.157	95.916.461	1%	95.916.461	0	0	100,00%
TOTAL	80	93.198.575.192	100%	36.896.591.309	14.653.499.512	100%	9.198.471.300	5.455.028.212	5.455.028.212	62,77%

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	SUMA
PROV. OSORNO	3	2	5	5	15
OSORNO	9	3	10	10	32
PUERTO OCTAY	0	1	7	0	8
PURRANQUE	4	2	3	3	12
PUYEHUE	1	3	0	0	4
RIO NEGRO	2	1	0	0	3
SAN JUAN DE LA COSTA	2	3	0	0	5
SAN PABLO	0	1	0	0	1
TOTAL PROV. OSORNO	21	16	25	18	80

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	0	209.097.875	339.097.875	130.000.000	283.616.125	RS	LIQUIDADO-Inversiones KYT Spa
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	454.283.390	0	0	50.000.000	50.000.000	404.283.390	RS	Licitación cerrada, con ofertas mayor al monto. Se presentará al CORE aumento de presupuesto para adjudicar. (Menor 20%)
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	0	35.400.000	35.400.000	1.546.565.000	RS	Adjudicada
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	0	50.000.000	50.000.000	255.823.158	RS*	EN EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	623.340.234	0	158.810.846	300.001.668	141.190.822	323.338.566	RS*	EN EJECUCION
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	0	0	3.275.092.000	RS	Unidad Técnica (Arquitectura) Preparando Reevaluación
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	0	0	66.830.000	RE	En reevaluación por cambio de localización
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	0	0	0	650.792.000	RS	RE Aprobado por MIDESO.
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	0	153.000.000	153.000.000	455.394.000	RS	Adjudicada
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	0	0	0	609.279.000	RS	Adjudicada
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	0	0	0	365.776.000	RS	Adjudicada
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	0	0	743.283.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 06-10-2023
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	0	0	0	566.966.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023. En Licitación, cierra el 11-12-2023
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	0	100.000.000	138.809.000	38.809.000	0	RS	En firma escritura TERRENO
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40047660	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE PUERTO OCTAY	231.693.000	0	0	212.716.300	212.716.300	18.976.700	RS*	En Ejecución
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA., PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	0	50.000.000	50.000.000	498.386.000	RS	Licitación cerrada, aclaración oferta
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.980.000	0	0	0	0	72.980.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar 20/10/2023
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	0	0	219.535.465	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019426	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA PUERTO OCTAY	365.577.000	0	0	0	0	365.577.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023 para Licitar
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	0	0	0	0	1.076.150.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-12-2023
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048003	REPOSICION DE MAQUINA EXCAVADORA, PUERTO OCTAY	178.893.000	0	0	0	0	178.893.000	RS*	En elaboración Convenio GORE
29	05	L	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	301.303.630	301.303.630	0	516.681.732	RS*	EN EJECUCION
29	04	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA,COMUNA DE PURRANQUE	282.583.000	0	282.564.036	282.564.036	0	0	RS*	TERMINADO
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA,COMUNA DE PURRANQUE	90.327.000	0	89.875.309	89.875.309	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	0	0	75.000.000	75.000.000	343.452.000	RS*	EN EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	0	79.292.690	260.000.000	180.707.310	153.790.000	RS*	EN EJECUCION
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	107.165.000	107.165.000	1.162.965.000	RS	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	0	0	1.143.244.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 27-09-2023. Preparación Licitación
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	0	0	196.372.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 16-11-2023 para Licitar
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	0	0	0	633.888.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Preparación Licitación
29	04	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	390.189.000	0	0	0	0	390.189.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	6.988.000	0	0	0	0	6.988.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	0	0	0	0	1.133.782.000	RS	En Licitación, cierra el 02-01-2024
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	450.581.000	0	437.206.000	437.206.000	0	0	RS*	TERMINADO
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40037766	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD UNIDAD MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SAN JUAN DE LA COSTA	154.700.000	0	154.600.040	154.600.040	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	50.000.000	50.000.000	461.498.000	RS	Licitación cerrada, aclaración oferta
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	211.461.108	0	0	0	0	211.461.108	RS*	Licitación desierta

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053743	ADQUISICION Y REPOSICION DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD, SAN JUAN DE LA COSTA	71.400.000	0	0	0	0	71.400.000	RS*	Licitación cerrada, aclaración oferta
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40024491	ADQUISICION VEHÍCULO DIRECCIÓN DE ASEO - ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	31.582.000	0	30.577.684	30.577.684	0	0	RS*	TERMINADO
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40042333	REPOSICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE SAN PABLO	36.146.000	0	34.338.777	34.338.777	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	0	0	0	1.085.747.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación ID Licitación:2943-22-LR23
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	0	9.562.840	63.661.200	54.098.360	224.508.800	RS	EN EJECUCION
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	0	23.400.000	46.800.000	23.400.000	188.034.000	RS*	EN EJECUCION
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	0	44.800.000	89.600.000	44.800.000	11.595.000	RS	EN EJECUCION
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	19.754.000	0	3.950.800	19.653.600	15.702.800	100.400	RS	EN EJECUCION
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	0	0	1.068.073.000	RS**	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	0	0	282.205.000	RS**	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas
TOTAL								24.788.669.087	0	1.959.380.527	3.371.370.119	1.411.989.592	21.701.845.444		

## Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

### Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
P. MONTT	14	31.024.689.729	22%	6.313.787.390	6.280.740.296	27%	5.310.100.759	970.639.537	84,55%
CALBUCO	7	21.675.975.438	15%	5.674.219.310	2.594.330.121	11%	1.536.251.596	1.058.078.525	59,22%
COCHAMO	11	9.069.412.174	6%	2.059.291.533	61.157.800	0%	0	61.157.800	0,00%
FRESIA	8	6.681.490.065	5%	2.959.911.351	1.063.704.594	5%	1.062.893.007	811.587	99,92%
FRUTILLAR	9	10.285.273.323	7%	7.188.094.175	410.525.473	2%	275.614.746	134.910.727	67,14%
LLANQUIHUE	3	4.926.220.664	3%	3.398.130.041	1.052.285.223	4%	991.879.535	60.405.688	94,26%
LOS MUERMOS	10	6.100.442.023	4%	732.334.874	1.637.619.952	7%	1.364.927.529	272.692.423	83,35%
MAULLIN	9	5.771.506.831	4%	0	1.600.532.663	7%	1.049.552.363	550.980.300	65,58%
P.VARAS	11	11.441.339.909	8%	1.584.506.837	1.376.676.312	6%	508.970.974	867.705.338	36,97%
PROV.LLANQUIHUE	17	34.133.789.493	24%	17.665.198.137	7.342.032.073	31%	4.756.480.369	2.585.551.704	64,78%
TOTAL	99	141.110.139.649	100%	47.575.473.648	23.419.604.507	100%	16.856.670.878	6.562.933.629	71,98%

### RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
P. MONTT	2	3	6	3	14
CALBUCO	4	1	1	1	7
COCHAMO	4	2	3	2	11
FRESIA	3	0	3	2	8
FRUTILLAR	4	1	3	1	9
LLANQUIHUE	1	1	1	0	3
LOS MUERMOS	4	2	4	0	10
MAULLIN	0	1	7	1	9
P.VARAS	3	6	2	0	11
PROV.LLANQUIHUE	9	3	2	3	17
TOTAL PROV. LLANQUIHUE	34	20	32	13	99



SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	0	32.600.000	81.500.000	48.900.000	93.510.000	RS	EN EIECUCION-Unidad Técnica SERVIU
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	7.625.000	15.125.000	7.500.000	646.467.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	7.625.000	7.625.000	0	650.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	0	0	0	544.934.000	RS*	ADJUDICADA (Pendiente Buldozzer y Excavadora)
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.166.264.000	0	710.526.617	710.526.617	0	455.737.383	RS*	Licitación ID: 2324-412-LR23 \$ 1.000.671.000 / Cierre: 13-11-2023
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.568.070.341	0	1.988.505.487	2.902.745.024	914.239.537	5.665.325.317	RS	EN EIECUCION
31	02	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	1.696.433.000	0	0	0	0	1.696.433.000	RS	4ta licitación cerrada. RE Aprobado por MIDESO (Aumento de costos). Aprobación pasa a CORE.
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.796.000	0	0	0	0	2.791.796.000	RS	En proceso de expropiaciones
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	408.708.000	0	0	0	0	408.708.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.219.507.000	0	0	0	0	1.219.507.000	RS	Resolución convenio a la espera de identificación para envío a Contraloría
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	52.512.100	52.512.100	901.829.900	RS	En licitación, cierra el 15-12-2023 ID 3479-176-LR23
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PENASMO, CALBUCO	1.218.124.000	0	0	0	0	1.218.124.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-11-2023 para Liciatr
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40015528 T	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	0	0	0	0	RS	MODALIDAD POSTA TIPO
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	0	0	410.049.000	RS*	Licitación desierta. Proyecto a reevaluación por reajuste de partidas
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	0	0	2.847.592.000	RS	1ra Licitación desierta. En 2da licitación, cierra el 07-12-2023. ID 4831-18-LR23
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	0	0	1.549.454.000	RS	Resolución convenio a la espera de identificación para envío a Contraloría
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	0	0	1.563.113.000	RS	Resolución convenio a la espera de identificación para envío a Contraloría
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	0	0	0	289.138.980	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	45.220.000	0	45.220.000	45.220.000	0	0	RS*	EN EIECUCION
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	283.529.000	0	251.461.411	251.461.411	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.457.683.000	0	0	0	0	1.457.683.000	RS	Convenio en trámite GORE
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40025344	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	839.503.000	0	0	0	0	839.503.000	RS	Convenio en trámite GORE
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	289.774.881	0	0	0	0	289.774.881	RS	En proceso de Adjudicación
29	03	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40037461	ADQUISICION CAMIÓN ALIJE, COMUNA DE FRUTILLAR	172.111.000	0	172.110.999	172.110.999	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	RS	Preparando Licitación
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	959.974.000	0	0	20.241.900	20.241.900	939.732.100	RS	En ejecución DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra primer semestre 2024
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	0	60.094.256	121.500.000	61.405.744	322.095.000	RS*	ADJUDICADA
29	05	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	988.437.600	988.437.600	0	109.826.400	RS*	EN EIECUCION
31	01	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	416.979.000	0	64.936	51.000.000	50.935.064	365.979.000	RS	Municipio está preparando nueva Licitación. Anterior licitación revocada
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	0	661.447.031	788.759.078	127.312.047	10.289.206	RS*	EN EIECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	0	0	105.220.000	105.220.000	763.073.348	RS	EN EIECUCION
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	0	1.654.624	35.000.000	33.345.376	1.162.073.128	RS	ADJUDICADA
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	996.284.853	0	2.585.513	2.585.513	0	993.699.340	RS	ADJUDICACION - Para aprobación CORE aumento de presupuesto. Modificación de convenio en U.T. 07-11
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	0	0	63.124.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022434	REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, MANICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	101.403.000	0	0	0	0	101.403.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	0	0	137.618.000	RS	En preparación reevaluación
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	11.400.000	11.400.000	43.574.000	RS	En preparación reevaluación
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	0	161.319.700	397.000.000	235.680.300	373.268.359	RS*	En Ejecución
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	287.980.000	0	287.742.000	287.742.000	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE0 TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.249.000.791	0	600.490.663	904.390.663	303.900.000	344.610.128	RS	EN EJECUCION
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	0	0	0	451.210.000	RS	Municipio reevaluara, por actualizacion de expediente y precio
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	0	0	834.246.000	RS	Proyecto con RS en 2022, sin rate en 2023. Rate FI en ficha 2024
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	0	0	1.268.796.681	RS*	Modificación de convenio enviado a Unidad Técnica el 06-10-2023
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	717.413.000	0	0	0	0	717.413.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Preparación Licitación
31	01	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	150.000.000	RS	EN EJECUCION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	0	361.406.421	618.156.479	256.750.058	389.451.298	RS*	EN EJECUCION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	949.809.000	0	0	0	0	949.809.000	RS	Unidad Técnica (Municipalidad) está preparando 3ra licitación
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	0	0	0	0	1.064.650.280	RS	Licitación cerrada en evaluación de ofertas (2)
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	0	0	286.746.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 12-09-2023. Preparación Licitación
29	03	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.150.000	0	0	0	0	101.150.000	RS*	En proceso subir licitación a portal (Municipalidad)
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	411.700.000	0	0	0	0	411.700.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-10-2023 para Licitar
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	0	0	870.094.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	470.347.500	470.347.500	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.109.552.000	0	746.232.362	1.109.552.000	363.319.638	0	RS*	Proyecto en reevaluación por actualización de caminos. Luego pasa a aprobación CORE
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	0	0	202.288.100	202.288.100	2.006.429.900	RS*	EN EJECUCION
29	04	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	33.022.000	0	1.685.040	3.208.240	1.523.200	29.813.760	RS*	Adjudicada
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	323.287.000	0	92.666.431	99.520.831	6.854.400	223.766.169	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica 24-08-2023. Preparación Licitación
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	0	0	215.631.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE LLANQUIHUE	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas
TOTAL								52.675.763.703	0	7.651.848.591	10.505.176.055	2.853.327.464	42.079.253.558		

# Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

## Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. CHILOE	8	30.384.746.273	27%	3.329.663.659	11.753.136.557	53%	10.718.895.604	1.034.240.953	91,20%
ANCUD	9	6.908.254.997	6%	2.340.858.072	1.942.639.922	9%	1.662.160.922	280.479.000	85,56%
CASTRO	4	14.179.577.000	13%	4.281.353.795	35.833.886	0%	35.833.886	0	100,00%
CHONCHI	15	12.259.550.151	11%	1.158.204.145	3.154.155.866	14%	2.836.679.311	317.476.555	89,93%
CURACO DE VÉLEZ	7	5.431.425.418	5%	0	549.047.832	2%	549.047.832	0	100,00%
DALCAHUE	9	6.182.308.189	5%	1.321.194.805	2.654.307.624	12%	1.967.264.172	687.043.452	74,12%
PUQUELDON	2	4.090.824.000	4%	2.635.161.152	107.213.689	0%	57.213.689	50.000.000	53,36%
QUEILEN	5	3.696.632.000	3%	1.519.769.252	340.994.326	2%	340.994.326	0	100,00%
QUELLON	7	5.273.894.863	5%	1.768.443.176	665.794.705	3%	382.096.816	283.697.889	57,39%
QUEMCHI	7	19.244.910.805	17%	1.835.494.133	852.140.000	4%	745.829.784	106.310.216	87,52%
QUINCHAO	4	5.145.947.000	5%	730.000	150.391.400	1%	0	150.391.400	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>112.798.070.696</b>	<b>100%</b>	<b>20.190.872.189</b>	<b>22.205.655.807</b>	<b>100%</b>	<b>19.296.016.342</b>	<b>2.909.639.465</b>	<b>86,90%</b>

### CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. CHILOE	4	1	3	0	8
ANCUD	2	1	3	3	9
CASTRO	2	1	0	1	4
CHONCHI	5	2	5	3	15
CURACO DE VÉLEZ	0	2	4	1	7
DALCAHUE	2	1	3	3	9
PUQUELDON	1	0	1	0	2
QUEILEN	2	3	0	0	5
QUELLON	4	0	3	0	7
QUEMCHI	2	3	1	1	7
QUINCHAO	0	1	3	0	4
<b>TOTAL PROV. CHILOE</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>77</b>

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.368.003.000	0	0	0	0	1.368.003.000	RS	Ultima licitación sin oferentes. Aumento de presupuesto aprobado CORE. Modificación convenio en UT el 13-11-23
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	0	375.861.628	622.740.628	246.879.000	240.517.372	RS	EN EJECUCION, Termina 2024
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40037793	ADQUISICION 4 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD	718.381.000	0	705.670.000	705.670.000	0	12.711.000	RS*	EN EJECUCION
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.866.000	0	0	0	0	159.866.000	RS*	Licitación ID: 2660-67-LR23 - Fecha de Cierre: 12-12-2023
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.856.000	0	0	0	0	201.856.000	RS*	Licitación ID: 2660-67-LR23 - Fecha de Cierre: 12-12-2023
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	0	0	9.747.500.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 10-10-2023. Preparación Licitación
31	02	N	TRANSPORTE	PIR	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	1.149.678.901	0	1.149.678.901	1.149.678.901	0	0	RS*	TERMINADO
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40026933	ADQUISICION CAMIÓN RSD URBANO, CAMIÓN LAVACONTENEDOR Y REPOSICIÓN CAMIÓN RSD RURAL, CHONCHI	950.199.000	0	919.358.755	919.358.755	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	546.479.250	0	0	0	0	546.479.250	RS	EJECUCION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	0	0	245.675.000	RS*	Proyecto en reevaluación por aumento de costo y plan de mitigación alumnos. Actualmente con observaciones de SECREDOC
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	0	0	0	0	2.453.942.000	RS	Licitación desierta
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	0	0	83.566.000	RS	Municipalidad está preparando RE por aumento costo
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	0	0	0	786.710.000	RS	En Licitación, cierra el 14-11-2023
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40035522	REPOSICION RETROEXCAVADORA Y ADQUISICIÓN RODILLO COMPACTADOR, COMUNA DE CHONCHI	215.509.000	0	215.509.000	215.509.000	0	0	RS*	TERMINADO
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	0	0	316.000.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitar
29	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	301.038.000	0	263.047.834	263.047.834	0	37.990.166	RS*	EN EJECUCION - Mini bus en licitación
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.286.992.090	0	0	0	0	3.286.992.090	RS	Licitación cerrada en evaluación de ofertas
26	01	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30093309	REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ	86.267.328	0	0	0	0	86.267.328	RS	Pago indemnizaciones a trabajadores. La empresa quebró, por lo tanto puede cobrar el síndico de quiebras. Síndico de quiebras debe facturar
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	0	0	0	910.710.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para licitar
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	0	0	161.467.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitar
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	0	0	394.951.000	RS	Convenio en firmas internas Gore
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, CURACO DE VELEZ	290.000.000	0	285.999.998	285.999.998	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.240.772.005	0	814.388.827	1.121.485.334	307.096.507	119.286.671	RS	EN EJECUCION / RE Aprobado MIDESO, por actualización Obras
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	334.294.550	334.294.550	0	56.643.450	RS*	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	304.461.000	0	66.686.331	140.516.782	73.830.451	163.944.218	RS	EN EJECUCION
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	0	0	0	1.142.543.000	RS	Adjudicada
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	0	0	545.896.000	RS	Reevaluado PLANIFICACION. Modificación Convenio en firma Admin. 13-11-23
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	0	50.000.000	50.000.000	741.188.000	RS	EN EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	0	0	0	518.702.000	RS	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	0	0	0	176.114.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 15-11-2023 para Licitar
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 15-11-2023 para Licitar
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	0	0	271.413.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 17-11-2023 para Licitar
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	23.540.400	23.540.400	0	69.712.600	RS	EN REEVALUACION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	0	248.783.933	532.481.822	283.697.889	541.324.918	RS	EN EJECUCION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	0	0	1.411.317.146	RS	EN LIQUIDACION/Unidad técnica está preparando Reevaluación

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	0	745.829.784	831.140.000	85.310.216	0	RS*	EN EJECUCION
33	03-100	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	0	0	13.759.596.000	RS	PARA LICITACION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	170.000.000	RS*	Adjudicada
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	0	0	660.823.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Preparación Licitación
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	0	0	1.390.903.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	42.000.000	42.000.000	1.167.365.000	RS	Primera licitación Desierta. Segunda Licitación con 1 oferente. En revisión para posterior adjudicación. ADJUDICADA
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	254.939.084	0	0	0	0	254.939.084	RS*	EN EJECUCION
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	225.060.916	0	0	0	0	225.060.916	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	0	0	2.300.239.000	RS	EN ELABORACIÓN DE CONVENIO GORE
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	0	2.633.500.000	2.684.445.490	50.945.490	3.417.879.510	RE	En proceso de liquidación. Constructora San Felipe
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	3.411.213.069	3.411.213.069	0	7.258.042.931	RS	EN EJECUCION
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE CHILOE	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.062.051.000	0	0	0	0	1.062.051.000	RS*	En elaboración de Convenio GORE
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	276.768.000	0	0	0	0	276.768.000	RS*	En elaboración de Convenio GORE
TOTAL								73.128.381.460	0	12.193.363.010	13.354.122.563	1.160.759.553	59.739.418.650		

## Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

### Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. PALENA	10	63.675.127.303	74%	13.646.943.374	9.752.490.097	72%	9.054.073.515	698.416.582	<b>92,84%</b>
CHAITEN	3	5.714.069.000	7%	174.460.497	1.592.954.503	12%	1.396.604.500	196.350.003	<b>87,67%</b>
FUTALEUFU	9	7.748.101.000	9%	4.341.610.054	914.403.000	7%	492.635.940	421.767.060	<b>53,88%</b>
HUALAIHUE	10	2.825.585.714	3%	1.441.063.015	234.852.884	2%	214.538.684	20.314.200	<b>91,35%</b>
PALENA	6	6.029.995.000	7%	3.101.024.379	1.130.185.686	8%	712.720.991	417.464.695	<b>63,06%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>85.992.878.017</b>	<b>100%</b>	<b>22.705.101.319</b>	<b>13.624.886.170</b>	<b>100%</b>	<b>11.870.573.630</b>	<b>1.754.312.540</b>	<b>87,12%</b>

### CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. PALENA	5	3	2	0	<b>10</b>
CHAITEN	1	0	2	0	<b>3</b>
FUTALEUFU	4	1	3	1	<b>9</b>
HUALAIHUE	4	2	2	2	<b>10</b>
PALENA	3	1	0	2	<b>6</b>
<b>TOTAL PROV. PALENA</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>38</b>

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033852	REPOSICION CAMIONES TOLVA Y ADQUISICION EXCAVADORA, COMUNA DE CHAITEN	250.788.000	0	249.900.000	249.900.000	0	888.000	RS*	EN EJECUCION
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	0	0	3.945.766.000	RS	Convenio de colaboración se encuentra en Santiago. Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 12-12-2023
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	0	21.845.940	33.297.000	11.451.060	31.892.000	RS	EN EJECUCION
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40012082	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTORES RIO CHICO Y LAS ESCALAS, FUTALEUFU	469.124.000	0	469.124.000	469.124.000	0	0	RS	TERMINADO - Total de recursos transferidos para ejecución
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	0	0	1.312.588.000	RS	En bases de Licitación
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40043006	REPOSICION Y ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE RSD, COMUNA DE FUTALEUFU	374.928.000	0	0	374.850.000	374.850.000	0	RS*	EN EJECUCION
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	334.249.000	0	0	0	0	334.249.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. Para Licitar
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	340.157.000	0	0	0	0	340.157.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. Para Licitar
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	0	0	0	94.200.000	RS	EN EJECUCION
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	532.467.000	0	0	0	0	532.467.000	RS*	Licitación ID: 2904-42-LR23 / Cierre: 27-11-2023
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	302.522.000	0	0	0	0	302.522.000	RS*	Licitación ID: 2904-42-LR23 / Cierre: 27-11-2023
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	0	0	67.340.000	RS	En elaboración de Convenio GORE
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	109.950.999	0	0	0	0	109.950.999	RS*	Licitación ID: 2904-46-LQ23 - Cierre: 29-11-2023
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40020354	REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	227.544.000	0	160.361.985	160.361.985	0	0	RS*	TERMINADO
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	0	0	1.607.103.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar
24	01-002	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	779.828.303	0	748.343.292	779.828.303	31.485.011	0	RS***	EN EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30468388	AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	0	0	0	425.541.000	RS	GASTO FNDR para 2024
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	Diseño	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	0	0	29.599.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 25-08-2023 para Licitar
31	02	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	Diseño	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	0	1.339.000	1.339.000	0	82.582.000	RS	En Licitación, cierra el 05-12-2023
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	0	0	742.950.000	RS	EXPROPIACION (DA), Pago para el 2024
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas
TOTAL								12.534.090.302	0	1.650.914.217	2.068.700.288	417.786.071	10.398.129.999		



## Eficiencia Presupuestaria Por Provisión

### Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2023

FONDO	PROGRAMA
LIBRE	LIBRE
FAR	FONDO APOYO REGIONAL
PV	PATAGONIA VERDE*
TR	TERRITORIOS REZAGADOS*
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION	ENERGIZACION
FIC	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
SS	SANEAMIENTO SANITARIO
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
RSD	RESIDUOS SOLIDOS
TOTAL	TOTAL

MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2023 - PROGRAMA 02			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
61.662.848.000	59.791.972.368	48,30%	1.870.875.632
20.538.216.000	27.693.114.915	22,37%	-7.154.898.915
13.818.889.000	9.829.153.732	7,94%	3.989.735.268
380.864.000	462.315.000	0,37%	-81.451.000
21.897.200.000	17.897.200.000	14,46%	4.000.000.000
708.679.000	1.507.561.600	1,22%	-798.882.600
1.750.422.000	115.548.000	0,09%	1.634.874.000
809.000.000	1.478.661.670	1,19%	-669.661.670
820.000.000	2.031.267.631	1,64%	-1.211.267.631
160.619.000	1.247.940.482	1,01%	-1.087.321.482
1.248.333.000	1.740.334.602	1,41%	-492.001.602
123.795.070.000	123.795.070.000	100%	0

COMPROMISO V/S PAGOS 2023 - PROGRAMA 02			
COMPROMISO 2023	PAGOS 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
59.791.972.368	40.250.264.328	19.541.708.040	67%
27.693.114.915	18.426.451.839	9.266.663.076	67%
9.829.153.732	8.715.724.389	1.113.429.343	89%
462.315.000	462.315.000	0	100%
17.897.200.000	16.815.332.026	1.081.867.974	94%
1.507.561.600	1.457.561.600	50.000.000	97%
115.548.000	115.547.630	370	100%
1.478.661.670	1.415.924.429	62.737.241	96%
2.031.267.631	1.657.225.748	374.041.883	82%
1.247.940.482	1.232.439.359	15.501.123	99%
1.740.334.602	1.527.618.302	212.716.300	88%
123.795.070.000	92.076.404.650	31.718.665.350	





## Eficiencia Presupuestaria Por Sector

### Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2023

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
	COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
TRANSPORTE	125.643.343.996	22,85%	31.666.498.549	23.165.539.470	19%	17.758.066.738	5.407.472.732	76,66%
SALUD	90.215.862.891	16,41%	16.679.271.204	20.882.704.041	17%	10.175.989.350	10.706.714.691	48,73%
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	72.622.453.514	13,21%	21.806.862.097	8.776.784.229	7%	5.618.964.356	3.157.819.873	64,02%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	53.454.211.880	9,72%	20.430.364.764	12.356.718.670	10%	8.745.456.167	3.611.262.503	70,77%
RECURSOS HIDRICOS	36.293.989.256	6,60%	8.742.708.615	4.645.719.303	4%	3.818.067.712	827.651.591	82,18%
MULTISECTORIAL	58.258.541.772	10,60%	13.287.128.401	30.754.606.252	25%	26.466.467.862	4.288.138.390	86,06%
SEGURIDAD PUBLICA	27.918.978.367	5,08%	11.777.257.734	6.282.717.044	5%	4.981.379.362	1.301.337.682	79,29%
DEPORTES	26.520.907.674	4,82%	9.405.085.021	865.836.850	1%	345.554.681	520.282.169	39,91%
TURISMO Y COMERCIO	16.686.563.757	3,03%	10.682.943.424	2.986.572.756	2%	2.691.572.457	295.000.299	90,12%
ENERGIA	14.675.251.012	2,67%	1.857.942.381	6.064.598.312	5%	5.664.879.801	399.718.511	93,41%
PESCA	6.395.507.000	1,16%	4.505.788.384	350.183.616	0%	350.183.616	0	100,00%
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	17.863.446.786	3,25%	6.354.545.452	6.663.089.457	5%	5.459.822.548	1.203.266.909	81,94%
JUSTICIA	3.304.691.000	0,60%	0	0	0%	0	0	0,00%
TOTAL	549.853.748.905	100%	157.196.396.026	123.795.070.000	100%	92.076.404.650	31.718.665.350	

## Distribución por Sub Título

### Gasto FNDR - 02

#### al 30 Noviembre 2023

PROGRAMA 02 - FNDR 2023									
SUBTITULO		COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
22	Estudios e investigaciones	2.257.220.000	595.705.000	394.516.000	319.216.000	0,26%	178.100.000	55,79%	141.116.000
24	Transferencias Corrientes	16.350.365.712	536.032.000	15.379.318.000	15.299.317.712	12,36%	10.350.699.000	67,65%	4.948.618.712
26	Otros Gastos Corrientes	86.267.328	0	86.267.000	0	0,00%	0	0,00%	0
29	Activos no Financieros	28.920.074.086	1.114.738.893	11.928.818.000	8.815.779.347	7,12%	7.960.802.265	90,30%	854.977.082
31	Iniciativas de Inversión	385.671.860.428	125.538.062.572	51.315.585.000	58.612.996.937	47,35%	44.966.263.684	76,72%	13.646.733.253
33	Transferencias de Capital	116.567.961.351	29.411.857.561	44.690.566.000	40.747.760.004	32,92%	28.620.539.701	70,24%	12.127.220.303
		<b>549.853.748.905</b>	<b>157.196.396.026</b>	<b>123.795.070.000</b>	<b>123.795.070.000</b>	<b>100%</b>	<b>92.076.404.650</b>	<b>74,38%</b>	<b>31.718.665.350</b>

Resumen Cartera de Proyectos Reevaluados

FNDR - 02 al 30 Noviembre 2023

PROVINCIA	COMUNA	CANTIDAD	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL REEVALUACION	MONTO TOTAL PROYECTO + REEVALUACION
CHILOE	ANCUD	1	4.454.843.000	1.647.482.000	6.102.325.000
	CHONCHI	6	4.987.462.000	1.539.317.151	6.526.779.151
	CURACO DE VELEZ	1	1.549.814.000	1.737.178.090	3.286.992.090
	DALCAHUE	3	2.808.274.000	611.709.005	3.419.983.005
	QUELLÓN	4	7.853.193.953	1.764.920.344	9.618.114.297
	QUEMCHI	1	1.386.058.000	1.390.903.000	2.776.961.000
	QUINCHAO	1	829.058.000	327.285.000	1.156.343.000
Total CHILOE		17	23.868.702.953	9.018.794.590	32.887.497.543
LLANQUIHUE	CALBUCO	2	12.728.173.706	6.758.436.294	19.486.610.000
	FRUTILLAR	2	679.096.000	197.914.881	877.010.881
	LLANQUIHUE	1	238.783.000	178.196.000	416.979.000
	LOS MUERMOS	6	5.028.065.180	915.536.023	5.594.290.843
	MAULLIN	1	954.086.000	294.914.791	1.249.000.791
	PROV LLANQUIHUE	2	3.205.327.000	664.249.400	3.869.576.400
	PUERTO MONTT	4	14.962.866.201	4.684.402.821	18.130.649.916
	PUERTO VARAS	5	6.470.690.000	3.013.759.909	9.484.449.909
Total LLANQUIHUE		23	44.267.087.087	16.707.410.119	59.108.567.740
OSORNO	OSORNO	9	9.921.567.263	1.896.131.745	11.817.699.008
	PURRANQUE	2	4.783.981.997	744.648.000	5.528.629.997
	PUYEHUE	1	449.864.859	6.993.000	456.857.859
	RIO NEGRO	4	3.904.808.000	2.266.896.000	6.171.704.000
	S. J. DE LA COSTA	2	3.140.937.213	1.509.241.161	4.650.178.374
Total OSORNO		18	22.201.159.332	6.423.909.906	28.625.069.238
PALENA	CHAITEN	1	1.373.525.000	143.990.000	1.517.515.000
	HUALAIHUE	1	601.912.000	160.423.130	818.006.130
	PALENA	2	29.396.764.209	3.498.537.791	32.895.302.000
	PROV. PALENA	1	16.300.314.000	2.321.069.000	18.621.383.000
Total PALENA		5	47.672.515.209	6.124.019.921	53.852.206.130
Total general		63	138.009.464.581	38.274.134.536	174.473.340.651

## Cartera de Proyectos Reevaluados

N°	PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PRESUPUESTO INICIAL	REEVALUACION	MONTO TOTAL PROYECTO + REEVALUACION
1	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	921.973.000	391.284.544	1.313.257.544
2	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	519.400.000	131.392.000	650.792.000
3	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40019026	REPOSICION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE DE OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	1.815.521.000	807.172.228	2.622.693.228
4	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	1.564.917.000	17.048.000	1.581.965.000
5	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	278.877.000	26.946.158	305.823.158
6	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	569.638.000	53.702.234	623.340.234
7	OSORNO	OSORNO	DISEÑO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	SERVICIO DE SALUD OSORNO	16.500.000	3.254.000	19.754.000
8	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	3.984.945.263	260.845.191	4.245.790.454
9	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	249.796.000	204.487.390	454.283.390
10	OSORNO	PUYEHUE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE	449.864.859	6.993.000	456.857.859
11	OSORNO	PURRANQUE	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	4.086.022.997	79.320.000	4.165.342.997
12	OSORNO	PURRANQUE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU, PURRANQUE	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	697.959.000	665.328.000	1.363.287.000
13	OSORNO	RIO NEGRO	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA RIO BLANCO	SERVICIO DE SALUD OSORNO	593.893.000	486.200.000	1.080.093.000
14	OSORNO	RIO NEGRO	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA CHAN CHAN	SERVICIO DE SALUD OSORNO	569.080.000	438.415.000	1.007.495.000
15	OSORNO	RIO NEGRO	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOF URBANO CHIFIN	SERVICIO DE SALUD OSORNO	600.000.000	533.782.000	1.133.782.000
16	OSORNO	RIO NEGRO	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	SERVICIO DE SALUD OSORNO	2.141.835.000	808.499.000	2.950.334.000
17	OSORNO	S. J. DE LA COSTA	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA PUCATRIHUE	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA	553.709.213	407.771.161	961.480.374
18	OSORNO	S. J. DE LA COSTA	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL, BAHIA MANSA	SERVICIO DE SALUD OSORNO	2.587.228.000	1.101.470.000	3.688.698.000
					TOTAL REEVALUADOS PROVINCIA DE OSORNO		22.201.159.332	6.423.909.906	28.625.069.238

## Cartera de Proyectos Reevaluados

N°	PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PRESUPUESTO INICIAL	REEVALUACION	MONTO TOTAL PROYECTO + REEVALUACION
19	LLANQUIHUE	CALBUCO	EJECUCION	20086686	REPOSIICON PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO	ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS	9.889.982.000	5.524.834.000	15.414.816.000
20	LLANQUIHUE	CALBUCO	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	2.838.191.706	1.233.602.294	4.071.794.000
21	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA PARAGUAY	MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	435.321.000	151.915.000	587.236.000
22	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	243.775.000	45.999.881	289.774.881
23	LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE	238.783.000	178.196.000	416.979.000
24	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	EJECUCION	40031458	CONSERVACION DE VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	691.045.000	108.003.284	799.048.284
25	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	EJECUCION	40014564	CONSERVACION 11 CAMINOS VECINALES DE LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	704.917.000	137.904.230	842.821.230
26	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	728.733.000	139.560.348	868.293.348
27	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	1.003.738.000	193.335.128	1.197.073.128
28	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	834.207.000	162.077.853	996.284.853
29	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	1.065.425.180	174.655.180	890.770.000
30	LLANQUIHUE	MAULLIN	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE0 TIERRA VERDE CARELMAPU	MUNICIPALIDAD DE MAULLIN	954.086.000	294.914.791	1.249.000.791
31	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS, COMUNA DE PUERTO MONTT	ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS	5.496.302.000	3.038.503.341	8.534.805.341
32	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, PUERTO MONTT	DIRECCION DE VIALIDAD	2.405.500.000	472.840.978	2.878.340.798
33	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE BARRIO INDUSTRIAL	SERVIU REGION DE LOS LAGOS	3.566.147.000	414.749.039	3.980.896.039
34	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS	3.494.917.201	758.309.463	2.736.607.738
35	LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	1.237.007.000	867.295.852	2.104.302.852
36	LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	1.611.144.000	4.358.080.000
37	LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILLIPI PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	706.257.000	243.552.000	949.809.000
38	LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	840.506.000	167.101.777	1.007.607.777
39	LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	939.984.000	124.666.280	1.064.650.280
40	LLANQUIHUE	PROV LLANQUIHUE	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAMINOS VECINALES COMUNA DE CALBUCO Y MAULLIN	VIALIDAD MOP REGION DE LOS LAGOS	900.500.000	209.052.000	1.109.552.000
41	LLANQUIHUE	PROV LLANQUIHUE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	INVESTIGACIONES REGION DE LOS LAGOS	2.304.827.000	455.197.400	2.760.024.400
					TOTAL REEVALUADOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE		44.267.087.087	16.707.410.119	59.108.567.740

## Cartera de Proyectos Reevaluados

N°	PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PRESUPUESTO INICIAL	REEVALUACION	MONTO TOTAL PROYECTO + REEVALUACION
42	CHIOLOE	ANCUD	EJECUCION	30083300	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHIOLOE	VIALIDAD MOP REGION DE LOS LAGOS	4.454.843.000	1.647.482.000	6.102.325.000
43	CHIOLOE	CHONCHI	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	490.621.000	62.753.000	553.374.000
44	CHIOLOE	CHONCHI	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	962.086.000	187.592.901	1.149.678.901
45	CHIOLOE	CHONCHI	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCIÓN CUARTEL 2° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	644.396.000	525.825.000	1.170.221.000
46	CHIOLOE	CHONCHI	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	1.879.859.000	574.083.000	2.453.942.000
47	CHIOLOE	CHONCHI	EJECUCION	30476688	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CUCAO, CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	553.000.000	100.084.000	653.084.000
48	CHIOLOE	CHONCHI	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	457.500.000	88.979.250	546.479.250
49	CHIOLOE	QUEMCHI	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI	1.386.058.000	1.390.903.000	2.776.961.000
50	CHIOLOE	CURACO DE VELEZ	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ	1.549.814.000	1.737.178.090	3.286.992.090
51	CHIOLOE	DALCAHUE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO, COMUNA DE DALCAHUE	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	809.866.000	368.127.000	1.177.993.000
52	CHIOLOE	DALCAHUE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUN, COMUNA DE DALCAHUE	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	869.173.000	132.045.000	1.001.218.000
53	CHIOLOE	DALCAHUE	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	1.129.235.000	111.537.005	1.240.772.005
54	CHIOLOE	QUELLÓN	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN	835.261.000	576.056.146	1.411.317.146
55	CHIOLOE	QUELLÓN	EJECUCION	30095440	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLÓN	MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN	715.825.000	357.981.740	1.073.806.740
56	CHIOLOE	QUELLÓN	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHIOLOE	SERVIU REGION DE LOS LAGOS	4.500.000.159	520.949.275	5.020.949.434
57	CHIOLOE	QUELLÓN	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS	1.802.107.794	309.933.183	2.112.040.977
58	CHIOLOE	QUINCHAO	EJECUCION	40013068	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC	SERVICIO DE SALUD CHIOLOE	829.058.000	327.285.000	1.156.343.000
					TOTAL REEVALUADOS PROVINCIA CHIOLOE		23.868.702.953	9.018.794.590	32.887.497.543
59	PALENA	HUALAIHUE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP	601.912.000	160.423.130	818.006.130
60	PALENA	PALENA	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PALENA	MUNICIPALIDAD DE PALENA	696.921.209	752.827.791	1.449.749.000
61	PALENA	PALENA	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	DIRECCION DE VIALIDAD	28.699.843.000	2.745.710.000	31.445.553.000
62	PALENA	CHAITEN	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	MUNICIPALIDAD DE CHAITEN	1.373.525.000	143.990.000	1.517.515.000
63	PALENA	PROV. PALENA	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	16.300.314.000	2.321.069.000	18.621.383.000
					TOTAL REEVALUADOS PROVINCIA DE PALENA		47.672.515.209	6.124.019.921	53.852.206.130
					TOTAL REEVALUADOS		138.009.464.581	38.274.134.536	174.473.340.651

Distribución FRIL

Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2023

COMUNA	Cantidad Proyectos	MONTO CONTRATO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO AÑO 2023	TOTAL PAGADO 2023
ANCUD	7	804.912.345		674.915.257	660.655.416
CASTRO	9	860.239.033	88.985.193	588.953.543	552.379.328
CHONCHI	6	707.861.117	80.878.908	626.982.209	606.292.117
CURACO	10	1.115.369.812		945.526.458	987.527.639
DALCAHUE	5	517.204.483	7.623.306	509.581.177	417.415.712
PUQUELDON	8	814.381.225	129.024.375	439.017.400	647.101.995
QUEILEN	6	775.950.209		639.845.209	587.816.371
QUELLON	6	598.599.157		598.599.157	527.158.517
QUEMCHI	10	926.390.566	51.637.865	774.969.282	751.704.499
QUINCHAO	9	1.094.362.941	88.560.314	805.101.931	727.876.964
	76	8.215.270.888	446.709.961	6.603.491.623	6.465.928.558
CALBUCO	7	786.732.463	93.427.420	576.305.039	525.339.236
COCHAMO	8	765.845.168	112.447.302	441.647.921	426.419.613
FRESIA	7	689.789.527		519.044.529	469.698.397
FRUTILLAR	7	772.547.252	38.218.424	678.037.042	660.883.849
LLANQUIHUE	10	1.051.665.095	0	782.820.488	718.766.030
LOS MUERMOS	5	611.330.021		611.330.021	611.330.021
MAULLIN	7	720.113.967	0	562.587.879	317.632.459
PUERTO MONTT	6	394.291.407	100.431.855	293.859.552	255.236.973
PUERTO VARAS	6	537.712.363	428.688	327.023.783	326.301.073
	63	6.330.027.263	344.953.689	4.792.656.254	4.311.607.651
OSORNO	4	428.266.102		337.896.401	286.352.026
PUERTO OCTAY	3	358.353.528		358.353.528	358.353.528
PURRANQUE	7	839.533.454	178.929.681	660.603.773	453.875.432
PUYEHUE	6	726.202.873		582.202.873	558.854.442
RIO NEGRO	12	1.305.599.894	111.892.346	825.332.470	807.790.826
S.J. COSTA	8	802.523.993	2.463.446	789.832.613	643.812.980
SAN PABLO	4	467.551.132	69.922.909	330.617.150	319.052.346
	44	4.928.030.976	363.208.382	3.884.838.808	3.428.091.580
CHAITEN	6	724.792.117		588.900.476	652.900.162
FUTALEUFU	8	852.619.091	4.184.933	704.950.741	714.206.349
HUALAIHUE	11	1.049.443.277	140.380.452	807.868.398	740.616.992
PALENA	6	658.996.821	144.503.121	514.493.700	501.980.734
	31	3.285.851.306	289.068.506	2.616.213.315	2.609.704.237
	214	22.759.180.433	1.443.940.538	17.897.200.000	16.815.332.026

RESUMEN FRIL 2023

PAGADO ENERO	PAGADO FEBRERO	PAGADO MARZO	PAGADO ABRIL	PAGADO MAYO	PAGADO JUNIO	PAGADO JULIO	PAGADO AGOSTO	PAGADO SEPTIEMBRE	PAGADO OCTUBRE	PAGADO NOVIEMBRE	PAGADO DICIEMBRE	TOTAL
600.231.788	2.191.415.261	3.494.564.821	1.696.829.021	253.254.770	2.710.393.635	1.620.829.239	377.082.650	1.938.624.570	883.159.637	1.048.946.634		16.815.332.026

PROVISION

VERDE

PROVINCIA	COMUNA	CANTIDAD PROYECTOS	MONTO CONTRATO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO AÑO 2023	TOTAL PAGADO 2023
CHILOE	ANCUD	4	484.915.260		484.915.260	470.655.419
	CASTRO	2	272.000.000		136.541.450	136.541.450
	CHONCHI	2	244.823.002	9.306.063	235.516.939	235.516.939
	CURACO	5	676.007.732		575.980.797	617.981.978
	DALCAHUE	1	90.000.001		90.000.001	90.000.001
	PUQUELDON	2	246.339.450		0	246.339.450
	QUEILEN	3	406.643.643		406.643.643	371.375.613
	QUELLON	1	135.978.592		135.978.592	135.978.592
	QUEMCHI	3	373.744.654		373.744.654	373.744.653
	QUINCHAO	4	531.899.555		471.899.555	370.591.963
Total CHILOE		27	3.462.351.889	9.306.063	2.911.220.891	3.048.726.058
LLANQUIHUE	CALBUCO	3	367.388.331		250.388.327	199.422.524
	COCHAMO	2	264.709.999		190.381.728	190.381.728
	FRESIA	3	357.825.480		254.913.270	254.913.270
	FRUTILLAR	2	267.761.803		246.231.282	246.231.282
	LLANQUIHUE	2	272.000.000		197.152.518	217.668.402
	LOS MUERMOS	2	267.975.360		267.975.360	267.975.360
	MAULLIN	1	84.940.118		84.940.118	84.940.118
	PUERTO MONTT	3	214.810.153	84.295.504	130.514.649	124.266.575
	PUERTO VARAS	2	265.249.801		79.781.000	79.058.290
Total LLANQUIHUE		20	2.362.661.045	84.295.504	1.702.278.252	1.664.857.549
OSORNO	OSORNO	2	215.907.085		215.907.085	215.907.085
	PUERTO OCTAY	1	122.400.001		122.400.001	122.400.001
	PURRANQUE	2	273.400.000		273.400.000	220.955.630
	PUYEHUE	2	257.864.228		222.864.228	197.414.072
	RIO NEGRO	3	372.022.743		346.094.357	339.290.321
	S.J. COSTA	4	449.375.955		449.375.955	368.755.950
	SAN PABLO	1	135.998.481		135.998.481	135.998.481
Total OSORNO		15	1.826.968.493		1.766.040.107	1.600.721.540
PALENA	CHAITEN	3	364.702.507		228.810.866	292.810.553
	FUTALEUFU	4	482.619.092		379.135.675	408.662.258
	HUALAIHUE	2	183.363.279		133.651.864	133.651.863
	PALENA	3	288.996.966	97.971.085	191.025.881	191.025.881
Total PALENA		12	1.319.681.844	97.971.085	932.624.286	1.026.150.555
Total general		74	8.971.663.271	191.572.652	7.312.163.536	7.340.455.702



SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE OSORNO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.805.646.000	6.707.839.365	0	0	0	120.000.000	RS	TERMINADO (Pendiente pago de valor proforma)	TERMINADO
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL.	813.899.000	809.581.626	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	0	0	2.984.265.884	RS	Contrato de obra fue liquidado. Poryecto fue reevaluado por Arquitectura MOP. En convenio para posterior licitación (diciembre)	CONVENIO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	0	0	25.769.551	RS	Obras Civiles termiadas. En Ejecución equipos y equipamientos	EJECUCION
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	112.916.406	453.198.575	340.282.169	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.722.523.000	2.227.366.824	2.047.863.630	2.047.863.630	0	447.292.546	RE	EN EJECUCION/En RE por actualización item de equipos y equipamientos	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.313.257.544	451.754.255	610.952.000	784.093.163	173.141.163	77.410.126	RS	EN EJECUCION / Aumento de presupuesto (Res 304) pasa a CORE	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	561.893.000	47.479.757	0	0	0	514.413.243	RE	Contrato fue Liquidado/RE por cambio emplazamiento de la planta de tratamiento	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.622.693.228	521.955.035	50.000.000	359.156.679	309.156.679	1.741.581.514	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	64.229.421	15.501.123	31.002.246	15.501.123	98.572.333	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB MOYANO, OSORNO	167.403.000	37.266.654	0	0	0	0	RS	LIQUIDADO-Resciliación Convenio - TERMINADO (Obra a cargo del Municipio)	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	79.299.469	177.750.000	177.750.000	0	254.200.531	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	0	209.097.875	339.097.875	130.000.000	283.616.125	RS	LIQUIDADO-Inversiones KYT Spa	LIQUIDADA
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	454.283.390	0	0	50.000.000	50.000.000	404.283.390	RS	Licitación cerrada, con ofertas mayor al monto. Se presentará al CORE aumento de presupuesto para adjudicar. (Menor 20%)	LICITACION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	0	35.400.000	35.400.000	1.546.565.000	RS	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40035147	REPOSICION VEREDAS VILLA DORADA, OSORNO	100.607.000	23.095.988	80.665.689	80.665.689	0	0	RS	TERMINADO en recepción de Obra	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	0	50.000.000	50.000.000	255.823.158	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	623.340.234	0	158.810.846	300.001.668	141.190.822	323.338.566	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	35.442.908.234	20.548.441.064	3.463.557.569	4.708.229.525	1.244.671.956	9.077.131.967			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	0	0	3.275.092.000	RS	Unidad Técnica (Arquitectura) Preparando Reevaluación	REEVALUACION
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	0	0	66.830.000	RE	En reevaluación por cambio de localización	REEVALUACION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	0	0	0	650.792.000	RS	RE Aprobado por MIDESO.	Reevaluación aprobada MIDESO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	0	153.000.000	153.000.000	455.394.000	RS	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	0	0	0	609.279.000	RS	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	0	0	0	365.776.000	RS	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	0	0	743.283.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 06-10-2023	CONVENIO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	0	0	0	566.966.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023. En Licitación, cierra el 11-12-2023	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.886.412.000	0	0	153.000.000	153.000.000	6.733.412.000			
							TOTAL COMUNA DE OSORNO	42.329.320.234	20.548.441.064	3.463.557.569	4.861.229.525	1.397.671.956	15.810.543.967			



SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUERTO OCTAY									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	0	100.000.000	138.809.000	38.809.000	0	RS	En firma escritura TERRENO	EJECUCION
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	138.809.000	0	100.000.000	138.809.000	38.809.000	0			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40047660	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE PUERTO OCTAY	231.693.000	0	0	212.716.300	212.716.300	18.976.700	RS*	En Ejecución	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA., PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	0	50.000.000	50.000.000	498.386.000	RS	Licitación cerrada, aclaración oferta	LICITACION
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.980.000	0	0	0	0	72.980.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para Licitar 20/10/2023	PARA LICITAR
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	0	0	219.535.465	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación	PARA LICITAR
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019426	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA PUERTO OCTAY	365.577.000	0	0	0	0	365.577.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.076.150.000	0	0	0	0	1.076.150.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 07-12-2023	CONVENIO
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048003	REPOSICION DE MAQUINA EXCAVADORA, PUERTO OCTAY	178.893.000	0	0	0	0	178.893.000	RS*	En elaboración Convenio GORE	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.693.214.465	0	0	262.716.300	262.716.300	2.430.498.165			
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	2.832.023.465	0	100.000.000	401.525.300	301.525.300	2.430.498.165			
							COMUNA DE PURRANQUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171924 T	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	1.685.970	1.685.970	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	4.610.000	4.610.000	11.310.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.363.287.000	83.775.255	12.812.070	12.812.070	0	1.266.699.675	RS	Proyecto fue Liquidado y reevaluado por MIDESO - En aprobación CORE y modificación de convenio (UT 08-11-23), para posterior Licitar	REEVALUACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.197.110.000	379.437.641	1.381.445.719	2.233.840.124	852.394.405	1.583.832.235	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR OESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	33.120.652	440.031.532	440.031.532	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	420.234.601	321.508.159	98.725.440	98.725.440	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	L	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	301.303.630	301.303.630	0	516.681.732	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	04	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA, COMUNA DE PURRANQUE	282.583.000	0	282.564.036	282.564.036	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA, COMUNA DE PURRANQUE	90.327.000	0	89.875.309	89.875.309	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	0	0	75.000.000	75.000.000	343.452.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	0	79.292.690	260.000.000	180.707.310	153.790.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.248.030.033	854.981.437	2.687.736.396	3.804.348.111	1.116.611.715	3.879.665.642			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	107.165.000	107.165.000	1.162.965.000	RS	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	0	0	1.143.244.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 27-09-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.413.374.000	0	0	107.165.000	107.165.000	2.306.209.000			
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	10.661.404.033	854.981.437	2.687.736.396	3.911.513.111	1.223.776.715	6.185.874.642			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUYEHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	479.083.000	269.994.982	191.869.877	202.095.018	10.225.141	6.993.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40020266	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES PUYEHUE	815.400.000	815.400.000	0	0	0	0	RS	Terminado financiera, recursos entregados 2022, proyecto se encuentra en ejecución	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.294.483.000	1.085.394.982	191.869.877	202.095.018	10.225.141	6.993.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	0	0	196.372.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 16-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	0	0	0	633.888.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
29	04	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	390.189.000	0	0	0	0	390.189.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación	PARA LICITAR
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	6.988.000	0	0	0	0	6.988.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 03-11-2023 para iniciar proceso Licitación	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.227.437.000	0	0	0	0	1.227.437.000			
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	2.521.920.000	1.085.394.982	191.869.877	202.095.018	10.225.141	1.234.430.000			
							COMUNA DE RIO NEGRO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.080.093.000	16.874.000	103.052.552	383.405.267	280.352.715	679.813.733	RS	En Ejecución	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.007.495.000	15.476.000	47.664.139	338.868.334	291.204.195	653.150.666	RS	En Ejecución	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.087.588.000	32.350.000	150.716.691	722.273.601	571.556.910	1.332.964.399			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	0	0	0	0	1.133.782.000	RS	En Licitación, cierra el 02-01-2024	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.133.782.000	0	0	0	0	1.133.782.000			
							TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	3.221.370.000	32.350.000	150.716.691	722.273.601	571.556.910	2.466.746.399			
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	3.688.698.000	26.644.784	0	0	0	3.662.053.216	RS	Servicio de Salud Osorno ha efectuado 2 licitaciones y el monto de las ofertas superan el monto recomendado. RE Aprobado por MIDESO.	Reevaluación aprobada MIDESO
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	961.480.374	101.464.909	496.768.311	860.015.465	363.247.154	0	RS	En Ejecución, Obras civiles en Reevaluación por aumento de costo y aumento de plazo (febrero 2024)	EJECUCION
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	450.581.000	0	437.206.000	437.206.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	546.669.000	91.724.738	382.212.739	382.212.739	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40037766	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD UNIDAD MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SAN JUAN DE LA COSTA	154.700.000	0	154.600.040	154.600.040	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.802.128.374	219.834.431	1.470.787.090	1.834.034.244	363.247.154	3.662.053.216			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	50.000.000	50.000.000	461.498.000	RS	Licitación cerrada, aclaración oferta	LICITACION
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	211.461.108	0	0	0	0	211.461.108	RS*	Licitación desierta	LICITACION
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053743	ADQUISICION Y REPOSICION DE CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD, SAN JUAN DE LA COSTA	71.400.000	0	0	0	0	71.400.000	RS*	Licitación cerrada, aclaración oferta	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	794.359.108	0	0	50.000.000	50.000.000	744.359.108			
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	6.596.487.482	219.834.431	1.470.787.090	1.884.034.244	413.247.154	4.406.412.324			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE SAN PABLO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	0	0	0	0	RS	TERMINADO-LIQUIDACION ANTICIPADA/Municipio saco RS para Ejecución	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	4.463.783.000	4.355.392.657	31.000.000	31.000.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.488.683.000	4.367.122.157	31.000.000	31.000.000	0	0			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40024491	ADQUISICION VEHÍCULO DIRECCIÓN DE ASEO - ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	31.582.000	0	30.577.684	30.577.684	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40042333	REPOSICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE SAN PABLO	36.146.000	0	34.338.777	34.338.777	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	0	0	0	1.085.747.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación ID Licitación:2943-22-LR23	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.153.475.000	0	64.916.461	64.916.461	0	1.085.747.000			
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	5.642.158.000	4.367.122.157	95.916.461	95.916.461	0	1.085.747.000			
							PROVINCIALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	0	0	2.905.590.000	RS	LICITACION CERRADA. Va a reevaluación por aumento de presupuesto	REEVALUACION
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	402.984.000	277.892.484	0	45.300.000	45.300.000	79.791.516	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.579.270.000	2.609.535.636	750.489.576	1.522.262.452	771.772.876	1.447.471.912	RE	Proyectos Actualmente en EJECUCIÓN/En reevaluación MIDESO porque se propone rebajar del proyecto original la cancha del deportivo los viejos cracks, esto debido a que el terreno no ha sido entregado a la empresa contratista	EJECUCION/RE
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.829.798.978	6.668.998.118	142.981.000	142.981.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	0	9.562.840	63.661.200	54.098.360	224.508.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	0	23.400.000	46.800.000	23.400.000	188.034.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	0	44.800.000	89.600.000	44.800.000	11.595.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	19.754.000	0	3.950.800	19.653.600	15.702.800	100.400	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA E) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES - Subsidio Oper.Sist. Trat. Aguas Servidas Curaco de Vélez	99.953.000	0	0	99.953.000	99.953.000	0	RS**	EN EJECUCION - Transferencia de recursos realizada, a la espera de regularización en sistema para pasar a gasto efectivo	
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA ARRASTRE)	250.000.000	187.297.000	62.703.000	62.703.000	0	0	RS**	TERMINADO-Recursos transferidos 2022 y 2023	
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA NUEVO)	589.998.000	0	0	481.998.000	481.998.000	108.000.000	RS**	Convenio e trámite	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	17.346.290.978	9.788.467.238	1.037.887.216	2.574.912.252	1.537.025.036	4.965.091.628			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	0	0	1.068.073.000	RS**	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	0	0	282.205.000	RS**	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
31	02	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	DISEÑO	40027982	CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO PROVINCIAL DE OSORNO (SUSTITUTO)	258.988.000	0	0	0	0	258.988.000	RS	A la espera de estudio previo (Hidrogeológico) por parte del BID y Subdere (Financiado por Subdere). Diseño debería partir en 2024	EJECUCION 2024
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.047.601.000	0	0	0	0	2.047.601.000			
							TOTAL PROVINCIALES	19.393.891.978	9.788.467.238	1.037.887.216	2.574.912.252	1.537.025.036	7.012.692.628			
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	93.198.575.192	36.896.591.309	9.198.471.300	14.653.499.512	5.455.028.212	40.632.945.125			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUERTO MONTT									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.722.436.187	4.822.461.126	1.314.725.673	1.314.725.673	0	2.585.249.388	RE	En reevaluación para finalizar obras	LIQUIDADA/RE
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO-Proyecto liquidado	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	3.494.917.201	638.182.165	1.216.938.236	1.216.938.236	0	1.639.796.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	443.962.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	0	32.600.000	81.500.000	48.900.000	93.510.000	RS	EN EJECUCION-Unidad Técnica SERVIU	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	7.625.000	15.125.000	7.500.000	646.467.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	7.625.000	7.625.000	0	650.967.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT	448.223.000	403.032.099	31.554.746	31.554.746	0	0	RS	Terminado	TERMINADO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	0	0	0	544.934.000	RS*	ADJUDICADA (Pendiente Buldozzer y Excavadora)	LICITACION
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.166.264.000	0	710.526.617	710.526.617	0	455.737.383	RS*	Licitación ID: 2324-412-LR23 \$ 1.000.671.000 / Cierre: 13-11-2023	LICITACION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.568.070.341	0	1.988.505.487	2.902.745.024	914.239.537	5.665.325.317	RS	EN EJECUCION	EJECUCION/RE
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	24.908.245.729	6.313.787.390	5.310.100.759	6.280.740.296	970.639.537	12.281.986.888			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	1.696.433.000	0	0	0	0	1.696.433.000	RS	4ta licitación cerrada. RE Aprobado por MIDESO (Aumento de costos). Aprobación pasa a CORE.	CORE
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.796.000	0	0	0	0	2.791.796.000	RS	En proceso de expropiaciones	EXPROPIACIONES
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	408.708.000	0	0	0	0	408.708.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.219.507.000	0	0	0	0	1.219.507.000	RS	Resolución convenio a la espera de identificación para envío a Contraloría	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.116.444.000	0	0	0	0	6.116.444.000			
							TOTAL COMUNA DE P. MONTT	31.024.689.729	6.313.787.390	5.310.100.759	6.280.740.296	970.639.537	18.398.430.888			
							COMUNA DE CALBUCO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	2.595.412.846	1.230.593.000	2.236.159.425	1.005.566.425	10.583.243.729	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.034.452.441	2.300.000	2.300.000	0	577.874.105	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO -U.T.	LIQUIDADA
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	0	0	38.500.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.262.301.360	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.000	710.552.663	303.358.596	303.358.596	0	60.921.741	RS	En Ejecución	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	19.503.509.438	5.674.219.310	1.536.251.596	2.541.818.021	1.005.566.425	11.260.539.575			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	52.512.100	52.512.100	901.829.900	RS	En licitación, cierra el 15-12-2023 ID 3479-176-LR23	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PENASMO, CALBUCO	1.218.124.000	0	0	0	0	1.218.124.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 23-11-2023 para Liciatr	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.172.466.000	0	0	52.512.100	52.512.100	2.119.953.900			
							TOTAL COMUNA DE CALBUCO	21.675.975.438	5.674.219.310	1.536.251.596	2.594.330.121	1.058.078.525	13.380.493.475			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE COCHAMO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.321.664.194	1.315.794.204	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	61.157.800	61.157.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	0	0	73.712.232	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ.	42.500.000	32.486.280	0	0	0	10.013.720	RS	En Ejecución-Etapa final de diseño	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40015528 T	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	0	0	0	0	RS	MODALIDAD POSTA TIPO	TERMINADO
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	769.101.000	594.081.081	0	0	0	175.019.919	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.410.065.194	2.059.291.533	0	61.157.800	61.157.800	258.745.871			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	0	0	410.049.000	RS*	Licitación desierta. Proyecto a reevaluación por reajuste de partidas	REEVALUACION
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	0	0	2.847.592.000	RS	1ra Licitación desierta. En 2da licitación, cierra el 07-12-2023. ID 4831-18-LR23	LICITACION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	0	0	1.549.454.000	RS	Resolución convenio a la espera de identificación para envío a Contraloría	CONVENIO
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	0	0	1.563.113.000	RS	Resolución convenio a la espera de identificación para envío a Contraloría	CONVENIO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	0	0	0	289.138.980	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.659.346.980	0	0	0	0	6.659.346.980			
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	9.069.412.174	2.059.291.533	0	61.157.800	61.157.800	6.918.092.851			
							COMUNA DE FRESIA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	0	0	131.524.386	RS	Proyecto liquidado, falta que municipio ingrese liquidacion y reevaluacion a GORE	LIQUIDADA
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.297.516.898	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	0	0	66.023.294	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. A la espera de antecedentes para la RE	LIQUIDADA
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	675.389.736	80.366.515	80.366.515	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	155.443.332	685.845.081	686.656.668	811.587	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	45.220.000	0	45.220.000	45.220.000	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	283.529.000	0	251.461.411	251.461.411	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.384.304.065	2.959.911.351	1.062.893.007	1.063.704.594	811.587	197.547.680			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.457.683.000	0	0	0	0	1.457.683.000	RS	Convenio en trámite GORE	CONVENIO
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40025344	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	839.503.000	0	0	0	0	839.503.000	RS	Convenio en trámite GORE	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.297.186.000	0	0	0	0	2.297.186.000			
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.681.490.065	2.959.911.351	1.062.893.007	1.063.704.594	811.587	2.494.733.680			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE FRUTILLAR									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.587.147.414	17.642.347	70.905.430	53.263.083	0	RS	En ejecución, saldo equipos y equipamientos	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	0	0	0	89.857.078	RS	Proyecto liquidado. A la espera de informe de liquidación para posterior RE	LIQUIDACION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR	289.774.881	0	0	0	0	289.774.881	RS	En proceso de Adjudicación	PARA ADJUDICAR
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	587.236.000	1.207.211	0	0	0	586.028.789	RS	RE Aprobado por MIDESO. ADJUDICACION	Reevaluación aprobada MIDESO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	240.024.628	25.767.144	25.767.144	0	59.165.826	RS	Obra se encuentra a espera de resolucíon de observaciones de EFE	PARALIZADA
29	03	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40037461	ADQUISICION CAMIÓN ALIIBE, COMUNA DE FRUTILLAR	172.111.000	0	172.110.999	172.110.999	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.481.704.323	7.188.094.175	215.520.490	268.783.573	53.263.083	1.024.826.574			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	RS	Preparando Licitación	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	959.974.000	0	0	20.241.900	20.241.900	939.732.100	RS	En ejecución DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra primer semestre 2024	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	0	60.094.256	121.500.000	61.405.744	322.095.000	RS*	ADJUDICADA	ADJUDICADA
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.803.569.000	0	60.094.256	141.741.900	81.647.644	1.661.827.100			
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.285.273.323	7.188.094.175	275.614.746	410.525.473	134.910.727	2.686.653.674			
							COMUNA DE LLANQUIHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.398.130.041	3.376.999	12.847.623	9.470.624	0	RS	En ejecución - Saldos equipamientos	EJECUCION
29	05	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	988.437.600	988.437.600	0	109.826.400	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.509.241.664	3.398.130.041	991.814.599	1.001.285.223	9.470.624	109.826.400			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	01	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	416.979.000	0	64.936	51.000.000	50.935.064	365.979.000	RS	Municipio está preparando nueva Licitación. Anterior licitación revocada	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	416.979.000	0	64.936	51.000.000	50.935.064	365.979.000			
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	4.926.220.664	3.398.130.041	991.879.535	1.052.285.223	60.405.688	475.805.400			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE LOS MUERMOS									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	0	0	0	RS	En proceso de Liquidación con cargo	LIQUIDACION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	6.815.000	6.815.000	0	RS	En proceso de liquidación por parte de Unidad Técnica	LIQUIDACION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.065.425.180	556.757.937	0	0	0	508.667.243	RS	Obra se encuentra en liquidacion en proceso de reevaluacion por parte del Municipio.	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	0	661.447.031	788.759.078	127.312.047	10.289.206	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	61.838.462	699.240.361	699.240.361	0	81.742.407	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	0	0	105.220.000	105.220.000	763.073.348	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.742.557.042	732.334.874	1.360.687.392	1.600.034.439	239.347.047	1.363.772.204			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	0	1.654.624	35.000.000	33.345.376	1.162.073.128	RS	ADJUDICADA	ADJUDICADA
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	996.284.853	0	2.585.513	2.585.513	0	993.699.340	RS	ADJUDICACION - Para aprobación CORE aumento de presupuesto. Modificación de convenio en U.T. 07-11	ADJUDICACION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	0	0	63.124.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación	PARA LICITAR
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40022434	REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, MANICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	101.403.000	0	0	0	0	101.403.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.357.884.981	0	4.240.137	37.585.513	33.345.376	2.320.299.468			
							TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	6.100.442.023	732.334.874	1.364.927.529	1.637.619.952	272.692.423	3.684.071.672			
							COMUNA DE MAULLIN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	0	0	137.618.000	RS	En preparación reevaluación	REEVALUACION
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUJIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	11.400.000	11.400.000	43.574.000	RS	En preparación reevaluación	REEVALUACION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	0	161.319.700	397.000.000	235.680.300	373.268.359	RS*	En Ejecución	EJECUCION
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	287.980.000	0	287.742.000	287.742.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE0 TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.249.000.791	0	600.490.663	904.390.663	303.900.000	344.610.128	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.499.841.150	0	1.049.552.363	1.600.532.663	550.980.300	899.070.487			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	0	0	0	451.210.000	RS	Municipio reevaluar, por actualizacion de expediente y precio	REEVALUACION
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	0	0	834.246.000	RS	Proyecto con RS en 2022, sin rate en 2023. Rate FI en ficha 2024	SIN RATE RS
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	0	0	1.268.796.681	RS*	Modificación de convenio enviado a Unidad Técnica el 06-10-2023	CONVENIO
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	717.413.000	0	0	0	0	717.413.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.271.665.681	0	0	0	0	3.271.665.681			
							TOTAL COMUNA DE MAULLIN	5.771.506.831	0	1.049.552.363	1.600.532.663	550.980.300	4.170.736.168			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUERTO VARAS									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	4.358.080.000	1.076.381.867	0	0	0	3.281.698.133	RS	Proyecto Liquidado - En trámite para reevaluación	REEVALUACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	16.294.418	42.966.869	52.943.520	9.976.651	17.962.062	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.104.302.852	491.830.552	104.597.684	655.576.313	550.978.629	956.895.987	RS	EN EJECUCION, a la espera de entrega de terreno (entrega 2023)	EN EJECUCION
31	01	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	150.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	0	361.406.421	618.156.479	256.750.058	389.451.298	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.757.190.629	1.584.506.837	508.970.974	1.376.676.312	867.705.338	4.796.007.480			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	949.809.000	0	0	0	0	949.809.000	RS	Unidad Técnica (Municipalidad) está preparando 3ra licitación	PARA LICITAR
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	0	0	0	0	1.064.650.280	RS	Licitación cerrada en evaluación de ofertas (2)	LICITACION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	0	0	286.746.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 12-09-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
29	03	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.150.000	0	0	0	0	101.150.000	RS*	En proceso subir licitación a portal (Municipalidad)	PARA LICITAR
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	411.700.000	0	0	0	0	411.700.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-10-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	0	0	870.094.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.684.149.280	0	0	0	0	3.684.149.280			
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	11.441.339.909	1.584.506.837	508.970.974	1.376.676.312	867.705.338	8.480.156.760			



SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							PROVINCIALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.961.225.225	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habitación Pabellón CMA	387.114.086	248.273.302	20.900.829	77.645.911	56.745.082	61.194.873	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.021.949.579	22.100.811	28.941.809	6.840.998	310.639.612	RS	En Ejecución, equipamientos	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	17.520.000	17.520.000	9.400.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	493.460.800	375.940.800	56.850.000	104.608.200	47.758.200	12.911.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	2.774.960.454	591.417.817	1.205.935.585	614.517.768	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	123.474.580	30.148.106	36.000.000	5.851.894	1.891.305.420	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.760.024.400	1.830.176.685	474.649.516	474.649.516	0	0	RS	TERMINADO-Pago reajuste	TERMINADO
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.071.794.000	177.066.265	465.135.000	919.135.000	454.000.000	2.975.592.735	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	1.872.976.178	993.274.411	993.274.411	0	12.090.209	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	39.925.069	39.625.600	39.625.600	0	182.710.331	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	470.347.500	470.347.500	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.109.552.000	0	746.232.362	1.109.552.000	363.319.638	0	RS*	Proyecto en reevaluación por actualización de caminos. Luego pasa a aprobación CORE	REEVALUACIÓN
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTAS DE ESPERA ARRASTRE)	245.000.000	183.750.000	61.250.000	61.250.000	0	0	RS**	TERMINADO-Recursos transferidos	
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTAS DE ESPERA NUEVO)	917.684.000	0	0	766.468.000	766.468.000	151.216.000	RS**	Convenio en trámite	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	30.182.735.123	17.665.198.137	3.971.931.952	6.304.953.532	2.333.021.580	5.607.060.980			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	0	0	202.288.100	202.288.100	2.006.429.900	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	04	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	33.022.000	0	1.685.040	3.208.240	1.523.200	29.813.760	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	323.287.000	0	92.666.431	99.520.831	6.854.400	223.766.169	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica 24-08-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	0	0	215.631.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE LLANQUIHUE	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
24	01-002	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	690.196.946	0	690.196.946	690.196.946	0	0	RS***	EN EJECUCION	
24	03-004	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	41.864.424	0	0	41.864.424	41.864.424	0	RS***	Se cancelara en el mes de noviembre dependiento de resolucion Ministerio de Energía	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.951.054.370	0	784.548.417	1.037.078.541	252.530.124	2.913.975.829			
							TOTAL PROVINCIALES	34.133.789.493	17.665.198.137	4.756.480.369	7.342.032.073	2.585.551.704	8.521.036.809			
							TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	141.110.139.649	47.575.473.648	16.856.670.878	23.419.604.507	6.562.933.629	69.210.211.377			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE ANCUD									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	0	0	30.800.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	843.960.465	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICUMEO, ANCUD	403.256.000	402.206.322	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD	218.205.997	172.731.997	42.805.593	42.805.593	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	851.259.288	537.823.701	571.423.701	33.600.000	605.487.011	RS	EN EJECUCION, Reajuste aprobado por MIDESO.En modificación de convenio. Termina 2024 (aumento de plazo)	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.368.003.000	0	0	0	0	1.368.003.000	RS	Ultima licitación sin oferentes. Aumento de presupuesto aprobado CORE. Modificación convenio en UT el 13-11-23	APROBACIÓN CORE
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	0	375.861.628	622.740.628	246.879.000	240.517.372	RS	EN EJECUCION, Termina 2024	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.828.151.997	2.340.858.072	956.490.922	1.236.969.922	280.479.000	2.244.807.383			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40037793	ADQUISICION 4 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD	718.381.000	0	705.670.000	705.670.000	0	12.711.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.866.000	0	0	0	0	159.866.000	RS*	Licitación ID: 2660-67-LR23 - Fecha de Cierre: 12-12-2023	LICITACION
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.856.000	0	0	0	0	201.856.000	RS*	Licitación ID: 2660-67-LR23 - Fecha de Cierre: 12-12-2023	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.080.103.000	0	705.670.000	705.670.000	0	374.433.000			
							TOTAL COMUNA DE ANCUD	6.908.254.997	2.340.858.072	1.662.160.922	1.942.639.922	280.479.000	2.619.240.383			
							COMUNA DE CASTRO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	0	0	55.734.706	RS	PARALIZADA/En reevaluación de MIDESO por aumento de costos	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.791.934.000	3.780.260.109	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	35.833.886	35.833.886	0	47.480.722	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.432.077.000	4.281.353.795	35.833.886	35.833.886	0	103.215.428			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	0	0	9.747.500.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 10-10-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	9.747.500.000	0	0	0	0	9.747.500.000			
							TOTAL COMUNA DE CASTRO	14.179.577.000	4.281.353.795	35.833.886	35.833.886	0	9.850.715.428			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE CHONCHI									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	311.482.047	86.577.888	262.921.106	176.343.218	595.817.847	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	730.167.000	169.951.463	341.999.200	483.132.537	141.133.337	77.083.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	553.374.000	466.815.502	74.375.651	74.375.651	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	36.313.682	15.000.000	15.000.000	0	36.146.318	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	63.641.451	34.179.916	34.179.916	0	2.752.747.633	RE	Obra fue liquidada/RE por actualización de presupuesto	REEVALUACION
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	0	0	0	10.000.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	PIR	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	1.149.678.901	0	1.149.678.901	1.149.678.901	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40026933	ADQUISICION CAMIÓN RSD URBANO, CAMIÓN LAVACONTENEDOR Y REPOSICIÓN CAMIÓN RSD RURAL, CHONCHI	950.199.000	0	919.358.755	919.358.755	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	546.479.250	0	0	0	0	546.479.250	RS	EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.158.148.151	1.158.204.145	2.621.170.311	2.938.646.866	317.476.555	4.018.274.048			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	0	0	245.675.000	RS*	Proyecto en reevaluación por aumento de costo y plan de mitigación alumnos. Actualmente con observaciones de SECREDOC	REEVALUACION
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	0	0	0	0	2.453.942.000	RS	Licitación desierta	LICITACION
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	0	0	83.566.000	RS	Municipalidad está preparando RE por aumento costo	REEVALUACION
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	0	0	0	786.710.000	RS	En Licitación, cierra el 14-11-2023	LICITACION
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40035522	REPOSICION RETROEXCAVADORA Y ADQUISICIÓN RODILLO COMPACTADOR, COMUNA DE CHONCHI	215.509.000	0	215.509.000	215.509.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	0	0	316.000.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitar	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.101.402.000	0	215.509.000	215.509.000	0	3.885.893.000			
							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	12.259.550.151	1.158.204.145	2.836.679.311	3.154.155.866	317.476.555	7.904.167.048			
							COMUNA DE CURACO DE VELEZ									
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	301.038.000	0	263.047.834	263.047.834	0	37.990.166	RS*	EN EJECUCION - Mini bus en licitación	EJECUCION
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	3.286.992.090	0	0	0	0	3.286.992.090	RS	Licitación cerrada en evaluación de ofertas	LICITACION
26	01	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30093309	REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ	86.267.328	0	0	0	0	86.267.328	RS	Pago indemnizaciones a trabajadores. La empresa quebró, por lo tanto puede cobrar el síndico de quiebras. Síndico de quiebras debe facturar	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	0	0	0	910.710.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica para licitar	PARA LICITAR
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	0	0	161.467.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 07-12-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	0	0	394.951.000	RS	Convenio en firmas internas Gore	CONVENIO
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, CURACO DE VELEZ	290.000.000	0	285.999.998	285.999.998	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	5.431.425.418	0	549.047.832	549.047.832	0	4.878.377.584			
							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	5.431.425.418	0	549.047.832	549.047.832	0	4.878.377.584			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE DALCAHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	19.750.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.177.993.000	563.560.902	216.850.000	497.258.011	280.408.011	117.174.087	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÍN, COMUNA DE DALCAHUE	1.001.218.000	380.674.053	535.044.464	560.752.947	25.708.483	59.791.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.240.772.005	0	814.388.827	1.121.485.334	307.096.507	119.286.671	RS	EN EJECUCION / RE Aprobado MIDESO, por actualización Obras	EJECUCION
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	334.294.550	334.294.550	0	56.643.450	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	304.461.000	0	66.686.331	140.516.782	73.830.451	163.944.218	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.493.869.189	1.321.194.805	1.967.264.172	2.654.307.624	687.043.452	516.839.426			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	0	0	0	1.142.543.000	RS	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	0	0	545.896.000	RS	Reevaluado PLANIFICACION. Modificación Convenio en firma Admin. 13-11-23	REEVALUACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.688.439.000	0	0	0	0	1.688.439.000			
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	6.182.308.189	1.321.194.805	1.967.264.172	2.654.307.624	687.043.452	2.205.278.426			
							COMUNA DE PUQUELDON									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.635.161.152	57.213.689	57.213.689	0	607.261.159	RS	CONSULTORIAS (Por obras pendientes) TERMINADAS-En espera de antecedentes para reevaluación OBRAS (Obra liquidada)	REEVALUACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	0	50.000.000	50.000.000	741.188.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.090.824.000	2.635.161.152	57.213.689	107.213.689	50.000.000	1.348.449.159			
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.090.824.000	2.635.161.152	57.213.689	107.213.689	50.000.000	1.348.449.159			
							COMUNA DE QUEILEN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	0	0	310.201.709	RS	Aumeto de presupuesto aprobado. A la espera de informe de jurídica para pasar aumento al CORE	APROBACIÓN CORE
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	816.773.000	474.468.961	340.994.326	340.994.326	0	1.309.713	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.172.275.000	1.519.769.252	340.994.326	340.994.326	0	311.511.422			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	0	0	0	518.702.000	RS	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	PARA LICITAR
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	0	0	0	176.114.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	0	558.128.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Tecnica el 15-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015505	REPOSICION BUS MUNICIPAL DE QUEILEN	271.413.000	0	0	0	0	271.413.000	RS*	Conevnio enviado a Unidad Técnica el 17-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.524.357.000	0	0	0	0	1.524.357.000			
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.696.632.000	1.519.769.252	340.994.326	340.994.326	0	1.835.868.422			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE QUELLON									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	2.112.040.977	1.545.074.034	109.772.483	109.772.483	0	457.194.460	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	0	0	0	326.697.858	RE	Proyecto fue liquidado. EN REEVALUACION por aumento de obas	REEVALUACION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	0	0	10.350.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	23.540.400	23.540.400	0	69.712.600	RS	EN REEVALUAION	REEVALUACION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	0	0	23.060.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	0	248.783.933	532.481.822	283.697.889	541.324.918	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	0	0	1.411.317.146	RS	EN LIQUIDACION/Unidad técnica está preparando Reevaluación	LIQUIDACION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.273.894.863	1.768.443.176	382.096.816	665.794.705	283.697.889	2.839.656.982			
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	5.273.894.863	1.768.443.176	382.096.816	665.794.705	283.697.889	2.839.656.982			
							COMUNA DE QUEMCHI									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	0	0	294.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	0	0	119.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.386.058.000	1.224.005.772	0	0	0	0	RS	Terminado	TERMINADO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	0	745.829.784	831.140.000	85.310.216	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.242.588.805	1.835.494.133	745.829.784	831.140.000	85.310.216	413.902.444			
							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-100	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	0	0	13.759.596.000	RS	PARA LICITACION	PARA LICITAR
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	170.000.000	RS*	Adjudicada	ADJUDICADA
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	0	0	660.823.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica 01-09-2023. Preparación Licitación	PARA LICITAR
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	0	0	1.390.903.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 03-11-2023 para iniciar Licitación	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	16.002.322.000	0	0	21.000.000	21.000.000	15.981.322.000			
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	19.244.910.805	1.835.494.133	745.829.784	852.140.000	106.310.216	16.395.224.444			
							COMUNA DE QUINCHAO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.156.343.000	730.000	0	108.391.400	108.391.400	1.047.221.600	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.156.343.000	730.000	0	108.391.400	108.391.400	1.047.221.600			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	42.000.000	42.000.000	1.167.365.000	RS	Primera licitación Desierta. Segunda Licitación con 1 oferente. En revisión para posterior adjudicación. ADJUDICADA	ADJUDICADA
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	254.939.084	0	0	0	0	254.939.084	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	225.060.916	0	0	0	0	225.060.916	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.300.239.000	0	0	0	0	2.300.239.000	RS	EN ELABORACIÓN DE CONVENIO GORE	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.989.604.000	0	0	42.000.000	42.000.000	3.947.604.000			
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	5.145.947.000	730.000	0	150.391.400	150.391.400	4.994.825.600			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	0	0	1.000.595.039	RS	IND Licitará el muro de contención (Estuvo paralizada). Luego de terminado el muro va a RE para iniciar OBRAS	EJECUCION (IND)	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	98.908.489	40.914.000	58.371.000	17.457.000	37.038.511	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHIOE	5.020.949.434	1.739.869.706	1.809.495.572	2.075.764.959	266.269.387	1.205.314.769	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	0	0	500.121.297	RS*	Licitaciones por mayor monto, vialidad no ha solicitado RE.	PARA REEVALUAR	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHIOE	6.102.325.000	0	2.633.500.000	2.684.445.490	50.945.490	3.417.879.510	RE	En proceso de liquidación. Constructora San Felipe	LIQUIDACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	3.411.213.069	3.411.213.069	0	7.258.042.931	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE CHIOE	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.062.051.000	0	0	0	0	1.062.051.000	RS*	En elaboración de Convenio GORE	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	276.768.000	0	0	0	0	276.768.000	RS*	En elaboración de Convenio GORE	CONVENIO	
24	01-002	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	2.735.511.751	0	2.646.926.552	2.735.511.751	88.585.199	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	309.635.288	0	121.851.411	309.635.288	187.783.877	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD CHILOÉ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA ARRASTRE)	219.980.000	164.985.000	54.995.000	54.995.000	0	0	RS**	TERMINADO-Recursos transferidos		
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD CHILOÉ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTA ESPERA NUEVO)	529.000.000	0	0	423.200.000	423.200.000	105.800.000	RS**	Convenio en trámite		
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								30.384.746.273	3.329.663.659	10.718.895.604	11.753.136.557	1.034.240.953	15.301.946.057				
TOTAL PROVINCIALES								30.384.746.273	3.329.663.659	10.718.895.604	11.753.136.557	1.034.240.953	15.301.946.057				
TOTAL PROVINCIA DE CHIOE								112.798.070.696	20.190.872.189	19.296.016.342	22.205.655.807	2.909.639.465	70.173.749.533				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE CHAITEN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.517.515.000	174.460.497	1.146.704.500	1.343.054.503	196.350.003	0	RS	EN EJECUCION /Reajuste D5304 Aprobado MIDESO	EJECUCION
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033852	REPOSICION CAMIONES TOLVA Y ADQUISICION EXCAVADORA, COMUNA DE CHAITEN	250.788.000	0	249.900.000	249.900.000	0	888.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.768.303.000	174.460.497	1.396.604.500	1.592.954.503	196.350.003	888.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	0	0	3.945.766.000	RS	Convenio de colaboración se encuentra en Santiago. Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 12-12-2023	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.945.766.000	0	0	0	0	3.945.766.000			
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	5.714.069.000	174.460.497	1.396.604.500	1.592.954.503	196.350.003	3.946.654.000			
							COMUNA DE FUTALEUFU									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	707.067.000	666.991.553	1.666.000	1.666.000	0	38.409.447	RS	EJECUCION (Equipamientos y Equipos)	EJECUCION
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PV	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	0	35.466.000	35.466.000	38.212.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PV	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	0	0	18.160.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	DEPORTES	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.900.581.000	3.522.238.501	0	0	0	378.342.499	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O´HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	0	21.845.940	33.297.000	11.451.060	31.892.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40012082	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTORES RIO CHICO Y LAS ESCALAS, FUTALEUFU	469.124.000	0	469.124.000	469.124.000	0	0	RS	TERMINADO - Total de recursos transferidos para ejecución	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.386.179.000	4.341.610.054	492.635.940	539.553.000	46.917.060	505.015.946			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	0	0	1.312.588.000	RS	En bases de Licitación	LICITACION
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40043006	REPOSICION Y ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE RSD, COMUNA DE FUTALEUFU	374.928.000	0	0	374.850.000	374.850.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	334.249.000	0	0	0	0	334.249.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. Para Licitar	PARA LICITAR
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	340.157.000	0	0	0	0	340.157.000	RS*	Convenio enviado a Unidad Técnica el 20-11-2023. Para Licitar	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.361.922.000	0	0	374.850.000	374.850.000	1.986.994.000			
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	7.748.101.000	4.341.610.054	492.635.940	914.403.000	421.767.060	2.492.009.946			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE HUALAIHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	848.479.380	673.571.269	164.908.111	164.908.111	0	10.000.000	RS	EN EJECUCION/Recepción Obras Civiles	EJECUCION
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE	448.461.300	448.461.300	0	0	0	0	RS	Recursos entregados en 2022. Proyecto terminado financiera. En ejecución de Obras Civiles	TERMINADO
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	PV	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	10.157.100	10.157.100	13.671.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	10.157.100	10.157.100	13.671.800	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	164.990.666	152.178.718	7.207.073	7.207.073	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	9.324.000	7.497.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	179.878.369	139.040.528	42.423.500	42.423.500	0	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	0	0	0	94.200.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.813.305.715	1.441.063.015	214.538.684	234.852.884	20.314.200	131.543.600			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	532.467.000	0	0	0	0	532.467.000	RS*	Licitación ID: 2904-42-LR23 / Cierre: 27-11-2023	LICITACION
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	302.522.000	0	0	0	0	302.522.000	RS*	Licitación ID: 2904-42-LR23 / Cierre: 27-11-2023	LICITACION
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	0	0	67.340.000	RS	En elaboración de Convenio GORE	CONVENIO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	109.950.999	0	0	0	0	109.950.999	RS*	Licitación ID: 2904-46-LQ23 - Cierre: 29-11-2023	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.012.279.999	0	0	0	0	1.012.279.999			
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	2.825.585.714	1.441.063.015	214.538.684	234.852.884	20.314.200	1.143.823.599			
							COMUNA DE PALENA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	MULTISECTORIAL	PV	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	0	0	8.824.920	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	624.190.234	424.684.094	825.558.766	400.874.672	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	0	0	115.675.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	2.427.336.065	127.674.912	144.264.935	16.590.023	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	40020354	REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	227.544.000	0	160.361.985	160.361.985	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.422.892.000	3.101.024.379	712.720.991	1.130.185.686	417.464.695	124.499.920			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	0	0	1.607.103.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 09-11-2023 para Licitar	PARA LICITAR
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.607.103.000	0	0	0	0	1.607.103.000			
							TOTAL COMUNA DE PALENA	6.029.995.000	3.101.024.379	712.720.991	1.130.185.686	417.464.695	1.731.602.920			



SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							PROVINCIALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	346.915.549	16.940.088	37.000.000	20.059.912	9.404.175.451	RS	Proyecto Liquidado/Reevaluado. Mod Convenio en UT 13-11-2023. Se licitará puente Aquellas	MOD CONVENIO
31	02	A	SALUD	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	18.621.383.000	5.315.670.149	1.954.762.448	2.509.199.383	554.436.935	10.796.513.468	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	7.066.689.369	6.250.185.759	6.342.620.483	92.434.724	18.036.243.148	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	441.643.700	59.250.000	59.250.000	0	313.106.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	83.040.730	23.191.381	23.191.381	0	1.653.889	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	392.983.877	61.547	61.547	0	4.994.576	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
24	01-002	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	779.828.303	0	748.343.292	779.828.303	31.485.011	0	RS***	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	61.954.781.303	13.646.943.374	9.052.734.515	9.751.151.097	698.416.582	38.556.686.832			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30468388	AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	0	0	0	425.541.000	RS	GASTO FNDR para 2024	
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	Diseño	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	0	0	29.599.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica el 25-08-2023 para Licitar	PARA LICITAR
31	02	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	Diseño	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	0	1.339.000	1.339.000	0	82.582.000	RS	En Licitación, cierra el 05-12-2023	LICITACION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	0	0	742.950.000	RS	EXPROPIACION (DA), Pago para el 2024	NUEVO
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.720.346.000	0	1.339.000	1.339.000	0	1.719.007.000			
							TOTAL PROVINCIALES	63.675.127.303	13.646.943.374	9.054.073.515	9.752.490.097	698.416.582	40.275.693.832			
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	85.992.878.017	22.705.101.319	11.870.573.630	13.624.886.170	1.754.312.540	49.589.784.297			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							REGIONALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	347.500.000	347.500.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	0	4.700.000	86.950.000	82.250.000	148.050.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	69.000.000	115.000.000	115.000.000	0	57.133.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	170.000.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA C)NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (Residuos Solidos Ancud-Osorno)	790.000.000	0	290.000.000	790.000.000	500.000.000	0	RS***	EJECUCION		
24	01-200	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES (8% PRIVADO)	7.501.714.000	0	5.644.432.799	7.501.714.000	1.857.281.201	0	RS***	En firma de convenios/EJECUCION Asignaciones directas		
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	21.897.200.000	0	16.815.332.026	17.897.200.000	1.081.867.974	4.000.000.000	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	31.332.547.000	416.500.000	23.019.464.825	26.540.864.000	3.521.399.175	4.375.183.000				
							INICIATIVAS NUEVAS										
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	0	0	413.944.000	RS*	El proyecto no tiene modificaciones. No se ejecuta el 2023	APROBADO CORE	
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*	Licitación cerrada, en evaluación de ofertas	LICITACION	
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	0	0	675.958.000	RS*	Licitación ID: 3289-17-LQ23 DESIERTA	REEVALUACIÓN	
24	07	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40046514	DIAGNOSTICO MIGRACIÓN Y GOBERNANZA SUBNACIONAL EN CHILE: FORTALECIMIENTO	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	RS**	A la espera de tramitación y aprobación de recursos por DIPRES para la transferencia de M\$150.000		
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40037837	REPOSICION EQUIPOS PARA LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA Y, QUÍMICA Y FÍSICA DEL LACRIM REGIONAL PMO	202.250.000	0	0	0	0	202.250.000	RS*	En bases de Licitación		LICITACION
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054760	REPOSICION ECÓGRAFOS HOSPITALES DE FRUTILLAR, MAULLÍN, CALBUCO, FRESIA Y CESFAM RÍO NEGRO	627.784.000	0	0	0	0	627.784.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA DESDE 13/11/2023		CONVENIO
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034230	REPOSICION EQUIPOS UNIDAD DE ENDOSCOPIA HOSPITAL PUERTO MONTT	1.445.553.000	0	0	0	0	1.445.553.000	RS*	RESOLUCION DEL CONVENIO EN CONTRALORIA DESDE 13-11-2023		CONVENIO
22	11	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	0	0	0	0	219.884.000	RS*	En elaboración de convenio GORE	CONVENIO	
24	03-200	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO (8% PUBLICO)	500.000.000	0	30.000.000	500.000.000	470.000.000	0	RS***	EN EJECUCION		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.510.373.000	0	30.000.000	500.000.000	470.000.000	4.010.373.000				
							TOTAL REGIONAL	35.842.920.000	416.500.000	23.049.464.825	27.040.864.000	3.991.399.175	8.385.556.000				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							SOCIAL										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	GENDARMERIA REGION DE LOS LAGOS	40019444	PREVENCION REINSERCCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD	200.000.000	76.387.977	122.362.000	122.362.023	23	1.250.000	RS**	EN EJECUCION		
33	110	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	4.606.915.000	0	395.040.000	2.606.915.000	2.211.875.000	2.000.000.000	RS**	EN EJECUCION		
33	TE A BC	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40051817	ADQUISICION 2 CARROS RESCATE Y CARROS MULTIPROPOSITO A BOMBEROS X REGION - ADQUISICION ESCALA ROSENBAUER PUERTO MONTT Y OSORNO Y ESCALA MAGIRUS CASTRO	3.676.188.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	1.176.188.000	RS**	TRANSFERENCIA REALIZADA-AUMENTO APROBADO CORE		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.483.103.000	76.387.977	3.017.402.000	5.229.277.023	2.211.875.023	3.177.438.000				
							TOTAL FOMENTO SOCIAL	8.483.103.000	76.387.977	3.017.402.000	5.229.277.023	2.211.875.023	3.177.438.000				
							PRODUCTIVO										
							PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTÍVATE)	2.000.000.000	1.994.987.601	5.011.205	5.011.399	194	1.000	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	331.188.809	900.000.000	900.000.000	0	850.811.191	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	197.783.405	315.485.447	315.485.447	0	186.531.148	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	73.488.652	100.000.000	100.000.000	0	224.691.348	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS	500.000.000	482.399.999	17.600.000	17.600.000	0	1	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	484.004.918	15.995.000	15.995.082	82	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fundación Centro Universitario para la innovación	40036381	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONOMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR BELLEZA	249.800.000	249.693.000	107.000	107.000	0	0	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	6.429.780.000	3.813.546.384	1.354.198.652	1.354.198.928	276	1.262.034.688				
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL										
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SERVIU	40019485	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	530.353.135	769.643.000	769.643.000	0	3.865	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL ACUERDO SOCIAL	1.300.000.000	530.353.135	769.643.000	769.643.000	0	3.865				
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.299.337.969	200.661.000	200.661.000	0	1.031	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	1.299.337.969	200.661.000	200.661.000	0	1.031				
							PROGRAMA PATAGONIA VERDE										
33	03	A	RECURSOS HIDRICOS	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA	203.000.000	192.648.276	8.236.000	8.236.000	0	2.115.724	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PV	Servicio Agrícola y Ganadero	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	0	0	164.123.740	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PV	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	0	0	90.367.052	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL PATAGONIA VERDE	943.000.000	678.157.484	8.236.000	8.236.000	0	256.606.516				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
							PROGRAMAS DE ARRASTRE									
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DLSLO DEL SELLO SIPAM CHIOLE EN LA AFC	202.400.000	176.885.738	25.513.728	25.513.889	161	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	40014803	CAPACITACION FERTILIZACIÓN, MEJORANDO LA PRODUCCION GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA	764.464.240	758.425.905	6.000.000	6.000.022	22	38.313	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Servicio Agrícola y Ganadero	30482019	ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	400.000.000	306.069.639	93.930.000	93.930.361	361	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	1.190.000.000	1.066.500.000	1.066.500.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.828.757	539.395.059	60.549.000	60.549.000	0	24.884.698	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	666.494.162	866.116.000	866.116.000	0	680.159.069	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE BIENES NACIONALES	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	822.170.621	318.340.000	318.340.221	221	59.489.158	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	PESCA	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE	327.800.000	327.177.384	622.616	622.616	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	43.323.000	70.000.000	70.000.000	0	209.477.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	47.945.040	801.286.011	801.286.011	0	1.190.768.949	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SALUD	LIBRE	SERV. SALUD OSORNO	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de osorno	200.000.000	192.499.381	3.000.000	7.425.215	4.425.215	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	11.306.807	43.627.385	1.690.386.000	1.646.758.615	13.278.307.193	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	40014814	CAPACITACION CAPAC PARA LA INNOV Y TECN PREDIAL PARA JÓVENES Y MUJERES USUARIOS INDAP L LAGOS	800.000.000	785.999.191	14.000.000	14.000.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND	359.099.000	91.018.617	258.981.383	258.981.383	0	9.099.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS	1.286.000.000	853.518.673	432.480.935	432.481.000	65	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI ENERGIA	40013039	TRANSFERENCIA PARA FORTALEC., FOMENTO A LA COMERC. DE LEÑA REGION DE LOS LAGOS	1.300.000.000	725.341.000	574.659.000	574.659.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Posicionamiento de Patagonia Verde como Destino de Turismo Aventura	100.000.000	59.402.033	40.597.805	40.597.805	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	ULA	40046633	CAPACITACION GESTIÓN DE STOCK Y TRAZABILIDAD DE LEÑA SECA EN LA PROVINCIA DE OSORNO	60.325.000	45.247.000	15.077.000	15.077.000	0	1.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	TR	Fundación Superación de la Pobreza	40032169	SANEAMIENTO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD EN ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	792.540.000	330.225.000	462.315.000	462.315.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Universidad San Sebastián	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.760.000	113.470.000	198.498.750	198.498.750	0	182.791.250	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	Corpora. Cultural Balmaceda Doce Quince	40045473	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD. PROVINCIA DE OSORNO	118.830.000	89.123.000	29.707.000	29.707.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	0	0	56.250.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	0	0	375.000.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Fundación Desafío Levantemos Chile	40045462	TRANSFERENCIA DESAFÍO ADULTO MAYOR CHILOÉ	192.197.000	144.148.000	48.049.000	48.049.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION PRODEMU	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	0	0	160.000.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	SALUD	LIBRE	Universidad San Sebastián	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTA, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	0	0	33.805.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	Fundación Empresarial EUROCHILE	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	0	0	57.559.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	0	0	57.584.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	SALUD	LIBRE	Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	0	0	72.500.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	0	0	413.117.000	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	Universidad Santo Tomás	40046063	TRANSFERENCIA REPOBLAMIENTO ÁREAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS	609.561.000	260.000.000	349.561.000	349.561.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	0	0	125.159.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	1.700.002	338.545.000	338.545.000	0	40.001.998	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de Chile	40046702	ANÁLISIS ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, REGIÓN DE LOS LAGOS	75.000.000	18.750.000	37.500.000	56.250.000	18.750.000	0	RS**	EN EJECUCION	

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Cosporación de desarrollo de la comu. Joaquín de los Andes	40045294	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO PARA LA INCLUSION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS	360.000.000	270.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION DESAFIO LEVANTEMOS CHILE	40045463	TRANSFERENCIA DESAFIO PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PALENA	281.952.000	211.464.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Santo Tomás	40045474	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	330.000.000	247.500.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	FUNDACIÓN PLADES FRUTILLAR	40044945	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO TURISMO CUENCA LAGO LLANQUIHUE	387.483.000	290.912.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	TR	Corporación POLOC	40032298	FOMENTO PRODUCTIVO, ASESORIA TECNICA Y COMERCIAL AL TURISMO RURAL EN ZONA DE REZAGO	700.000.000	300.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	TR	Fundación FAEI	40032314	REGULARIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA ADULTOS EN ZONAS DE REZAGO	500.000.000	250.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	Fundación BORDEMAR	40032316	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LOS RSD EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	250.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	PESCA	TR	Fundación Chiquihue	40032533	APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE CALETAS EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	350.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Corporación Canelo de Nos	40044045	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO INDÍGENA DE LA PROVINCIA DE OSORNO	736.255.000	552.192.000	184.062.780	184.062.780	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	INPROA	40044047	RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN Y FERTILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE AFC	1.324.059.000	993.045.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fundación Innovación Agraria	40044048	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL CHILOÉ	667.175.000	500.382.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Universidad San Sebastián	40044050	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL PALENA	361.346.000	271.010.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	RIMISP	40044052	RECUPERACIÓN REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APÍCOLA PARA PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE PALENA	367.846.000	275.885.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	INFOR	40044562	TRANSFERENCIA FORTALECER NEGOCIOS ASOCIATIVO ENTORNO A LEÑA SECA Y TRAZABLE	357.895.000	268.421.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	RIMISP	40044896	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APICULTURA	317.821.000	238.366.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	Fundación Centro Universitario para la innovación	40044897	RECUPERACIÓN PROGRAMA RECOLECTORAS DE ORILLA PROVINCIA DE PALENA	354.395.000	265.797.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	TRAVOLUTION	40044899	FORTALECIMIENTO TURISMO CHILOÉ	500.000.000	375.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	CODESSER	40044901	PROGRAMA DE MERCADOS AGRÍCOLAS PROVINCIAL DE LLANQUIHUE	524.808.000	393.606.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fund. de Desarrollo Educacional y Tecno. La Araucanía	40045158	FORTALECIMIENTO FERIAS Y MERCADOS	500.000.000	375.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40045159	PROGRAMA DESARROLLO ARTESANAL	500.000.000	375.000.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	TRAVOLUTION	40046055	RECUPERACIÓN TURISMO PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.399.347.000	1.799.511.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento Pesquero	40046064	PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REPOBLAMIENTO ÁREA DE MANEJO REGIÓN DE LOS LAGOS	510.495.000	382.872.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	Fundación Chiquihue	40046066	TRANSFERENCIA PROGRAMA MERCADOS PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	993.274.000	744.955.000	0	0	0	0	RS**	EN PROCESO DE LIQUIDACION	
33	03	A	MULTISECTORIAL	FIC	U LOS LAGOS	40018219	CAPACITACION PAQUETE TECNOLÓGICO PARA ELABORACIÓN Y USO FERTILIZANTE ORGÁNICO EN PIURE	92.720.000	70.590.360	11.629.630	11.630.000	370	10.499.640	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	MULTISECTORIAL	FIC	U LOS LAGOS	40038604	TRANSFERENCIA PACTO POR UNA REGIÓN SOSTENIBLE E INCLUSIVA	263.918.000	160.000.000	103.918.000	103.918.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Corporación de Rehabilitación Club de Leones Ancud	40045479	REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ	200.000.000	150.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	RS**	EN EJECUCION (EN DIRPES)	
33	03-999	A	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.634.874.000	0	0	0	0	1.634.874.000	RS**	FIC SIN DISTRIBUIR	
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE								54.069.689.228	23.014.074.612	6.455.067.023	8.175.002.053	1.719.935.030	18.671.365.268			

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40055307	PROGRAMAS NUEVOS CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DEL CANCER COLORRECTAL, PROVINCIA DE OSORNO	300.000.000	0	0	299.994.000	299.994.000	0	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHIOLE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHIOLE	608.213.605	0	0	486.571.000	486.571.000	121.642.605	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40055259	INCLUSION SOCIAL Y APOYO DE SALUD INTEGRAL PARA POBLACION DEL ESPECTRO AUTISTA	730.000.000	0	0	584.000.000	584.000.000	146.000.000	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056302	RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCION MAMARIA POST MASTECTOMIA POR CANCER DE MAMAS	21.350.000	0	0	21.349.000	21.349.000	0	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057244	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SALUD MENTAL PROVINCIA DE PALENA	347.108.000	0	0	277.686.000	277.686.000	69.422.000	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	500.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	100.000.000	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40056323	PROGRAMA DE PREVENCION DE CANCER DE PULMON Y OTROS ASOCIADOS, AL CONSUMO DE TABACO	161.285.000	0	0	161.281.000	161.281.000	0	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS COSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	0	0	480.000.000	480.000.000	120.000.000	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056811	CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTES ONCOLÓGICOS SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ	525.857.000	0	0	420.686.000	420.686.000	105.171.000	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056806	RECUPERACIÓN CÁNCER DE MAMA SERVICIO DE SALUD DEL RELONCCAVÍ	69.000.000	0	0	68.999.000	68.999.000	0	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057240	PROGAMA CONTROL PACIENTES CON VICIO DE REFRACCIÓN MENORES DE 15 AÑOS, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI	28.850.000	0	0	28.849.000	28.849.000	0	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057532	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES CON ADENOMA DE PRÓSTATA, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	28.055.000	0	0	28.054.000	28.054.000	0	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057243	PROGRAMA RECUPERACION PISO PÉLVICO FEMENINO, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI	104.342.518	0	0	104.342.000	104.342.000	0	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40057528	PROGRAMA CONTROL DE PACIENTES DE LA PROVINCIA DE PALENA CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE REHABILITACIÓN INTEGRAL	475.000.000	0	0	380.000.000	380.000.000	95.000.000	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHIOLE	40057611	TRANSFERENCIA SERVICIO DE REFERENCIA ONCOLÓGICA DE CHILOÉ	1.574.000.000	0	0	1.259.200.000	1.259.200.000	314.800.000	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHIOLE	40057725	TRANSFERENCIA ESTERILIZACION QUIRÚRGICA USUARIAS DE LA RED ASISTENCIA CHILOÉ	80.000.000	0	0	79.999.000	79.999.000	0	RS**	RESOLUCION 184 - CONTRALORIA	
33	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INIA	40047533	PROGRAMA INTROCCION DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS Y ENDÓFITOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE PLAGAS EN PRADERAS Y CULTIVOS EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ	307.700.000	0	0	307.700.000	307.700.000	0	RS**	RESOLUCION EN CONTRALORIA	
33	03	N	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40057762	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL DESTINO TURÍTICO REGIÓN DE LOS LAGOS EVENTO WSA 2024	295.000.000	0	0	295.000.000	295.000.000	0	RS**	RESOLUCION EN CONTRALORIA	
33	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	INDAP	40058060	TRANSFERENCIA RECUPERACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SUELOS	308.000.000	0	0	308.000.000	308.000.000	0	RS**	RESOLUCION EN CONTRALORIA	
33	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	ULA	40058319	TRANSFERENCIA MODELO PRODUCTIVO SOSTENIBLE E INCLUSIVO EN UN MARCO DE COOPERACIÓN PP	308.000.000	0	0	308.000.000	308.000.000	0	RS**	RESOLUCION EN CONTRALORIA	
33	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	Serv. Nacional de Patrimonio Cultural	40058911	TRANSFERENCIA RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO MONTE VERDE - LOS LAGOS	206.548.000	0	0	206.548.000	206.548.000	0	RS**	RESOLUCION EN CONTRALORIA	
33	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	ULA	40058313	TRANSFERENCIA PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE E INCLUSIVA PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL	307.284.000	0	0	307.284.000	307.284.000	0	RS**	RESOLUCION EN CONTRALORIA	
33	03	N	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40058815	TRANSFERENCIA REFUERZO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA SEVERA	300.000.000	0	0	300.000.000	300.000.000	0	RS**	RESOLUCION EN CONTRALORIA	
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS								8.185.593.123	0	0	7.113.542.000	7.113.542.000	1.072.035.605			
TOTAL FOMENTO PRODUCTIVO								72.428.062.351	29.335.469.584	8.787.805.675	17.621.282.981	8.833.477.306	21.262.046.973			
TOTAL PROGRAMAS DE FOMENTO								80.911.165.351	29.411.857.561	11.805.207.675	22.850.560.004	11.045.352.329	24.439.484.973			
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2023								549.853.748.905	157.196.396.026	92.076.404.650	123.795.070.000	31.718.665.350	262.431.731.305			
RATE												*Diferencia por montos de contrato. En algunos casos no son iguales al costo total				
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE																
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33																
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA																
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO																
RE=REEVALUACIÓN																
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA																