



**GOBIERNO
REGIONAL DE
LOS LAGOS**




goreloslagos.cl
@ f t


ESTADO DE SITUACION ABRIL 2022



Marco FNDR - 02 al 30 Abril 2022



Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 30 Abril 2022 - %



Eficiencia Presupuestaria por Provincia **FNDR - 02** **al 30 Abril 2022 - %**

COSTO TOTAL					FNDR 2022				
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
OSORNO	77.472.124.778	18%	74	34.803.579.350	17.434.521.414	23%	3.749.091.718	13.685.429.696	21,50%
LLANQUIHUE	99.249.335.286	24%	111	36.797.674.667	17.595.736.621	23%	3.823.968.145	13.771.768.476	21,73%
CHILOE	74.167.745.912	18%	102	23.257.440.241	16.548.202.895	22%	4.257.305.691	12.290.897.204	25,73%
PALENA	84.239.780.238	20%	45	23.429.861.024	15.449.503.685	20%	4.187.019.064	11.262.484.621	27,10%
REGIONAL	23.991.783.546	6%	48	3.557.743.799	9.033.532.385	12%	882.629.723	8.150.902.662	9,77%
TOTAL PRESUPUESTO TERRITORIAL AÑO 2022					76.061.497.000				
FOMENTO	61.319.483.799	15%		19.300.199.431	15.178.831.000		959.605.162	14.219.225.838	6,32%
TOTAL	420.440.253.558	100%	380	141.146.498.512	91.240.328.000	100%	17.859.619.503	73.380.708.497	19,57%

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2022	AREA	Total
FOMENTO	SOCIAL	5.786.541.000
	PRODUCTIVO	8.324.851.000

Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 30 Abril 2022 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2022				
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. OSORNO	7	16.085.008.328	21%	9.534.516.058	1.894.890.412	11%	326.716.631	1.568.173.781	17,24%
OSORNO	17	33.149.510.411	43%	17.051.890.349	7.449.460.005	43%	1.046.561.534	6.402.898.471	14,05%
PTO. OCTAY	2	483.872.666	1%	7.512.000	476.360.666	3%	73.911.059	402.449.607	15,52%
PURRANQUE	12	8.973.096.874	12%	1.087.572.125	2.595.943.927	15%	809.273.795	1.786.670.132	31,17%
PUYEHUE	5	1.521.775.716	2%	406.260.934	966.861.914	6%	25.197.209	941.664.705	2,61%
RIO NEGRO	6	2.887.714.893	4%	583.890.039	1.097.314.889	6%	149.925.794	947.389.095	13,66%
SAN JUAN DE LA COSTA	5	9.322.774.666	12%	3.315.397.805	721.858.417	4%	158.881.908	562.976.509	22,01%
SAN PABLO	3	5.048.371.224	7%	2.816.540.040	2.231.831.184	13%	1.158.623.788	1.073.207.396	51,91%
TOTAL	57	77.472.124.778	100%	34.803.579.350	17.434.521.414	100%	3.749.091.718	13.685.429.696	21,50%

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	FRIL	SUMA
PROV. OSORNO	6	0	0	1	0	7
OSORNO	9	1	7	0	8	25
PUERTO OCTAY	1	1	0	0	0	2
PURRANQUE	5	3	3	1	3	15
PUYEHUE	2	0	2	1	2	7
RIO NEGRO	3	0	1	2	1	7
SAN JUAN DE LA COSTA	2	1	2	0	2	7
SAN PABLO	2	0	1	0	1	4
TOTAL PROV. OSORNO	30	6	16	5	17	74

Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 30 Abril 2022 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV.LLANQUIHUE	13	23.533.337.695	24%	10.345.648.058	3.845.901.015	22%	299.056.780	3.546.844.235	7,78%
CALBUCO	8	15.802.445.405	16%	4.490.970.404	1.955.492.972	11%	990.560.176	961.482.177	50,66%
COCHAMO	8	3.768.377.570	4%	1.835.606.051	1.363.414.965	8%	376.150.923	987.264.042	27,59%
FRESIA	9	6.705.638.161	7%	3.772.609.434	1.231.302.360	7%	265.582.224	965.720.136	21,57%
FRUTILLAR	6	8.483.805.739	9%	6.631.000.907	972.798.563	6%	198.984.598	773.813.965	20,45%
LLANQUIHUE	4	5.077.179.330	5%	3.428.937.467	1.214.737.409	7%	135.766.093	1.078.971.316	11,18%
LOS MUERMOS	8	4.754.424.676	5%	1.631.048.642	996.248.375	6%	412.646.939	583.601.436	41,42%
MAULLIN	6	2.719.340.290	3%	0	1.407.031.890	8%	12.435.034	1.394.596.856	0,88%
P. MONTT	13	22.234.536.754	22%	2.896.610.517	3.600.586.457	20%	1.070.312.063	2.523.914.969	29,73%
P.VARAS	7	6.170.249.666	6%	1.765.243.187	1.008.222.615	6%	62.473.315	945.749.300	6,20%
TOTAL	82	99.249.335.286	100%	36.797.674.667	17.595.736.621	100%	3.823.968.145	13.761.958.432	21,73%

RESUMEN PROYECTOS						
COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	FRIL	TOTAL
PROV.LLANQUIHUE	6	1	6	0	0	13
CALBUCO	6	1	1	0	6	14
COCHAMO	5	1	2	0	2	10
FRESIA	6	0	2	1	1	10
FRUTILLAR	2	0	3	1	3	9
LLANQUIHUE	2	1	1	0	3	7
LOS MUERMOS	3	0	3	2	5	13
MAULLIN	0	4	2	0	1	7
PUERTO MONTT	7	2	4	0	3	16
PUERTO VARAS	2	2	2	1	5	12
TOTAL PROV. LLANQUIHUE	39	12	26	5	29	111

Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloe

Gasto FNDR - 02 al 30 Abril 2022 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. CHILOE	7	25.523.416.281	34%	2.219.652.340	4.542.515.128	27%	1.228.243.231	3.314.271.897	27,04%
ANCUD	9	5.670.292.706	8%	3.461.907.365	907.204.254	5%	146.621.621	760.582.633	16,16%
CASTRO	5	5.638.341.666	8%	3.912.802.595	1.540.618.644	9%	753.811.997	786.806.647	48,93%
CHONCHI	10	8.620.615.042	12%	1.044.387.023	1.634.647.078	10%	177.383.934	1.455.895.136	10,85%
CURACO DE VÉLEZ	3	2.594.614.666	3%	529.888.315	764.017.851	5%	133.430.317	630.587.534	17,46%
DALCAHUE	10	5.158.189.186	7%	1.966.843.257	1.612.952.049	10%	181.009.361	1.431.942.688	11,22%
PUQUELDON	2	4.587.912.003	6%	2.897.097.000	809.177.704	5%	37.119.521	772.058.183	4,59%
QUEILEN	3	2.664.927.266	4%	953.609.865	1.059.866.274	6%	476.946.995	582.919.279	45,00%
QUELLON	10	7.355.599.342	10%	3.117.487.475	1.747.951.925	11%	720.581.947	1.027.369.978	41,22%
QUEMCHI	7	4.782.740.087	6%	3.005.643.623	1.229.748.464	7%	207.113.961	1.022.634.503	16,84%
QUINCHAO	2	1.571.097.666	2%	148.121.383	699.503.524	4%	195.042.806	504.460.718	27,88%
TOTAL	68	74.167.745.912	100%	23.257.440.241	16.548.202.895	100%	4.257.305.691	12.289.529.196	25,73%

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	FRIL	TOTAL
PROV. CHILOE	2	2	3	0	0	7
ANCUD	6	0	1	2	3	12
CASTRO	4	0	1	0	9	14
CHONCHI	6	0	4	0	4	14
CURACO DE VÉLEZ	0	1	1	1	2	5
DALCAHUE	3	0	4	3	4	14
PUQUELDON	1	1	0	0	2	4
QUEILEN	3	0	0	0	3	6
QUELLON	5	2	2	1	1	11
QUEMCHI	4	0	1	2	3	10
QUINCHAO	2	0	0	0	3	5
TOTAL PROV. CHILOE	36	6	17	9	34	102

Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR -02 al 30 Abril 2022 - %

		COSTO TOTAL		FNDR 2022					
PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. PALENA	8	63.931.591.530	76%	10.277.167.330	10.699.988.856	69%	3.254.145.225	7.445.843.631	30,41%
CHAITEN	5	3.164.779.666	4%	775.279.241	1.051.100.117	7%	135.127.236	915.972.881	12,86%
FUTALEUFU	7	9.349.194.044	11%	8.084.818.448	713.918.344	5%	186.961.337	526.957.007	26,19%
HUALAIHUE	7	2.504.149.793	3%	1.327.451.208	751.911.179	5%	129.683.419	622.227.760	17,25%
PALENA	7	5.290.065.205	6%	2.965.144.797	2.232.585.189	14%	481.101.847	1.751.483.342	21,55%
TOTAL	34	84.239.780.238	100%	23.429.861.024	15.449.503.685	100%	4.187.019.064	11.262.484.621	27,10%

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	FRIL	TOTAL
PROV. PALENA	4	0	3	1	0	8
CHAITEN	2	0	2	1	2	7
FUTALEUFU	5	0	1	1	5	12
HUALAIHUE	5	0	0	2	1	8
PALENA	5	0	0	2	3	10
TOTAL PROV. PALENA	21	0	6	7	11	45



Eficiencia Presupuestaria Por Provisión

Gasto FNDR - 02 al 30 Abril 2022 - %

PROVISIÓN	PROVISIÓN
LIBRE	LIBRE
PV	PATAGONIA VERDE*
TR	TERRITORIO REZAGADO*
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION	ENERGIZACION
FET	FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO
RSD	RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIO
FIC	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PIR	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL
SS	SANEAMIENTO SANITARIO
FDL	FONDO DESARROLLO LOCAL
FAR	FONDO APOYO REGIONAL
PVP	PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO
TOTAL	TOTAL

MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2022			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
28.059.626.000	22.471.607.160	24,63%	5.588.018.840
7.087.004.000	11.893.324.423	13,04%	-4.806.320.423
2.530.000.000	2.530.000.000	2,77%	0
8.000.000.000	8.000.000.000	8,77%	0
4.066.672.000	4.066.672.000	4,46%	0
1.067.439.000	1.067.439.000	1,17%	0
0	115.493.215	0,13%	-115.493.215
1.646.681.000	1.646.681.000	1,80%	0
0	228.718.057	0,25%	-228.718.057
0	84.309.967	0,09%	-84.309.967
0	110.486.692	0,12%	-110.486.692
38.782.906.000	38.279.540.982	41,95%	503.365.018
0	746.055.504	0,82%	-746.055.504
91.240.328.000	91.240.328.000	100%	0

COMPROMISO V/S PAGOS 2022		
COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO A DICIEMBRE
22.471.607.160	2.128.725.550	20.342.881.610
11.893.324.423	3.217.860.844	8.675.463.579
2.530.000.000	0	2.530.000.000
8.000.000.000	3.264.985.979	4.735.014.021
4.066.672.000	872.808.547	3.193.863.453
1.067.439.000	0	1.067.439.000
115.493.215	17.504.296	97.988.919
1.646.681.000	0	1.646.681.000
228.718.057	86.910.036	141.808.021
84.309.967	69.345.789	14.964.178
110.486.692	0	110.486.692
38.279.540.982	7.965.228.393	30.314.312.589
746.055.504	236.250.069	509.805.435
91.240.328.000	17.859.619.503	73.380.708.497

* Programa de Convergencia M\$9.617.004

Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 30 Abril 2022 - %

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2022				
	COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	19.939.985.234	4,74%	9.041.368.070	3.071.400.189	3%	211.920.497	2.859.479.692	6,90%
DEFENSA Y SEGURIDAD	27.071.125.357	6,44%	10.278.915.854	12.542.988.231	14%	1.555.537.938	10.987.450.293	12,40%
DEPORTE	20.861.411.901	4,96%	9.974.476.823	1.775.641.331	2%	105.997.087	1.669.644.244	5,97%
EDUCACION Y CULTURA	63.208.282.962	15,03%	26.494.978.927	7.104.277.643	8%	2.295.118.300	4.809.159.343	32,31%
ENERGIA	1.234.773.000	0,29%	76.987.449	848.173.643	1%	279.498.228	568.675.415	32,95%
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO	15.599.079.889	3,71%	7.291.851.190	3.925.169.400	4%	768.736.789	3.156.432.611	19,58%
JUSTICIA	49.980.000	0,01%	29.988.000	19.992.000	0%	0	19.992.000	0,00%
MULTISECTORIAL	54.683.521.668	13,01%	10.495.732.936	25.332.689.885	28%	4.539.603.283	20.793.086.602	17,92%
PESCA	1.227.800.000	0,29%	998.617.621	16.747.000	0%	0	16.747.000	0,00%
SALUD	54.977.012.703	13,08%	11.121.749.507	9.546.212.744	10%	3.088.780.837	6.457.431.907	32,36%
SEGURIDAD	390.938.000	0,09%	0	390.938.000	0%	0	390.938.000	0,00%
SILVOAGROPECUARIO	16.022.443.922	3,81%	8.684.674.293	2.100.559.000	2%	7.577.124	2.092.981.876	0,36%
TRANSPORTE	99.906.240.160	23,76%	32.238.735.797	13.823.388.850	15%	2.259.703.197	11.563.685.653	16,35%
VIVIENDA	45.267.658.762	10,77%	14.418.422.045	10.742.150.084	12%	2.747.146.223	7.995.003.861	25,57%
TOTAL	420.440.253.558	100%	141.146.498.512	91.240.328.000	100%	17.859.619.503	73.380.708.497	19,57%

Distribución por Sub Título

Gasto FNDR - 02

al 30 Abril 2022 - %

COSTO TOTAL			PROGRAMA 02 - FNDR 2022						
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
22	1.130.002.000	0%	383.545.250	241.777.000	241.777.000	0,26%	0	0,00%	241.777.000
24	10.453.494.960	2%	0	10.453.494.960	10.453.494.960	11,46%	875.708.547	8,38%	9.577.786.413
29	13.678.626.785	3%	3.722.618.646	8.063.198.958	8.063.198.958	8,84%	1.119.594.820	13,89%	6.943.604.138
31	325.858.646.014	78%	117.740.135.185	49.883.405.082	49.303.026.082	54,04%	11.639.724.995	23,61%	38.243.680.087
33	65.074.384.799	15%	17.255.298.632	21.531.013.000	22.111.392.000	24,23%	4.224.591.141	19,11%	17.306.421.859
	416.195.154.558		139.101.597.713	90.172.889.000	90.172.889.000	98,83%	17.859.619.503	19,81%	72.313.269.497

COSTO TOTAL			PROGRAMA 50 - FNDR 2022 - FET						
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
33	4.245.099.000	1%	2.044.900.799	1.067.439.000	1.067.439.000	1,17%	0	0,00%	1.067.439.000
	4.245.099.000		2.044.900.799	1.067.439.000	1.067.439.000		0	0,00%	1.067.439.000

PPTO 2022	420.440.253.558		141.146.498.512	91.240.328.000	91.240.328.000		17.859.619.503	0	73.380.708.497
-----------	-----------------	--	-----------------	----------------	----------------	--	----------------	---	----------------

Distribución FRIL

Gasto FNDR - 02

al 30 Abril 2022 - %

RESUMEN PRESUPUESTO FRIL FNDR 02 2022 - ARRASTRE

PROVINCIA	COMUNA	COMPROMISO 2022	TOTAL PAGADO 2022
CHIOE	ANCUD	199.909.443	138.659.117
CHIOE	CASTRO	445.839.203	157.808.039
CHIOE	CHONCHI	271.401.324	107.419.530
CHIOE	CURACO	199.999.421	133.430.317
CHIOE	DALCAHUE	238.822.226	128.939.854
CHIOE	PUQUELDON	194.518.590	37.119.521
CHIOE	QUEILEN	249.343.062	205.892.708
CHIOE	QUELLON	27.899.348	20.256.823
CHIOE	QUEMCHI	157.182.923	105.901.650
CHIOE	QUINCHAO	208.260.138	195.042.806
Total CHIOE		2.193.175.678	1.230.470.365
LLANQUIHUE	CALBUCO	382.081.705	150.932.176
LLANQUIHUE	COCHAMO	126.062.519	112.447.302
LLANQUIHUE	FRESIA	98.379.125	37.538.618
LLANQUIHUE	FRUTILLAR	290.430.541	149.992.430
LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	192.486.270	135.766.093
LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	252.526.995	223.553.570
LLANQUIHUE	MAULLIN	12.435.034	12.435.034
LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	175.810.405	104.304.667
LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	101.884.564	62.473.315
Total LLANQUIHUE		1.632.097.158	989.443.205
OSORNO	PUERTO OCTAY	98.951.259	73.911.059
OSORNO	PURRANQUE	209.897.413	93.832.846
OSORNO	PUYEHUE	94.047.876	19.797.209
OSORNO	RIO NEGRO	393.432.365	129.417.316
OSORNO	S.J. COSTA	241.079.051	103.679.740
OSORNO	SAN PABLO	224.305.106	166.360.929
Total OSORNO		1.261.713.070	586.999.099
PALENA	CHAITEN	192.972.752	88.927.236
PALENA	FUTALEUFU	231.121.803	164.598.093
PALENA	HUALAIHUE	56.937.056	23.158.776
PALENA	PALENA	240.625.967	181.389.205
Total PALENA		721.657.578	458.073.310
Total general		5.808.643.484	3.264.985.979

RESUMEN CARTERA DE PROYECTOS FRIL NUEVOS

Costo Postulado		
PROVINCIA	COMUNA	Total
CHIOE	CURACO	71.425.775
CHIOE	QUELLON	145.000.000
CHIOE	QUEMCHI	112.697.486
Total CHIOE		329.123.261
LLANQUIHUE	FRESIA	314.846.721
LLANQUIHUE	FRUTILLAR	199.003.030
LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	200.000.000
LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	26.075.000
LLANQUIHUE	MAULLIN	279.902.210
LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	99.346.000
LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	50.000.000
Total LLANQUIHUE		1.169.172.961
OSORNO	OSORNO	295.489.394
OSORNO	PUYEHUE	99.346.000
Total OSORNO		394.835.394
PALENA	HUALAIHUE	298.224.900
Total PALENA		298.224.900
Total general		2.191.356.516

RESUMEN PRESUPUESTO FRIL FNDR 02 2022

	Compromiso 2022	Pagado 2022
PROYECTOS ARRASTRE	5.808.643.484	3.264.985.979
PROYECTOS NUEVOS	2.191.356.516	0
	8.000.000.000	3.264.985.979

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE OSORNO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.775.586.346	6.707.839.365	1.054.874.784	0	1.054.874.784	12.872.197	RS	TERMINADO (PENDIENTE PAGO VALOR PROFORMA), PARA REVALUACION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL.	820.000.000	763.016.245	56.983.755	46.565.381	10.418.374	0	RS*	TERMINADO Obras, Saldo equipos y equipamientos
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	4.041.424.075	2.286.755.313	543.339.992	1.743.415.321	2.313.277.008	RS	EN EJECUCION, 63% de Ejecución
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.195.526.000	2.981.694.999	186.805.285	171.751.555	15.053.730	27.025.716	RS	TERMINADO LA OBRA CIVIL , En Ejecución equipos y equipamientos
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	303.198.575	0	303.198.575	150.000.000	RS	LIQUIDADO PARA REVALUAR
31	2	A	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	49.980.000	29.988.000	19.992.000	0	19.992.000	0	RS	EN EJECUCION con un 60% de avance financiero
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	1.292.101.175	1.654.678.368	109.036.746	1.545.641.622	1.197.406.457	RS	EN EJECUCION, 35% de Ejecución
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	988.704.000	0	307.525.410	121.913.764	185.611.646	681.178.590	RS	EN EJECUCION, 13% de Ejecución
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	562.400.000	47.479.757	129.486.339	0	129.486.339	385.433.904	RS	EN LIQUIDACION Preparación la tercera revaluacion por cambio de emplazamiento.
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	1.815.521.000	514.504.308	711.016.692	7.450.727	703.565.965	590.000.000	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	0	0	0	0	0	0	RS**	EN EJECUCION
31	2	L	UCACION Y CULTURA	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	0	77.505.615	46.503.369	31.002.246	116.298.385	RS	EN EJECUCION, 27% de Ejecución DISEÑO
31	2	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	250.792.000	0	250.792.000	400.000.000	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								29.964.996.742	17.051.890.349	7.039.614.136	1.046.561.534	5.993.052.602	5.873.492.257		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB MOYANO, OSORNO	167.403.000	0	33.480.600	0	33.480.600	133.922.400	RS	Se rechaza Ep°1, Marzo 2022. en proceso de Liquidación.
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	0	50.000.000	0	50.000.000	461.250.000	RS	PREPARANDO LICITACIÓN UNIDAD TÉCNICA. SERVIU
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								678.653.000	0	83.480.600	0	83.480.600	595.172.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	0	75.000.000	0	75.000.000	547.714.000	RS	Municipio solicito Convenio. Cambio monto, aumentoM\$100.000
31	2	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	249.796.000	0	124.979.600	0	124.979.600	124.816.400	RS	APROBADO CORE
31	2	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	75.000.000	0	75.000.000	1.506.965.000	RS	Municipio solicito Convenio. Cambio monto, disminución de M\$20.000
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	51.385.669	0	51.385.669	0	51.385.669	0	RS**	EN CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								2.505.860.669	0	326.365.269	0	326.365.269	2.179.495.400		
TOTAL COMUNA DE OSORNO								33.149.510.411	17.051.890.349	7.449.460.005	1.046.561.534	6.402.898.471	8.648.160.057		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	
							COMUNA DE PUERTO OCTAY									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	19.780.000	7.512.000	12.268.000	0	12.268.000	0	RS	EN LIQUIDACION/ U.T. Busca TERRENO para emplazamiento	
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	73.911.059	0	73.911.059	73.911.059	0	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	93.691.059	7.512.000	86.179.059	73.911.059	12.268.000	0			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
29	03	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40018079	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPOSITO COMUNA DE PUERTO OCTAY	337.707.000	0	337.707.000	0	337.707.000	0	RS*	EN LICITACION, Bag en revision por parte de Municipalidad	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	337.707.000	0	337.707.000	0	337.707.000	0			
							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	52.474.607	0	52.474.607	0	52.474.607	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	52.474.607	0	52.474.607	0	52.474.607	0			
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	483.872.666	7.512.000	476.360.666	73.911.059	402.449.607	0			
							COMUNA DE PURRANQUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	1.685.970	0	1.685.970	0	RS	EN EJECUCION, 90% de Ejecución DISEÑO	
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	4.610.000	20.530.000	0	20.530.000	0	RS	EN EJECUCION, 20% de Ejecución DISEÑO	
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30397335	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	529.939.000	520.317.495	0	0	0	0	RS	TERMINADO EN ENERO 2022	
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR COLONIA PONCE Y OTROS	401.567.776	351.367.098	50.200.678	50.200.677	1	0	RS*	TERMINADO EN ABRIL 2022	
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019095	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR	694.291.000	80.867.465	613.423.535	310.311.733	303.111.802	0	RS*	EN EJECUCION, 86% de Ejecución	
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019355	CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO, COMUNA DE PURRANQUE	625.991.000	114.190.337	511.800.663	357.327.890	154.472.773	0	RS*	EN EJECUCION, 83% de Ejecución	
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	0	0	0	0	0	RS	EN ADJUDICACION. En contratación.	
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	248.045.000	0	248.045.000	90.485.971	157.559.029	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.240.838.476	1.087.572.125	1.445.685.846	808.326.271	637.359.575	0			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
29	05	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	516.681.732	0	516.681.732	0	RS*	EN LICITACION, Cierra 31 de Mayo de 2022	
31	2	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	0	299.862.683	947.524	298.915.159	3.817.927.317	RS	EN LICITACION (16 MAYO CIERRA)	
29	03	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40025714	REPOSICION CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RSD	172.431.000	0	172.431.000	0	172.431.000	0	RS*	EN LICITACION, Cierra 19 de Mayo de 2022	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.806.902.732	0	988.975.415	947.524	988.027.891	3.817.927.317			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	2	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	365.951.000	0	36.595.100	0	36.595.100	329.355.900	RS*	CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO	
31	2	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR OESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	0	48.301.900	0	48.301.900	434.717.100	RS*	CONVENIO EN FIRMA GOBERNADOR	
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	925.355.666	0	161.282.666	0	161.282.666	764.073.000			
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	8.973.096.874	1.087.572.125	2.595.943.927	809.273.795	1.786.670.132	4.582.000.317			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE PUYEHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30359222	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	378.086.000	289.806.943	88.279.057	5.400.000	82.879.057	0	RS*	EN EJECUCION, 80% de Ejecución
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	472.090.000	0	304.423.000	0	304.423.000	167.667.000	RS	EN PREPARACION NUEVO CONVENIO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	28.233.109	0	28.233.109	19.797.209	8.435.900	0	RS**	EN EJECUCION
29	03	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40020898	ADQUISICION BUS PARA PACIENTES DIALIZADOS	65.985.500	65.985.500	19.014.500	0	19.014.500	0	RS*	TERMINADO
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								944.394.609	355.792.443	439.949.666	25.197.209	414.752.457	167.667.000		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	04	L	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN, LICEO LAS AMÉRICAS, PUYEHUE	276.551.000	30.628.859	245.922.141	0	245.922.141	0	RS*	APROBADO CORE, SOLICITADO A DIPRES
29	05	L	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN, LICEO LAS AMÉRICAS, PUYEHUE	19.840.000	19.839.632	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								296.391.000	50.468.491	245.922.141	0	245.922.141	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	98.152.557	0	98.152.557	0	98.152.557	0	RS**	EN CONVENIO
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40025669	REPOSICION CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE RSD	182.837.550	0	182.837.550	0	182.837.550	0	RS**	ENCONVENIO - UNIDAD TECNICA
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								280.990.107	0	280.990.107	0	280.990.107	0		
TOTAL COMUNA DE PUYEHUE								1.521.775.716	406.260.934	966.861.914	25.197.209	941.664.705	167.667.000		
							COMUNA DE RIO NEGRO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30102235	CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO	397.780.901	368.161.371	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	EDUCACION Y CULT	FAR	DISEÑO	30088194	REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO	175.662.361	171.440.703	4.221.658	4.221.603	55	0	RS	EN EJECUCION, 99% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	593.858.000	5.062.200	318.405.530	6.749.600	311.655.930	270.390.270	RS	EN EJECUCION, 70% de Adecuación DISEÑO, posta tipo
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	569.080.000	4.642.800	264.363.000	6.190.400	258.172.600	300.074.200	RS	EN EJECUCION, 70% de Adecuación DISEÑO, posta tipo
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	244.324.000	0	244.324.000	132.764.191	111.559.809	0	RS**	EN EJECUCION
29	05	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40018072	REPOSICION DE CONTENEDORES (C33)	34.582.965	34.582.965	4.615.035	0	4.615.035	0	RS*	TERMINADO
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								2.015.288.227	583.890.039	835.929.223	149.925.794	686.003.429	570.464.470		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	SALUD	FAR	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	771.041.000	0	160.000.000	0	160.000.000	611.041.000	RS	CONVENIO MANDATO en firma GOBERNADOR
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								872.426.666	0	261.385.666	0	261.385.666	611.041.000		
TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO								2.887.714.893	583.890.039	1.097.314.889	149.925.794	947.389.095	1.181.505.470		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	30110580	REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFKEN DE PUAUCHO, SAN JUAN COSTA	3.749.709.000	3.288.753.021	104.189.332	55.202.168	48.987.164	356.766.647	RS	EN EJECUCION (EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS)
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	3.688.698.000	26.644.784	239.138.419	0	239.138.419	3.422.914.797	RS	Modificacion de convenio mandato en firma Gobernador
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	151.431.000	0	151.431.000	103.679.740	47.751.260	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.589.838.000	3.315.397.805	494.758.751	158.881.908	335.876.843	3.779.681.444		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	867.528.000	0	100.714.000	0	100.714.000	766.814.000	RS	Confección modificación Convenio Mandato
29	03	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	297.370.000	0	0	0	0	297.370.000	RS*	EN LICITACION - Cierra 26 de Mayo de 2022
29	05	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	384.838.000	0	0	0	0	384.838.000	RS*	EN LICITACION - Cierra 26 de Mayo de 2022
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.549.736.000	0	100.714.000	0	100.714.000	1.449.022.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	N	SALUD	FAR	EJECUCION	40026656	REPOSICION VEHICULO MUNICIPAL, AMBULANCIA DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA	56.815.000	0	0	0	0	56.815.000	RS*	CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	183.200.666	0	126.385.666	0	126.385.666	56.815.000		
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	9.322.774.666	3.315.397.805	721.858.417	158.881.908	562.976.509	5.285.518.444		
							COMUNA DE SAN PABLO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	13.170.500	0	13.170.500	0	RS	EN EJECUCION, 47% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	4.511.032.409	2.804.810.540	1.706.221.869	992.262.859	713.959.010	0	RS	EN EJECUCION, 88% Ejecución. Se proyecta terminar en julio 2022
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	268.481.000	0	268.481.000	166.360.929	102.120.071	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.804.413.409	2.816.540.040	1.987.873.369	1.158.623.788	829.249.581	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	05	L	EDUCACION Y CUL	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS,SAN PABLO	117.572.149	0	117.572.149	0	117.572.149	0	RS*	ADJUDICADO y con plazo de entrega de 100 días con fecha de termino 26.07.2022
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	117.572.149	0	117.572.149	0	117.572.149	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	5.048.371.224	2.816.540.040	2.231.831.184	1.158.623.788	1.073.207.396	0		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	424.794.800	0	424.794.800	2.480.795.200	RS	Modificacion de convenio mandato en firma Gobernador
31	1	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	363.923.000	229.982.084	133.780.916	0	133.780.916	160.000	RS	EN EJECUCION, 63% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.532.020.591	2.224.665.535	1.133.142.291	251.599.175	881.543.116	2.174.212.765	RS	EN EJECUCION, 50% de Ejecución
29	03	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40021738	ADQUISICION MINIBUSES PARA TRASLADO DE PACIENTES CON IRC PROVINCIA DE OSORNO	376.980.100	300.469.824	75.396.020	75.117.456	278.564	1.114.256	RS*	EN EJECUCION (Subtítulo 29)
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.809.615.000	6.682.518.978	127.096.022	0	127.096.022	0	RE	EN REVALUACION POR OTROS GASTOS
29	03	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40020224	ADQUISICION VEHICULO APOYO LOGISTICO SERVICIO DE SALUD OSORNO (C33)	52.135.637	52.135.637	680.363	0	680.363	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	16.085.008.328	9.534.516.058	1.894.890.412	326.716.631	1.568.173.781	4.656.282.221		
								TOTAL PROVINCIALES	16.085.008.328	9.534.516.058	1.894.890.412	326.716.631	1.568.173.781	4.656.282.221	
								TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	77.472.124.778	34.803.579.350	17.434.521.414	3.749.091.718	13.685.429.696	24.521.133.509	

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE PUERTO MONTT								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	49.462.000	27.624.986	0	0	0	0	RS	NO SE EJECUTARA DISEÑO PASARA A EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	FDL	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT	448.223.000	337.736.308	110.486.692	0	110.486.692	0	RS	RECEPCIONADO, SE LIQUIDARA DE IGUAL FORMA CONTRATO CON CARGO, YA QUE CONTRATISTA NO ENTREGARA GARANTIA FINAL, se envio a hacer efectiva la garantía
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40012877	MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA, ENTRE CALLE QUEPE Y AVENIDA JUAN SOLER MANFREDINI, PUERTO MONTT	325.598.000	290.137.970	35.460.030	32.700.605	0	0	RS	TERMINADO 2022
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.406.628.940	1.325.968.126	2.256.411.601	670.152.992	1.586.258.609	4.824.249.213	RS	EN EJECUCION, 23% de Ejecució. Con retraso por ejecución de valores proforma
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	1.005.892.540	900.259.186	105.633.354	102.033.354	0	0	RS	TERMINADO 2022
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	16.495.000	0	16.495.000	0	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	EDUCACION Y CULT	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.709.481.608	8.733.941	406.556.514	161.120.445	245.436.069	2.294.191.153	RS	EN EJECUCION, 5% de Ejecución. Con retraso por hallazgos arqueológicos
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	205.328.000	0	205.328.000	104.304.667	101.023.333	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	13.173.259.088	2.896.610.517	3.136.371.191	1.070.312.063	2.059.699.703	7.118.440.366		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	929.015.000	0	50.000.000	0	50.000.000	879.015.000	RS	EN LICITACION 3, FALLIDA
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	0	89.090.400	0	89.090.400	356.471.600	RS*	ADJUDICADO, FIRMA DE CONTRATO
31	2	L	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	5.496.302.000	0	156.302.000	0	156.302.000	5.340.000.000	RS	EN LICITACION
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.593.000	0	58.718.800	0	58.718.800	602.874.200	RS	CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	58.718.400	0	58.718.400	602.873.600	RS	CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40019119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RIO CHICO	640.818.000	0	0	0	0	0	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	8.834.882.000	0	412.829.600	0	412.829.600	7.781.234.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	0	0	0	0	0	RS	APROBADO CORE
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	226.395.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE P. MONTT	22.234.536.754	2.896.610.517	3.600.586.457	1.070.312.063	2.523.914.969	14.899.674.766		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE CALBUCO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	9.889.982.000	2.025.590.387	548.421.513	544.065.763	4.355.750	7.315.970.100	RS	LIQUIDACION CON CARGO EN PROCESO
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	853.587.515	399.635.367	164.764.926	234.870.441	361.403.664	RS	EN EJECUCION, 76% de Ejecución. Posible paralización
22	ESTUDIO	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	33.000.000	25.939.250	0	25.939.250	51.060.750	RS*	EN EJECUCION, 30% de Ejecución
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SS	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA, COMUNA DE CALBUCO	955.306.999	875.961.210	79.345.789	69.345.789	10.000.000	0	RS	TERMINADO 2022
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40015774	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLES VILLA SAN ANDRÉS Y LOS TULIPANES, CALBUCO	365.318.000	333.136.407	32.181.593	28.730.974	0	0	RS	TERMINADO 2022
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40015770	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS CALLES CARLOS CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS VERTIENTES, CALBUCO	437.544.000	369.694.885	67.849.115	32.720.548	35.128.567	0	RS	EN EJECUCION, 93% de Ejecución
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	500.306.279	0	500.306.279	150.932.176	349.374.103	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	13.873.083.824	4.490.970.404	1.653.678.906	990.560.176	659.668.111	7.728.434.514		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	778.142.845	0	68.341.400	0	68.341.400	709.801.445	RS	EN REEVALUACION
31	2	L	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.070	0	157.087.000	0	157.087.000	917.746.070	RS	EN LICITACION, Apertura 03-06-2022
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.852.975.915	0	225.428.400	0	225.428.400	1.627.547.515		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE CALBUCO	15.802.445.405	4.490.970.404	1.955.492.972	990.560.176	961.482.177	9.355.982.029		
							COMUNA DE COCHAMO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.330.176.000	1.315.794.204	14.381.796	0	14.381.796	0	RS	EN EJECUCION - SALDO EQUIPAMIENTO
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	22.757.400	106.672.600	0	106.672.600	0	RS	EN EJECUCION, 20% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PIR	EJECUCION	30116479	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR LLAGUEPE, COCHAMO	606.455.904	487.324.447	119.131.457	86.910.036	32.221.421	0	RS	EN EJECUCION, 96% de Ejecución
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	5.900.000	116.470.000	0	116.470.000	0	RS	EN EJECUCION, 7% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ.	42.500.000	3.830.000	38.670.000	3.820.000	34.850.000	0	RS	EN EJECUCION, 12% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	760.000.000	0	710.643.446	172.973.585	537.669.861	49.356.554	RS	EN EJECUCION, 24% de Ejecución
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.060.000	0	126.060.000	112.447.302	13.612.698	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.116.991.904	1.835.606.051	1.232.029.299	376.150.923	855.878.376	49.356.554		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	FAR	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	20.000.000	RS	MODALIDAD POSTA TIPO. A la espera
31	2	L	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	40035814	TRANSFERENCIA CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO DE COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	S/R	LICITACION CON OFERTA EN EVALUACION.PARA 2023
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	525.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	520.000.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	3.768.377.570	1.835.606.051	1.363.414.965	376.150.923	987.264.042	569.356.554		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE FRESIA								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.709.065	405.464.679	133.244.386	1.330.000	131.914.386	0	RS	EN EJECUCION, 75% de Ejecución
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.233.642.760	84.074.240	0	84.074.240	0	RS	EN EJECUCION, 95% de Ejecución
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30088011	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE PARGA, COMUNA FRESIA	590.808.430	407.643.721	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	66.023.294	0	66.023.294	0	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40006229	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA	774.200.000	423.440.000	350.760.000	211.364.017	139.395.983	0	RS	EN EJECUCION, 94% de Ejecución
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40021313	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE FRESIA (EL RINCON-RIO LLICO-TEODORO SCHAFER)	239.183.000	208.661.832	30.521.168	12.149.589	18.371.579	0	RS	TERMINADO 2022
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	668.989.736	197.639.264	3.200.000	194.439.264	0	RS*	EN EJECUCION, 90% de Ejecución
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	40.245.963	0	40.245.963	37.538.618	2.707.345	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.858.282.458	3.772.609.434	902.508.315	265.582.224	636.926.091	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	919.116.000	0	138.444.342	0	138.444.342	780.671.658	RS	EN REVALUACION, ESTUDIOS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	919.116.000	0	138.444.342	0	138.444.342	780.671.658		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	0	104.210.000	0	104.210.000	737.890.000	RS*	CONVENIO EN FIRMA GOBERNADOR
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	86.139.703	0	86.139.703	0	86.139.703	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	928.239.703	0	190.349.703	0	190.349.703	737.890.000		
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.705.638.161	3.772.609.434	1.231.302.360	265.582.224	965.720.136	1.518.561.658		
							COMUNA DE FRUTILLAR								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485141	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR	229.003.000	168.865.063	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.645.543.073	6.460.935.844	184.607.229	1.290.000	183.317.229	0	RS	EN EJECUCION - EQUIPAMIENTO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	0	160.297.268	2.300.000	157.997.268	289.274.732	RS	EN EJECUCION - 11% Avance Consultorias
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	322.319.000	1.200.000	321.119.000	45.402.168	275.716.832	0	RS	EN EJECUCION, 14% de Ejecución
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	149.992.430	0	149.992.430	149.992.430	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.796.429.503	6.631.000.907	816.015.927	198.984.598	617.031.329	289.274.732		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR	218.397.000	0	58.397.000	0	58.397.000	160.000.000	RS	EN REVALUACION
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	425.742.000	0	55.148.400	0	55.148.400	370.593.600	RS	LIQUIDADO, INGRESARA A REVALUACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	644.139.000	0	113.545.400	0	113.545.400	530.593.600		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	43.237.236	0	43.237.236	0	43.237.236	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	43.237.236	0	43.237.236	0	43.237.236	0		
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	8.483.805.739	6.631.000.907	972.798.563	198.984.598	773.813.965	819.868.332		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE LLANQUIHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	VIVIENDA	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	43.800.000	26.570.650	0	26.570.650	12.029.350	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.385.137.467	12.029.350	0	12.029.350	13.810.847	RS	EN EJECUCION - SALDO EQUIPAMIENTO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	182.967.188	0	182.967.188	135.766.093	47.201.095	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.676.344.852	3.428.937.467	221.567.188	135.766.093	85.801.095	25.840.197		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	1	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	238.783.000	0	37.756.600	0	37.756.600	201.026.400	RS	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
29	05	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	891.626.143	0	891.626.143	206.637.857	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.337.047.000	0	929.382.743	0	929.382.743	407.664.257		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	63.787.478	0	63.787.478	0	63.787.478	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	63.787.478	0	63.787.478	0	63.787.478	0		
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	5.077.179.330	3.428.937.467	1.214.737.409	135.766.093	1.078.971.316	433.504.454		
							COMUNA DE LOS MUERMOS								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	FAR	EJECUCION	30289475	CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS, LOS MUERMOS	1.114.527.000	1.082.926.319	0	0	0	0	IN	TERMINADO
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103323	CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL DE LOS MUERMOS	207.019.010	186.563.100	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	46.415.525	0	46.415.525	0	RS	EN EJECUCION, Falta último Estado de Pago contra RS
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	FAR	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	6.815.000	0	6.815.000	0	RS	EN EJECUCION, 75% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	890.770.000	247.820.748	475.243.984	189.093.369	286.150.615	167.705.268	RS	EN EJECUCION, 51% de Ejecución
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	223.553.570	0	223.553.570	223.553.570	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.602.838.580	1.631.048.642	752.028.079	412.646.939	339.381.140	167.705.268		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	691.045.000	0	63.104.500	0	63.104.500	627.940.500	RS*	CONVENIO EN FIRMA GOBERNADOR
31	2	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	704.917.000	0	40.491.700	0	40.491.700	664.425.300	RS*	CONVENIO EN FIRMA GOBERNADOR
31	2	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	650.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	615.000.000	RS	SOLICITUD CAMBIO NOMBRE CORE
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	105.624.096	0	105.624.096	0	105.624.096	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.151.586.096	0	244.220.296	0	244.220.296	1.907.365.800		
							TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	4.754.424.676	1.631.048.642	996.248.375	412.646.939	583.601.436	2.075.071.068		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE MAULLIN								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	50.000.000	0	50.000.000	784.246.000	RS	EN LICITACION, DESIERTA, U.T. REFORMULARA PROYECTO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	12.435.034	0	12.435.034	12.435.034	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	846.681.034	0	62.435.034	12.435.034	50.000.000	784.246.000		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	EDUCACION Y CUL	FAR	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	25.523.600	0	25.523.600	112.094.400	RS	EN LICITACION, CORREGIDA BASES
31	2	L	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	80.242.000	0	80.242.000	370.968.000	RS	EN LICITACION, CORREGIDA BASES
29	05	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	902.195.624	0	902.195.624	0	902.195.624	0	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.491.023.624	0	1.007.961.224	0	1.007.961.224	483.062.400		
31	2	N	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	50.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	45.000.000	RS	ARI 2022
29	03	N	SALUD	FAR	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	205.250.000	0	205.250.000	0	205.250.000	0	RS*	EN CONVENIO - FIRMA UNIDAD TECNICA
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.632	0	126.385.632	0	126.385.632	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	381.635.632	0	336.635.632	0	336.635.632	45.000.000		
							TOTAL COMUNA DE MAULLIN	2.719.340.290	0	1.407.031.890	12.435.034	1.394.596.856	1.312.308.400		
							COMUNA DE PUERTO VARAS								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	1.076.381.867	0	0	0	1.670.554.133	RS	EN LIQUIDACION - Revisando informe de revaluación
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	1.237.007.000	484.503.319	584.320.465	0	584.320.465	168.183.216	RS	LIQUIDACION MUTUO ACUERDO, PARA REVALUAR
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40010719	MEJORAMIENTO CALLE LA QUEBRADA, PUERTO VARAS	246.000.000	204.358.001	0	0	0	0	RS	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	85.297.976	0	85.297.976	62.473.315	22.824.661	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.315.240.976	1.765.243.187	669.618.441	62.473.315	607.145.126	1.838.737.349		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	1	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	43.001.084	0	43.001.084	156.998.916	RS	EN SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL. Desierta 30/03/2022
31	2	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	706.257.000	0	101.251.400	0	101.251.400	605.005.600	RS	EN LICITACION
31	2	L	SALUD	FAR	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	0	87.200.000	0	87.200.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	818.000.000	0	63.600.000	0	63.600.000	754.400.000	RS*	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.811.457.000	0	295.052.484	0	295.052.484	1.516.404.516		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	43.551.690	0	43.551.690	0	43.551.690	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	43.551.690	0	43.551.690	0	43.551.690	0		
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	6.170.249.666	1.765.243.187	1.008.222.615	62.473.315	945.749.300	3.355.141.865		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.959.390.445	118.130.555	505.538	117.625.017	0	RS	EN EJECUCION, 99% de Ejecución
31	1	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	480.549.000	264.429.800	213.119.200	0	213.119.200	3.000.000	RS	EN EJECUCION, 46% de Ejecución
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.566.102.000	2.702.449.619	863.652.381	0	863.652.381	0	RS	EN EJECUCION, INGRESANDO A REVALUACION
31	2	A	EDUCACION Y CULT	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	94.848.325	261.993.375	28.626.255	233.367.120	1.693.938.300	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	147.463.604	657.466.006	97.875.139	559.590.867	1.499.897.390	RS	EN EJECUCION, 4% de Ejecución
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	2.838.191.706	177.066.265	411.958.109	0	411.958.109	2.249.167.332	RS	CONTRATADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	18.317.970.706	10.345.648.058	2.526.319.626	127.006.932	2.399.312.694	5.446.003.022		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	05	L	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	504.376.000	0	504.376.000	0	RS*	En proceso de firma de contrato- plazo de entrega de 34 semanas- ejecucion 2023
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	900.500.000	0	182.350.000	0	182.350.000	718.150.000	RS*	PREPARACION REVALUACION POR UNIDAD TECNICA (VIALIDAD)
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.404.876.000	0	686.726.000	0	686.726.000	718.150.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.405.500.000	0	100.000.000	0	100.000.000	2.305.500.000	RS*	EN EJECUCION
31	2	N	INDUSTRIA, COMER	FAR	EJECUCION	40020386	CONSTRUCCION INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO SEDE PTO MONTT	733.194.000	0	53.319.400	0	53.319.400	679.874.600	RS	ARI 2022
31	2	N	VIVIENDA	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	0	70.000.000	0	70.000.000	192.261.000	RS	EN LICITACION
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	367.671.565	0	367.671.565	172.049.848	195.621.717	0	RS***	EN EJECUCION
24	03-004	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	41.864.424	0	41.864.424	0	41.864.424	0	RS***	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.810.490.989	0	632.855.389	172.049.848	460.805.541	3.177.635.600		
							TOTAL PROVINCIALES	23.533.337.695	10.345.648.058	3.845.901.015	299.056.780	3.546.844.235	9.341.788.622		
							TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	99.249.335.286	36.797.674.667	17.595.736.621	3.823.968.145	13.761.958.432	43.681.257.748		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE ANCUD								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30341232	AMPLIACION SERV. APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD	160.308.499	155.719.974	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	30.800.000	0	30.800.000	0	RS	EJECUCION, 70% Ejecución de DISEÑO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40009233	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD	659.095.000	648.834.084	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30093349	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD	558.705.785	534.324.785	24.381.000	0	24.381.000	0	RS	EN EJECUCION (EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS)
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30109898	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD	651.094.742	644.765.397	4.689.345	4.689.345	0	0	RS	TERMINADO 2022
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	836.562.306	9.196.694	3.273.159	5.923.535	0	RS	EN EJECUCION (OBRA TERMINADA, SALDO CONSULTORIAS)
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICUMEO, ANCUD	403.256.000	398.268.822	4.964.178	0	4.964.178	23.000	RS	EN EJECUCION (OBRA TERMINADA, SALDO CONSULTORIAS)
31	2	A	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD	218.205.997	172.731.997	45.474.000	0	45.474.000	0	RS	CONVENIO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO EN FIRMA GOBERNADOR
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	FAR	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	1.787.342.000	0	502.673.354	0	502.673.354	1.284.668.646	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	199.909.000	0	199.909.000	138.659.117	61.249.883	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.585.176.023	3.461.907.365	822.087.571	146.621.621	675.465.950	1.284.691.646		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	0	0	0	0	0	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	85.116.683	0	85.116.683	0	85.116.683	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	85.116.683	0	85.116.683	0	85.116.683	0		
							TOTAL COMUNA DE ANCUD	5.670.292.706	3.461.907.365	907.204.254	146.621.621	760.582.633	1.284.691.646		
							COMUNA DE CASTRO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	55.734.706	0	55.734.706	0	RS	LIQUIDACION OBRA -RE-Pendiente convenio EPOS Y ETO. 82% de Ejecución
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.779.356.000	2.764.063.309	921.413.291	589.863.966	331.549.325	93.879.400	RE	EN EJECUCION, 88% de Ejecución
31	2	A	EDUCACION Y CULT	FAR	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	83.314.608	0	83.314.608	0	RS	EN EJECUCION, 55% de Ejecución DISEÑO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	321.614.000	0	321.614.000	157.808.039	163.805.961	0	RS**	EN EJECUCION
31	2	L	SALUD	FAR	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	0	103.276.973	6.139.992	97.136.981	91.041.027	RS	EN EJECUCION, 22% de Ejecución DISEÑO
29	03	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO	583.100.000	579.220.600	3.879.400	0	3.879.400	0	RS*	TERMINADO
29	05	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO	68.425.000	68.425.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.586.956.000	3.912.802.595	1.489.232.978	753.811.997	735.420.981	184.920.427		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	0	0	0	0	0	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE CASTRO	5.638.341.666	3.912.802.595	1.540.618.644	753.811.997	786.806.647	184.920.427		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE CHONCHI								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	644.396.000	311.482.047	200.000.000	0	200.000.000	132.913.953	RS	EN LIQUIDACION - REVALUACION MIDESO. 51% de ejecución
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	653.084.000	112.910.388	130.000.000	0	130.000.000	410.173.612	RS	ADJUDICADO. 21% de Ejecución (2020-2021)
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	490.610.655	442.466.502	48.144.153	0	48.144.153	0	RE	EN LIQUIDACION - REVALUCION MIDESO
31	2	A	EDUCACION Y CUL	FAR	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	73.360.000	36.313.682	0	0	0	0	RS	EN REVALUACION 62% Ejecución, Solicitud de aumento Consultorías M\$11.700.
31	2	A	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	12.546.816	611.792.305	0	611.792.305	2.226.229.879	RS	EN EJECUCION, 8% de Ejecución
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	40019386	REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	128.667.588	71.332.412	69.964.404	0	0	RS	TERMINADO 2022
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	294.589.721	0	294.589.721	107.419.530	187.170.191	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.206.609.376	1.044.387.023	1.355.858.591	177.383.934	1.177.106.649	2.769.317.444		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	40022710	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE CUCAO, COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	180.000.000	RS*	Municipalidad de Chonchi solicita excluirla del presupuesto
31	2	N	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	24.567.500	0	24.567.500	221.107.500	RS*	CONVENIO en Contraloria
31	2	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	962.086.000	0	56.208.600	0	56.208.600	905.877.400	RS*	CONVENIO en Contraloria
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	1.879.859.000	0	51.626.721	0	51.626.721	1.828.232.279	RS	I. Municipalidad solicitará Convenio Mandato
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.414.005.666	0	278.788.487	0	278.788.487	3.135.217.179		
							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	8.620.615.042	1.044.387.023	1.634.647.078	177.383.934	1.455.895.136	5.904.534.623		
							COMUNA DE CURACO DE VELEZ								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30135739	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PALQUI, CURACO DE VELEZ	614.955.000	529.888.315	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	1.556.275.000	0	340.633.185	0	340.633.185	1.215.641.815	RS	EN LICITACION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	133.430.317	0	133.430.317	133.430.317	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.304.660.317	529.888.315	474.063.502	133.430.317	340.633.185	1.215.641.815		
							INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	197.000.000	0	197.000.000	0	197.000.000	0	RS*	CONVENIO EN CONTRALORIA
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	92.954.349	0	92.954.349	0	92.954.349	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	289.954.349	0	289.954.349	0	289.954.349	0		
							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.594.614.666	529.888.315	764.017.851	133.430.317	630.587.534	1.215.641.815		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE DALCAHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30134014	CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN COMUNA DE DALCAHUE	466.092.000	439.996.847	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	278.334	0	278.334	0	RS	EN EJECUCION, 100% Ejecución Obras Civiles
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40004659	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA, PRIMERA ETAPA, DALCAHUE	315.969.336	314.969.336	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	6.912.500	14.086.500	5.925.000	8.161.500	0	RS	EN EJECUCION, 65% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	809.866.000	497.165.437	258.142.656	46.144.507	211.998.149	54.557.907	RS	EN EJECUCION, 71% de Ejecución, se está tramitando el CONVENIO de Equipos y Equipamientos
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÑ, COMUNA DE DALCAHUE	859.173.000	0	263.201.664	0	263.201.664	595.971.336	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013905	MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE	361.068.000	350.589.287	0	0	0	0	RS	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	308.285.000	0	308.285.000	128.939.854	179.345.146	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.498.940.520	1.966.843.257	843.994.154	181.009.361	662.984.793	650.529.243		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	30419547	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE	395.089.000	0	179.017.800	0	179.017.800	216.071.200	RS	EN EJECUCION
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	746.836.000	0	72.616.429	0	72.616.429	674.219.571	RS	CONVENIO EN CONTRALORIA
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.141.925.000	0	251.634.229	0	251.634.229	890.290.771		
							INICIATIVAS NUEVAS								
29	05	N	SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	390.938.000	0	390.938.000	0	RS*	CONVENIO EN CONTRALORIA
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	517.323.666	0	517.323.666	0	517.323.666	0		
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	5.158.189.186	1.966.843.257	1.612.952.049	181.009.361	1.431.942.688	1.540.820.014		
							COMUNA DE PUQUELDON								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.472.101.337	2.897.097.000	256.317.438	0	256.317.438	318.686.899	RS	PENDIENTE INGRESO REVALUACION MIDESO- SERV SALUD
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	198.237.000	0	198.237.000	37.119.521	161.117.479	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.670.338.337	2.897.097.000	454.554.438	37.119.521	417.434.917	318.686.899		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	228.237.600	0	228.237.600	562.950.400	RS	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	791.188.000	0	228.237.600	0	228.237.600	562.950.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.587.912.003	2.897.097.000	809.177.704	37.119.521	772.058.183	881.637.299		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE QUEILEN								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.350.912.000	886.126.249	308.683.308	87.454.943	221.228.365	156.102.443	RS	EN EJECUCION 74% de Ejecución, Ingreso a tabla del CORE para aumento de Consilitorías
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	801.023.000	48.039.016	264.608.457	26.324.184	238.284.273	488.375.527	RS	EN EJECUCION. 12% de Ejecución
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	205.892.708	0	205.892.708	205.892.708	0	0	RS**	EN EJECUCION
29	03	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMIÓN RSD y REPOSICION DE CONTENEDORES,COMUNA DE QUEILEN	167.671.000	0	160.697.843	157.275.160	3.422.683	6.973.157	RS*	EN EJECUCION
29	05	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMIÓN RSD y REPOSICION DE CONTENEDORES,COMUNA DE QUEILEN	19.444.600	19.444.600	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.544.943.308	953.609.865	939.882.316	476.946.995	462.935.321	651.451.127		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	0	0	0	0	0	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	119.983.958	0	119.983.958	0	119.983.958	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	119.983.958	0	119.983.958	0	119.983.958	0		
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	2.664.927.266	953.609.865	1.059.866.274	476.946.995	582.919.279	651.451.127		
							COMUNA DE QUELLON								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	30472589	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO COMUNA DE QUELLON	2.531.139.000	2.368.323.791	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.697.420.000	155.346.347	692.852.643	692.852.643	0	849.221.010	RS	EN EJECUCION, 56% de Ejecución
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	130.210.215	0	130.210.215	196.487.643	RS	EN LIQUIDACION, 34% de Ejecución
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	10.350.000	0	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION, 20% avance del DISEÑO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	23.060.000	0	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION 20% de Avance DISEÑO
29	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON	377.920.676	370.448.195	7.472.481	7.472.481	0	0	RS*	TERMINADO 2022
29	05	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON	205.275.000	0	205.275.000	0	205.275.000	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	835.261.000	0	200.887.320	0	200.887.320	634.373.680	RS	EN LICITACION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	27.334.000	0	27.334.000	20.256.823	7.077.177	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.257.826.676	3.117.487.475	1.297.441.659	720.581.947	576.859.712	1.680.082.333		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	715.825.000	0	143.165.000	0	143.165.000	572.660.000	RS	EN LICITACION
31	2	L	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	18.650.600	0	18.650.600	74.602.400	RS	EN CONTRATACION CONSULTORIAS
29	05	L	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40008188	REPOSICION MOTONIVELADORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON	187.309.000	0	187.309.000	0	187.309.000	0	RE*	EN ADJUDICACION Con cofinanciamiento
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	996.387.000	0	349.124.600	0	349.124.600	647.262.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	7.355.599.342	3.117.487.475	1.747.951.925	720.581.947	1.027.369.978	2.327.344.733		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE QUEMCHI								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	294.405.468	0	294.405.468	0	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	119.496.976	0	119.496.976	0	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial
31	2	A	TRANSPORTE	PIR	EJECUCION	40005537	CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE Y AÑIHUE, COMUNA DE QUEMCHI.	494.720.758	494.720.758	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.386.058.000	1.224.005.772	162.052.228	0	162.052.228	0	RS	EN EJECUCION, 90% de Ejecución
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE, QUEMCHI	532.823.858	405.106.547	127.717.311	101.212.311	26.505.000	0	RS	Obra Terminada - en proceso Licitación Equipos y Equipamiento
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	158.820.000	0	158.820.000	105.901.650	52.918.350	0	RS**	EN EJECUCION
29	03	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES Y ADQ. CAMION RECOLECTOR RSD SECT. INSULARES,QUEMCH	291.193.000	270.322.185	20.870.815	0	20.870.815	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.889.006.421	3.005.643.623	883.362.798	207.113.961	676.248.837	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	600.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	380.000.000	RS*	Licitación Desierta - Reevaluarán
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	40010066	CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION KINESICA CESFAM	167.348.000	0	0	0	0	0	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	767.348.000	0	220.000.000	0	220.000.000	380.000.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	4.782.740.087	3.005.643.623	1.229.748.464	207.113.961	1.022.634.503	380.000.000		
							COMUNA DE QUINCHAO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	829.058.000	730.000	298.131.257	0	298.131.257	530.196.743	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40008054	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO	367.393.000	147.391.383	150.725.601	0	150.725.601	69.276.016	RS*	EN EJECUCION, 100% de Ejecución Obras Civiles, espera acta de recepción provisoria
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	195.042.806	0	195.042.806	195.042.806	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.391.493.806	148.121.383	643.899.664	195.042.806	448.856.858	599.472.759		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40015676	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EMERGENCIA, ISLA MEULÍN, COMUNA DE QUINCHAO.	155.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	124.000.000	IN	FINANCIAMIENTO SECTORIAL
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	155.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	124.000.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	24.603.860	0	24.603.860	0	24.603.860	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	24.603.860	0	24.603.860	0	24.603.860	0		
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	1.571.097.666	148.121.383	699.503.524	195.042.806	504.460.718	723.472.759		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	543.336.961	0	0	0	985.030.039	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	4.500.000.000	878.186.876	743.265.937	667.012.627	76.253.310	2.878.547.187	RS	EN EJECUCION, 1% de Ejecución
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	195.369.328	0	195.369.328	304.751.969	RS*	PENDIENTE LICITACION COMUNA DE QUINCHAO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.326.616.800	2.219.652.340	938.635.265	667.012.627	271.622.638	4.168.329.195		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	4.454.843.000	0	281.179.381	0	281.179.381	4.173.663.619	RS	EN LICITACION
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	250.000.000	0	250.000.000	10.419.256.000	RS	CONVENIO EN FIRMA GOBERNADOR
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	15.124.099.000	0	531.179.381	0	531.179.381	14.592.919.619		
							INICIATIVAS NUEVAS								
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	2.453.429.905	0	2.453.429.905	561.230.604	1.892.199.301	0	RS***	EN EJECUCION
24	03-004	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	619.270.576	0	619.270.576	0	619.270.576	0	RS***	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.072.700.481	0	3.072.700.481	561.230.604	2.511.469.877	0		
							TOTAL PROVINCIALES	25.523.416.281	2.219.652.340	4.542.515.128	1.228.243.231	3.314.271.897	18.761.248.814		
							TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	74.167.745.912	23.257.440.241	16.548.202.895	4.257.305.691	12.289.529.196	33.855.763.256		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE CHAITEN								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	137.807.000	118.575.240	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	30186523	CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN	491.402.000	229.300.000	262.102.000	46.200.000	215.902.000	0	RS	EN EJECUCION, 74% de Ejecución PREFACTIBILIDAD
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	88.927.236	111.072.764	0	RS**	EN EJECUCION
29	05	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40019239	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CHAITEN URBANO	534.255.000	427.404.001	217.404.001	0	217.404.001	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.363.464.000	775.279.241	679.506.001	135.127.236	544.378.765	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	03	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30345504	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD Y ADQUISICION RECOLECTOR RSD, COMUNA CHAITÉN	301.405.000	0	245.208.450	0	245.208.450	56.196.550	RS*	Camión Recepcionado sin observaciones
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	301.405.000	0	245.208.450	0	245.208.450	56.196.550		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.373.525.000	0	0	0	0	0	RS	SOLICITO ASIGNACION PARA CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.499.910.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	3.164.779.666	775.279.241	1.051.100.117	135.127.236	915.972.881	56.196.550		
							COMUNA DE FUTALEUFU								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	PV	EJECUCION	30072372	AMPLIACION ESCUELA BÁSICA FUTALEUFÚ PARA ENSEÑANZA MEDIA	3.944.224.378	3.825.956.050	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	DEPORTE	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.900.581.000	3.439.918.627	93.662.476	12.617.144	81.045.332	366.999.897	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	703.415.000	600.716.453	102.698.547	9.746.100	92.952.447	0	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)
22	ESTUDIO	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	31.428.000	94.630.000	0	94.630.000	0	RS*	EN EJECUCION, 27% de Ejecución
31		A	VIVIENDA	FAR	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	18.160.000	0	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION, 40% de Ejecución DISEÑO
29	04	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	34.928.000	27.587.134	7.340.866	0	7.340.866	0	RS*	EN EJECUCION
29	05	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	12.562.000	11.083.348	1.478.652	0	1.478.652	0	RS*	EN EJECUCION
29	06	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	51.401.000	48.128.836	3.272.137	0	3.272.137	27	RS*	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	266.290.000	0	266.290.000	164.598.093	101.691.907	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.157.619.378	8.084.818.448	587.532.678	186.961.337	400.571.341	366.999.924		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	VIVIENDA	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	0	0	0	0	65.189.000	RS	SOLICITO ASIGNACION PARA CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	191.574.666	0	126.385.666	0	126.385.666	65.189.000		
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	9.349.194.044	8.084.818.448	713.918.344	186.961.337	526.957.007	432.188.924		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE HUALAIHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	30277425	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA	231.709.000	217.737.229	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30471092	CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUÉ, PROV. PALENA	364.878.000	356.421.271	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	657.583.000	535.395.268	122.187.732	0	122.187.732	0	RE	EN EJECUCION (REVALUACION)
31	2	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE	474.773.000	76.987.449	137.530.197	106.524.643	31.005.554	260.255.354	RS	EN EJECUCION, 41% de Ejecución
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	23.828.900	0	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	23.828.900	0	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	164.990.666	120.595.791	44.394.875	0	44.394.875	0	RS*	EN EJECUCION (REVALUACION)
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	362.872.000	0	220.768.448	0	220.768.448	142.103.552	RS*	EN EJECUCION (REVALUACION)
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	56.937.000	0	56.937.000	23.158.776	33.778.224	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.381.714.666	1.327.451.208	629.476.052	129.683.419	499.792.633	402.358.906		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	122.435.127	0	122.435.127	0	122.435.127	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	122.435.127	0	122.435.127	0	122.435.127	0		
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	2.504.149.793	1.327.451.208	751.911.179	129.683.419	622.227.760	402.358.906		
							COMUNA DE PALENA								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	2.053.103.260	518.497.740	220.036.484	298.461.256	0	RS	EN EJECUCION, 89% de Ejecución
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	39.313.000	4.685.000	0	4.685.000	0	RS	EN EJECUCION, 80% de Ejecución DISEÑO
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30487244	CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA	68.106.000	61.445.781	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	TRANSPORTE	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	137.018.700	676.981.300	79.000.000	597.981.300	0	RS	EN EJECUCION, 37% de Ejecución PREFACTIBILIDAD
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.253.427.000	659.939.056	593.487.944	676.158	592.811.786	0	RS	REVALUACION
22	ESTUDI	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	30.000.000	0	30.000.000	85.675.000	RS*	EN EJECUCION, 14% de Ejecución
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	181.389.205	0	181.389.205	181.389.205	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.062.521.205	2.965.144.797	2.005.041.189	481.101.847	1.523.939.342	85.675.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40020354	REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	227.544.000	0	227.544.000	0	227.544.000	0	RS*	EN EJECUCION (REVALUACION)
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	227.544.000	0	227.544.000	0	227.544.000	0		
							TOTAL COMUNA DE PALENA	5.290.065.205	2.965.144.797	2.232.585.189	481.101.847	1.751.483.342	85.675.000		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	345.014.741	2.853.996.719	0	2.853.996.719	6.589.079.540	RS	EN EJECUCION, 6% de Ejecuci3n
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342679	CONSERVACION PERI3DICA, CAMINO B3SICO ROL W-813 Y ROL W-815	4.990.418.000	4.853.909.931	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	SALUD	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	1.515.694.394	3.869.776.982	2.198.704.267	1.671.072.715	10.914.842.624	RS	EN EJECUCION, 25% de Ejecuci3n
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30371674	REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN	2.400.000.000	2.256.940.527	143.059.473	15.402.578	127.656.895	0	IN	TERMINADO 2022
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	1.305.607.737	2.955.021.912	900.510.285	2.054.511.627	24.439.212.351	RS	EN EJECUCION, 14% de Ejecuci3n
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	62.178.665.000	10.277.167.330	9.821.855.086	3.114.617.130	6.707.237.956	41.943.134.515		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30468388	AMPLIACION 3REA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AER3DROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	145.108.240	0	145.108.240	280.432.760	FI	PROCESO EXPROPIACION (DA)
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	148.590.000	0	148.590.000	594.360.000	RS	PROCESO EXPROPIACION (DA), En proceso para obtener RATE 2022
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.168.491.000	0	293.698.240	0	293.698.240	874.792.760		
							INICIATIVAS NUEVAS								
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACI3N SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	584.435.530	0	584.435.530	139.528.095	444.907.435	0	RS***	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	584.435.530	0	584.435.530	139.528.095	444.907.435	0		
							TOTAL PROVINCIALES	63.931.591.530	10.277.167.330	10.699.988.856	3.254.145.225	7.445.843.631	42.817.927.275		
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	84.239.780.238	23.429.861.024	15.449.503.685	4.187.019.064	11.262.484.621	43.794.346.655		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							REGIONALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
29	04	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitaci3n Pabell3n CMA	387.114.086	176.360.192	0	0	0	210.753.894	RS*	EN EJECUCION , PASARA A CORE PARA INCLUIRLO EN PPTO 2022
29	05	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitaci3n Pabell3n CMA	668.312.499	627.686.079	0	0	0	40.626.420	RS*	
22	ESTUDI	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	350.000.000	304.792.250	45.207.750	0	45.207.750	0	RS*	EN EJECUCION, 88% de Ejecuci3n
29	03	A	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40009147	REPOSICION VEHICULOS POLICIALES DE UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA REGI3N DE LOS LAGOS	1.302.000.001	422.270.268	879.729.733	879.729.723	10	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40022424	CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGI3N DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021	2.028.090.000	1.976.635.010	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
29	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40027208	ADQUISICION OFICINA M3VIL IPS-CHILEATIENDE	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
29	03	A	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*	APROBADO CORE
22	ESTUDI	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACI3N DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	46.000.000	0	46.000.000	367.944.000	RS*	En espera publicaci3n reglamento del PROT en diario oficial
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.474.460.586	3.557.743.799	970.937.483	879.729.723	91.207.760	894.324.314		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40022435	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO, HUALAIHUÉ Y PALENA, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	613.500.000	0	86.674.000	0	86.674.000	526.826.000	RS*	Se acuerda en reuni3n que sean los municipios la Unidad Técnic
31	2	L	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30462595	MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADM. REGIONAL, PUERTO MONTT	1.019.076.000	0	137.105.075	0	137.105.075	881.970.925	RS	EN EJECUCION Consultorías, Obras Civiles se declaro desierta la 1era Licitaci3n
29	05	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40019750	ADQUISICION EQUIPOS PARA ANALISIS EVIDENCIA INFORMÁTICA Y DIGITAL REGI3N POLICIAL LOS LAGOS	539.595.000	0	334.320.000	0	334.320.000	205.275.000	RS*	Se programa ADJUDICACION en Agosto con 30 dias de entrega de productos.
29	03	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHICULOS PDI, REGI3N POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	531.990.000	0	531.990.000	143.968.000	RS*	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
31	1	L	MULTISECTORIAL	PIR	EJECUCION	40015918	DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMDT) TERRITORIOS NORTE y BC NORTE	206.226.000	0	41.245.200	0	41.245.200	164.980.800	S/R	En pareparaci3n antecedentes para obtener RATE en MIDESO
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40026778	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAV., PROV. LLANQUIHUE Y OSORNO, REG. DE LOS LAGOS 2020-2021	3.350.500.000	0	344.594.180	0	344.594.180	3.005.905.820	RS*	EN LICITACION
31	2	L	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	158.710.487	0	158.710.487	5.325.801.513	RS	EN LICITACION
31	1	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACI3N DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	0	41.133.000	0	41.133.000	200.000.000	RS	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	12.130.500.000	0	1.675.771.942	0	1.675.771.942	10.454.728.058		
							INICIATIVAS NUEVAS								
24	03-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	552.968.250	0	552.968.250	0	552.968.250	0	RS***	
24	01-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	5.833.854.710	0	5.833.854.710	2.900.000	5.830.954.710	0	RS***	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.386.822.960	0	6.386.822.960	2.900.000	6.383.922.960	0		
							TOTAL REGIONAL	23.991.783.546	3.557.743.799	9.033.532.385	882.629.723	8.150.902.662	11.349.052.372		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							SOCIAL								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNAMEG	40019440	CAPACITACION APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER: UN PASO MAS	130.000.000	123.116.828	6.883.000	0	6.883.000	172	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION REINSERCIION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD	200.000.000	3.999.977	196.000.000	0	196.000.000	23	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	RSD	II DE MEDIO AME	40023036	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TORNOS A E. CIRCULAR EN CHILE	235.000.000	90.743.334	90.743.000	17.504.296	73.238.704	53.513.666	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	FOSIS	40019414	TRANSFERENCIA PROGRAMA PILOTO DE EFICIENCIA ENERGETICA REGIONAL PARA FAMILIAS VULNERABLES	505.000.000	38.250.000	138.000.000	0	138.000.000	328.750.000	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.070.000.000	256.110.139	431.626.000	17.504.296	414.121.704	382.263.861		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	ORTE A BO	N	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40034211	TRANSFERENCIA A BOMBEROS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	RS**	Bomberos regional esta exponiendo sus acuerdos por provincia con los CORES
33	110	N	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	2.606.915.000	145.900.000	2.461.015.000	0	RS**	
33		N	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SENADIS	40025947	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA X REGIÓN	248.000.000	0	248.000.000	0	248.000.000	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	5.354.915.000	0	5.354.915.000	145.900.000	5.209.015.000	0		
							TOTAL FOMENTO SOCIAL	6.424.915.000	256.110.139	5.786.541.000	163.404.296	5.623.136.704	382.263.861		
							PRODUCTIVO								
							PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA								
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTÍVATE)	2.000.000.000	1.986.630.403	13.369.000	1.232.493	12.136.507	597	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONI	2.082.000.000	0	332.169.000	0	332.169.000	1.749.831.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	0	197.800.000	0	197.800.000	502.000.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	REMI AGRICULTU	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	0	295.180.000	0	295.180.000	103.000.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS	500.000.000	0	482.400.000	0	482.400.000	17.600.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FUNCHI	40033867	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA BENTONICA	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	CENTRO UNIVERS	40033709	RECUPERACION ECONOMICA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE LA PESCA, REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	0	0	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	CENTRO UNIVERS	40036381	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONOMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR BELLEZA	250.000.000	248.000.000	1.693.000	0	1.693.000	307.000	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FUNCHI	40036320	RECUPERACION RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN DE ALGAS PELILLO	250.000.000	240.430.000	9.570.000	0	9.570.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FUDEA	40036371	CAPACITACION REACTIVACION ECONOMICA DEL MERCADO ANCUD	50.000.000	49.200.000	800.000	0	800.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40016559	TRANSFERENCIA REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA	231.418.750	154.594.750	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
							TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	8.761.398.750	3.728.855.153	2.582.981.000	751.232.493	1.831.748.507	2.372.738.597		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL								
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	LIBRE	FOSIS	40019469	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES JEFAS DE HOGAR,REG DE LOS LAGOS	150.000.000	135.782.000	14.218.000	0	14.218.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	SEREMI VIVIENDA	40019485	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	0	794.444.000	0	794.444.000	505.556.000	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL ACUERDO SOCIAL	1.450.000.000	135.782.000	808.662.000	0	808.662.000	505.556.000		
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO								
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	LIBRE	FUDEA-SERNATUR	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	1.000.000.000	216.981.428	300.000.000	0	300.000.000	483.018.572	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	LIBRE	FUDEA-SERNATUR	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
							TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	716.981.428	300.000.000	0	300.000.000	483.018.572		
							PROGRAMA PATAGONIA VERDE								
33	03	A	SILVOAGROPECUARIA	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACI3N DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA	203.000.000	185.098.276	15.787.000	0	15.787.000	2.114.724	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	PV	INDAP	30341323	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA.	190.000.000	189.316.581	684.000	0	684.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIA	PV	SEMI DE AGRICULTURA	30341175	CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO OVINO TPV	600.000.000	297.895.387	0	0	0	302.104.613	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUARIA	PV	SEMI DE AGRICULTURA	30419826	CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO	315.000.000	307.367.807	0	0	0	7.632.193	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUARIA	PV	SEMI DE AGRICULTURA	30341173	CAPACITACION PARA LA VALORIZACION SELLO DE ORIGEN PRODUCTOS SAP	450.000.000	344.207.260	0	0	0	105.792.740	RS**	TERMINADO
33	03	A	MULTISECTORIAL	PV	DE BIENES NACIONALES	30426980	SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE	500.000.000	422.095.605	76.669.000	0	76.669.000	1.235.395	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIA	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	39.765.679	50.000.000	0	50.000.000	120.234.321	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIA	PV	SAG	30341424	TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV	169.500.000	163.999.878	5.094.000	0	5.094.000	406.122	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIA	PV	SEMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	429.632.948	30.000.000	698.774	29.301.226	70.367.052	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL PATAGONIA VERDE	3.167.500.000	2.379.379.421	178.234.000	698.774	177.535.226	609.887.160		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROGRAMAS DE ARRASTRE								
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DLSLO DEL SELLO SIPAM CHIOLE EN LA AFC	202.400.000	78.141.839	124.258.000	2.001.701	122.256.299	161	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	INDAP	40014803	CAPACITACION FERTILIZACIÓN, MEJORANDO LA PRODUCCION GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA	764.464.240	507.331.218	257.095.000	0	257.095.000	38.022	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	INDAP	30433775	RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROV DE OSORNO	500.000.192	499.888.033	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SAG	30482027	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA	562.527.364	497.749.364	23.250.000	0	23.250.000	41.528.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	400.000.000	259.676.893	140.323.000	0	140.323.000	107	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	EMI DE AGRICULT	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	250.000.000	500.000.000	4.878.350	495.121.650	1.506.500.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	II DE MEDIO AME	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.828.757	537.847.093	49.881.000	0	49.881.000	37.100.664	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	II DE MEDIO AME	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	339.540.827	306.428.000	21.789.999	284.638.001	1.566.800.404	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SERCOTEC	30349427	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ÁREAS DE MANEJO II	543.553.126	518.502.126	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	30440729	TRANSFERENCIA DESARROLLO DE FERIAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS	326.826.504	308.425.504	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	EMI DE AGRICULT	30351343	CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000.000	265.000.072	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SUBPESCA	30343724	TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL	1.260.000.000	1.228.590.737	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	PESCA	LIBRE	SUBPESCA	30398233	RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL,REG LOS LAGOS	900.000.000	687.565.057	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNATUR	30342025	TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS	749.925.385	698.800.385	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	ON NACIONAL DI	30434988	TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS	2.000.000.000	1.724.044.816	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNAMEG	30461825	CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN	191.617.250	172.830.000	0	0	0	18.787.250	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DE BIENES NACI	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	522.170.621	300.000.000	13.599.549	286.400.451	377.829.379	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FOSIS	30482658	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS MAYO	230.000.000	229.975.368	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FOSIS	30484364	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CO	233.158.000	230.000.000	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	PESCA	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE	327.800.000	311.052.564	16.747.000	0	16.747.000	436	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	EMI DE AGRICULT	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	9.423.000	150.000.000	2.000.000	148.000.000	163.377.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	OMISION DE RIEG	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	4.600.000	193.912.000	0	193.912.000	1.841.488.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SALUD	LIBRE	RV. SALUD OSOR	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de osorno	200.000.000	153.594.235	46.399.000	0	46.399.000	6.765	RS**	EN EJECUCION
33	03	N	MULTISECTORIAL	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	3.440.739	600.000.000	0	600.000.000	14.376.559.261	RS**	EN EJECUCION
PROGRAMAS DE ARRASTRE								33.479.170.049	10.038.190.491	2.708.293.000	44.269.599	2.664.023.401	19.930.015.449		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROGRAMAS NUEVOS								
33	03	N	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40026513	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN INCENDIO MERCADO MUNICIPAL DE ANCUD	49.960.000	0	0	0	0	49.960.000	RS**	TERMINADO (RECILIACION)
33			MULTISECTORIAL	SS	J SAN SEBASTIAN	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.760.000	0	0	0	0	494.760.000	RS**	APROBADO CORE-Proceso de asignación Presupuestaria-DIPRES
33	03	N	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Posicionamiento de Patagonia Verde cono Destino de Turismo Aventura	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	RS**	CONVENIO EN FIRMA GOBERNADOR
33	03-999	N	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.646.681.000	0	1.646.681.000	0	1.646.681.000	0	RS**	Resolución Afecta 10 Con Toma de Razón, Proyecto ULA-Trans Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva MM\$240-Convenio Firmado
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS								2.291.401.000	0	1.746.681.000	0	1.746.681.000	544.720.000		
TOTAL FOMENTO PRODUCTIVO								50.649.469.799	16.999.188.493	8.324.851.000	796.200.866	7.528.650.134	24.445.935.778		
TOTAL PROGRAMAS DE FOMENTO								57.074.384.799	17.255.298.632	14.111.392.000	959.605.162	13.151.786.838	24.828.199.639		
TOTAL PRESUPUESTO FNDR PROGRAMA 02 2022								416.195.154.558	139.101.597.713	90.172.889.000	17.859.619.503	72.302.091.445	182.029.753.179		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROGRAMAS FET								
33	431	A	SILVOAGROPECUA	FET	INDAP	40014814	CAPACITACION CAPAC PARA LA INNOV Y TECN PREDIAL PARA JÓVENES Y MUJERES USUARIOS INDAP L LAGOS	800.000.000	614.901.191	185.098.000	0	185.098.000	809	RS**	EN EJECUCION
33	432	A	INDUSTRIA, COME	FET	FOSIS	40026403	RECUPERACION ECONÓMICA AGRUPACIONES VULNERABLES	500.000.000	496.442.000	3.558.000	0	3.558.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	437	A	SILVOAGROPECUA	FET	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND	359.099.000	30.000.000	200.000.000	0	200.000.000	129.099.000	RS**	EN EJECUCION
33	438	A	SILVOAGROPECUA	FET	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS	1.286.000.000	506.999.608	350.000.000	0	350.000.000	429.000.392	RS**	EN EJECUCION
33	443	A	INDUSTRIA, COME	FET	SEREMI ENERGIA	40013039	TRANSFERENCIA PARA FORTALEC., FOMENTO A LA COMERC. DE LEÑA REGION DE LOS LAGOS	1.300.000.000	396.558.000	328.783.000	0	328.783.000	574.659.000	RS**	EN EJECUCION
TOTAL PROGRAMAS FET								4.245.099.000	2.044.900.799	1.067.439.000	0	1.067.439.000	1.132.759.201		
TOTAL PRESUPUESTO FNDR PROGRAMA 50 2022								4.245.099.000	2.044.900.799	1.067.439.000	0	1.067.439.000	1.132.759.201		
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2022								420.440.253.558	141.146.498.512	91.240.328.000	17.859.619.503	73.369.530.445	183.162.512.380		

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

CANTIDAD DE PROYECTOS EN CONVENIO		
PROVINCIA	COMUNA	TOTAL
CHIOLE	CHONCHI	3
	CURACO DE VÉLEZ	1
	DALCAHUE	2
	PROV. CHIOLE	1
	FRESIA	1
LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	1
	LOS MUERMOS	2
	MAÜLLIN	1
	P. MONTT	2
	P.VARAS	1
OSORNO	OSORNO	2
	PURRANQUE	2
	PUYEHUE	2
	RIO NEGRO	1
	SAN JUAN DE LA COSTA	2
PALENA	CHAITEN	1
	FUTALEUFU	1
	REGIONAL	1
Total general		27