



**GOBIERNO
REGIONAL DE
LOS LAGOS**




goreloslagos.cl




ESTADO DE SITUACION MARZO 2022



Marco FNDR - 02 al 31 Marzo 2022



Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Marzo 2022 – %



Eficiencia Presupuestaria por Provincia

FNDR - 02

al 31 Marzo 2022 – %

COSTO TOTAL			FNDR 2022					
PROVINCIA	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
OSORNO	74.938.517.778	18%	34.772.950.491	17.247.094.697	23%	2.769.975.127	14.477.119.570	16,06%
LLANQUIHUE	99.102.578.213	24%	36.797.674.667	17.827.626.287	23%	3.218.415.214	14.609.211.073	18,05%
CHILOE	73.983.720.085	18%	23.309.839.520	16.357.203.911	22%	2.160.292.643	14.195.543.260	13,21%
PALENA	82.512.336.570	20%	23.429.861.024	15.279.567.326	20%	3.005.537.475	12.274.029.851	19,67%
REGIONAL	23.991.783.546	6%	3.557.743.799	9.350.004.779	12%	882.629.723	8.467.375.056	9,44%
TOTAL PRESUPUESTO TERRITORIAL AÑO 2022				76.061.497.000				
FOMENTO	60.824.723.799	15%	19.300.199.431	15.178.831.000		750.000.000	14.428.831.000	4,94%
TOTAL	415.353.659.990	100%	141.168.268.932	91.240.328.000	100%	12.786.850.182	78.452.109.810	14,01%

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2022	AREA	Total
FOMENTO	SOCIAL	5.786.541.000
	PRODUCTIVO	9.392.290.000

Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2022 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2022				
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. OSORNO	6	15.276.509.328	20%	9.534.516.058	1.767.794.390	10%	326.716.631	1.441.077.759	18,48%
OSORNO	19	33.259.748.411	44%	17.051.890.349	7.507.644.001	44%	878.777.678	6.628.866.323	11,71%
PTO. OCTAY	4	460.402.666	1%	7.512.000	429.420.666	2%	37.579.881	391.840.785	8,75%
PURRANQUE	14	8.973.096.874	12%	1.087.572.125	2.595.943.927	15%	552.642.897	2.043.301.030	21,29%
PUYEHUE	7	1.248.224.716	2%	375.632.075	541.102.223	3%	25.197.209	515.905.014	4,66%
RIO NEGRO	8	2.716.673.893	4%	583.890.039	1.097.314.889	6%	109.327.925	987.986.964	9,96%
SAN JUAN DE LA COSTA	8	7.955.490.666	11%	3.315.397.805	1.076.043.417	6%	110.760.485	965.282.932	10,29%
SAN PABLO	5	5.048.371.224	7%	2.816.540.040	2.231.831.184	13%	728.972.421	1.502.858.763	32,66%
TOTAL	71	74.938.517.778	100%	34.772.950.491	17.247.094.697	100%	2.769.975.127	14.477.119.570	16,06%

Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2022 – %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV.LLANQUIHUE	13	23.533.337.695	24%	10.345.648.058	3.845.901.015	22%	248.122.477	3.597.778.538	6,45%
CALBUCO	10	15.802.445.405	16%	4.490.970.404	1.955.492.972	11%	990.560.176	964.932.796	50,66%
COCHAMO	10	3.768.377.570	4%	1.835.606.051	1.363.414.965	8%	365.622.211	997.792.754	26,82%
FRESIA	11	6.705.638.161	7%	3.772.609.434	1.231.302.360	7%	231.552.340	999.750.020	18,81%
FRUTILLAR	8	8.512.058.632	9%	6.631.000.907	1.001.051.456	6%	151.070.093	849.981.363	15,09%
LLANQUIHUE	6	5.077.179.330	5%	3.428.937.467	1.421.375.266	8%	135.766.093	1.285.609.173	9,55%
LOS MUERMOS	10	4.754.424.676	5%	1.631.048.642	996.248.375	6%	299.540.158	696.708.217	30,07%
MAULLIN	8	2.719.340.324	3%	0	1.407.031.890	8%	12.435.034	1.394.596.856	0,88%
P. MONTT	15	22.059.526.754	22%	2.896.610.517	3.600.586.457	20%	738.771.319	2.861.815.138	20,52%
P.VARAS	9	6.170.249.666	6%	1.765.243.187	1.005.221.531	6%	44.975.313	960.246.218	4,47%
TOTAL	100	99.102.578.213	100%	36.797.674.667	17.827.626.287	100%	3.218.415.214	14.609.211.073	18,05%

Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2022 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. CHILOE	7	25.523.416.281	34%	2.219.652.340	4.701.042.553	29%	553.681.711	4.147.360.842	11,78%
ANCUD	11	5.670.292.706	8%	3.461.907.365	907.204.254	6%	89.159.739	818.044.515	9,83%
CASTRO	8	5.638.341.666	8%	3.912.802.595	1.540.618.644	9%	98.478.626	1.442.140.018	6,39%
CHONCHI	12	8.620.615.042	12%	1.096.786.302	1.634.647.078	10%	116.599.226	1.516.679.844	7,13%
CURACO DE VÉLEZ	5	2.594.614.666	4%	529.888.315	764.017.851	5%	93.440.366	670.577.485	12,23%
DALCAHUE	12	5.158.189.186	7%	1.966.843.257	1.612.952.049	10%	159.667.640	1.453.284.409	9,90%
PUQUELDON	4	4.587.912.003	6%	2.897.097.000	809.177.704	5%	37.119.521	772.058.183	4,59%
QUEILEN	6	2.664.927.266	4%	953.609.865	1.059.866.274	6%	424.878.254	634.988.020	40,09%
QUELLON	12	7.157.297.499	10%	3.117.487.475	1.384.149.500	8%	258.678.393	1.125.471.107	18,69%
QUEMCHI	10	4.782.740.087	6%	3.005.643.623	1.229.748.464	8%	146.399.420	1.083.349.044	11,90%
QUINCHAO	5	1.585.373.682	2%	148.121.383	713.779.540	4%	182.189.747	531.589.793	25,52%
TOTAL	92	73.983.720.085	100%	23.309.839.520	16.357.203.911	100%	2.160.292.643	14.195.543.260	13,21%

Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR -02 al 31 Marzo 2022 – %

		COSTO TOTAL		FNDR 2022					
PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. PALENA	8	63.931.591.530	77%	10.277.167.330	10.754.129.372	70%	2.311.055.516	8.443.073.856	21,49%
CHAITEN	6	1.791.254.666	2%	775.279.241	1.107.296.667	7%	88.927.236	1.018.369.431	8,03%
FUTALEUFU	10	9.284.005.044	11%	8.084.818.448	713.918.344	5%	118.309.005	595.609.339	16,57%
HUALAIHUE	10	2.445.503.573	3%	1.327.451.208	701.721.202	5%	53.430.150	648.291.052	7,61%
PALENA	8	5.059.981.757	6%	2.965.144.797	2.002.501.741	13%	433.815.568	1.568.686.173	21,66%
TOTAL	42	82.512.336.570	100%	23.429.861.024	15.279.567.326	100%	3.005.537.475	12.274.029.851	19,67%

Eficiencia Presupuestaria Por Provisión

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2022 – %

PROVISIÓN	PROVISIÓN
LIBRE	LIBRE
PV	PATAGONIA VERDE
TR	TERRITORIO REZAGADO
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION	ENERGIZACION
FET	FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO
RSD	RESIDUO SOLIDO DOMICILIARIO
FIC	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PIR	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL
SS	SANEAMIENTO SANITARIO
FDL	FONDO DESARROLLO LOCAL
FAR	FONDO APOYO REGIONAL
PVP	PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO
TOTAL	TOTAL

MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2022			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
28.059.626.000	22.480.320.547	24,64%	5.579.305.453
7.087.004.000	11.893.324.423	13,04%	-4.806.320.423
2.530.000.000	2.530.000.000	2,77%	0
8.000.000.000	8.000.000.000	8,77%	0
4.066.672.000	4.066.672.000	4,46%	0
1.067.439.000	1.067.439.000	1,17%	0
0	115.493.215	0,13%	-115.493.215
1.646.681.000	1.646.681.000	1,80%	0
0	228.718.057	0,25%	-228.718.057
0	84.309.967	0,09%	-84.309.967
0	110.486.692	0,12%	-110.486.692
38.782.906.000	38.270.827.595	41,95%	512.078.405
0	746.055.504	0,82%	-746.055.504
91.240.328.000	91.240.328.000	100%	0

COMPROMISO V/S PAGOS 2022		
COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO A DICIEMBRE
25.264.454.546	2.005.320.189	23.259.134.357
11.639.190.424	2.400.739.182	9.238.451.242
0	0	0
8.000.000.000	2.529.826.113	5.470.173.887
4.066.672.000	121.359.675	3.945.312.325
1.067.439.000	0	1.067.439.000
115.493.215	0	115.493.215
1.646.681.000	0	1.646.681.000
228.718.057	86.910.036	141.808.021
84.309.967	69.345.789	14.964.178
110.486.692	0	110.486.692
38.270.827.595	5.417.435.580	32.852.024.007
746.055.504	155.913.618	590.141.886
91.240.328.000	12.786.850.182	78.452.109.810

Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 31 Marzo 2022 - %

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2022				
	COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18.566.460.234	4,47%	9.041.368.070	3.071.400.743	3%	210.270.497	2.861.130.246	6,85%
DEFENSA Y SEGURIDAD	27.071.125.357	6,52%	10.278.915.854	12.887.255.066	14%	1.293.770.476	11.592.116.582	10,04%
DEPORTE	20.988.697.901	5,05%	10.026.876.102	1.805.260.861	2%	81.833.292	1.723.427.569	4,53%
EDUCACION Y CULTURA	62.931.731.962	15,15%	26.464.350.068	6.825.568.879	7%	1.677.974.736	5.147.594.143	24,58%
ENERGIA	1.234.773.000	0,30%	76.987.449	794.033.127	1%	203.244.959	590.788.168	25,60%
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO	15.599.079.889	3,76%	7.291.851.190	3.925.169.400	4%	750.000.000	3.175.169.400	19,11%
JUSTICIA	49.980.000	0,01%	29.988.000	19.992.000	0%	0	19.992.000	0,00%
MULTISECTORIAL	53.786.385.859	12,95%	10.495.732.936	24.721.389.085	27%	2.932.196.549	21.789.192.536	11,86%
PESCA	1.227.800.000	0,30%	998.617.621	16.747.000	0%	0	16.747.000	0,00%
SALUD	52.630.188.703	12,67%	11.121.749.507	9.825.360.439	11%	2.567.307.045	7.258.053.394	26,13%
SEGURIDAD	390.938.000	0,09%	0	390.938.000	0%	0	390.938.000	0,00%
SILVOAGROPECUARIO	16.022.443.922	3,86%	8.684.674.293	2.100.559.000	2%	0	2.100.559.000	0,00%
TRANSPORTE	99.668.633.401	24,00%	32.238.735.797	14.114.504.316	15%	1.345.939.108	12.768.565.208	9,54%
VIVIENDA	45.185.421.762	10,88%	14.418.422.045	10.742.150.084	12%	1.724.313.520	9.017.836.564	16,05%
TOTAL	415.353.659.990	100%	141.168.268.932	91.240.328.000	100%	12.786.850.182	78.452.109.810	14,01%

Distribución por Sub Título

Gasto FNDR - 02

al 31 Marzo 2022 – %

COSTO TOTAL			FNDR 2022						
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
22	1.130.002.000	0%	383.545.250	245.837.750	241.777.000	0,26%	0	0,00%	241.777.000
24	10.453.494.960	3%	0	10.453.494.960	10.453.494.960	11,46%	124.259.675	1,19%	10.329.235.285
29	12.913.633.183	3%	3.691.989.787	8.624.125.084	8.063.198.958	8,84%	1.119.594.820	13,89%	6.943.604.138
30	4.245.099.000	1%	2.044.900.799	1.067.439.283	1.067.439.000	1,17%	0	0,00%	1.067.439.000
31	322.008.336.014	78%	117.792.534.464	49.310.087.941	49.303.026.082	54,04%	8.263.169.574	16,76%	41.038.488.500
33	64.603.094.833	16%	17.255.298.632	21.539.342.982	22.111.392.000	24,23%	3.279.826.113	14,83%	18.831.565.887
	415.353.659.990		141.168.268.932	91.240.328.000	91.240.328.000	100,00%	12.786.850.182	46,67%	78.452.109.810

Distribución FRIL

Gasto FNDR - 02

al 31 Marzo 2022 – %

RESUMEN PRESUPUESTO FRIL FNDR 02 2022 - ARRASTRE			
Valores			
PROVINCIA	COMUNA	COMPROMISO 2022	TOTAL PAGADO 2022
CHIOE	ANCUD	199.909.443	82.847.235
CHIOE	CASTRO	445.839.203	87.228.204
CHIOE	CHONCHI	271.401.324	46.634.822
CHIOE	CURACO	199.999.421	93.440.366
CHIOE	DALCAHUE	238.822.226	124.877.926
CHIOE	PUQUELDON	194.518.590	37.119.521
CHIOE	QUEILEN	249.343.062	167.120.618
CHIOE	QUELLON	27.899.348	20.256.823
CHIOE	QUEMCHI	157.182.923	45.187.109
CHIOE	QUINCHAO	208.260.138	182.189.747
Total CHIOE		2.193.175.678	886.902.371
LLANQUIHUE	CALBUCO	382.081.705	150.932.176
LLANQUIHUE	COCHAMO	126.062.519	101.918.590
LLANQUIHUE	FRESIA	98.379.125	37.538.618
LLANQUIHUE	FRUTILLAR	290.430.541	102.077.925
LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	192.486.270	135.766.093
LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	252.526.995	201.275.693
LLANQUIHUE	MAULLIN	12.435.034	12.435.034
LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	175.810.405	59.566.406
LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	101.884.564	44.975.313
Total LLANQUIHUE		1.632.097.158	846.485.848
OSORNO	PUERTO OCTAY	98.951.259	37.579.881
OSORNO	PURRANQUE	209.897.413	52.395.275
OSORNO	PUYEHUE	94.047.876	19.797.209
OSORNO	RIO NEGRO	393.432.365	109.327.925
OSORNO	S.J. COSTA	241.079.051	78.862.655
OSORNO	SAN PABLO	224.305.106	143.720.106
Total OSORNO		1.261.713.070	441.683.051
PALENA	CHAITEN	192.972.752	88.927.236
PALENA	FUTALEUFU	231.121.803	108.562.905
PALENA	HUALAIHUE	56.937.056	23.158.776
PALENA	PALENA	240.625.967	134.102.926
Total PALENA		721.657.578	354.751.843
Total general		5.808.643.484	2.529.823.113

RESUMEN CARTERA DE PROYECTOS FRIL NUEVOS

Costo Postulado		
PROVINCIA	COMUNA	Total
CHIOE	CURACO	71.425.775
CHIOE	QUELLON	145.000.000
CHIOE	QUEMCHI	112.697.486
Total CHIOE		329.123.261
LLANQUIHUE	FRESIA	314.846.721
LLANQUIHUE	FRUTILLAR	199.003.030
LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	200.000.000
LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	26.075.000
LLANQUIHUE	MAULLIN	279.902.210
LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	99.346.000
LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	50.000.000
Total LLANQUIHUE		1.169.172.961
OSORNO	OSORNO	295.489.394
OSORNO	PUYEHUE	99.346.000
Total OSORNO		394.835.394
PALENA	HUALAIHUE	298.224.900
Total PALENA		298.224.900
Total general		2.191.356.516

RESUMEN PRESUPUESTO FRIL FNDR 02 2022

	Compromiso 2022	Pagado 2022
PROYECTOS ARRASTRE	5.808.643.484	2.529.823.113
PROYECTOS NUEVOS	2.191.356.516	0
	8.000.000.000	2.529.823.113

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRIMER TRIMESTRE 2022

Subtítulo	Ítem	Asignación	Código	Observaciones	Presupuesto Inicial (M\$)	Certificado 73 (M\$)	Certificado 74 (M\$)	PPTO Actual (M\$)
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	241.777			241.777
24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.453.495			
	01			Al Sector Privado	6.662.817			
		002		Subsidio Operación Sistema de Autogeneración Energía en Zonas Aisladas	3.405.537			3.405.537
		100		Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales	3.257.280		1.359.375	4.616.655
	03			A Otras Entidades Públicas	3.790.678			
		004		Municipalidades - Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas	661.135			661.135
		100		Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales	3.129.543		-1.359.375	1.770.168
29				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.063.199			
	03			Vehículos	3.312.104			3.312.104
	04			Mobiliario y Otros	7.341			7.341
	05			Máquinas y Equipos	4.740.482			4.740.482
	06			Equipos Informáticos	3.272			3.272
30				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.067.439			

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRIMER TRIMESTRE 2022

Subtítulo	Ítem	Asignación	Código	Observaciones	Presupuesto Inicial (M\$)	Certificado 73 (M\$)	Certificado 74 (M\$)	PPTO Actual (M\$)
	10			Fondo de Emergencia Transitorio	1.067.439			1.067.439
31				INICIATIVAS DE INVERSIÓN	49.883.405			
	01			Estudios Básicos	510.036			510.036
	02			Proyectos	49.373.369	-332.379		49.040.990
33				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.531.013			
	01			Al Sector Privado	5.868.978			
		002		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE	2.500.000			2.500.000
		010		Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N° 20.378	2.606.915			2.606.915
		429	40033709	Fundación Centro Universitario para la Innovación - recuperación económica para el empoderamiento de las mujeres de la pesca (40033709-0)	750.000			750.000
		431	40036381	Fundación Centro Universitario para la innovación - Capacitación programa de recuperación económica de los emprendimientos asociados al sector belleza	1.693			1.693
		432	40036320	FUNDACIÓN CHINQUIHUE - Recuperación producción de algas pelillo (40036320-0)	9.570			9.570
		433	40036371	FUDEA - Capacitación reactivación económica del Mercado Ancud (40036371-0)	800			800
	03			A Otras Entidades Públicas	15.662.035			
		125		Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	8.000.000			8.000.000

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRIMER TRIMESTRE 2022

Subtítulo	Ítem	Asignación	Código	Observaciones	Presupuesto Inicial (M\$)	Certificado 73 (M\$)	Certificado 74 (M\$)	PPTO Actual (M\$)
		239	30343724	SUBPESCA - Transferencia Programa de Fomento y Desarrollo de la Pesca Artesanal Región de Los Lagos 2014-2016 (30343724-0)	41.777	-41.777		0
		242	30136320	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - Protección Aplicación Modelo de Uso Sust. En Paisaje Conserv. Chiloé (30136320-0)	49.881			49.881
		247	30342025	SERNATUR - Transferencia Gestión del Territorio Turístico, Región de Los Lagos (30342025-0)	51.125	-51.125		0
		248	30349427	SERCOTEC - Transferencia Mejoramiento de la Productividad en Áreas de Manejo II (30349427-0)	25.051	-25.051		0
		267	30341323	INDAP - Transferencia Fortalecimiento y Competitividad de la Artesanía (30341323-0)	684			684
		268	30341275	INDAP - Transferencia Programa Regularización Derechos Aprovechamientos de Agua (30341275-0)	15.787			15.787
		278	30440729	SERCOTEC - Apoyo integral a las ferias libres (30440729-0)	18.401	-18.401		0
		282	30398233	SUBPESCA - Recuperación de la diversidad productiva de pesca artesanal (30398233-0)	212.435	-212.435		0
		283	30433775	INDAP - Recuperación de suelos en territorios indígenas de la provincia de Osorno (30433775-0)	87	-87		0
		285	30419826	SEREMI de Agricultura - Capacitación para el fomento agroforestal en Palena y Cochamó (30419826-0)	7.632	-7.632		0
		286	30341175	SEREMI de Agricultura - Capacitación para el mejoramiento genético bovino-ovino TPV (30341175-0)	202.105	-202.105		0
		287	30341173	SEREMI de Agricultura - Capacitación para la valorización sello de origen de productos SAP (3034117-0)	105.793	-105.793		0
		288	30329922	SEREMI de Agricultura - Transferencia tecnológica para el desarrollo y fortalecimiento de la AFC del TVP (30329922-0)	100.367	-70.367		30.000
		289	30482019	Servicio Agrícola y Ganadero - Erradicación del visón de la región (30482019-0)	140.323			140.323

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRIMER TRIMESTRE 2022

Subtítulo	Ítem	Asignación	Código	Observaciones	Presupuesto Inicial (M\$)	Certificado 73 (M\$)	Certificado 74 (M\$)	PPTO Actual (M\$)
		290	30482027	Servicio Agrícola y Ganadero - Erradicación de la brucelosis bovina (30482027-0)	23.250			23.250
		293	30351343	SEREMI de Agricultura - Capacitación y valorización de productos agropecuarios (30351343-0)	185.000	-185.000		0
		403	40004275	Seremi Bienes Nacionales - Saneamiento de la tenencia irregular de la propiedad chile propietario (40004275-0)	457.822	-157.822		300.000
		405	40014803	INDAP - Fertilización mejorando la producción ganadera en la provincia de Palena (40014803-0)	257.095			257.095
		406	30485206	INDAP - Difusión para el fortalecimiento y desarrollo del sitio SIPAM Chiloé (30485206-0)	124.258			124.258
		409	40015599	SERVICIO DE SALUD OSORNO - Capacitación para la prevención y diagnóstico precoz del cáncer colorrectal (40015599-0)	46.399			46.399
		416	40012343	SEREMI de Agricultura - Capacitación para mejorar la fertilización integral de praderas permanentes de la Región (40012343-0)	500.000			500.000
		417	30485056	CORFO - Capacitación técnica para la implementación del plan de desarrollo industrial de la mitilicultura (30485056-0)	16.747			16.747
		418	40016559	SERCOTEC - Reactivación y capacitación Villa Santa Luisa (40016559-0)	76.824	-76.824		0
		419	40005399	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - Capacitación y transferencia residencial para contribuir con la descontaminación en Osorno (40005399-0)	306.428			306.428
		420	40017839	SERNATUR-Capacitación y posicionamiento de Patagonia Verde com destino turismo aventura (40017839-0)	100.000			100.000
		421	40019444	GENDARMERIA REGION DE LOS LAGOS - Reinserción social, un compromiso en sociedad (40019444-0)	96.000	100.000		196.000
		422	40019414	FOSIS-Programa piloto de eficiencia energética regional para familias vulnerables (40019414-0)	61.750	76.250		138.000
		424	40019440	SERNAMEG - Apoyo al emprendimiento de una mujer, un paso más (40019440-0)	6.883			6.883

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRIMER TRIMESTRE 2022

Subtítulo	Ítem	Asignación	Código	Observaciones	Presupuesto Inicial (M\$)	Certificado 73 (M\$)	Certificado 74 (M\$)	PPTO Actual (M\$)
		425	40019469	FOSIS - Capacitación para el desarrollo de emprendimiento de mujeres jefas de hogar (40019469-0)	6.828	7.390		14.218
		426	40025181	SERCOTEC - Recuperación económica microempresas reactíate (40025181-0)	13.369			13.369
		429	40019485	SERVIU - Mejoramiento de viviendas con subsidios enfocados a eficiencia energética (40019485-0)	280.000	514.444		794.444
		430	40023036	SEREMI de Medio Ambiente - Capacitación fortalecimiento de la participación ciudadana en torno a E. circular en Chiloé (40023036-0)	90.743			90.743
		433	40026513	SERCOTEC-Programa de Reactivación y capacitación incendio Mercado Municipal de Ancud (40026513-0)	49.960	-49.960		0
		434	40014466	SEREMI de Agricultura - Capacitación y fomento para fortalecer el riego tecnificado de la Región de Los Lagos (40014466-0)	450.000	-256.088		193.912
		435	40025947	SENADIS - Financiamiento de ayudas técnicas para personas con discapacidad (40025947-0)	48.000	-48.000		0
		436	40024244	SEREMI de Agricultura - Red afc de crianceros de terneros lecheros (40024244-0)	313.377	-163.377		150.000
		447	40029246	SUBTEL - Transferencia Habilitación oferta de servicios de internet domiciliario, Última Milla (40029246-0)	600.000			600.000
		449	40033675	SERCOTEC - Apoyo a emprendimientos y negocios asociativos (40033675-0)	30.800	451.600		482.400
		450	40015235	SEREMI de Agricultura - Reactivación técnico-comercial de productores agroecológicos (40015235-0)	295.180			295.180
		451	40031184	CORFO - Capacitación apoyo a la reactivación económica e innovación en turismo y agricultura sustentable (40031184-0)	197.800			197.800
		452	40033084	CORFO - Capacitación apoyo a la reactivación económica del sector turístico en el territorio Patagonia costa (40033084-0)	332.169			332.169
		453	40035288	SERCOTEC- Transferencia Organizaciones de Micro y Pequeña Empresa (40035288-0)	77.224	422.776		500.000

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRIMER TRIMESTRE 2022

Subtítulo	Ítem	Asignación	Código	Observaciones	Presupuesto Inicial (M\$)	Certificado 73 (M\$)	Certificado 74 (M\$)	PPTO Actual (M\$)
		281	30426980	BIENES NACIONALES-Saneamiento de la tenencia irregular de la propiedad patagonia verde	0	76.669		76.669
		292	30341424	SAG-Control monitoreo situacion sanitaria en bovinos y ovinos	0	5.094		5.094
		291	30341439	SAG-Recuperación suelos degradados patagonia verde	0	50.000		50.000
		423	40022229	SERNATUR-Recuperación económica del sector turístico de la Región de Los Lagos	0	300.000		300.000
		999		Provisión FIC (Sin Distribuir)	1.646.681			1.646.681
				Total	91.240.328	0	0	91.240.328



FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO - PROGRAMA 50

Subtítulo	Ítem	Asignación	Código	Observaciones	Presupuesto Inicial (M\$)	Certificado 73 (M\$)	Certificado 74 (M\$)	PPTO Actual (M\$)
33				ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
	03			Fondo de Emergencia Transitorio	1.067.439			
		431	40014814	INDAP-Programa de capacitación para la innovación y tecnificación a nivel predial, para jóvenes y para mujeres usuarios de INDAP	0	185.098		185.098
		432	40026403	FOSIS-Recuperación económica para agrupaciones vulnerables, Región de Los Lagos	0	3.558		3.558
		437	30485196	INDAP-Capacitación y mejoramiento obras para el uso eficiente de recurso hídrico, a nivel predial para comunidades indígenas de la provincia de Osorno	0	200.000		200.000
		438	40014809	INDAP-Caapacitación programa de recuperación de suelos en territorios indígenas	0	350.000		350.000
		443	40013039	SEREMI de Energía-Capacitación para el fortalecimiento y fomento a la comercialización de leña de calidad	0	328.783		328.783
				Total	1.067.439	1.067.439	0	1.067.439

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE OSORNO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.775.586.346	6.707.839.365	1.054.874.784	0	1.054.874.784	12.872.197	RS	TERMINADO (PENDIENTE PAGO VALOR PROFORMA)
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL.	820.000.000	763.016.245	56.983.755	46.565.381	10.418.374	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	4.041.424.075	2.346.339.309	543.339.992	1.802.999.317	2.253.693.012	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.195.526.000	2.981.694.999	185.405.285	141.653.730	43.751.555	28.425.716	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	303.198.575	0	303.198.575	150.000.000	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	49.980.000	29.988.000	19.992.000	0	19.992.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	1.292.101.175	1.654.678.368	3.840.000	1.650.838.368	1.197.406.457	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	988.704.000	0	307.525.410	96.875.206	210.650.204	681.178.590	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICH	562.400.000	47.479.757	129.486.339	0	129.486.339	385.433.904	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	1.815.521.000	514.504.308	711.016.692	0	711.016.692	590.000.000	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	0	0	0	0	0	0	RS**	EN EJECUCION
31	2	L	EDUCACION Y CULTURA	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	0	77.505.615	46.503.369	31.002.246	116.298.385	RS	EN EJECUCION
31	2	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	250.792.000	0	250.792.000	400.000.000	RS	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	29.964.996.742	17.051.890.349	7.097.798.132	878.777.678	6.219.020.454	5.815.308.261		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB MO	167.403.000	0	33.480.600	0	33.480.600	133.922.400	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRA	511.250.000	0	50.000.000	0	50.000.000	461.250.000	RS	EN LICITACIÓN
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	678.653.000	0	83.480.600	0	83.480.600	595.172.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	750.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	675.000.000	RS	PREPARACION DE CONVENIO
31	2	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	249.796.000	0	124.979.600	0	124.979.600	124.816.400	RS	PREPARACION DE CONVENIO
31	2	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.564.917.000	0	75.000.000	0	75.000.000	1.489.917.000	RS	PREPARACION DE CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	51.385.669	0	51.385.669	0	51.385.669	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.616.098.669	0	326.365.269	0	326.365.269	2.289.733.400		
							TOTAL COMUNA DE OSORNO	33.259.748.411	17.051.890.349	7.507.644.001	878.777.678	6.628.866.323	8.700.214.061		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE PUERTO OCTAY								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	19.780.000	7.512.000	12.268.000	0	12.268.000	0	RS	EN LIQUIDACION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	61.049.881	0	61.049.881	37.579.881	23.470.000	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	80.829.881	7.512.000	73.317.881	37.579.881	35.738.000	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	3	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40018079	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPOSITO COMUNA DE PUERTO OCTAY	337.707.000	0	337.707.000	0	337.707.000	0	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	337.707.000	0	337.707.000	0	337.707.000	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	41.865.785	0	18.395.785	0	18.395.785	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	41.865.785	0	18.395.785	0	18.395.785	0		
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	460.402.666	7.512.000	429.420.666	37.579.881	391.840.785	0		
							COMUNA DE PURRANQUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	1.685.970	0	1.685.970	0	FI	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	4.610.000	20.530.000	0	20.530.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30397335	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	529.939.000	520.317.495	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR COLONIA PONCE Y OTROS	401.567.776	351.367.098	50.200.678	0	50.200.678	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019095	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR	694.291.000	80.867.465	613.423.535	252.779.048	360.644.487	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019355	CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO, COMUNA DE PURRANQUE	625.991.000	114.190.337	511.800.663	247.468.574	264.332.089	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	0	0	0	0	0	RS	EN ADJUDICACION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	248.045.000	0	248.045.000	52.395.275	195.649.725	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.240.838.476	1.087.572.125	1.445.685.846	552.642.897	893.042.949	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	5	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PU	516.681.732	0	516.681.732	0	516.681.732	0	RS*	EN PROCESO DE LICITACION
31	2	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	0	299.862.683	0	299.862.683	3.817.927.317	RS	EN LICITACIÓN
29	3	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40025714	REPOSICION CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RSD	172.431.000	0	172.431.000	0	172.431.000	0	RS*	EN PROCESO DE LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	4.806.902.732	0	988.975.415	0	988.975.415	3.817.927.317		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	365.951.000	0	36.595.100	0	36.595.100	329.355.900	RS*	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
31	2	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR OESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	0	48.301.900	0	48.301.900	434.717.100	RS*	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	925.355.666	0	161.282.666	0	161.282.666	764.073.000		
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	8.973.096.874	1.087.572.125	2.595.943.927	552.642.897	2.043.301.030	4.582.000.317		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE PUYEHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30359222	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	378.086.000	289.806.943	88.279.057	5.400.000	82.879.057	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	472.090.000	0	304.423.000	0	304.423.000	167.667.000	RS	EN REVALUACION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	19.797.209	0	19.797.209	19.797.209	0	0	RS**	EN EJECUCION
29	3	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40020898	ADQUISICION BUS PARA PACIENTES DIALIZADOS	65.985.500	65.985.500	19.014.500	0	19.014.500	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	935.958.709	355.792.443	431.513.766	25.197.209	406.316.557	167.667.000		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	5	L	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN, LICEO LAS AMÉRICAS,	19.840.000	19.839.632	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	19.840.000	19.839.632	0	0	0	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	109.588.457	0	109.588.457	0	109.588.457	0	RS**	
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40025669	REPOSICION CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE RSD	182.837.550	0		0	0	0	RS*	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	292.426.007	0	109.588.457	0	109.588.457	0		
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	1.248.224.716	375.632.075	541.102.223	25.197.209	515.905.014	167.667.000		
							COMUNA DE RIO NEGRO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30102235	CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO	397.780.901	368.161.371	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	EDUCACION Y CUL	FAR	DISEÑO	30088194	REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO	175.662.361	171.440.703	4.221.658	0	4.221.658	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	593.858.000	5.062.200	318.405.530	0	318.405.530	270.390.270	RS	EN LICITACIÓN
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	569.080.000	4.642.800	264.363.000	0	264.363.000	300.074.200	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	244.324.000	0	244.324.000	109.327.925	134.996.075	0	RS**	EN EJECUCION
29	5	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40018072	REPOSICION DE CONTENEDORES (C33)	34.582.965	34.582.965	4.615.035	0	4.615.035	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.015.288.227	583.890.039	835.929.223	109.327.925	726.601.298	570.464.470		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	SALUD	FAR	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	600.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	440.000.000	RS	CORE 20/04/2022
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	701.385.666	0	261.385.666	0	261.385.666	440.000.000		
							TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	2.716.673.893	583.890.039	1.097.314.889	109.327.925	987.986.964	1.010.464.470		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	30110580	REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFKEN DE PUAUCHO, SAN JUAN COSTA	3.749.709.000	3.288.753.021	104.189.332	31.897.830	72.291.502	356.766.647	RS	EN EJECUCION (EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS)
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	2.587.228.000	26.644.784	239.138.419	0	239.138.419	2.321.444.797	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	151.431.000	0	151.431.000	78.862.655	72.568.345	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.488.368.000	3.315.397.805	494.758.751	110.760.485	383.998.266	2.678.211.444		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	601.714.000	0	100.714.000	0	100.714.000	501.000.000	RS	CORE 20/04/2022
29	3	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN	297.370.000	0	297.370.000	0	297.370.000	0	RS*	CONVENIO EN CONTRALORIA
29	5	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN	384.838.000	0	0	0	0	384.838.000	RS*	CONVENIO EN CONTRALORIA
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.283.922.000	0	398.084.000	0	398.084.000	885.838.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
29	3	N	SALUD	FAR	EJECUCION	40026656	REPOSICION VEHICULO MUNICIPAL, AMBULANCIA DEPARTAMENTO SALUD COMUNA	56.815.000	0	56.815.000	0	56.815.000	0	RS*	CONVENIO FIRMA GOBERNADOR
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	183.200.666	0	183.200.666	0	183.200.666	0		
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	7.955.490.666	3.315.397.805	1.076.043.417	110.760.485	965.282.932	3.564.049.444		
							COMUNA DE SAN PABLO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	13.170.500	0	13.170.500	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	4.511.032.409	2.804.810.540	1.706.221.869	585.252.315	1.120.969.554	0	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	268.481.000	0	268.481.000	143.720.106	124.760.894	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.804.413.409	2.816.540.040	1.987.873.369	728.972.421	1.258.900.948	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	5	L	EDUCACION Y CUL	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL Y RECURSO	117.572.149	0	117.572.149	0	117.572.149	0	RS*	ADJUDICADO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	117.572.149	0	117.572.149	0	117.572.149	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	5.048.371.224	2.816.540.040	2.231.831.184	728.972.421	1.502.858.763	0		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.141.835.000	44.744.000	424.794.800	0	424.794.800	1.672.296.200	RS	EN LICITACI3N
31	1	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	363.923.000	229.982.084	133.780.916	0	133.780.916	160.000	RS	EN EJECUCION
29	3	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.532.020.591	2.224.665.535	1.133.142.291	251.599.175	881.543.116	2.174.212.765	RS	EN EJECUCION
29	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40021738	ADQUISICION MINIBUSES PARA TRASLADO DE PACIENTES CON IRC PROVINCIA DE OSORNO	376.980.100	300.469.824	75.396.020	75.117.456	278.564	1.114.256	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.809.615.000	6.682.518.978	0	0	0	0	RS	TERMINADO
29	3	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40020224	ADQUISICION VEHICULO APOYO LOGISTICO SERVICIO DE SALUD OSORNO (C33)	52.135.637	52.135.637	680.363	0	680.363	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	15.276.509.328	9.534.516.058	1.767.794.390	326.716.631	1.441.077.759	3.847.783.221		
							TOTAL PROVINCIALES	15.276.509.328	9.534.516.058	1.767.794.390	326.716.631	1.441.077.759	3.847.783.221		
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	74.938.517.778	34.772.950.491	17.247.094.697	2.769.975.127	14.477.119.570	21.872.178.513		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE PUERTO MONTT								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	49.462.000	27.624.986	0	0	0	0	RS	NO SE EJECUTARA DISEÑO PASARA A EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	FDL	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT	448.223.000	337.736.308	110.486.692	0	110.486.692	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40012877	MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA, ENTRE CALLE QUEPE Y AVENIDA JUAN SOLER MANIFI	325.598.000	290.137.970	35.460.030	30.460.605	4.999.425	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.406.628.940	1.325.968.126	2.256.411.601	465.923.960	1.790.487.641	4.824.249.213	RS	EN EJECUCION
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	1.005.892.540	900.259.186	105.633.354	102.033.354	3.600.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	16.495.000	0	16.495.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULT	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.709.481.608	8.733.941	406.556.514	80.783.994	325.772.520	2.294.191.153	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	205.328.000	0	205.328.000	59.569.406	145.758.594	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	13.173.259.088	2.896.610.517	3.136.371.191	738.771.319	2.397.599.872	7.118.440.366		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	DEFENSA Y SEGURID	FAR	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	929.015.000	0	50.000.000	0	50.000.000	879.015.000	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	0	89.090.400	0	89.090.400	356.471.600	RS*	EN ADJUDICACION
31	2	L	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	5.496.302.000	0	156.302.000	0	156.302.000	5.340.000.000	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.593.000	0	58.718.800	0	58.718.800	602.874.200	RS	CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	58.718.400	0	58.718.400	602.873.600	RS	CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40019119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RIO CHICO	640.818.000	0	0	0	0	0	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	8.834.882.000	0	412.829.600	0	412.829.600	7.781.234.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE P. MONTT	22.059.526.754	2.896.610.517	3.600.586.457	738.771.319	2.861.815.138	14.899.674.766		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE CALBUCO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	9.889.982.000	2.025.590.387	544.065.763	544.065.763	0	7.320.325.850	RS	LIQUIDACION
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	853.587.515	403.991.117	164.764.926	239.226.191	357.047.914	RE	EN EJECUCION
22	ESTUDIO	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	33.000.000	25.939.250	0	25.939.250	51.060.750	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y ASESORIA	SS	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA, COMUNA DE CALBUCO	955.306.999	875.961.210	79.345.789	69.345.789	10.000.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40015774	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLES VILLA SAN ANDRÉS Y LOS TULIPANES, CALBUCO	365.318.000	333.136.407	32.181.593	28.730.974	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40015770	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS CALLES CARLOS CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS	437.544.000	369.694.885	67.849.115	32.720.548	35.128.567	0	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	500.306.279	0	500.306.279	150.932.176	349.374.103	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	13.873.083.824	4.490.970.404	1.653.678.906	990.560.176	659.668.111	7.728.434.514		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	AGUA POTABLE Y ASESORIA	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO	778.142.845	0	68.341.400	0	68.341.400	709.801.445	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	AGUA POTABLE Y ASESORIA	LIBRE	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.070	0	157.087.000	0	157.087.000	917.746.070	RS	EN ADJUDICACION (ESPERA PPTO APROBADO, R
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.852.975.915	0	225.428.400	0	225.428.400	1.627.547.515		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE CALBUCO	15.802.445.405	4.490.970.404	1.955.492.972	990.560.176	961.482.177	9.355.982.029		
							COMUNA DE COCHAMO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.330.176.000	1.315.794.204	14.381.796	0	14.381.796	0	RS	EN EJECUCION - SALDO EQUIPAMIENTO
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	22.757.400	106.672.600	0	106.672.600	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y ASESORIA	PIR	EJECUCION	30116479	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR LLAGUEPE, COCHAMO	606.455.904	487.324.447	119.131.457	86.910.036	32.221.421	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLAN	122.370.000	5.900.000	116.470.000	0	116.470.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA	42.500.000	3.830.000	38.670.000	3.820.000	34.850.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA	760.000.000	0	710.643.446	172.973.585	537.669.861	49.356.554	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.060.000	0	126.060.000	101.918.590	24.141.410	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.116.991.904	1.835.606.051	1.232.029.299	365.622.211	866.407.088	49.356.554		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	FAR	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	20.000.000	RS	EL LICITACION
31	2	L	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	40035814	TRANSFERENCIA CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO DE COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000		APROBADO CORE
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	525.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	520.000.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	3.768.377.570	1.835.606.051	1.363.414.965	365.622.211	997.792.754	569.356.554		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE FRESIA								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.709.065	405.464.679	133.244.386	1.330.000	131.914.386	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.233.642.760	84.074.240	0	84.074.240	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30088011	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE PARGA, COMUNA FRESIA	590.808.430	407.643.721	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	66.023.294	0	66.023.294	0	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40006229	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA	774.200.000	423.440.000	350.760.000	177.334.133	173.425.867	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40021313	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE FRESIA (EL RINCON-RIO LLICO-TEODORO SCHA	239.183.000	208.661.832	30.521.168	12.149.589	18.371.579	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	668.989.736	197.639.264	3.200.000	194.439.264	0	RS*	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	40.245.963	0	40.245.963	37.538.618	2.707.345	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.858.282.458	3.772.609.434	902.508.315	231.552.340	670.955.975	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	919.116.000	0	138.444.342	0	138.444.342	780.671.658	RS	EN LICITACIÓN
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	919.116.000	0	138.444.342	0	138.444.342	780.671.658		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	0	104.210.000	0	104.210.000	737.890.000	RS*	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	86.139.703	0	86.139.703	0	86.139.703	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	928.239.703	0	190.349.703	0	190.349.703	737.890.000		
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.705.638.161	3.772.609.434	1.231.302.360	231.552.340	999.750.020	1.518.561.658		
							COMUNA DE FRUTILLAR								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485141	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR	229.003.000	168.865.063	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.645.543.073	6.460.935.844	184.607.229	1.290.000	183.317.229	0	RS	EN EJECUCION - EQUIPAMIENTO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	0	160.297.268	2.300.000	157.997.268	289.274.732	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUT	322.319.000	1.200.000	321.119.000	45.402.168	275.716.832	0	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	130.330.818	0	130.330.818	102.077.925	28.252.893	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.776.767.891	6.631.000.907	796.354.315	151.070.093	645.284.222	289.274.732		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHIOPEZ, FRUTILLAR	218.397.000	0	58.397.000	0	58.397.000	160.000.000	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	425.742.000	0	55.148.400	0	55.148.400	370.593.600	RS	EN LIQUIDACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	644.139.000	0	113.545.400	0	113.545.400	530.593.600		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	91.151.741	0	91.151.741	0	91.151.741	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	91.151.741	0	91.151.741	0	91.151.741	0		
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	8.512.058.632	6.631.000.907	1.001.051.456	151.070.093	849.981.363	819.868.332		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE LLANQUIHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	VIVIENDA	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	43.800.000	26.570.650	0	26.570.650	12.029.350	RS	EN EJECUCION
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.385.137.467	12.029.350	0	12.029.350	13.810.847	RS	EN EJECUCION - SALDO EQUIPAMIENTO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	145.369.000	0	145.369.000	135.766.093	9.602.907	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.638.746.664	3.428.937.467	183.969.000	135.766.093	48.202.907	25.840.197		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	1	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	238.783.000	0	37.756.600	0	37.756.600	201.026.400	RS	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
29	5	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	1.098.264.000	0	1.098.264.000	0	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.337.047.000	0	1.136.020.600	0	1.136.020.600	201.026.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	5.077.179.330	3.428.937.467	1.421.375.266	135.766.093	1.285.609.173	226.866.597		
							COMUNA DE LOS MUERMOS								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	FAR	EJECUCION	30289475	CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS, LOS MUERMOS	1.114.527.000	1.082.926.319	0	0	0	0	IN	TERMINADO
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103323	CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL DE LOS MUERMOS	207.019.010	186.563.100	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	46.415.525	0	46.415.525	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	FAR	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	6.815.000	0	6.815.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	890.770.000	247.820.748	475.243.984	98.264.465	376.979.519	167.705.268	RE	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	202.792.000	0	202.792.000	201.275.693	1.516.307	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.582.077.010	1.631.048.642	731.266.509	299.540.158	431.726.351	167.705.268		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	691.045.000	0	63.104.500	0	63.104.500	627.940.500	RS*	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
31	2	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	704.917.000	0	40.491.700	0	40.491.700	664.425.300	RS*	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
31	2	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	650.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	615.000.000	RS	ARI 2022
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.172.347.666	0	264.981.866	0	264.981.866	1.907.365.800		
							TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	4.754.424.676	1.631.048.642	996.248.375	299.540.158	696.708.217	2.075.071.068		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE MAULLIN								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	50.000.000	0	50.000.000	784.246.000	RS	EN LICITACIÓN
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	12.435.068	0	12.435.034	12.435.034	0	34	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	846.681.068	0	62.435.034	12.435.034	50.000.000	784.246.034		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	EDUCACION Y CUL	FAR	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	25.523.600	0	25.523.600	112.094.400	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	80.242.000	0	80.242.000	370.968.000	RS	EN LICITACIÓN
29	5	L	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE	902.195.624	0	126.385.632	0	126.385.632	0	RS*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.491.023.624	0	1.007.961.224	0	1.007.961.224	483.062.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	50.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	45.000.000	RS	ARI 2022
29	3	N	SALUD	FAR	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	205.250.000	0	205.250.000	0	205.250.000	0	RS*	ARI 2022
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.632	0	126.385.632	0	126.385.632	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	381.635.632	0	336.635.632	0	336.635.632	45.000.000		
							TOTAL COMUNA DE MAULLIN	2.719.340.324	0	1.407.031.890	12.435.034	1.394.596.856	1.312.308.434		
							COMUNA DE PUERTO VARAS								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	1.076.381.867	0	0	0	1.670.554.133	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	1.237.007.000	484.503.319	584.320.465	0	584.320.465	168.183.216	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40010719	MEJORAMIENTO CALLE LA QUEBRADA, PUERTO VARAS	246.000.000	204.358.001	0	0	0	0	RS	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	52.464.000	0	52.464.000	44.975.313	7.488.687	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.282.407.000	1.765.243.187	636.784.465	44.975.313	591.809.152	1.838.737.349		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	1	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA	200.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	160.000.000	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	706.257.000	0	101.251.400	0	101.251.400	605.005.600	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	SALUD	FAR	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	0	87.200.000	0	87.200.000	0	RS	EN ADJUDICACION
31	2	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	818.000.000	0	63.600.000	0	63.600.000	754.400.000	RS*	ELABORACION DE CONVENIO - GORE
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.811.457.000	0	292.051.400	0	292.051.400	1.519.405.600		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	76.385.666	0	76.385.666	0	76.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	6.170.249.666	1.765.243.187	1.005.221.531	44.975.313	960.246.218	3.358.142.949		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.959.390.445	118.130.555	261.408	117.869.147	0	RS	EN EJECUCION
31	1	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	480.549.000	264.429.800	213.119.200	0	213.119.200	3.000.000	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.566.102.000	2.702.449.619	863.652.381	0	863.652.381	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULT	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	94.848.325	261.993.375	28.626.255	233.367.120	1.693.938.300	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURID	FAR	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	147.463.604	716.916.006	97.875.139	619.040.867	1.440.447.390	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	2.838.191.706	177.066.265	411.958.109	0	411.958.109	2.249.167.332	RS	EN ADJUDICACION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	18.317.970.706	10.345.648.058	2.585.769.626	126.762.802	2.459.006.824	5.386.553.022		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	5	L	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	504.376.000	0	504.376.000	0	RS*	EN LICITACION
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 20	900.500.000	0	182.350.000	0	182.350.000	718.150.000	RS*	EN LICITACIÓN
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.404.876.000	0	686.726.000	0	686.726.000	718.150.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, CON	2.405.500.000	0	40.550.000	0	40.550.000	2.364.950.000	RS*	EN LICITACIÓN
31	2	N	INDUSTRIA, COMER	FAR	EJECUCION	40020386	CONSTRUCCION INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO SEDE PTO MONTT	733.194.000	0	53.319.400	0	53.319.400	679.874.600	RS	ARI 2022
31	2	N	VIVIENDA	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO	262.261.000	0	70.000.000	0	70.000.000	192.261.000	RS	ARI 2022
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLAD	367.671.565	0	367.671.565	121.359.675	246.311.890	0	RS***	EN EJECUCION
24	03-004	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLAD	41.864.424	0	41.864.424	0	41.864.424	0	RS***	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.810.490.989	0	573.405.389	121.359.675	452.045.714	3.237.085.600		
							TOTAL PROVINCIALES	23.533.337.695	10.345.648.058	3.845.901.015	248.122.477	3.597.778.538	9.341.788.622		
							TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	99.102.578.213	36.797.674.667	17.827.626.287	3.218.415.214	14.605.760.454	43.477.621.009		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE ANCUD								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30341232	AMPLIACION SERV. APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD	160.308.499	155.719.974	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	30.800.000	0	30.800.000	0	RS	EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40009233	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDA	659.095.000	648.834.084	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30093349	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD	558.705.785	534.324.785	24.381.000	0	24.381.000	0	RS	EN EJECUCION (EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS)
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30109898	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD	651.094.742	644.765.397	4.689.345	4.689.345	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	836.562.306	9.196.694	1.623.159	7.573.535	0	RS	EN EJECUCION (OBRAS TER. SALDO CONSULTORIAS)
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJ	403.256.000	398.268.822	4.964.178	0	4.964.178	23.000	RS	EN EJECUCION (OBRAS TER. SALDO CONSULTORIAS)
31	2	A	EDUCACION Y CULT	FAR	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARL	218.205.997	172.731.997	45.474.000	0	45.474.000	0	RS	CONVENIO (EPOS Y ETOS) - FIRMA GOBERNADOR
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	FAR	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO P	1.787.342.000	0	502.673.354	0	502.673.354	1.284.668.646	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	199.909.000	0	199.909.000	82.847.235	117.061.765	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.585.176.023	3.461.907.365	822.087.571	89.159.739	732.927.832	1.284.691.646		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	0	0	0	0	0	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	85.116.683	0	85.116.683	0	85.116.683	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	85.116.683	0	85.116.683	0	85.116.683	0		
							TOTAL COMUNA DE ANCUD	5.670.292.706	3.461.907.365	907.204.254	89.159.739	818.044.515	1.284.691.646		
							COMUNA DE CASTRO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	55.734.706	0	55.734.706	0	RS	LIQUIDACION OBRA -RE-PENDIENTE EPOS Y ETO
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.779.356.000	2.764.063.309	921.413.291	5.110.430	916.302.861	93.879.400	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULT	FAR	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	83.314.608	0	83.314.608	0	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	321.614.000	0	321.614.000	87.228.204	234.385.796	0	RS**	EN EJECUCION
31	2	L	SALUD	FAR	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	0	103.276.973	6.139.992	97.136.981	91.041.027	RS	EN EJECUCION
29	3	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO	583.100.000	579.220.600	3.879.400	0	3.879.400	0	RS*	TERMINADO
29	5	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO	68.425.000	68.425.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.586.956.000	3.912.802.595	1.489.232.978	98.478.626	1.390.754.352	184.920.427		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	0	0	0	0	0	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	51.385.666	0	51.385.666	0	51.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE CASTRO	5.638.341.666	3.912.802.595	1.540.618.644	98.478.626	1.442.140.018	184.920.427		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE CHONCHI								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	644.396.000	311.482.047	200.000.000	0	200.000.000	132.913.953	RS	EN LIQUIDACION - REVALUACION MIDESO
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	653.084.000	112.910.388	130.000.000	0	130.000.000	410.173.612	RS	ADJUDICADO
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	490.610.655	442.466.502	48.144.153	0	48.144.153	0	RS	EN LIQUIDACION - REVALUCION MIDESO
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	73.360.000	36.313.682		0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	12.546.816	611.792.305	0	611.792.305	2.226.229.879	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	40019386	REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	128.667.588	71.332.412	69.964.404	0	0	RS	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	294.589.721	0	294.589.721	46.634.822	247.954.899	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.206.609.376	1.044.387.023	1.355.858.591	116.599.226	1.237.891.357	2.769.317.444		
							INICIATIVAS NUEVAS								
31	2	N	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	40022710	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE CUCAO, COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	180.000.000	RS*	ARI 2022
31	2	N	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	24.567.500	0	24.567.500	221.107.500	RS*	ARI 2022
31	2	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	962.086.000	0	56.208.600	0	56.208.600	905.877.400	RS*	ARI 2022
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	1.879.859.000	0	51.626.721	0	51.626.721	1.828.232.279	RS	PENDIENTE CONVENIO - GORE
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.414.005.666	0	278.788.487	0	278.788.487	3.135.217.179		
							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	8.620.615.042	1.044.387.023	1.634.647.078	116.599.226	1.516.679.844	5.904.534.623		
							COMUNA DE CURACO DE VELEZ								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30135739	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PALQUI, CURACO DE VELEZ	614.955.000	529.888.315	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	1.556.275.000	0	340.633.185	0	340.633.185	1.215.641.815	RS	EN LICITACIÓN
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	99.999.000	0	99.999.000	93.440.366	6.558.634	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.271.229.000	529.888.315	440.632.185	93.440.366	347.191.819	1.215.641.815		
							INICIATIVAS NUEVAS								
29	3	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	197.000.000	0	197.000.000	0	197.000.000	0	RS*	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	323.385.666	0	323.385.666	0	323.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.594.614.666	529.888.315	764.017.851	93.440.366	670.577.485	1.215.641.815		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE DALCAHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30134014	CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN COMUNA DE DALCAHUE	466.092.000	439.996.847	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	278.334	0	278.334	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40004659	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA, PRIMERA ETAPA, DALCAHUE	315.969.336	314.969.336	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	6.912.500	14.086.500	5.925.000	8.161.500	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	809.866.000	497.165.437	258.142.656	28.864.714	229.277.942	54.557.907	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÍN, COMUNA DE DALCAHUE	859.173.000	0	263.201.664	0	263.201.664	595.971.336	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013905	MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE	361.068.000	350.589.287	0	0	0	0	RS	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	308.285.000	0	308.285.000	124.877.926	183.407.074	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.498.940.520	1.966.843.257	843.994.154	159.667.640	684.326.514	650.529.243		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	EDUCACION Y CUL	FAR	EJECUCION	30419547	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE	395.089.000	0	179.017.800	0	179.017.800	216.071.200	RS	EN EJECUCION
31	2	L	AGUA POTABLE Y A	LIBRE	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	746.836.000	0	72.616.429	0	72.616.429	674.219.571	RS	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.141.925.000	0	251.634.229	0	251.634.229	890.290.771		
							INICIATIVAS NUEVAS								
29	5	N	SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	390.938.000	0	390.938.000	0	RS*	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	517.323.666	0	517.323.666	0	517.323.666	0		
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	5.158.189.186	1.966.843.257	1.612.952.049	159.667.640	1.453.284.409	1.540.820.014		
							COMUNA DE PUQUELDON								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.472.101.337	2.897.097.000	256.317.438	0	256.317.438	318.686.899	RS	PENDIENTE INGRESO REVALUACION MIDESO- SERV SALUD
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	198.237.000	0	198.237.000	37.119.521	161.117.479	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.670.338.337	2.897.097.000	454.554.438	37.119.521	417.434.917	318.686.899		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	228.237.600	0	228.237.600	562.950.400	RS	EN LICITACIÓN
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	791.188.000	0	228.237.600	0	228.237.600	562.950.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.587.912.003	2.897.097.000	809.177.704	37.119.521	772.058.183	881.637.299		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE QUEILEN								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.350.912.000	886.126.249	308.683.308	75.908.292	232.775.016	156.102.443	RS	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	801.023.000	48.039.016	264.608.457	24.574.184	240.034.273	488.375.527	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	199.491.000	0	199.491.000	167.120.618	32.370.382	0	RS**	EN EJECUCION
29	3	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMIÓN RSD y REPOSICION DE CONTENEDORES,COMUNA DE QUEILEN	167.671.000	0	160.697.843	157.275.160	3.422.683	6.973.157	RS*	EN EJECUCION
29	5	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMIÓN RSD y REPOSICION DE CONTENEDORES,COMUNA DE QUEILEN	19.444.600	19.444.600	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.538.541.600	953.609.865	933.480.608	424.878.254	508.602.354	651.451.127		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	0	0	0	0	0	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	2.664.927.266	953.609.865	1.059.866.274	424.878.254	634.988.020	651.451.127		
							COMUNA DE QUELLON								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30472589	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO COMUNA DE QUELLON	2.531.139.000	2.368.323.791	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.697.420.000	155.346.347	534.324.664	230.949.089	303.375.575	1.007.748.989	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	130.210.769	0	130.210.769	196.487.089	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	10.350.000	0	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	23.060.000	0	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION
29	3	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON	384.893.833	370.448.195	7.472.481	7.472.481	0	6.973.157	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	835.261.000	0	200.887.320	0	200.887.320	634.373.680	RS	EN LIQUIDACION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	27.334.000	0	27.334.000	20.256.823	7.077.177	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.059.524.833	3.117.487.475	933.639.234	258.678.393	674.960.841	1.845.582.915		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	715.825.000	0	143.165.000	0	143.165.000	572.660.000	RS	EN LICITACIÓN
31	2	L	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	18.650.600	0	18.650.600	74.602.400	RS	EN CONTRATACION CONSULTORIAS
29	5	L	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40008188	REPOSICION MOTONIVELADORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON	187.309.000	0	187.309.000	0	187.309.000	0	RE*	EN LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	996.387.000	0	349.124.600	0	349.124.600	647.262.400		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	101.385.666	0	101.385.666	0	101.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	7.157.297.499	3.117.487.475	1.384.149.500	258.678.393	1.125.471.107	2.492.845.315		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE QUEMCHI								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	294.405.468	0	294.405.468	0	RS*	EN LIQUIDACION
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	119.496.976	0	119.496.976	0	RS*	EN LIQUIDACION
31	2	A	TRANSPORTE	PIR	EJECUCION	40005537	CONSERVACION CAMINOS ISLA MECUQUE Y AÑIHUE, COMUNA DE QUEMCHI.	494.720.758	494.720.758	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.386.058.000	1.224.005.772	162.052.228	0	162.052.228	0	SR	EN EJECUCION
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE, QUEMCHI	532.823.858	405.106.547	127.717.311	101.212.311	26.505.000	0	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	158.820.000	0	158.820.000	45.187.109	113.632.891	0	RS**	EN EJECUCION
29	3	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES Y ADQ. CAMION RECOLECTOR RSD SECT	291.193.000	270.322.185	20.870.815	0	20.870.815	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.889.006.421	3.005.643.623	883.362.798	146.399.420	736.963.378	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	600.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	380.000.000	RS*	EN LICITACIÓN
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	40010066	CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION KINESICA CESFAM	167.348.000	0	0	0	0	0	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	767.348.000	0	220.000.000	0	220.000.000	380.000.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	4.782.740.087	3.005.643.623	1.229.748.464	146.399.420	1.083.349.044	380.000.000		
							COMUNA DE QUINCHAO								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	829.058.000	730.000	298.131.257	0	298.131.257	530.196.743	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40008054	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO	367.393.000	147.391.383	150.725.601	0	150.725.601	69.276.016	RS*	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	182.189.747	0	182.189.747	182.189.747	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.378.640.747	148.121.383	631.046.605	182.189.747	448.856.858	599.472.759		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40015676	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EMERGENCIA, ISLA MEULÍN	155.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	124.000.000	IN	APROBADO CORE
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	155.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	124.000.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	51.732.935	0	51.732.935	0	51.732.935	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	51.732.935	0	51.732.935	0	51.732.935	0		
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	1.585.373.682	148.121.383	713.779.540	182.189.747	531.589.793	723.472.759		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	543.336.961	0	0	0	985.030.039	RS	EN LIQUIDACION
31	2	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	4.500.000.000	878.186.876	901.793.362	553.681.711	348.111.651	2.720.019.762	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	195.369.328	0	195.369.328	304.751.969	RS*	PENDIENTE LICITACION COMUNA DE QUINCHAC
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.326.616.800	2.219.652.340	1.097.162.690	553.681.711	543.480.979	4.009.801.770		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	4.454.843.000	0	281.179.381	0	281.179.381	4.173.663.619	RS	EN REVALUACION
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	250.000.000	0	250.000.000	10.419.256.000	RS	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	15.124.099.000	0	531.179.381	0	531.179.381	14.592.919.619		
							INICIATIVAS NUEVAS								
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACI3N SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLAD	2.453.429.905	0	2.453.429.905	0	2.453.429.905	0	RS***	EN EJECUCION
24	03-004	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACI3N SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLAD	619.270.576	0	619.270.576	0	619.270.576	0	RS***	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.072.700.481	0	3.072.700.481	0	3.072.700.481	0		
							TOTAL PROVINCIALES	25.523.416.281	2.219.652.340	4.701.042.553	553.681.711	4.147.360.842	18.602.721.389		
							TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	73.983.720.085	23.257.440.241	16.357.203.911	2.160.292.643	14.195.543.260	33.862.736.413		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE CHAITEN								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	137.807.000	118.575.240	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	30186523	CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN	491.402.000	229.300.000	262.102.000	0	262.102.000	0	RS	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	88.927.236	111.072.764	0	RS**	EN EJECUCION
29	5	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40019239	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CHAITEN URBANO	534.255.000	427.404.001	217.404.001	0	217.404.001	0	RS*	TERMINADO
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.363.464.000	775.279.241	679.506.001	88.927.236	590.578.765	0		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
29	3	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30345504	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD Y ADQUISICION RECOLECTOR RSD, COMUNA DE CHAITEN	301.405.000	0	301.405.000	0	301.405.000	0	RS*	CONTRATADO, ADJUDICADO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	301.405.000	0	301.405.000	0	301.405.000	0		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	1.791.254.666	775.279.241	1.107.296.667	88.927.236	1.018.369.431	0		
							COMUNA DE FUTALEUFU								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	PV	EJECUCION	30072372	AMPLIACION ESCUELA BÁSICA FUTALEUFÚ PARA ENSEÑANZA MEDIA	3.944.224.378	3.825.956.050	0	0	0	0	RS	TERMINADO
31	2	A	DEPORTE	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.900.581.000	3.439.918.627	93.662.476	0	93.662.476	366.999.897	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	703.415.000	600.716.453	102.698.547	9.746.100	92.952.447	0	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)
22	ESTUDIO	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	31.428.000	94.630.000	0	94.630.000	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	18.160.000	0	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION
29	4	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN	34.928.000	27.587.134	7.340.866	0	7.340.866	0	RS*	EN EJECUCION
29	5	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN	12.562.000	11.083.348	1.478.652	0	1.478.652	0	RS*	EN EJECUCION
29	6	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN	51.401.000	48.128.836	3.272.137	0	3.272.137	27	RS*	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	266.290.000	0	266.290.000	108.562.905	157.727.095	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.157.619.378	8.084.818.448	587.532.678	118.309.005	469.223.673	366.999.924		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	9.284.005.044	8.084.818.448	713.918.344	118.309.005	595.609.339	366.999.924		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							COMUNA DE HUALAIHUE								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30277425	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA	231.709.000	217.737.229	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30471092	CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUÉ, PROV. PALENA	364.878.000	356.421.271	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	657.583.000	535.395.268	122.187.732	0	122.187.732	0	RS	EN EJECUCION (REVALUACION)
31	2	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA	474.773.000	76.987.449	83.389.681	30.271.374	53.118.307	314.395.870	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	23.828.900	0	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	23.828.900	0	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION
29	3	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	164.990.666	120.595.791	44.394.875	0	44.394.875	0	RS*	EN EJECUCION (REVALUACION)
29	5	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	300.275.241	0	220.768.448	0	220.768.448	79.506.793	RS*	EN EJECUCION (REVALUACION)
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	56.937.000	0	56.937.000	23.158.776	33.778.224	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.319.117.907	1.327.451.208	575.335.536	53.430.150	521.905.386	393.902.663		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	126.385.666	0	126.385.666	0	126.385.666	0		
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	2.445.503.573	1.327.451.208	701.721.202	53.430.150	648.291.052	393.902.663		
							COMUNA DE PALENA								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	2.053.103.260	518.497.740	220.036.484	298.461.256	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	39.313.000	4.685.000	0	4.685.000	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30487244	CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA	68.106.000	61.445.781	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	TRANSPORTE	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	137.018.700	676.981.300	79.000.000	597.981.300	0	RS	EN EJECUCION
31	2	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.253.427.000	659.939.056	593.487.944	676.158	592.811.786	0	RS	REVALUACION
22	ESTUDIO	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	30.000.000	0	30.000.000	85.675.000	RS*	EN EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	134.102.926	0	134.102.926	134.102.926	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.015.234.926	2.965.144.797	1.957.754.910	433.815.568	1.523.939.342	85.675.000		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	44.746.831	0	44.746.831	0	44.746.831	0	RS**	EN CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	44.746.831	0	44.746.831	0	44.746.831	0		
							TOTAL COMUNA DE PALENA	5.059.981.757	2.965.144.797	2.002.501.741	433.815.568	1.568.686.173	85.675.000		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROVINCIALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	345.014.741	2.853.996.719	0	2.853.996.719	6.589.079.540	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342679	CONSERVACION PERIÓDICA, CAMINO BÁSICO ROL W-813 Y ROL W-815	4.990.418.000	4.853.909.931	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
31	2	A	SALUD	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	1.515.694.394	3.923.917.498	1.805.251.391	2.118.666.107	10.860.702.108	RS	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30371674	REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN	2.400.000.000	2.256.940.527	143.059.473	15.402.578	127.656.895	0	IN	TERMINADO
31	2	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	1.305.607.737	2.955.021.912	490.401.547	2.464.620.365	24.439.212.351	RS	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	62.178.665.000	10.277.167.330	9.875.995.602	2.311.055.516	7.564.940.086	41.888.993.999		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30468388	AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	145.108.240	0	145.108.240	280.432.760	SR	PROCESO EXPROPIACION (DA)
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	148.590.000	0	148.590.000	594.360.000	SR	PROCESO EXPROPIACION (DA)
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.168.491.000	0	293.698.240	0	293.698.240	874.792.760		
							INICIATIVAS NUEVAS								
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLAD	584.435.530	0	584.435.530	0	584.435.530	0	RS***	EN EJECUCION
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	584.435.530	0	584.435.530	0	584.435.530	0		
							TOTAL PROVINCIALES	63.931.591.530	10.277.167.330	10.754.129.372	2.311.055.516	8.443.073.856	42.763.786.759		
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	82.512.336.570	23.429.861.024	15.279.567.326	3.005.537.475	12.274.029.851	43.610.364.346		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							REGIONALES								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
29	4	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitaci3n Pabell3n CMA	387.114.086	176.360.192	0	0	0	210.753.894	RS*	EN EJECUCION
29	5	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitaci3n Pabell3n CMA	668.312.499	627.686.079	39.284.284	0	39.284.284	1.342.136	RS*	EN EJECUCION
22	- ESTUDI	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	350.000.000	304.792.250	45.207.750	0	45.207.750	0	RS*	EN EJECUCION
29	3	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40009147	REPOSICION VEHÍCULOS POLICIALES DE UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA REGI3N	1.302.000.001	422.270.268	879.729.733	879.729.723	10	0	RS*	EN EJECUCION
31	2	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40022424	CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGI3N DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021	2.028.090.000	1.976.635.010	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
29	3	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40027208	ADQUISICION OFICINA M3VIL IPS-CHILEATIENDE	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO
29	3	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*	APROBADO CORE
22	- ESTUDI	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACI3N DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	46.000.000	0	46.000.000	367.944.000	RS*	APROBACION CORE
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.474.460.586	3.557.743.799	1.010.221.767	879.729.723	130.492.044	855.040.030		
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40022435	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO, HUALAIHUÉ Y PALENA, REG. DE LOS LAGOS	613.500.000	0	86.674.000	0	86.674.000	526.826.000	RS*	EN LICITACI3N
31	2	L	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30462595	MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADM. REGIONAL	1.019.076.000	0	137.105.075	0	137.105.075	881.970.925	RS	EN EJECUCION (OBRAS EN LICITACION)
29	5	L	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40019750	ADQUISICION EQUIPOS PARA ANALISIS EVIDENCIA INFORMÁTICA Y DIGITAL REGI3N F	539.595.000	0	539.595.000	0	539.595.000	0	RS*	EN LICITACI3N
29	3	L	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGI3N POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	531.990.000	0	531.990.000	143.968.000	RS*	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
31	1	L	MULTISECTORIAL	PIR	EJECUCION	40015918	DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMDT) TERRITORIOS NOR	206.226.000	0	41.245.200	0	41.245.200	164.980.800	SR	EN LICITACI3N
31	2	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40026778	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAV., PROV. LLANQUIHUE Y OSORNO, REG. DE LOS LAGOS	3.350.500.000	0	344.594.180	0	344.594.180	3.005.905.820	RS*	EN LICITACI3N
31	2	L	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	230.623.597	0	230.623.597	5.253.888.403	RS	EN LICITACI3N
31	1	L	AGUA POTABLE Y ASESORIA	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANÁLISIS Y DETERMINACI3N DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV.	241.133.000	0	41.133.000	0	41.133.000	200.000.000	RS	EN LICITACI3N
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	12.130.500.000	0	1.952.960.052	0	1.952.960.052	10.177.539.948		
							INICIATIVAS NUEVAS								
24	03-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	1.770.168.250	0	1.770.168.250	0	1.770.168.250	0	RS***	
24	01-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	4.616.654.710	0	4.616.654.710	2.900.000	4.613.754.710	0	RS***	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.386.822.960	0	6.386.822.960	2.900.000	6.383.922.960	0		
							TOTAL REGIONAL	23.991.783.546	3.557.743.799	9.350.004.779	882.629.723	8.467.375.056	11.032.579.978		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							SOCIAL								
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNAMEG	40019440	CAPACITACION APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER: UN PASO MAS	130.000.000	123.116.828	6.883.000	0	6.883.000	172	RS**	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION REINSERCIION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD	200.000.000	3.999.977	196.000.000	0	196.000.000	23	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	RSD	II DE MEDIO AME	40023036	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TORNO A E	235.000.000	90.743.334	90.743.000	0	90.743.000	53.513.666	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	FOSIS	40019414	TRANSFERENCIA PROGRAMA PILOTO DE EFICIENCIA ENERGETICA REGIONAL PARA FA	505.000.000	38.250.000	138.000.000	0	138.000.000	328.750.000	RS**	CONVENIO FIRMA GOBERNADOR
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.070.000.000	256.110.139	431.626.000	0	431.626.000	382.263.861		
							INICIATIVAS NUEVAS								
33	TE A BO	N	DEFENSA Y SEGUR	LIBRE	EJECUCION	40034211	TRANSFERENCIA A BOMBEROS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	RS**	CORE para asignar recursos por provincia
33	110	N	DEFENSA Y SEGUR	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	2.606.915.000	0	2.606.915.000	0	RS**	
33		N	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SENADIS	40025947	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISC	248.000.000	0	248.000.000	0	248.000.000	0	RS**	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	5.354.915.000	0	5.354.915.000	0	5.354.915.000	0		
							TOTAL FOMENTO SOCIAL	6.424.915.000	256.110.139	5.786.541.000	0	5.786.541.000	382.263.861		
							PRODUCTIVO								
							PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA								
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTÍVATE)	2.000.000.000	1.986.630.403	13.369.000	0	13.369.000	597	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN E	2.082.000.000	0	332.169.000	0	332.169.000	1.749.831.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA E INNOVACIÓN EN TURISM	699.800.000	0	197.800.000	0	197.800.000	502.000.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	REMI AGRICULTU	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Reg	398.180.000	0	295.180.000	0	295.180.000	103.000.000	RS**	CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGÓCIOS ASOCIATIVOS	500.000.000	0	482.400.000	0	482.400.000	17.600.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FUNCHI	40033867	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	CENTRO UNIVER	40033709	RECUPERACION ECONOMICA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE LA PE	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	0	0	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	CENTRO UNIVER	40036381	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONOMICA DE LOS EMPRENDIMIEN	250.000.000	248.000.000	1.693.000	0	1.693.000	307.000	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FUNCHI	40036320	RECUPERACION RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN DE ALGAS PELILLO	250.000.000	240.430.000	9.570.000	0	9.570.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FUDEA	40036371	CAPACITACION REACTIVACION ECONOMICA DEL MERCADO ANCUD	50.000.000	49.200.000	800.000	0	800.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40016559	TRANSFERENCIA REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA	231.418.750	154.594.750	0	0	0	0	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	8.761.398.750	3.728.855.153	2.582.981.000	750.000.000	1.832.981.000	2.372.738.597		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL								
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FOSIS	40019469	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES JEFAS DE	150.000.000	135.782.000	14.218.000	0	14.218.000	0	RS**	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	SEREMI VIVIENDA	40019485	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICI	1.300.000.000	0	794.444.000	0	794.444.000	505.556.000	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL ACUERDO SOCIAL	1.450.000.000	135.782.000	808.662.000	0	808.662.000	505.556.000		
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO								
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	UDEA-SERNATU	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	1.000.000.000	216.981.428	300.000.000	0	300.000.000	483.018.572	RS**	EN EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	UDEA-SERNATU	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
							TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	716.981.428	300.000.000	0	300.000.000	483.018.572		
							PROGRAMA PATAGONIA VERDE								
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA	203.000.000	185.098.276	15.787.000	0	15.787.000	2.114.724	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COME	PV	INDAP	30341323	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA.	190.000.000	189.316.581	684.000	0	684.000	0	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	MI DE AGRICULT	30341175	CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO OVINO TPV	600.000.000	297.895.387	0	0	0	302.104.613	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	MI DE AGRICULT	30419826	CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO	315.000.000	307.367.807	0	0	0	7.632.193	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	MI DE AGRICULT	30341173	CAPACITACION PARA LA VALORIZACION SELLO DE ORIGEN PRODUCTOS SAP	450.000.000	344.207.260	0	0	0	105.792.740	RS**	TERMINADO
33	03	A	MULTISECTORIAL	PV	DE BIENES NACI	30426980	SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE	500.000.000	422.095.605	76.669.000	0	76.669.000	1.235.395	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	39.765.679	50.000.000	0	50.000.000	120.234.321	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	SAG	30341424	TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV	169.500.000	163.999.878	5.094.000	0	5.094.000	406.122	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	PV	MI DE AGRICULT	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	429.632.948	30.000.000	0	30.000.000	70.367.052	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL PATAGONIA VERDE	3.167.500.000	2.379.379.421	178.234.000	0	178.234.000	609.887.160		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROGRAMAS DE ARRASTRE								
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DLSLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC	202.400.000	78.141.839	124.258.000	0	124.258.000	161	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	INDAP	40014803	CAPACITACION FERTILIZACIÓN, MEJORANDO LA PRODUCCION GANADERA EN LA PRO	764.464.240	507.331.218	257.095.000	0	257.095.000	38.022	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	INDAP	30433775	RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROV DE OSORNO	500.000.192	499.888.033	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SAG	30482027	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA	562.527.364	497.749.364	23.250.000	0	23.250.000	41.528.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	400.000.000	259.676.893	140.323.000	0	140.323.000	107	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	IMI DE AGRICULT	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGO	2.256.500.000	250.000.000	500.000.000	0	500.000.000	1.506.500.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	II DE MEDIO AME	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.828.757	537.847.093	49.881.000	0	49.881.000	37.100.664	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	II DE MEDIO AME	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDE	2.212.769.231	339.540.827	306.428.000	0	306.428.000	1.566.800.404	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SERCOTEC	30349427	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ÁREAS DE MANEJO II	543.553.126	518.502.126	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	30440729	TRANSFERENCIA DESARROLLO DE FERIAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS	326.826.504	308.425.504	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	IMI DE AGRICULT	30351343	CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000.000	265.000.072	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	SUBPESCA	30343724	TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL	1.260.000.000	1.228.590.737	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	PESCA	LIBRE	SUBPESCA	30398233	RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL,REG LOS LAGOS	900.000.000	687.565.057	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNATUR	30342025	TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS	749.925.385	698.800.385	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	ON NACIONAL DI	30434988	TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS	2.000.000.000	1.724.044.816	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNAMEG	30461825	CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN	191.617.250	172.830.000	0	0	0	18.787.250	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DE BIENES NACH	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	522.170.621	300.000.000	0	300.000.000	377.829.379	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FOSIS	30482658	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS MAYO	230.000.000	229.975.368	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	INDUSTRIA, COME	LIBRE	FOSIS	30484364	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CO	233.158.000	230.000.000	0	0	0	0	RS**	TERMINADO
33	03	A	PESCA	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITI	327.800.000	311.052.564	16.747.000	0	16.747.000	436	RS**	CONVENIO EN CONTRALORIA
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	IMI DE AGRICULT	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHERO	322.800.000	9.423.000	150.000.000	0	150.000.000	163.377.000	RS**	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
33	03	A	SILVOAGROPECUA	LIBRE	DMISION DE RIEG	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION	2.040.000.000	4.600.000	193.912.000	0	193.912.000	1.841.488.000	RS**	EN EJECUCION
33	03	A	SALUD	LIBRE	RV. SALUD OSOR	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Pr	200.000.000	153.594.235	46.399.000	0	46.399.000	6.765	RS**	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
33	03	N	MULTISECTORIAL	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO UI	14.980.000.000	3.440.739	600.000.000	0	600.000.000	14.376.559.261	RS**	CONVENIO EN CONTRALORIA
							PROGRAMAS DE ARRASTRE	33.479.170.049	10.038.190.491	2.708.293.000	0	2.708.293.000	19.930.015.449		
							PROGRAMAS NUEVOS								
33	03	N	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERCOTEC	40026513	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN INCENDIO MERCAD	49.960.000	0	0	0	0	49.960.000	RS**	TERMINADO (RECILIACION)
33	03	N	INDUSTRIA, COME	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Posicionamiento de Patagonia Verde cono Destino de Turismo Aventu	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	RS**	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
33	03-999	N	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.646.681.000	0	1.646.681.000	0	1.646.681.000	0	RS**	
							TOTAL PROGRAMAS NUEVOS	1.796.641.000	0	1.746.681.000	0	1.746.681.000	49.960.000		

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL
							PROGRAMAS FET								
30	10	A	SILVOAGROPECUA	FET	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL	359.099.000	30.000.000	200.000.000	0	200.000.000	129.099.000	RS**	EN EJECUCION
30	10	A	SILVOAGROPECUA	FET	INDAP	40014814	CAPACITACION CAPAC PARA LA INNOV Y TECN PREDIAL PARA J3VENES Y MUJERES US	800.000.000	614.901.191	185.098.000	0	185.098.000	809	RS**	EN EJECUCION
30	10	A	INDUSTRIA, COMER	FET	FOSIS	40026403	RECUPERACION ECON3MICA AGRUPACIONES VULNERABLES	500.000.000	496.442.000	3.558.000	0	3.558.000	0	RS**	CONVENIO EN UNIDAD TECNICA
30	10	A	SILVOAGROPECUA	FET	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACI3N DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS	1.286.000.000	506.999.608	350.000.000	0	350.000.000	429.000.392	RS**	EN EJECUCION
30	10	A	INDUSTRIA, COMER	FET	SEREMI ENERGIA	40013039	TRANSFERENCIA PARA FORTALEC., FOMENTO A LA COMERC. DE LEÑA REGION DE LOS	1.300.000.000	396.558.000	328.783.000	0	328.783.000	574.659.000	RS**	EN EJECUCION
							TOTAL PROGRAMAS FET	4.245.099.000	2.044.900.799	1.067.439.000	0	1.067.439.000	1.132.759.201		
							TOTAL FOMENTO PRODUCTIVO	54.399.808.799	19.044.089.292	9.392.290.000	750.000.000	8.642.290.000	25.083.934.979		
							TOTAL PROGRAMAS DE FOMENTO	60.824.723.799	19.300.199.431	15.178.831.000	750.000.000	14.428.831.000	25.466.198.840		
							TOTAL PRESUPUESTO FNDR 02 2021	415.353.659.990	141.115.869.653	91.240.328.000	12.786.850.182	78.448.659.191	179.321.679.099		

RATE

RS=RECOMENDACI3N T3CNICA FAVORABLE

RS*=RECOMENDACI3N T3CNICA CIRCULAR 33

RS**=RECOMENDACI3N POR TRANSFERENCIA

RS***=RECOMENDACION POR SUBSIDIO

RE=REEVALUACION

IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA