



**GOBIERNO
REGIONAL DE
LOS LAGOS**




gorelосlagoѕ.cl



ESTADO DE SITUACION OCTUBRE 2022



Marco FNDR - 02 al 31 Octubre 2022



MARCO PRESUPUESTARIO SIN
FRIL VERDES
M\$94.260.256
Eficiencia **52,01%**


RESUMEN MODIFICACIONES PRESUPEUSTARIAS 2022

MARCO PRESUPUESTARIO 2022	MONTO M\$
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 91.240.328
REBAJA FET - PROGRAMA 50	-\$ 1.067.439
TRASPASO PROGRAMA 01	-\$ 699.936
EMERGENCIA DIPRES	-\$ 452.558
AUMENTO PEDZE	\$ 2.997.388
PROVISION ENERGIZACION	\$ 668.910
TRASPASO PROGRAMA 01	-\$ 510.503
EMERGENCIA DIPRES	-\$ 62.993
REACTIVACION MUNICIPALIDADES (FRIL)	\$ 8.897.200
EFICIENCIA	\$ 2.947.059
ZONA CONTIGUA	-\$ 800.000
TOTAL	\$ 103.157.456

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN TRAMITE	MONTO M\$
CONTINGENCIA REGION	\$ 1.000.000
RESIDUOS SOLIDOS	\$ 864.000
ENERGIZACION/RESIDUOS SOLIDOS	\$ 2.774.655
EMERGENCIA DIPRES	-\$ 495.741
TRASPASO PROGRAMA 01	-\$ 98.300
TOTAL	\$ 4.044.614

MARCO PRESUPUESTARIO OCTUBRE 2021	\$ 95.514.089
GASTO ACUMULADO OCTUBRE 2021	\$ 61.814.234
EFICIENCIA OCTUBRE 2021	64,7%

Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Octubre 2022 - %



EFICIENCIA OCTUBRE 2021

64,7%

Eficiencia Presupuestaria por Provincia FNDR - 02 al 31 Octubre 2022 - %

COSTO TOTAL					FNDR 2022 - PROGRAMA 02				
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
OSORNO	82.996.954.460	17%	81	34.811.379.350	16.573.708.071	19%	8.347.608.488	8.226.099.583	50,37%
LLANQUIHUE	121.534.617.885	25%	120	38.328.492.577	21.611.417.704	25%	10.253.870.062	11.357.547.642	47,45%
CHIOLE	99.162.543.640	21%	106	23.257.440.241	22.903.386.460	26%	9.092.868.341	13.810.518.119	39,70%
PALENA	86.526.919.508	18%	47	23.884.865.561	15.538.862.323	18%	11.557.591.060	3.981.271.263	74,38%
REGIONAL	28.217.314.586	6%	48	6.579.693.378	10.290.076.443	12%	6.518.153.967	3.771.922.476	63,34%
TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2022					86.917.451.000				
FOMENTO	59.697.846.486	12%		17.741.538.718	16.240.005.000		3.259.327.674	12.980.677.326	20,07%
TOTAL	478.136.196.564	100%	402	144.603.409.825	103.157.456.000	100%	49.029.419.592	54.128.036.408	47,53%

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2022	AREA	Total
FOMENTO	SOCIAL	7.319.192.000
	PRODUCTIVO	8.920.813.000

Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 31 Octubre 2022 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2022				
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. OSORNO	7	16.554.388.737	20%	9.534.516.058	975.610.672	6%	364.637.171	610.973.501	37,38%
OSORNO	18	33.715.389.970	41%	17.051.890.349	5.957.170.941	36%	2.976.526.674	2.980.644.267	49,97%
PTO. OCTAY	2	619.872.666	1%	7.512.000	600.092.666	4%	98.951.259	501.141.407	16,49%
PURRANQUE	15	9.859.099.588	12%	1.095.372.125	2.615.972.778	16%	1.483.300.073	1.132.672.705	56,70%
PUYEHUE	6	2.607.175.716	3%	406.260.934	1.067.213.114	6%	629.340.569	437.872.545	58,97%
RIO NEGRO	6	3.948.041.893	5%	583.890.039	1.132.797.984	7%	191.867.879	940.930.105	16,94%
SAN JUAN DE LA COSTA	6	10.198.516.666	12%	3.315.397.805	1.738.443.116	10%	442.087.216	1.296.355.900	25,43%
SAN PABLO	4	5.494.469.224	7%	2.816.540.040	2.486.406.800	15%	2.160.897.647	325.509.153	86,91%
TOTAL	64	82.996.954.460	100%	34.811.379.350	16.573.708.071	100%	8.347.608.488	8.226.099.583	50,37%

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	FRIL	SUMA
PROV. OSORNO	3	2	0	2	0	7
OSORNO	6	2	7	3	8	26
PUERTO OCTAY	1	0	1	0	0	2
PURRANQUE	3	1	7	4	3	18
PUYEHUE	0	0	3	3	2	8
RIO NEGRO	0	3	0	3	1	7
SAN JUAN DE LA COSTA	1	1	4	0	2	8
SAN PABLO	1	0	1	2	1	5
TOTAL PROV. OSORNO	15	9	23	17	17	81

Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 31 Octubre 2022 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV.LLANQUIHUE	11	24.950.689.989	21%	10.345.648.058	5.326.769.516	25%	3.064.976.428	2.261.793.088	57,54%
CALBUCO	9	23.012.618.297	19%	5.753.271.764	2.655.423.226	12%	1.783.254.827	872.168.399	67,16%
COCHAMO	7	4.047.478.570	3%	1.835.606.051	1.606.646.334	7%	691.863.593	914.782.741	43,06%
FRESIA	9	7.065.248.161	6%	3.772.609.434	958.653.749	4%	375.795.917	582.857.832	39,20%
FRUTILLAR	10	10.590.409.108	9%	6.631.000.907	1.733.689.247	8%	866.957.111	866.732.136	50,01%
LLANQUIHUE	4	5.349.179.330	4%	3.428.937.467	1.248.239.957	6%	210.226.804	1.038.013.153	16,84%
LOS MUERMOS	9	6.354.803.190	5%	1.631.048.642	1.827.213.870	8%	561.464.184	1.265.749.686	30,73%
MAULLIN	9	4.684.813.627	4%	268.516.550	1.166.558.971	5%	12.435.034	1.154.123.937	1,07%
P. MONTT	15	25.593.334.429	21%	2.896.610.517	4.290.100.110	20%	2.582.432.502	1.707.667.608	60,20%
P.VARAS	8	9.886.043.184	8%	1.765.243.187	798.122.724	4%	104.463.662	693.659.062	13,09%
TOTAL	91	121.534.617.885	100%	38.328.492.577	21.611.417.704	100%	10.253.870.062	11.357.547.642	47,45%

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	FRIL	TOTAL
PROV.LLANQUIHUE	5	2	4	0	0	11
CALBUCO	3	1	2	3	6	15
COCHAMO	4	0	2	1	2	9
FRESIA	3	1	1	4	1	10
FRUTILLAR	2	1	6	1	3	13
LLANQUIHUE	2	0	2	0	3	7
LOS MUERMOS	3	3	1	2	5	14
MAULLIN	0	3	5	1	1	10
PUERTO MONTT	3	1	6	5	3	18
PUERTO VARAS	2	0	5	1	5	13
TOTAL PROV. LLANQUIHUE	27	12	34	18	29	120

Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloe

Gasto FNDR - 02 al 31 Octubre 2022 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. CHILOE	5	27.856.832.715	28%	2.219.652.340	6.230.676.719	27%	2.159.242.530	4.071.434.189	34,66%
ANCUD	13	8.900.456.706	9%	3.461.907.365	2.232.623.914	10%	1.173.247.507	1.059.376.407	52,55%
CASTRO	5	5.922.919.666	6%	3.912.802.595	1.895.355.176	8%	1.218.237.869	677.117.307	64,27%
CHONCHI	10	10.524.576.288	11%	1.044.387.023	2.178.773.201	10%	237.995.453	1.940.777.748	10,92%
CURACO DE VÉLEZ	3	3.368.034.379	3%	529.888.315	1.258.185.679	5%	199.999.421	1.058.186.258	15,90%
DALCAHUE	10	5.640.588.186	6%	1.966.843.257	2.047.013.733	9%	833.710.149	1.213.303.584	40,73%
PUQUELDON	2	4.662.944.338	5%	2.897.097.000	575.120.338	3%	125.305.624	449.814.714	21,79%
QUEILEN	3	3.088.017.266	3%	953.609.865	2.021.618.468	9%	854.030.835	1.167.587.633	42,24%
QUELLON	10	8.155.400.342	8%	3.117.487.475	3.135.676.176	14%	1.777.702.213	1.357.973.963	56,69%
QUEMCHI	8	19.155.476.087	19%	3.005.643.623	793.136.977	3%	259.794.522	533.342.455	32,76%
QUINCHAO	3	1.887.297.666	2%	148.121.383	535.206.078	2%	253.602.218	281.603.860	47,38%
TOTAL	72	99.162.543.640	100%	23.257.440.241	22.903.386.460	100%	9.092.868.341	13.810.518.119	39,70%

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	FRIL	TOTAL
PROV. CHILOE	2	1	2	0	0	5
ANCUD	5	1	4	3	3	16
CASTRO	3	0	1	1	9	14
CHONCHI	5	2	2	1	4	14
CURACO DE VÉLEZ	0	1	1	1	2	5
DALCAHUE	3	0	4	3	4	14
PUQUELDON	0	1	1	0	2	4
QUEILEN	2	0	0	1	3	6
QUELLON	4	2	1	3	1	11
QUEMCHI	4	0	2	2	3	11
QUINCHAO	1	0	1	1	3	6
TOTAL PROV. CHILOE	29	8	19	16	34	106

Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR -02 al 31 Octubre 2022 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2022				
		COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. PALENA	8	64.437.517.530	74%	10.736.311.787	9.513.769.712	61%	8.760.173.696	753.596.016	92,08%
CHAITEN	6	3.543.114.299	4%	775.279.241	2.195.828.690	14%	755.176.302	1.440.652.388	34,39%
FUTALEUFU	7	9.837.846.044	11%	8.084.818.448	1.113.309.364	7%	351.012.651	762.296.713	31,53%
HUALAIHUE	8	2.872.434.992	3%	1.327.451.208	1.331.190.580	9%	830.901.020	500.289.560	62,42%
PALENA	7	5.836.006.643	7%	2.961.004.877	1.384.763.977	9%	860.327.391	524.436.586	62,13%
TOTAL	36	86.526.919.508	100%	23.884.865.561	15.538.862.323	100%	11.557.591.060	3.981.271.263	74,38%

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	FRIL	TOTAL
PROV. PALENA	4	0	2	2	0	8
CHAITEN	1	0	2	3	2	8
FUTALEUFU	4	1	0	2	5	12
HUALAIHUE	4	2	0	2	1	9
PALENA	5	0	1	1	3	10
TOTAL PROV. PALENA	18	3	5	10	11	47



Eficiencia Presupuestaria Por Provisión

Gasto FNDR - 02 al 31 Octubre 2022 - %

PROVISIÓN	PROVISIÓN
LIBRE	LIBRE
PV	PATAGONIA VERDE*
TR	TERRITORIOS REZAGADOS*
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION	ENERGIZACION
RSD	RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIO
FIC	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PIR	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL
SS	SANEAMIENTO SANITARIO
FDL	FONDO DESARROLLO LOCAL
FAR	FONDO APOYO REGIONAL
PVP	PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO
TOTAL	TOTAL

MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2022 - PROGRAMA 02			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
28.480.695.000	20.506.114.679	19,88%	8.052.459.327
10.084.392.000	14.890.712.423	14,43%	-4.806.320.423
2.530.000.000	2.530.000.000	2,77%	0
16.897.200.000	16.897.200.000	16,38%	0
4.735.582.000	4.735.582.000	4,59%	0
0	90.743.000	0,09%	-90.743.000
1.646.681.000	1.646.681.000	1,60%	0
0	257.528.706	0,25%	-257.528.706
0	196.753.789	0,19%	-196.753.789
0	65.295.791	0,06%	-65.295.791
38.782.906.000	39.872.469.046	38,65%	-1.089.563.046
0	1.468.375.566	1,42%	-1.468.375.566
103.157.456.000	103.157.456.000	100%	77.879.006

COMPROMISO V/S PAGOS 2022 - PROGRAMA 02		
COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO A DICIEMBRE
20.506.114.679	12.569.240.861	7.936.873.818
14.890.712.423	8.727.653.777	6.163.058.646
2.530.000.000	0	2.530.000.000
16.897.200.000	4.925.118.117	11.972.081.883
4.735.582.000	2.506.431.233	2.229.150.767
90.743.000	65.894.485	24.848.515
1.646.681.000	44.509.302	1.602.171.698
257.528.706	116.283.506	141.245.200
196.753.789	79.345.789	117.408.000
65.295.791	65.295.791	0
39.872.469.046	19.458.670.356	20.413.798.690
1.468.375.566	470.976.375	997.399.191
103.157.456.000	49.029.419.592	54.128.036.408

* Programa de Convergencia M\$9.617.004

Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 31 Octubre 2022 - %

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2022				
	COSTO	%		COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	38.107.642.071	7,97%	10.543.527.380	5.032.009.788	5%	2.368.819.618	2.663.190.170	47,08%
DEFENSA Y SEGURIDAD	27.568.073.901	5,77%	10.278.915.854	9.178.680.461	9%	2.603.055.329	6.575.625.132	28,36%
DEPORTE	22.477.145.901	4,70%	9.974.476.823	1.259.820.918	1%	242.549.290	1.017.271.628	19,25%
EDUCACION Y CULTURA	69.842.983.863	14,61%	26.494.978.927	8.858.968.571	9%	5.673.454.309	3.185.514.262	64,04%
ENERGIA	3.048.097.000	0,64%	76.987.449	1.922.989.551	2%	1.419.707.184	503.282.367	73,83%
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO	14.089.791.889	2,95%	6.408.851.190	3.991.740.000	4%	2.060.362.954	1.931.377.046	51,62%
JUSTICIA	49.980.000	0,01%	29.988.000	19.992.000	0%	19.992.000	0	100,00%
MULTISECTORIAL	71.952.762.843	15,05%	12.230.134.462	36.792.457.516	36%	14.274.364.987	22.518.092.529	38,80%
PESCA	1.227.800.000	0,26%	998.617.621	16.747.000	0%	15.467.240	1.279.760	92,36%
SALUD	64.398.199.094	13,47%	13.377.000.783	11.175.756.999	11%	5.665.092.485	5.510.664.514	50,69%
SEGURIDAD	390.938.000	0,08%	0	390.938.000	0%	0	390.938.000	0,00%
SILVOAGROPECUARIO	13.514.817.366	2,83%	7.532.773.494	1.227.027.000	1%	267.962.284	959.064.716	21,84%
TRANSPORTE	105.264.995.945	22,02%	32.238.735.797	15.421.094.402	15%	10.099.421.304	5.321.673.098	65,49%
VIVIENDA	46.126.139.691	9,65%	14.418.422.045	7.823.986.794	8%	4.319.170.608	3.504.816.186	55,20%
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	76.829.000	0,02%	0	45.247.000	0%	0	45.247.000	0,00%
TOTAL	478.136.196.564	100%	144.603.409.825	103.157.456.000	100%	49.029.419.592	54.128.036.408	47,53%

Distribución por Sub Título

Gasto FNDR - 02

al 31 Octubre 2022 - %

COSTO TOTAL			PROGRAMA 02 - FNDR 2022						
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
22	1.364.836.000	0%	383.545.250	241.777.000	241.777.000	0,23%	59.207.750	24,49%	182.569.250
24	11.853.527.000	2%	0	11.853.527.000	11.853.527.000	11,37%	7.491.198.766	63,20%	4.362.328.234
29	19.078.063.785	4%	4.181.763.103	7.727.040.000	7.727.040.000	7,41%	3.305.105.866	42,77%	4.421.934.134
31	368.744.723.293	76%	122.296.562.754	50.197.907.000	50.197.907.000	48,16%	29.989.461.419	59,74%	20.208.445.581
33	77.095.046.486	16%	17.741.538.718	33.137.205.000	33.137.205.000	31,79%	8.184.445.791	24,70%	24.952.759.209
	478.136.196.564		144.603.409.825	103.157.456.000	103.157.456.000	98,98%	49.029.419.592	47,53%	54.128.036.408

COSTO TOTAL			PROGRAMA 50 - FNDR 2022 - FET						
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2022	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2022	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
33	4.245.099.000	1%	2.044.900.799	1.067.439.000	1.067.439.000	1,02%	357.288.286	33,47%	710.150.714
	4.245.099.000		2.044.900.799	1.067.439.000	1.067.439.000		357.288.286	33,47%	710.150.714

Distribución FRIL

Gasto FNDR - 02

al 31 Octubre 2022 - %

RESUMEN PRESUPUESTO FRIL FNDR 02 2022 - ARRASTRE - VERDES

PROVINCIA	COMUNA	COMPROMISO O 2022	FRIL VERDES
CHIOE	ANCUD	199.909.443	500.000.000
CHIOE	CASTRO	445.839.203	272.000.000
CHIOE	CHONCHI	271.401.324	248.800.000
CHIOE	CURACO	199.999.421	680.419.713
CHIOE	DALCAHUE	238.822.226	100.000.000
CHIOE	PUQUELDON	194.518.590	247.497.672
CHIOE	QUEILEN	249.343.062	408.000.000
CHIOE	QUELLON	27.899.348	136.000.000
CHIOE	QUEMCHI	157.182.923	382.000.000
CHIOE	QUINCHAO	208.260.138	261.000.000
Total CHIOE		2.193.175.678	3.235.717.385
LLANQUIHUE	CALBUCO	382.081.705	396.105.000
LLANQUIHUE	COCHAMO	126.062.519	270.000.000
LLANQUIHUE	FRESIA	98.379.125	360.000.000
LLANQUIHUE	FRUTILLAR	290.430.541	272.000.000
LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	192.486.270	272.000.000
LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	252.526.995	272.000.000
LLANQUIHUE	MAULLIN	12.435.034	85.000.000
LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	175.810.405	241.791.309
LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	101.884.564	265.271.946
Total LLANQUIHUE		1.632.097.158	2.434.168.255
OSORNO	PUERTO OCTAY	98.951.259	136.000.000
OSORNO	PURRANQUE	209.897.413	269.973.714
OSORNO	PUYEHUE	94.047.876	270.000.000
OSORNO	RIO NEGRO	393.432.365	376.000.000
OSORNO	S.J. COSTA	241.079.051	406.000.000
OSORNO	SAN PABLO	224.305.106	136.000.000
OSORNO	OSORNO		435.212.905
Total OSORNO		1.261.713.070	2.029.186.619
PALENA	CHAITEN	192.972.752	239.127.631
PALENA	FUTALEUFU	231.121.803	485.000.000
PALENA	HUALAIHUE	56.937.056	185.000.000
PALENA	PALENA	240.625.967	289.000.080
Total PALENA		721.657.578	1.198.127.711
Total general		5.808.643.484	8.897.199.970

RESUMEN CARTERA DE PROYECTOS FRIL NUEVOS

Costo Postulado		
PROVINCIA	COMUNA	Total
CHIOE	CURACO	71.425.775
CHIOE	QUELLON	145.000.000
CHIOE	QUEMCHI	112.697.486
Total CHIOE		329.123.261
LLANQUIHUE	FRESIA	314.846.721
LLANQUIHUE	FRUTILLAR	199.003.030
LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	200.000.000
LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	26.075.000
LLANQUIHUE	MAULLIN	279.902.210
LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	99.346.000
LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	50.000.000
Total LLANQUIHUE		1.169.172.961
OSORNO	OSORNO	295.489.394
OSORNO	PUYEHUE	99.346.000
Total OSORNO		394.835.394
PALENA	HUALAIHUE	298.224.900
Total PALENA		298.224.900
Total general		2.191.356.516

RESUMEN PRESUPUESTO FRIL FNDR 02 2022

	Compromiso 2022	Pagado 2022
PROYECTOS ARRASTRE	5.808.643.484	4.975.118.117
PROYECTOS NUEVOS	11.088.556.486	0
	16.897.199.970	4.975.118.117

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE OSORNO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.805.646.000	6.707.839.365	0	0	0	1.097.806.635	RS	TERMINADO (Pendiente pago de valor proforma), para Reevaluación	TERMINADO
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDA	FAR	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL.	820.000.000	763.016.245	46.565.381	46.565.381	0	10.418.374	RS*	TERMINADO Obras, Saldo equipos y equipamientos	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	4.041.424.075	1.615.766.437	1.615.766.437	0	2.984.265.884	RS	El Liquidacón	LIQUIDADA
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.195.526.000	2.981.694.999	265.844.734	265.844.734	0	-52.013.733	RS	TERMINADO LA OBRA CIVIL , En Ejecución equipos y equipamientos	EJECUCION
31	02	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	30.000.000	0	30.000.000	423.198.575	RS	Reevaluado, en Licitación	LICITACION
31	02	A	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	49.980.000	29.988.000	19.992.000	19.992.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	1.292.101.175	1.636.334.399	598.792.882	1.037.541.517	1.215.750.426	RS	EN EJECUCION, 41% de Ejecución financiera	EJECUCION
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDA	FAR	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	988.704.000	0	719.159.197	322.543.898	396.615.299	269.544.803	RS	EN EJECUCION, 13% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	562.400.000	47.479.757	0	0	0	514.920.243	RS	EN LIQUIDACION Preparación la tercera revaluacion por cambio de emplazamiento.	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	1.815.521.000	514.504.308	187.450.727	7.450.727	180.000.000	1.113.565.965	RS	En 2da licitacion	LICITACION
31	02	L	EDUCACION Y CULTUR	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	0	62.004.492	62.004.492	0	131.799.508	RS	EN EJECUCION, 27% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	205.000.000	0	205.000.000	445.792.000	RS	En 2da licitacion	LICITACION
31	02	L	POTABLE Y ALCANTAR	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB MOYANO, OSORNO	167.403.000	0	100.000.000	37.266.654	62.733.346	67.403.000	RS	LIQUIDADA/REEVALUACION	LIQUIDADA/RE
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	30.162.459.396	17.051.890.349	4.888.117.367	2.976.227.205	1.911.890.162	8.222.451.680			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	0	170.000.000	299.469	169.700.531	341.250.000	RS	ADJUDICADA	ADJUDICADA
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	511.250.000	0	170.000.000	299.469	169.700.531	341.250.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	0	130.000.000	0	130.000.000	492.714.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	249.796.000	0	100.000.000	0	100.000.000	149.796.000	RS	ADJUDICADO	ADJUDICADO
31	02	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	130.000.000	0	130.000.000	1.451.965.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
31	02	N	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	40035147	REPOSICION VEREDAS VILLA DORADA, OSORNO	100.607.000	0	52.455.000	0	52.455.000	48.152.000	RS	ADJUDICADO	ADJUDICADO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	486.598.574	0	486.598.574	0	486.598.574	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.041.680.574	0	899.053.574	0	899.053.574	2.142.627.000			
							TOTAL COMUNA DE OSORNO	33.715.389.970	17.051.890.349	5.957.170.941	2.976.526.674	2.980.644.267	10.706.328.680			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUERTO OCTAY									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	19.780.000	7.512.000	0	0	0	12.268.000	RS	EN LIQUIDACION/ U.T. Busca TERRENO para emplazamiento	PARALIZADA
29	03	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40018079	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPOSITO COMUNA DE PUERTO OCTAY	337.707.000	0	337.707.000	0	337.707.000	0	RS*	Adjudicado	ADJUDICADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	98.951.259	0	98.951.259	98.951.259	0	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	456.438.259	7.512.000	436.658.259	98.951.259	337.707.000	12.268.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	163.434.407	0	163.434.407	0	163.434.407	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	163.434.407	0	163.434.407	0	163.434.407	0			
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	619.872.666	7.512.000	600.092.666	98.951.259	501.141.407	12.268.000			
							COMUNA DE PURRANQUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	1.685.970	0	1.685.970	0	RS	EN EJECUCION, 90% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	4.610.000	2.000.000	0	2.000.000	18.530.000	RS	EN EJECUCION, 20% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30397335	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	529.939.000	520.317.495	0	0	0	0	RS	TERMINADO EN ENERO 2022	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR COLONIA PONCE Y OTROS	401.567.776	351.367.098	50.200.677	50.200.677	0	1	RS*	TERMINADO EN ABRIL 2022	TERMINADO
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019095	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR	694.291.000	80.867.465	373.272.172	373.272.172	0	0	RS*	TERMINADO, En recepción provisoria	TERMINADO
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40019355	CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO, COMUNA DE PURRANQUE	625.991.000	114.190.337	452.270.238	452.270.238	0	0	RS*	TERMINADO, En recepción provisoria	TERMINADO
31	02	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	0	437.060.817	81.975.255	355.085.562	0	RS	EN LIQUIDACION	LIQUIDACION
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	7.800.000	11.700.000	3.900.000	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	0	178.309.296	150.729.021	27.580.275	3.939.480.704	RS	En Ejecución	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	365.951.000	0	162.638.228	159.949.152	2.689.076	203.312.772	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	248.045.000	0	248.045.000	211.003.558	37.041.442	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.744.079.476	1.095.372.125	1.917.182.398	1.483.300.073	433.882.325	4.161.323.477			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
29	05	L	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	0	0	0	516.681.732	RS*	Contratado	CONTRATADO
29	03	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40025714	REPOSICION CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RSD	172.431.000	0	172.431.000	0	172.431.000	0	RS*	Adjudicado/Contratado	ADJUDICADA
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	689.112.732	0	172.431.000	0	172.431.000	516.681.732			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR OESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	0	180.000.000	0	180.000.000	303.019.000	RS*	EN LICITACION	LICITACION
31	02		ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40000904	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COLIHUINCO, PURRANQUE	223.619.000	0	0	0	0	223.619.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE GORE	CONVENIO
29	05	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA, COMUNA DE PURRANQUE	372.910.000	0	0	0	0	372.910.000	RS	CONVENIO EN JURIDICA GORE	CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	346.359.380	0	346.359.380	0	346.359.380	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.425.907.380	0	526.359.380	0	526.359.380	899.548.000			
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	9.859.099.588	1.095.372.125	2.615.972.778	1.483.300.073	1.132.672.705	5.577.553.209			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUYEHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30359222	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	378.086.000	289.806.943	68.417.207	68.417.207	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	472.090.000	0	178.000.000	42.465.245	135.534.755	294.090.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
29	03	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40020898	ADQUISICION BUS PARA PACIENTES DIALIZADOS	65.985.500	65.985.500	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	04	L	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN, LICEO LAS AMÉRICAS, PUYEHUE	276.551.000	30.628.859	245.922.141	245.922.141	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	L	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN, LICEO LAS AMÉRICAS, PUYEHUE	19.840.000	19.839.632	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	94.047.876	0	94.047.876	94.047.876	0	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.306.600.376	406.260.934	586.387.224	450.852.469	135.534.755	294.090.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40025669	REPOSICION CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE RSD	182.837.550	0	178.488.100	178.488.100	0	0	RS*	Adjudicado	ADJUDICADA
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40020266	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES PUYEHUE	815.400.000	0	0	0	0	815.400.000	RS	CONVENIO EN TRAMITE	CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	302.337.790	0	302.337.790	0	302.337.790	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.300.575.340	0	480.825.890	178.488.100	302.337.790	815.400.000			
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	2.607.175.716	406.260.934	1.067.213.114	629.340.569	437.872.545	1.109.490.000			
							COMUNA DE RIO NEGRO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30102235	CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO	397.780.901	368.161.371	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	DISEÑO	30088194	REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO	175.662.361	171.440.703	4.221.658	4.221.658	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	913.896.000	5.062.200	67.325.130	11.811.800	55.513.330	841.508.670	RS	EN LICITACION	LICITACION
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	933.369.000	4.642.800	66.346.530	10.833.200	55.513.330	862.379.670	RS	EN LICITACION	LICITACION
29	05	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40018072	REPOSICION DE CONTENEDORES (C33)	34.582.965	34.582.965	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	244.324.000	0	244.324.000	165.001.221	79.322.779	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.699.615.227	583.890.039	382.217.318	191.867.879	190.349.439	1.703.888.340			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	SALUD	FAR	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	771.041.000	0	273.195.000	0	273.195.000	497.846.000	RS	LICITACION DESIERTA	LICITACION
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	477.385.666	0	477.385.666	0	477.385.666	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.248.426.666	0	750.580.666	0	750.580.666	497.846.000			
							TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	3.948.041.893	583.890.039	1.132.797.984	191.867.879	940.930.105	2.201.734.340			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	30110580	REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFKEN DE PUAUCHO, SAN JUAN COSTA	3.749.709.000	3.288.753.021	225.742.712	156.798.953	68.943.759	235.213.267	RS	EN EJECUCION (EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS)	EJECUCION
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	3.688.698.000	26.644.784	494.634.000	0	494.634.000	3.167.419.216	RS	EL SERVICIO DE SALUD DE OSORNO COMO UNIDAD TECNICA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION	LICITACION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	193.563.525	0	193.563.525	193.563.525	0	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.631.970.525	3.315.397.805	913.940.237	350.362.478	563.577.759	3.402.632.483			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	867.528.000	0	186.000.000	0	186.000.000	681.528.000	RS	CONTRATADO	CONTRATADO
29	03	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	450.581.000	0	0	0	0	450.581.000	RS*	En modificacion de Convenio por aumento	CONVENIO
29	05	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	546.669.000	0	91.724.738	91.724.738	0	454.944.262	RS*	En modificacion de Convenio por aumento	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.864.778.000	0	277.724.738	91.724.738	186.000.000	1.587.053.262			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	SALUD	FAR	EJECUCION	40026656	REPOSICION VEHICULO MUNICIPAL, AMBULANCIA DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA	56.815.000	0	56.525.000	0	56.525.000	0	RS*	Contratado	Adjudicado
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037766	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD UNIDAD MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SAN JUAN DE LA COSTA	154.700.000	0	0	0	0	154.700.000	RS*	Contratado	Adjudicado
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	490.253.141	0	490.253.141	0	490.253.141	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	701.768.141	0	546.778.141	0	546.778.141	154.700.000			
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	10.198.516.666	3.315.397.805	1.738.443.116	442.087.216	1.296.355.900	5.144.385.745			
							COMUNA DE SAN PABLO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	8.870.500	0	8.870.500	4.300.000	RS	LIQUIDADO/Se hará posta tipo	LIQUIDADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	4.511.032.409	2.804.810.540	1.550.582.117	1.550.582.117	0	155.639.752	RS	TERMINADO	TERMINADO
29	05	L	EDUCACION Y CULTU	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS,SAN PABLO	117.572.149	0	117.572.149	117.572.149	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	04	L	EDUCACION Y CULTU	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS,SAN PABLO	278.516.000	0	278.515.368	278.515.368	0	632	RS*	TERMINADO	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	268.481.000	0	268.481.000	214.228.013	54.252.987	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.200.501.558	2.816.540.040	2.224.021.134	2.160.897.647	63.123.487	159.940.384			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	RECURSOS NATURAL	LIBRE	EJECUCION	40024491	ADQUISICION VEHÍCULO DIRECCIÓN DE ASEO - ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	31.582.000	0	0	0	0	31.582.000		CONVENIO EN JURIDICA GORE	CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	262.385.666	0	262.385.666	0	262.385.666	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	293.967.666	0	262.385.666	0	262.385.666	31.582.000			
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	5.494.469.224	2.816.540.040	2.486.406.800	2.160.897.647	325.509.153	191.522.384			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							PROVINCIALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	84.833.125	0	84.833.125	2.820.756.875	RS	EL SERVICIO DE SALUD DE OSORNO COMO UNIDAD TECNICA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION	LICITACION
31	01	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	363.923.000	229.982.084	133.780.916	35.060.400	98.720.516	160.000	RS	EN EJECUCION, 66% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.579.270.000	2.224.665.535	351.599.175	251.599.175	100.000.000	3.003.005.290	RS	EN EJECUCION, 50% de Ejecución	EJECUCION
29	03	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40021738	ADQUISICION MINIBUSES PARA TRASLADO DE PACIENTES CON IRC PROVINCIA DE OSORNO	376.980.100	300.469.824	75.117.456	75.117.456	0	1.392.820	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.809.615.000	6.682.518.978	142.983.000	2.860.140	140.122.860	0	RS	Convenio en Unidad Técnica (Reingresado)	CONVENIO
22	ESTUDIO	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	0	0	0	0	234.834.000	RS*	EN LICITACION-DESIERTA	LICITACION
29	03	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40020224	ADQUISICION VEHICULO APOYO LOGISTICO SERVICIO DE SALUD OSORNO (C33)	52.135.637	52.135.637	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	187.297.000	0	187.297.000	0	187.297.000	0	RS***	EN EJECUCION	
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								16.554.388.737	9.534.516.058	975.610.672	364.637.171	610.973.501	6.060.148.985			
TOTAL PROVINCIALES								16.554.388.737	9.534.516.058	975.610.672	364.637.171	610.973.501	6.060.148.985			
TOTAL PROVINCIA DE OSORNO								82.996.954.460	34.811.379.350	16.573.708.071	8.347.608.488	8.226.099.583	31.003.431.343			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE PUERTO MONTT									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	FAR	DISEÑO	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	49.462.000	27.624.986	0	0	0	0	RS	NO SE EJECUTARA DISEÑO PASARA A EJECUCION	TERMINADO
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FDL	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT	448.223.000	337.736.308	65.295.791	65.295.791	0	0	RS	RECEPCIONADO, Y TERMINADO, SE HIZO EFECTIVA GARANTIA PORQUE CONTRATISTA NO ENTREGO GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION, SE ESTA VIENDO EL PAGO DE TRABAJADORES ADEUDADO.	TERMINADO
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40012877	MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA, ENTRE CALLE QUEPE Y AVENIDA JUAN SOLER MANFREDINI, PUERTO MONTT	325.598.000	290.137.970	32.700.605	32.700.605	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.656.881.176	1.325.968.126	1.108.600.895	991.400.895	117.200.000	6.222.312.155	RS	EN EJECUCION, 26% de Ejecución. Con retraso por ejecución de valores proforma	EJECUCION
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	1.005.892.540	900.259.186	102.033.354	102.033.354	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO
31	02	A	SALUD	FAR	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	14.352.000	0	14.352.000	2.143.000	RS	LIQUIDADO CON CARGO POR INCUMPLIMIENTO	LIQUIDADA
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.736.607.738	8.733.941	1.274.377.699	380.345.628	894.032.071	1.453.496.098	RE	EN EJECUCION, 10% de Ejecución. Con retraso por hallazgos arqueológicos	EJECUCION
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40020984	HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR SARGAZO, PUERTO MONTT	497.144.000	0	497.144.000	497.144.000	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO
31	02	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	0	467.090.791	346.019.683	121.071.108	-21.528.791	RS*	EN EJECUCION, 66% de Ejecución	EJECUCION
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	0	30.000.000	0	30.000.000	145.010.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	205.328.000	0	205.328.000	167.492.546	37.835.454	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	14.568.353.454	2.896.610.517	3.796.923.135	2.582.432.502	1.214.490.633	7.801.432.462			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	1.696.433.000	0	120.000.000	0	120.000.000	1.576.433.000	RS	EN REEVALUACION, PASARÁ AL CORE	REEVALUACION
31	02	L	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	5.496.302.000	0	0	0	0	5.496.302.000	RS	EN ADJUDICACION	ADJUDICACION
31	02	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.593.000	0	40.000.000	0	40.000.000	621.593.000	RS	Renuncia Unidad Técnica Municipio, Se eleborará nuevo convenio con Servicio de Salud	CONVENIO
31	02	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	40.000.000	0	40.000.000	621.592.000	RS	Renuncia Unidad Técnica Municipio, Se eleborará nuevo convenio con Servicio de Salud	CONVENIO
31	02	L	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40019119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RIO CHICO	640.818.000	0	0	0	0	0	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	9.156.738.000	0	200.000.000	0	200.000.000	8.315.920.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	541.079.000	0	0	0	0	541.079.000	RS*	En Licitación	LICITACION
29	05	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.033.987.000	0	0	0	0	1.033.987.000	RS*	En Licitación	LICITACION
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	293.176.975	0	293.176.975	0	293.176.975	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.868.242.975	0	293.176.975	0	293.176.975	1.575.066.000			
							TOTAL COMUNA DE P. MONTT	25.593.334.429	2.896.610.517	4.290.100.110	2.582.432.502	1.707.667.608	17.692.418.462			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE CALBUCO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	2.025.590.387	670.404.869	569.822.459	100.582.410	12.718.820.744	RE	En reevaluación para Adjudicar	LICITACION
31	02	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	853.587.515	180.918.065	180.864.926	53.139	580.120.966	RS	U.T LIQUIDARA CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO	LIQUIDADA
22	ESTUDI	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	33.000.000	77.000.000	16.500.000	60.500.000	0	RS*	EN EJECUCION, 30% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	SS	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA, COMUNA DE CALBUCO	955.306.999	875.961.210	79.345.789	79.345.789	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40015774	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLES VILLA SAN ANDRÉS Y LOS TULIPANES, CALBUCO	365.318.000	333.136.407	28.730.974	28.730.974	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40015770	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS CALLES CARLOS CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS VERTIENTES, CALBUCO	437.544.000	369.694.885	64.345.225	64.345.225	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.262.301.360	10.832.532	0	10.832.532	16.100.000	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, saldo EQUIPAMIENTOS	EJECUCION
31	02	L	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.070	0	471.048.827	467.480.461	3.568.366	603.784.243	RS	En Ejecución, 32,9% de Ejecución	EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	500.306.279	0	500.306.279	376.164.993	124.141.286	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	21.761.984.786	5.753.271.764	2.082.932.560	1.783.254.827	299.677.733	13.918.825.953			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	AGUA POTABLE Y ALC	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	778.142.845	0	100.000.000	0	100.000.000	678.142.845	RE	EN REEVALUACION	REEVALUACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	778.142.845	0	100.000.000	0	100.000.000	678.142.845			
							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	472.490.666	0	472.490.666	0	472.490.666	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	472.490.666	0	472.490.666	0	472.490.666	0			
							TOTAL COMUNA DE CALBUCO	23.012.618.297	5.753.271.764	2.655.423.226	1.783.254.827	872.168.399	14.596.968.798			
							COMUNA DE COCHAMO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.330.176.000	1.315.794.204	3.035.000	0	3.035.000	11.346.796	RS	EN EJECUCION - SALDO EQUIPAMIENTO para julio	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	22.757.400	91.029.602	45.514.800	45.514.802	15.642.998	RS	EN EJECUCION, 60% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	PIR	EJECUCION	30116479	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR LLAGUEPE, COCHAMO	606.455.904	487.324.447	116.283.506	116.283.506	0	0	RS	TERMINADO AÑO 2022, CON RECEPCION CONFORME	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	5.900.000	75.196.280	18.428.884	56.767.396	41.273.720	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDA	FAR	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ.	42.500.000	3.830.000	28.656.280	15.661.768	12.994.512	10.013.720	RS	EN EJECUCION, 65% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	769.101.000	0	760.000.000	383.527.333	376.472.667	9.101.000	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución	EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	139.987.147	0	139.987.147	112.447.302	27.539.845	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.140.020.051	1.835.606.051	1.214.187.815	691.863.593	522.324.222	87.378.234			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	SALUD	FAR	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	15.000.000	RS	MODALIDAD POSTA TIPO. A la espera	NUEVO
33	03	L	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	40035814	TRANSFERENCIA CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO DE COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	S/R	Armada solicitó dejar sin efecto el proyecto	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	525.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	515.000.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	382.458.519	0	382.458.519	0	382.458.519	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	382.458.519	0	382.458.519	0	382.458.519	0			
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	4.047.478.570	1.835.606.051	1.606.646.334	691.863.593	914.782.741	602.378.234			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE FRESIA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	405.464.679	1.330.000	1.330.000	0	131.524.386	RS	Liquidada	LIQUIDADA
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FAR	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.233.642.760	65.124.138	63.874.138	1.250.000	18.950.102	RS	TERMINADA 100% CON LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO, GESTIONANDO NUEVO POZO DE AGUA (NO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA) PARA PODER OPERAR EL SISTEMA	TERMINADO
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30088011	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE PARGA, COMUNA FRESIA	590.808.430	407.643.721	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	0	0	0	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. U.T terminará la obra con recursos SUBDERE. 98% de avance financiero	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40006229	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA	774.200.000	423.440.000	226.897.839	226.897.839	0	0	RS	RECEPCIONADO, 100% de Ejecución	TERMINADO
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40021313	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE FRESIA (EL RINCON-RIO LLICO-TEODORO SCHAFER)	239.183.000	208.661.832	12.149.589	12.149.589	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	668.989.736	86.766.517	6.400.000	80.366.517	110.872.747	RS*	TERMINADO, PENDIENTE ULTIMO PAGO	EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	98.379.125	0	98.379.125	65.144.351	33.234.774	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.916.025.620	3.772.609.434	490.647.208	375.795.917	114.851.291	261.347.235			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	919.116.000	0	0	0	0	919.116.000	RS	EN REVALUACION, INGRESADO A ADMISIBILIDAD	REEVALUACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	919.116.000	0	0	0	0	919.116.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	0	80.000.000	0	80.000.000	762.100.000	RS*	En Licitación	LICITACION
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	388.006.541	0	388.006.541	0	388.006.541	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.230.106.541	0	468.006.541	0	468.006.541	762.100.000			
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	7.065.248.161	3.772.609.434	958.653.749	375.795.917	582.857.832	1.942.563.235			
							COMUNA DE FRUTILLAR									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30485141	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR	229.003.000	168.865.063	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	FAR	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.460.935.844	197.270.581	125.709.551	71.561.030	-153.581	RS	EN EJECUCION - EQUIPAMIENTO, en reevaluación de equipamiento	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	0	449.572.000	239.190.292	210.381.708	0	RS	EN EJECUCION 29% de ejecución	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	1.200.000	321.119.000	211.626.727	109.492.273	2.638.598	RS	EN EJECUCION, 55% de Ejecución, RE aumento consultorias	EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	290.430.541	0	290.430.541	290.430.541	0	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.952.015.983	6.631.000.907	1.258.392.122	866.957.111	391.435.011	2.485.017			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILÓPEZ, FRUTILLAR	243.775.000	0	90.000.000	0	90.000.000	153.775.000	RS	Convenio en Unidad Tecnica	CONVENIO
31	02	L	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	587.236.000	0	110.000.000	0	110.000.000	477.236.000	RS	APROBADO CORE, EN LICITACION	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	831.011.000	0	200.000.000	0	200.000.000	631.011.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	30482884	HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COLONIA LA RADIO, COMUNA DE FRUTILLAR	100.498.000	0	100.498.000	0	100.498.000	0	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	RS	Convenio en Unidad Tecnica	CONVENIO
29	03		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40037461	Adquisición camión aljibe, comuna de Frutillar	172.111.000	0	0	0	0	172.111.000		Convenio en Unidad Tecnica	CONVENIO
31	02		SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	Reposición Posta de Salud Rural Casma, Frutillar	959.974.000	0	0	0	0	959.974.000	RS	En trámite de Convenio	CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	174.799.125	0	174.799.125	0	174.799.125	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.807.382.125	0	275.297.125	0	275.297.125	1.532.085.000			
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.590.409.108	6.631.000.907	1.733.689.247	866.957.111	866.732.136	2.165.581.017			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE LLANQUIHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	VIVIENDA	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	43.800.000	11.680.000	11.680.000	0	26.920.000	RS	EN EJECUCION, 68% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.385.137.467	25.840.206	7.075.538	18.764.668	-9	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, saldo EQUIPAMIENTOS	EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	191.471.266	0	191.471.266	191.471.266	0	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.684.848.930	3.428.937.467	228.991.472	210.226.804	18.764.668	26.919.991			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	01	L	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	238.783.000	0	37.756.600	0	37.756.600	201.026.400	RS	Proyecto en Reevaluación por aumento de presupuesto para licitar	REEVALUACION
29	05	L	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	654.208.485	0	654.208.485	444.055.515	RS*	Contratado	CONTRATADO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.337.047.000	0	691.965.085	0	691.965.085	645.081.915			
							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	327.283.400	0	327.283.400	0	327.283.400	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	327.283.400	0	327.283.400	0	327.283.400	0			
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	5.349.179.330	3.428.937.467	1.248.239.957	210.226.804	1.038.013.153	672.001.906			
							COMUNA DE LOS MUERMOS									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FAR	EJECUCION	30289475	CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS, LOS MUERMOS	1.114.527.000	1.082.926.319	0	0	0	0	IN	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103323	CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL DE LOS MUERMOS	207.019.010	186.563.100	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	9.915.779	0	9.915.779	36.499.746	RS	EN EJECUCION, Falta último Estado de Pago contra RS	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FAR	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	6.815.000	0	6.815.000	0	RS	EN EJECUCION, 75% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	890.770.000	247.820.748	593.674.252	308.937.189	284.737.063	49.275.000	RS	LIQUIDADO con cargo por incumplimiento	PARALIZADA
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	257.026.688	0	257.026.688	252.526.995	4.499.693	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.636.311.698	1.631.048.642	867.431.719	561.464.184	305.967.535	85.774.746			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	0	155.631.173	0	155.631.173	643.417.111	RS*	LICITACION ID 387-35-LR22	LICITACION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	0	300.000.000	0	300.000.000	542.821.230	RS*	LICITACION ID 387-34-LR22	LICITACION
31	02	N	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	728.733.000	0	160.000.000	0	160.000.000	568.733.000	RS	En Licitación	LICITACION
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.003.738.000	0	0	0	0	1.003.738.000	RS	EN TRAMITE DE CONVENIO	CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	344.150.978	0	344.150.978	0	344.150.978	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.718.491.492	0	959.782.151	0	959.782.151	2.758.709.341			
							TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	6.354.803.190	1.631.048.642	1.827.213.870	561.464.184	1.265.749.686	2.844.484.087			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE MAULLIN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	0	0	834.246.000	RS	LICITACION REVOCADA POR PROOBELMAS EN TERRENO. U.t. presenta antecedentes para reevaluar	REEVALUACION
31	02	A	AGUA POTABLE Y AL	LIBRE	EJECUCION	30115466	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN	274.049.337	268.516.550	5.532.787	0	5.532.787	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	12.435.034	0	12.435.034	12.435.034	0	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.120.730.371	268.516.550	17.967.821	12.435.034	5.532.787	834.246.000			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	EDUCACION Y CULTU	FAR	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	0	0	137.618.000	RS	EN LICITACION, CORREGIDA BASES (1era LICITACION DESIERTA)	LICITACION
31	02	L	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	0	0	0	451.210.000	RS	EN LICITACION, CORREGIDA BASES (1era LICITACION DESIERTA)	LICITACION
29	05	L	DEFENSA Y SEGURIDA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	902.195.624	0	531.955.518	0	531.955.518	370.240.106	RS*	Reevaluacion OBS mediante ORD GR	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.491.023.624	0	531.955.518	0	531.955.518	959.068.106			
31	02	N	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	0	0	54.974.000	RS	Convenio en firma Jurídica	CONVENIO
29	03	N	SALUD	FAR	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	205.250.000	0	205.250.000	0	205.250.000	0	RS*	Licitación ID: 4086-39-LQ22 -Desierta	LICITACION
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	647.364.000	0	50.000.000	0	50.000.000	597.364.000	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE0 TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	954.086.000	0	150.000.000	0	150.000.000	804.086.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	211.385.632	0	211.385.632	0	211.385.632	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.073.059.632	0	616.635.632	0	616.635.632	1.456.424.000			
							TOTAL COMUNA DE MAULLIN	4.684.813.627	268.516.550	1.166.558.971	12.435.034	1.154.123.937	3.249.738.106			
							COMUNA DE PUERTO VARAS									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	4.358.080.000	1.076.381.867	72.672.767	0	72.672.767	3.209.025.366	RS	MODIFICACION CONVENIO EN GORE POR AUMENTO DE PRESUPUESTO YA APROBADO	PARALIZADA
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDA	FAR	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	1.870.342.544	484.503.319	7.327.233	7.327.233	0	1.378.511.992	RS	Enviado al CORE para Aumento de Presupuesto	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40010719	MEJORAMIENTO CALLE LA QUEBRADA, PUERTO VARAS	246.000.000	204.358.001	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	85.297.976	0	85.297.976	80.842.011	4.455.965	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.559.720.520	1.765.243.187	165.297.976	88.169.244	77.128.732	4.587.537.358			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	01	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	43.001.084	0	43.001.084	156.998.916	RS	EN SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL. Desierta 30/03/2022	EJECUCION
31	02	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	949.809.000	0	50.000.000	0	50.000.000	899.809.000	RS	Municipio solicitará Reevaluación	REEVALUACION
31	02	L	SALUD	FAR	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	0	56.000.000	16.294.418	39.705.582	31.200.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	L	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	840.506.000	0	175.000.000	0	175.000.000	665.506.000	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.077.515.000	0	324.001.084	16.294.418	307.706.666	1.753.513.916			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	AGUA POTABLE Y AL	LIBRE	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	939.984.000	0	0	0	0	939.984.000	RS	EN TRAMITE DE CONVENIO	CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	308.823.664	0	308.823.664	0	308.823.664	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.248.807.664	0	308.823.664	0	308.823.664	939.984.000			
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	9.886.043.184	1.765.243.187	798.122.724	104.463.662	693.659.062	7.281.035.274			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							PROVINCIALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.959.390.445	13.336.766	1.834.780	11.501.986	104.793.789	RS	EN EJECUCION, 99% de Ejecución	EJECUCION
31	01	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	480.549.000	264.429.800	213.119.200	111.511.000	101.608.200	3.000.000	RS	EN EJECUCION, 46% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.566.102.000	2.702.449.619	156.444.138	7.837.444	148.606.694	707.208.243	RS	PARALIZADA A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL SERVIU	PARALIZADA
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	94.848.325	131.993.375	28.626.255	103.367.120	1.823.938.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	FAR	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	147.463.604	1.636.436.819	948.789.435	687.647.384	520.926.577	RS	EN EJECUCION, 46% de Ejecución, PAGO CONTRA RECEPCION	EJECUCION
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.071.794.000	177.066.265	450.000.000	0	450.000.000	3.444.727.735	RS	EN REEVALUACION PARA ADJUDICAR	LICITACION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.405.500.000	0	1.627.477.760	1.627.477.760	0	778.022.240	RS*	EN EJECUCION 49% DE AVANCE	EJECUCION
29	05	L	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	504.376.000	0	504.376.000	0	RS*	En proceso de firma de contrato- plazo de entrega de 34 semanas- ejecucion 2023	EJECUCION
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	367.671.565	0	367.671.565	338.600.285	29.071.280	0	RS***	EN EJECUCION	
24	03-004	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	41.864.424	0	41.864.424	0	41.864.424	0	RS***	EN EJECUCION	
24	03	N	MULTISECTORIAL		EJECUCION	SUTBT 24	SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	183.750.000	0	183.750.000	0	183.750.000	0	RS***	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	23.054.734.989	10.345.648.058	5.326.470.047	3.064.676.959	2.261.793.088	7.382.616.884			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	900.500.000	0	0	0	0	900.500.000	RS*	En Licitación	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	900.500.000	0	0	0	0	900.500.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	INDUSTRIA, COMERCIO Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS	FAR	EJECUCION	40020386	CONSTRUCCION INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO SEDE PTO MONTT	733.194.000	0	0	0	0	733.194.000	RS	APROBADO CORE	NUEVO
31	02	N	VIVIENDA	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	0	299.469	299.469	0	261.961.531	RS	U.T NO HA LICITADO, PENDIENTE RESPUESTA DE SECTRA	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	995.455.000	0	299.469	299.469	0	995.155.531			
							TOTAL PROVINCIALES	24.950.689.989	10.345.648.058	5.326.769.516	3.064.976.428	2.261.793.088	9.278.272.415			
							TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	121.534.617.885	38.328.492.577	21.611.417.704	10.253.870.062	11.357.547.642	60.325.441.534			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE ANCUD									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	30341232	AMPLIACION SERV. APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD	160.308.499	155.719.974	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	30.300.000	0	30.300.000	500.000	RS	EJECUCION, 70% Ejecución de DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	40009233	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD	659.095.000	648.834.084	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30093349	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD	558.705.785	534.324.785	23.354.940	23.354.940	0	1.026.060	RS	EJECUCIÓN - Obra Terminada (Pendiente EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS)	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	30109898	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD	651.094.742	644.765.397	4.689.345	4.689.345	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	836.562.306	7.398.159	3.273.159	4.125.000	1.798.535	RS	EN EJECUCION (OBRA TERMINADA, SALDO CONSULTORIAS)	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICUMEO, ANCUD	403.256.000	398.268.822	3.938.000	0	3.938.000	1.049.178	RS	EN EJECUCION (OBRA TERMINADA, SALDO CONSULTORIAS)	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD	218.205.997	172.731.997	44.449.000	0	44.449.000	1.025.000	RS	CONVENIO Y RESOLUCIÓN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ENVIADOS - PENDIENTE LICITACIÓN	EJECUCION
31	02	L	AGUA POTABLE Y ALC	FAR	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	1.787.342.000	0	1.165.906.787	774.458.620	391.448.167	621.435.213	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	N	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40020836	HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA SECTOR CALLE, ANCUD	167562000	0	167.562.000	167.562.000	0	0	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	199.909.443	0	199.909.443	199.909.443	0	0	RS**	EN EJECUCION	
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								5.752.738.466	3.461.907.365	1.647.507.674	1.173.247.507	474.260.167	626.833.986			

							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	DEFENSA Y SEGURIDA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑIA BOMBEROS ANCUD	980.963.000	0	0	0	0	980.963.000		ENLICITACION	LICITACION
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	0	0	0	0	863.258.000	RS	En espera aprobación resolución afecta por parte de Contraloría para tramitación de Convenio	NUEVO
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037793	ADQUISICION 4 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD	718.381.000	0	0	0	0	718.381.000	RS**	Convenio en Unidad Técnica	CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	585.116.240	0	585.116.240	0	585.116.240	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.147.718.240	0	585.116.240	0	585.116.240	2.562.602.000			

TOTAL COMUNA DE ANCUD	8.900.456.706	3.461.907.365	2.232.623.914	1.173.247.507	1.059.376.407	3.189.435.986
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

							COMUNA DE CASTRO									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	55.734.706	0	55.734.706	0	RS	LIQUIDACION OBRA (Con cargo al contratista - procedimiento judicial para resolver causa) - REEVALUACION-Pendiente convenio de Equipamientos y Equipos, 82% de Ejecución	PARALIZADA
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O’HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.791.934.000	2.764.063.309	1.027.870.691	953.437.131	74.433.560	0	RS	RS modificado por MIDESO ítem CONSULTORÍA, 88% de Ejecución de Obra Civil. Modificación de convenio en curso.	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	46.072.139	0	46.072.139	37.242.469	RS	EN EJECUCION, 55% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	L	SALUD	FAR	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	0	120.677.974	60.994.489	59.683.485	73.640.026	RS	EN EJECUCION, 22% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
29	03	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO	583.100.000	579.220.600	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO	68.425.000	68.425.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	321.614.000	0	321.614.000	203.806.249	117.807.751	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.599.534.000	3.912.802.595	1.571.969.510	1.218.237.869	353.731.641	110.882.495			

							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	323.385.666	0	323.385.666	0	323.385.666	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	323.385.666	0	323.385.666	0	323.385.666	0			

TOTAL COMUNA DE CASTRO	5.922.919.666	3.912.802.595	1.895.355.176	1.218.237.869	677.117.307	110.882.495
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE CHONCHI									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDA	FAR	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	311.482.047	64.250.000	0	64.250.000	794.488.953	RS	En proceso de Licitación apra adjudicación de Obra civil	PARALIZADA-REEVALUACION
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	653.084.000	112.910.388	96.000.000	0	96.000.000	444.173.612	RS	En proceso de LICITACITACIÓN por parte de U.T. 21% de Ejecución (2020-2021)	PARALIZADA
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	553.374.000	442.466.502	8.684.611	0	8.684.611	102.222.887	RS	En Licitación	PARALIZADA
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	36.313.682	5.000.000	0	5.000.000	0	RS	EN REVALUACION 62% Ejecución, Solicitud de aumento Consultorías M\$11.700.	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	12.546.816	960.733.999	0	960.733.999	1.877.288.185	RS	EN Liquidación, 8% de Ejecución	PARALIZADA
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDA	FAR	EJECUCION	40019386	REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	128.667.588	69.964.404	69.964.404	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	294.589.721	0	294.589.721	168.031.049	126.558.672	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.809.297.721	1.044.387.023	1.499.222.735	237.995.453	1.261.227.282	3.218.173.637			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	24.567.500	0	24.567.500	221.107.500	RS*	En Licitación	LICITACION
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	1.149.678.901	0	96.208.600	0	96.208.600	1.053.470.301	RS*	En Adjudicación	ADJUDICACION
31	02	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	1.879.859.000	0	183.588.700	0	183.588.700	1.696.270.300	RS	En Licitación	LICITACION
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40026933	ADQUISICION CAMIÓN RSD URBANO, CAMIÓN LAVACONTENEDOR Y REPOSICIÓN CAMIÓN RSD RURAL, CHONCHI	864.880.000	0	0	0	0	864.880.000	RS*	En Reevaluación, pasado al CORE para aumento	REEVALUACION
31	02	N	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	40022710	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE CUCAO, COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	RS*	Municipalidad de Chonchi solicita excluirla del presupuesto	
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	375.185.666	0	375.185.666	0	375.185.666	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.715.278.567	0	679.550.466	0	679.550.466	4.035.728.101			
							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	10.524.576.288	1.044.387.023	2.178.773.201	237.995.453	1.940.777.748	7.253.901.738			
							COMUNA DE CURACO DE VELEZ									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30135739	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PALQUI, CURACO DE VELEZ	614.955.000	529.888.315	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	1.556.275.000	0	154.381.300	0	154.381.300	1.401.893.700	RS	En Licitación	LICITACION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	199.999.421	0	199.999.421	199.999.421	0	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.371.229.421	529.888.315	354.380.721	199.999.421	154.381.300	1.401.893.700			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	290.000.000	0	197.000.000	0	197.000.000	93.000.000	RS*	Reevaluación aprobada por aumento de 47% presupuesto-pendiente acuerdo CORE	CONVENIO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	706.804.958	0	706.804.958	0	706.804.958	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	996.804.958	0	903.804.958	0	903.804.958	93.000.000			
							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	3.368.034.379	529.888.315	1.258.185.679	199.999.421	1.058.186.258	1.494.893.700			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE DALCAHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30134014	CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN COMUNA DE DALCAHUE	466.092.000	439.996.847	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	0	0	0	278.334	RS	EN EJECUCION, 100% Ejecución Obras Civiles	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	40004659	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA, PRIMERA ETAPA, DALCAHUE	315.969.336	314.969.336	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	6.912.500	12.837.500	5.925.000	6.912.500	1.249.000	RS	EN EJECUCION, 65% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	809.866.000	497.165.437	255.959.856	66.395.465	189.564.391	56.740.707	RS	LIQUIDADO	PARALIZADA
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAÚN, COMUNA DE DALCAHUE	859.173.000	0	435.805.160	232.725.211	203.079.949	423.367.840	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013905	MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE	361.068.000	350.589.287	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	L	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	30419547	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE	395.089.000	0	342.218.951	342.218.951	0	52.870.049	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	308.285.000	0	308.285.000	186.445.522	121.839.478	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.894.029.520	1.966.843.257	1.355.106.467	833.710.149	521.396.318	534.505.930			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.129.235.000	0	74.583.600	0	74.583.600	1.054.651.400	RS	En convenio por aumento de Presupuesto. Convenio en Unidad Técnica	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.129.235.000	0	74.583.600	0	74.583.600	1.054.651.400			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	05	N	SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	390.938.000	0	390.938.000	0	RS*	Contratado-128 días de ejecución desde 01/09/2022	EJECUCION
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	226.385.666	0	226.385.666	0	226.385.666	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	617.323.666	0	617.323.666	0	617.323.666	0			
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	5.640.588.186	1.966.843.257	2.047.013.733	833.710.149	1.213.303.584	1.589.157.330			
							COMUNA DE PUQUELDON									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.897.097.000	0	0	0	402.539.000	RS	LICITACION	LICITACION
31	02	L	SALUD	FAR	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	3.000.000	0	3.000.000	788.188.000	RS	EN EJECUCION, MECANICA DE SUELO Y TOPOGRAFÍA	EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	198.237.000	0	198.237.000	125.305.624	72.931.376	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.289.061.000	2.897.097.000	201.237.000	125.305.624	75.931.376	1.190.727.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	373.883.338	0	373.883.338	0	373.883.338	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	373.883.338	0	373.883.338	0	373.883.338	0			
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.662.944.338	2.897.097.000	575.120.338	125.305.624	449.814.714	1.190.727.000			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE QUEILEN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	886.126.249	428.257.283	156.174.042	272.083.241	41.118.468	RE	LIQUIDADO	PARALIZADA
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	811.523.000	48.039.016	698.786.676	291.238.571	407.548.105	64.697.308	RS	EN EJECUCION. 21% de Ejecución	EJECUCION
29	03	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMIÓN RSD y REPOSICION DE CONTENEDORES,COMUNA DE QUEILEN	167.671.000	0	160.697.843	157.275.160	3.422.683	6.973.157	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMIÓN RSD y REPOSICION DE CONTENEDORES,COMUNA DE QUEILEN	19.444.600	19.444.600	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	255.297.483	0	255.297.483	249.343.062	5.954.421	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.609.438.083	953.609.865	1.543.039.285	854.030.835	689.008.450	112.788.933			
							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	478.579.183	0	478.579.183	0	478.579.183	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	478.579.183	0	478.579.183	0	478.579.183	0			
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.088.017.266	953.609.865	2.021.618.468	854.030.835	1.167.587.633	112.788.933			
							COMUNA DE QUELLON									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	30472589	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO COMUNA DE QUELLON	2.531.139.000	2.368.323.791	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.750.533.000	155.346.347	1.462.174.029	1.349.746.384	112.427.645	133.012.624	RS	En Ejecución	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	154.500.000	0	154.500.000	172.197.858	RS	LIQUIDADO	PARALIZADA
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	9.000.000	0	9.000.000	1.350.000	RS	EN EJECUCION, 20% avance del DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	17.295.000	0	17.295.000	5.765.000	RS	EN EJECUCION 20% de Avance DISEÑO	EJECUCION
29	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON	377.920.676	370.448.195	7.472.481	7.472.481	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON	205.275.000	0	205.275.000	205.275.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.186.853.000	0	461.931.000	0	461.931.000	724.922.000	RS	En proceso de LICITACION para iniciar Ejecución	LICITACION
29	05	L	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40008188	REPOSICION MOTONIVELADORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON	187.309.000	0	187.309.000	187.309.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	27.899.348	0	27.899.348	27.899.348	0	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.850.406.024	3.117.487.475	2.532.855.858	1.777.702.213	755.153.645	1.037.247.482			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	974.921.000	0	306.000.000	0	306.000.000	668.921.000	RS	En CORE por aumento de Presupuesto	CORE
31	02	L	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	60.000.000	0	60.000.000	33.253.000	RS	EN LICITACION DEBIDO A INVALIDEZ DE PRIMER LLAMADO	LICITACION
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.068.174.000	0	366.000.000	0	366.000.000	702.174.000			
							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	236.820.318	0	236.820.318	0	236.820.318	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	236.820.318	0	236.820.318	0	236.820.318	0			
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	8.155.400.342	3.117.487.475	3.135.676.176	1.777.702.213	1.357.973.963	1.739.421.482			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE QUEMCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	0	0	294.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	0	0	119.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	PIR	EJECUCION	40005537	CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE Y AÑIHUE, COMUNA DE QUEMCHI.	494.720.758	494.720.758	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.386.058.000	1.224.005.772	0	0	0	162.052.228	RS	EN LIQUIDACION, 90% de Ejecución	PARALIZADA	
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE, QUEMCHI	532.823.858	405.106.547	125.931.311	125.901.241	30.070	1.786.000	RS	Obra Terminada - en proceso Licitación Equipos y Equipamiento	EJECUCION	
29	03	A	MULTISECTORIAL	RSD	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES Y ADQ. CAMION RECOLECTOR RSD SECT. INSULARES,QUEMCH	291.193.000	270.322.185	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	158.820.000	0	158.820.000	133.893.281	24.926.719	0	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.889.006.421	3.005.643.623	284.751.311	259.794.522	24.956.789	577.740.672				
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION										
31	02	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	0	0	0	0	831.140.000	RS*	Aumento aprobado CORE	CORE	
31	02	L	SALUD	FAR	EJECUCION	40010066	CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION KINESICA CESFAM	167.348.000	0	0	0	0	0	0	RS	FINANCIAMIENTO SECTORIAL	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	998.488.000	0	0	0	0	831.140.000				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALC	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	0	0	0	RS	CONVENIO en Unidad Técnica	CONVENIO	
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	508.385.666	0	508.385.666	0	508.385.666	0	RS**	EN CONVENIO		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	14.267.981.666	0	508.385.666	0	508.385.666	0				
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	19.155.476.087	3.005.643.623	793.136.977	259.794.522	533.342.455	1.408.880.672				
							COMUNA DE QUINCHAO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	829.058.000	730.000	0	0	0	828.328.000	RE	REEVALUACION	REEVALUACION	
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	40008054	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO	367.393.000	147.391.383	54.559.412	54.559.412	0	0	RS*	EN EJECUCION, 100% de Ejecución Obras Civiles, espera acta de recepción provisoria	TERMINADO	
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	203.008.006	0	203.008.006	199.042.806	3.965.200	0	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.399.459.006	148.121.383	257.567.418	253.602.218	3.965.200	828.328.000				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40006872	NORMALIZACION HOSPITAL DE ACHAO, QUINCHAO	210.200.000	0	0	0	0	0	RS	En trámite de CONVENIO por el GORE	CONVENIO	
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	277.638.660	0	277.638.660	0	277.638.660	0	RS**	EN CONVENIO		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	487.838.660	0	277.638.660	0	277.638.660	0				
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	1.887.297.666	148.121.383	535.206.078	253.602.218	281.603.860	828.328.000				

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							PROVINCIALES									
							INIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	DEPORTE	FAR	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	543.336.961	0	0	0	985.030.039	RS	EN MODIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO A SOLICITUD DE UNIDAD TECNICA - PREVIO A REEVALUACIÓN	PARALIZADA
31	02	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	878.186.876	1.134.048.938	944.382.830	189.666.108	3.008.713.620	RE	EN EJECUCION, 1% de Ejecución Obras Complementarias	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	0	0	500.121.297	RS*	PENDIENTE LICITACION COMUNA DE QUINCHAO	LICITACION
31	02	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	1.420.008.000	0	1.420.008.000	9.249.248.000	RS	EN EJECUCION EXPROPIACIONES (Proximo año inicio de obras civiles)	EJECUCION
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	2.453.429.905	0	2.453.429.905	1.214.859.700	1.238.570.205	0	RS***	EN EJECUCION	
24	03-004	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	619.270.576	0	619.270.576	0	619.270.576	0	RS***	EN EJECUCION	
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SERVICIO DE SALUD CHILOÉ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	164.985.000	0	164.985.000	0	164.985.000	0	RS***	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	21.754.507.715	2.219.652.340	5.791.742.419	2.159.242.530	3.632.499.889	13.743.112.956			
							INIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	SALUD	FAR	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	0	438.934.300	0	438.934.300	5.663.390.700	RS	CONVENIO en CONTRALORIA	CONVENIO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	6.102.325.000	0	438.934.300	0	438.934.300	5.663.390.700			
							TOTAL PROVINCIALES	27.856.832.715	2.219.652.340	6.230.676.719	2.159.242.530	4.071.434.189	19.406.503.656			
							TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	99.162.543.640	23.257.440.241	22.903.386.460	9.092.868.341	13.810.518.119	38.324.920.992			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE CHAITEN									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	MULTISECTORIAL	FAR	DISEÑO	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	137.807.000	118.575.240	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	30186523	CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN	491.402.000	229.300.000	92.400.000	61.540.000	30.860.000	169.702.000	RS	EN EJECUCION, 74% de Ejecución PREFACTIBILIDAD	EJECUCION
29	05	A	DEFENSA Y SEGURIDA	LIBRE	EJECUCION	40019239	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CHAITEN URBANO	534.255.000	427.404.001	217.404.001	0	217.404.001	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30345504	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD Y ADQUISICION RECOLECTOR RSD, COMUNA CHAITÉN	301.405.000	0	301.404.390	301.404.390	0	610	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.373.525.000	0	879.900.000	60.052.160	819.847.840	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	217.629.925	0	217.629.925	192.972.752	24.657.173	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.056.023.925	775.279.241	1.708.738.316	615.969.302	1.092.769.014	169.702.610			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40033852	REPOSICION CAMIONES TOLVA Y ADQUISICION EXCAVADORA, COMUNA DE CHAITEN	139.207.000	0	139.207.000	139.207.000	0	0	RS*	Adjudicado	ADJUDICADO
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	347.883.374	0	347.883.374	0	347.883.374	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	487.090.374	0	487.090.374	139.207.000	347.883.374	0			
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	3.543.114.299	775.279.241	2.195.828.690	755.176.302	1.440.652.388	169.702.610			
							COMUNA DE FUTALEUFU									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	PV	EJECUCION	30072372	AMPLIACION ESCUELA BÁSICA FUTALEUFÚ PARA ENSEÑANZA MEDIA	3.944.224.378	3.825.956.050	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	DEPORTE	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.900.581.000	3.439.918.627	85.048.368	80.450.248	4.598.120	375.614.005	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	707.067.000	600.716.453	43.955.330	39.440.600	4.514.730	62.395.217	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)	EJECUCION
22	ESTUDI	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	31.428.000	94.630.000	0	94.630.000	0	RS*	EN EJECUCION, 27% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA	FAR	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	0	0	18.160.000	RS	EN EJECUCION, 40% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
29	04	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	34.928.000	27.587.134	0	0	0	7.340.866	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	05	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	12.562.000	11.083.348	0	0	0	1.478.652	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	06	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	51.401.000	48.128.836	0	0	0	3.272.164	RS*	TERMINADO	TERMINADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	266.290.000	0	266.290.000	231.121.803	35.168.197	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.161.271.378	8.084.818.448	489.923.698	351.012.651	138.911.047	468.260.904			
							INICIATIVAS NUEVAS									
31	02	N	VIVIENDA	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	0	12.000.000	0	12.000.000	53.189.000	RS	En Licitación, cierra 10-08-2022	LICITACION
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	611.385.666	0	611.385.666	0	611.385.666	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	676.574.666	0	623.385.666	0	623.385.666	53.189.000			
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	9.837.846.044	8.084.818.448	1.113.309.364	351.012.651	762.296.713	521.449.904			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							COMUNA DE HUALAIHUE									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	30277425	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA	231.709.000	217.737.229	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30471092	CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUÉ, PROV. PALENA	364.878.000	356.421.271	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	723.371.557	535.395.268	122.187.732	56.946.331	65.241.401	65.788.557	RS	Reevaluado, DOH debe iniciar Obras	EJECUCION
31	02	A	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE	474.773.000	76.987.449	397.785.551	371.473.851	26.311.700	0	RS	EN EJECUCION, 55% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	0	0	23.828.900	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	0	0	23.828.900	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	164.990.666	120.595.791	0	0	0	44.394.875	RS*	REMOLQUE CAMA BAJA ID: 2904-48-LE22 cerrada	LICITACION
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	362.872.000	0	360.927.000	360.927.000	0	0	RS*	ADJUDICADO	ADJUDICADO
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	56.937.000	0	56.937.000	41.553.838	15.383.162	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.447.503.223	1.327.451.208	937.837.283	830.901.020	106.936.263	157.841.232			
							INICIATIVAS NUEVAS									
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	9.324.000	0	7.497.000	0	7.497.000	1.827.000	RS*	Licitación ID: 1057536-112-LQ22 - cerrada 30-08-2022	LICITACION
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	168.792.000	0	139.040.528	0	139.040.528	29.751.472	RS*	Licitación ID: 1057536-112-LQ22 - cerrada 30-08-2022	LICITACION
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	246.815.769	0	246.815.769	0	246.815.769	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	424.931.769	0	393.353.297	0	393.353.297	31.578.472			
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	2.872.434.992	1.327.451.208	1.331.190.580	830.901.020	500.289.560	189.419.704			
							COMUNA DE PALENA									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	2.053.103.260	507.014.926	374.232.805	132.782.121	0	RS	EN EJECUCION, 95% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	0	0	8.824.920	RS	EN EJECUCION, 80% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION
31	02	A	VIVIENDA	FAR	EJECUCION	30487244	CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA	68.106.000	61.445.781	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	137.018.700	318.625.000	245.375.000	73.250.000	358.356.300	RS	EN EJECUCION, 65% de Ejecución PREFACTIBILIDAD	EJECUCION
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDA	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	659.939.056	676.158	676.158	0	789.133.786	RS	En trámite de Convenio GORE	CONVENIO
22	-ESTUDI	A	VIVIENDA	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	27.439.250	0	27.439.250	88.235.750	RS*	EN EJECUCION, 14% de Ejecución	EJECUCION
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40020354	REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	227.544.000	0	0	0	0	227.544.000	RS*	Licitación ID: 2929-81-LQ22 (Desierta) - En reevaluacion	REEVALUACION
33	03-125	A	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	242.008.563	0	242.008.563	240.043.428	1.965.135	0	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.547.006.563	2.961.004.877	1.095.763.897	860.327.391	235.436.506	1.472.094.756			
							INICIATIVAS NUEVAS									
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	289.000.080	0	289.000.080	0	289.000.080	0	RS**	EN CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	289.000.080	0	289.000.080	0	289.000.080	0			
							TOTAL COMUNA DE PALENA	5.836.006.643	2.961.004.877	1.384.763.977	860.327.391	524.436.586	1.472.094.756			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							PROVINCIALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	345.014.741	253.326	227.543	25.783	9.442.822.933	RS	EN EJECUCION, 6% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342679	CONSERVACION PERIÓDICA, CAMINO BÁSICO ROL W-813 Y ROL W-815	4.990.418.000	4.853.909.931	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	SALUD	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	1.515.694.394	4.235.012.869	3.690.431.678	544.581.191	10.549.606.737	RS	EJECUCION, 34% de Ejecución	EJECUCION
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30371674	REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN	2.400.000.000	2.256.940.527	15.402.578	15.402.578	0	0	IN	TERMINADO 2022	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	1.305.607.737	4.632.923.450	4.632.923.450	0	22.761.310.813	RS	EN EJECUCION, 33% de Ejecución	REEVALUACION
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (107.886.000	79.208.930	28.677.070	3.831.800	24.845.270	3.831.800	RS*	En Ejecución	EJECUCION
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (398.040.000	379.935.527	17.064.889	3.421.250	13.643.639	4.460.834	RS*	En Ejecución	EJECUCION
24	01-002	N	MULTISECTORIAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	584.435.530	0	584.435.530	413.935.397	170.500.133	0	RS***	EN EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	63.269.026.530	10.736.311.787	9.513.769.712	8.760.173.696	753.596.016	42.762.033.117			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30468388	AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	0	0	0	425.541.000	RS	GASTO FNDR para 2023	NUEVO
31	02	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	0	0	742.950.000	RS	PROCESO EXPROPIACION (DA), En proceso para obtener RATE 2022	NUEVO
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.168.491.000	0	0	0	0	1.168.491.000			
							TOTAL PROVINCIALES	64.437.517.530	10.736.311.787	9.513.769.712	8.760.173.696	753.596.016	43.930.524.117			
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	86.526.919.508	23.884.865.561	15.538.862.323	11.557.591.060	3.981.271.263	46.283.191.091			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							REGIONALES									
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION									
29	04	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	176.360.192	71.913.110	71.913.110	0	138.840.784	RS*	EN EJECUCION , SOLICITADO A DIPRES	EJECUCION
29	05	A	SALUD	FAR	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	668.312.499	627.686.079	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
22	ESTUDI	A	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	350.000.000	304.792.250	42.707.750	42.707.750	0	0	RS*	EN EJECUCION, 100% de Ejecución, LIQUIDADA CON CARGO EN ETAPA FINAL, SE HACE EFECTIVA GARANTIA.	TERMINADO
29	03	A	DEFENSA Y SEGURIDA	LIBRE	EJECUCION	40009147	REPOSICION VEHÍCULOS POLICIALES DE UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	1.302.000.001	422.270.268	879.729.733	879.729.723	10	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40022424	CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021	2.028.090.000	1.976.635.010	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40027208	ADQUISICION OFICINA MÓVIL IPS-CHILEATIENDE	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO
29	03	A	DEFENSA Y SEGURIDA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*	Ficha C33 vencio el 08/05/2022 -Carabineros repostula iniciativa	NUEVO
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.021.949.579	152.356.000	0	152.356.000	187.225.421	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, en CORE EQUIPAMIENTOS	EJECUCION
31	01	L	AGUA POTABLE Y ALC	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	0	41.133.000	0	41.133.000	200.000.000	RS	EJECUCION	EJECUCION
22	ESTUDI	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	0	0	413.944.000	RS*	En espera publicación reglamento del PROT en diario oficial	NUEVO
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	Aplicación letra c) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales	864.000.000	0	864.000.000	0	864.000.000	0	RS***		
24	01-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	5.833.855.000	0	5.833.855.000	5.523.803.384	310.051.616	0	RS***		
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								15.774.979.586	6.579.693.378	7.885.694.593	6.518.153.967	1.367.540.626	1.215.010.205			
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION									
31	02	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40022435	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO, HUALAIHUÉ Y PALENA, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	613.500.000	0	0	0	0	613.500.000	RS*	Se acuerda en reunión que sean los municipios la Unidad Técnica, para ello se revaluara el proyecto.	REEVALUACION
31	02	L	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	30462595	MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADM. REGIONAL, PUERTO MONTT	1.019.076.000	0	844.478.650	0	844.478.650	174.597.350	RS	. A ESPERA DE PASAR A CORE POR AUMENTO DE PRESUPUESTOEN EJECUCION Consultorías, Obras Civiles se declaro desierta la 1era Licitación, preparando revaluacion por aumento de presupuesto	REEVALUACION
29	05	L	DEFENSA Y SEGURIDA	LIBRE	EJECUCION	40019750	ADQUISICION EQUIPOS PARA ANALISIS EVIDENCIA INFORMÁTICA Y DIGITAL REGIÓN POLICIAL LOS LAGOS	539.595.000	0	433.700.000	0	433.700.000	105.895.000	RS*	Licitación ID: 3289-13-LQ22- Cerrada	LICITACION
29	03	L	DEFENSA Y SEGURIDA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	531.990.000	0	531.990.000	143.968.000	RS*	Se programa segunda licitacion Noviembre 2022	LICITACION
31	01	L	MULTISECTORIAL	PIR	EJECUCION	40015918	DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMDT) TERRITORIOS NORTE y BC NORTE	206.226.000	0	41.245.200	0	41.245.200	164.980.800	S/R	En preparación antecedentes para obtener RATE en MIDESO	NUEVO
31	02	L	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40026778	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAV., PROV. LLANQUIHUE Y OSORNO, REG. DE LOS LAGOS 2020-2021	3.350.500.000	0	0	0	0	3.350.500.000	RS*	NO CUENTA CON RATE, FUE OBSERVADO EN NOVIEMBRE DEL 2020. UNIDA TECNICA VIALIDAD	NUEVO
31	02	L	EDUCACION Y CULTU	FAR	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	0	0	0	5.484.512.000	RS	GORE solicitó cofinanciamiento. A ESPERA DE RESPUESTA FINANCIAMIENTO SUBDERE	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								11.889.367.000	0	1.851.413.850	0	1.851.413.850	10.037.953.150			
							INICIATIVAS NUEVAS									
24	03-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	552.968.000	0	552.968.000	0	552.968.000	0	RS***		
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								552.968.000	0	552.968.000	0	552.968.000	0			
TOTAL REGIONAL								28.217.314.586	6.579.693.378	10.290.076.443	6.518.153.967	3.771.922.476	11.252.963.355			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL	
							SOCIAL										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERNAMEG	40019440	CAPACITACION APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER: UN PASO MAS	130.000.000	123.116.828	6.883.000	0	6.883.000	172	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION REINSERCCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD	200.000.000	3.999.977	196.000.000	0	196.000.000	23	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	RSD	II DE MEDIO AMBIENTE	40023036	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TORNO A E. CIRCULAR EN CHIOE	235.000.000	90.743.334	90.743.000	65.894.485	24.848.515	53.513.666	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	FOSIS	40019414	TRANSFERENCIA PROGRAMA PILOTO DE EFICIENCIA ENERGETICA REGIONAL PARA FAMILIAS VULNERABLES	500.000.000	38.250.000	56.250.000	0	56.250.000	405.500.000	RS**	EN EJECUCION		
33	110	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	2.606.915.000	382.000.000	2.224.915.000	0	RS**			
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.671.915.000	256.110.139	2.956.791.000	447.894.485	2.508.896.515	459.013.861				
							INICIATIVAS NUEVAS										
33	RTE A BO	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40034211	TRANSFERENCIA A BOMBEROS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	RS**	Bomberos regional esta exponiendo sus acuerdos por provincia con los CORES		
33		N	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SENADIS	40025947	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA X REGIÓN	248.000.000	0	0	0	0	248.000.000	RS**			
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.748.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	248.000.000				
							TOTAL FOMENTO SOCIAL	6.419.915.000	256.110.139	5.456.791.000	447.894.485	5.008.896.515	707.013.861				
							PRODUCTIVO										
							PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA										
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTÍVATE)	2.000.000.000	1.986.630.403	13.369.000	5.832.809	7.536.191	597	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONI	2.082.000.000	0	332.169.000	21.109.000	311.060.000	1.749.831.000	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	0	197.800.000	79.441.090	118.358.910	502.000.000	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	REMI AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	0	275.071.000	0	275.071.000	123.109.000	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS	500.000.000	0	482.400.000	474.121.854	8.278.146	17.600.000	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	0	500.000.000	476.017.453	23.982.547	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	FUNCHI	40033867	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA BENTONICA	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	RS**	EN EJECUCION, programa privado, se transfirio todo el 2021		
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	CENTRO UNIVERSITARIO	40033709	RECUPERACION ECONOMICA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE LA PESCA, REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	0	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	CENTRO UNIVERSITARIO	40036381	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONOMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR BELLEZA	249.800.000	248.000.000	1.693.000	1.693.000	0	107.000	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	FUNCHI	40036320	RECUPERACION RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN DE ALGAS PELILLO	250.000.000	240.430.000	9.570.000	9.570.000	0	0	RS**	EN EJECUCION		
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	FUDEA	40036371	CAPACITACION REACTIVACION ECONOMICA DEL MERCADO ANCUO	50.000.000	49.200.000	800.000	800.000	0	0	RS**	EN EJECUCION		
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40016559	TRANSFERENCIA REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA	231.418.750	154.594.750	0	0	0	0	RS**	TERMINADO		
							TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	8.761.198.750	3.728.855.153	2.562.872.000	1.818.585.206	744.286.794	2.392.647.597				

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL									
33	03	A	INDUSTRIA, COMERC	LIBRE	FOSIS	40019469	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES JEFAS DE HOGAR,REG DE LOS LAGOS	150.000.000	145.782.000	14.218.000	0	14.218.000	-10.000.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	SEREMI VIVIENDA	40019485	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	0	794.444.000	287.287.888	507.156.112	505.556.000	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL ACUERDO SOCIAL	1.450.000.000	145.782.000	808.662.000	287.287.888	521.374.112	495.556.000			
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO									
33	03	A	INDUSTRIA, COMERC	LIBRE	SERNATUR	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	1.000.000.000	216.981.428	730.112.000	175.883.263	554.228.737	52.906.572	RS**	EN EJECUCION	
33	01	A	INDUSTRIA, COMERC	LIBRE	FUDEA	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
							TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	716.981.428	730.112.000	175.883.263	554.228.737	52.906.572			
							PROGRAMA PATAGONIA VERDE									
33	03	A	SILVOAGROPECUARI	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA	203.000.000	185.098.276	15.787.000	0	15.787.000	2.114.724	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERC	PV	INDAP	30341323	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA.	190.000.000	189.316.581	0	0	0	0	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARI	PV	EMI DE AGRICULT	30341175	CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO OVINO TPV	600.000.000	297.895.387	0	0	0	302.104.613	RS**	TERMINADO	
33	03	A	SILVOAGROPECUARI	PV	EMI DE AGRICULT	30419826	CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO	315.000.000	307.367.807	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	SILVOAGROPECUARI	PV	EMI DE AGRICULT	30341173	CAPACITACION PARA LA VALORIZACION SELLO DE ORIGEN PRODUCTOS SAP	450.000.000	344.207.260	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	MULTISECTORIAL	PV	DE BIENES NACIO	30426980	SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE	500.000.000	422.095.605	76.669.000	20.192.968	56.476.032	1.235.395	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARI	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	39.765.679	50.000.000	0	50.000.000	120.234.321	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARI	PV	SAG	30341424	TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV	169.500.000	163.999.878	5.094.000	0	5.094.000	406.122	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARI	PV	EMI DE AGRICULT	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	429.632.948	10.000.000	698.774	9.301.226	90.367.052	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL PATAGONIA VERDE	3.167.500.000	2.379.379.421	157.550.000	20.891.742	136.658.258	516.462.227			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							PROGRAMAS DE ARRASTRE									
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DLSLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC	202.400.000	78.141.839	124.258.000	58.279.861	65.978.139	161	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	40014803	CAPACITACION FERTILIZACIÓN, MEJORANDO LA PRODUCCION GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA	764.464.240	507.331.218	257.095.000	0	257.095.000	38.022	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	30433775	RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROV DE OSORNO	500.000.000	499.888.033	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	SAG	30482027	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA	500.000.000	497.749.364	1.769.000	0	1.769.000	481.636	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	400.000.000	259.676.893	83.333.000	0	83.333.000	56.990.107	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EMI DE AGRICULT	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	250.000.000	500.000.000	229.468.947	270.531.053	1.506.500.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	II DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	600.000.000	537.847.093	10.000.000	0	10.000.000	52.152.907	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	VIVIENDA	LIBRE	II DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	339.540.827	799.942.000	21.789.999	778.152.001	1.073.286.404	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	SERCOTEC	30349427	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ÁREAS DE MANEJO II	543.553.126	518.502.126	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	30440729	TRANSFERENCIA DESARROLLO DE FERIAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS	326.826.504	308.425.504	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EMI DE AGRICULT	30351343	CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000.000	265.000.072	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	SUBPESCA	30343724	TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL	1.260.000.000	1.228.590.737	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	PESCA	LIBRE	SUBPESCA	30398233	RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL, REG LOS LAGOS	900.000.000	687.565.057	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	30342025	TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS	749.925.385	698.800.385	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	ON NACIONAL DE	30434988	TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS	2.000.000.000	1.724.044.816	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERNAMEG	30461825	CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN	191.617.250	172.830.000	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DE BIENES NACIONALES	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	522.170.621	300.000.000	85.839.942	214.160.058	377.829.379	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FOSIS	30482658	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS MAYO	230.000.000	229.975.368	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	FOSIS	30484364	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CO	233.158.000	230.000.000	0	0	0	0	RS**	TERMINADO	
33	03	A	PESCA	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE	327.800.000	311.052.564	16.747.000	15.467.240	1.279.760	436	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EMI DE AGRICULT	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	9.423.000	110.037.000	13.638.078	96.398.922	203.340.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	OMISION DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	4.600.000	193.912.000	24.156.485	169.755.515	1.841.488.000	RS**	EN EJECUCION	
33	03	A	SALUD	LIBRE	RV. SALUD OSORNO	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de osorno	200.000.000	153.594.235	46.399.000	15.635.236	30.763.764	6.765	RS**	EN EJECUCION	
33	03	N	MULTISECTORIAL	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	3.440.739	21.815.000	0	21.815.000	14.954.744.261	RS**	EN EJECUCION	
							PROGRAMAS DE ARRASTRE	33.391.813.736	10.038.190.491	2.465.307.000	464.275.788	2.001.031.212	20.066.858.078			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							PROGRAMAS NUEVOS									
33	03	N	INDUSTRIA, COMERC	LIBRE	SERCOTEC	40026513	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN INCENDIO MERCADO MUNICIPAL DE ANCUD	49.960.000	0	0	0	0	0	RS**	TERMINADO (RECILIACION)	
33	01	N	MULTISECTORIAL	SS	J SAN SEBASTIAN	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.760.000	0	113.470.000	0	113.470.000	381.290.000	RS**	CONVENIO EN TRAMITE	
33	03	N	INDUSTRIA, COMERC	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Posicionamiento de Patagonia Verde cono Destino de Turismo Aventura	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	RS**	CONVENIO EN FIRMA GOBERNADOR	
33	01	N	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	40021891	TRANSFERENCIA FOMENTO DE LA CULTURA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS COLEGIOS REGION DE LOS LAGOS	448.000.000	360.048.000	87.952.000	0	87.952.000	0	RS**	En Ejecución FIC	
33	03	N	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	40038604	TRANSFERENCIA PACTO POR UNA REGIÓN SOSTENIBLE E INCLUSIVA	263.918.000	0	240.000.000	44.509.302	195.490.698	23.918.000	RS**	En Ejecución FIC	
33	03	N	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	40000919	TRANSFERENCIA RESCATE DE TRADICIONES MEDICINALES ANCESTRALES: ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS HERBALES INNOVADORES	90.000.000	86.272.086	3.728.000	0	3.728.000	-86	RS**	En Ejecución FIC	
33	03	N	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	40018219	CAPACITACION PAQUETE TECNOLÓGICO PARA ELABORACIÓN Y USO FERTILIZANTE ORGÁNICO EN PIURE	92.720.000	29.920.000	45.500.000	0	45.500.000	17.300.000	RS**	En Ejecución FIC	
33	01	N	SALUD	LIBRE	Y DE LA COMUNIC	40045294	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO PARA LA INCLUSION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS	270.000.000	0	270.000.000	0	270.000.000	0	RS**	EN CONVENIO	
33	01	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	168.750.000	0	168.750.000	0	168.750.000	0	RS**	EN CONVENIO	
33	01	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DESAFIO LEVANT	40045463	TRANSFERENCIA DESAFIO PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PALENA	211.464.000	0	211.464.000	0	211.464.000	0	RS**	EN CONVENIO	
33	01	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	LTURAL BALMAC	40045473	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD. PROVINCIA DE OSORNO	89.123.000	0	89.123.000	0	89.123.000	0	RS**	EN CONVENIO	
33	01	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	ABILITACION CLUE	40045479	TRANSFERENCIA REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	RS**	EN CONVENIO	
33	01	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DESAFIO LEVANT	40045462	TRANSFERENCIA DESAFÍO ADULTO MAYOR CHILOÉ	144.148.000	0	144.148.000	0	144.148.000	0	RS**	EN CONVENIO	
33	01	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	UST	40045474	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	247.500.000	0	247.500.000	0	247.500.000	0	RS**	EN CONVENIO	
33	01	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	NDACION PRODEP	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	480.000.000	0	480.000.000	0	480.000.000	0	RS**	EN CONVENIO	
33	01	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	USS	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTA, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	101.416.000	0	101.416.000	0	101.416.000	0	RS**	EN CONVENIO	
33	01	N	INDUSTRIA, COMERC	LIBRE	CION PLADES FRU	40044945	RECUPERACION FORTALECIMIENTO TURISMO CUENCA LAGO LLANQUIHUE	290.912.000	0	290.912.000	0	290.912.000	0	RS**	EN CONVENIO	
33	03	N	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	ULA	40046633	CAPACITACION GESTIÓN DE STOCK Y TRAZABILIDAD DE LEÑA SECA EN LA PROVINCIA DE OSORNO	45.247.000	0	45.247.000	0	45.247.000	0	RS**	TRANSFERIDO ANTICIPO	
33	03-999	N	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.269.501.000	0	1.269.501.000	0	1.269.501.000	0	RS**	FIC SIN DISTRIBUIR	
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS								5.007.419.000	476.240.086	4.058.711.000	44.509.302	4.014.201.698	422.507.914			
TOTAL FOMENTO PRODUCTIVO								53.277.931.486	17.485.428.579	10.783.214.000	2.811.433.189	7.971.780.811	23.946.938.388			
TOTAL PROGRAMAS DE FOMENTO								59.697.846.486	17.741.538.718	16.240.005.000	3.259.327.674	12.980.677.326	24.653.952.249			
TOTAL PRESUPUESTO FNDR PROGRAMA 02 2022								478.136.196.564	144.603.409.825	103.157.456.000	49.029.419.592	54.128.036.408	211.843.900.564			

PRESUPUESTO FNDR 2022

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2022	PAGOS 2022	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2022	SITUACION ACTUAL	SITUACION GENERAL
							PROGRAMAS FET									
33	431	A	SILVOAGROPECUARI	FET	INDAP	40014814	CAPACITACION CAPAC PARA LA INNOV Y TECN PREDIAL PARA JÓVENES Y MUJERES USUARIOS INDAP L LAGOS	800.000.000	614.901.191	185.098.000	109.729.199	75.368.801	809	RS**	EN EJECUCION	
33	432	A	INDUSTRIA, COMERC	FET	FOSIS	40026403	RECUPERACION ECONOMICA AGRUPACIONES VULNERABLES	500.000.000	496.442.000	3.558.000	0	3.558.000	0	RS**	EN EJECUCION	
33	437	A	SILVOAGROPECUARI	FET	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND	359.099.000	30.000.000	200.000.000	0	200.000.000	129.099.000	RS**	EN EJECUCION	
33	438	A	SILVOAGROPECUARI	FET	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS	1.286.000.000	506.999.608	350.000.000	247.559.087	102.440.913	429.000.392	RS**	EN EJECUCION	
33	443	A	INDUSTRIA, COMERC	FET	SEREMI ENERGIA	40013039	TRANSFERENCIA PARA FORTALEC., FOMENTO A LA COMERC. DE LEÑA REGION DE LOS LAGOS	1.300.000.000	396.558.000	328.783.000	0	328.783.000	574.659.000	RS**	EN EJECUCION	
							TOTAL PROGRAMAS FET	4.245.099.000	2.044.900.799	1.067.439.000	357.288.286	710.150.714	1.132.759.201			
							TOTAL PRESUPUESTO FNDR PROGRAMA 50 2022	4.245.099.000	2.044.900.799	1.067.439.000	357.288.286	710.150.714	1.132.759.201			
							TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2022	482.381.295.564	146.648.310.624	104.224.895.000	49.386.707.878	54.838.187.122	212.976.659.765			

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA