




GOBIERNO  
REGIONAL DE  
LOS LAGOS  
*Acción de Futuro*

## ESTADO SITUACION FNDR 02 - MAYO 2021




# Marco Decretado FNDR 2021

## Gasto FNDR al 31 Mayo Devengado






## Eficiencia Presupuestaria FNDR al 31 Mayo Devengado 2021 – %





## Eficiencia Presupuestaria por Provincia Gasto FNDR al 31 de Mayo Devengado 2021 – %

	COSTO TOTAL		FNDR 2021						
PROVINCIA	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
OSORNO	97.867.253.325	22%	33.823.234.849	11.115.382.790	12%	7.767.146.051	3.348.236.739	69,88%	52.928.635.686
LLANQUIHUE	111.993.528.699	25%	31.439.080.055	17.823.658.691	19%	9.331.717.920	8.491.940.771	52,36%	62.730.789.953
CHILOE	57.558.788.309	13%	15.937.384.624	12.916.154.968	14%	5.685.220.882	7.230.934.086	44,02%	28.705.248.717
PALENA	84.554.535.622	19%	16.995.888.404	18.528.527.033	20%	3.175.945.271	15.352.581.762	17,14%	49.030.120.185
REGIONAL	38.306.082.435	9%	6.940.379.861	18.166.794.623	20%	1.912.836.136	16.253.958.487	10,53%	13.198.907.951
FOMENTO	57.823.788.209	13%	17.181.789.987	13.371.234.000	15%	1.758.735.000	11.404.475.000	13,15%	27.478.788.222
<b>TOTAL</b>	<b>448.103.976.599</b>	<b>100%</b>	<b>122.317.757.780</b>	<b>91.921.752.105</b>	<b>100%</b>	<b>29.631.601.260</b>	<b>62.082.126.845</b>		<b>234.072.490.714</b>








## Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

### Gasto FNDR al 31 de Mayo Devengado 2021 – %


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. OSORNO	14	39.120.989.367	40%	14.004.908.464	2.534.228.070	23%	2.092.619.728	441.608.342	82,57%	22.581.852.833
OSORNO	14	29.217.264.000	30%	9.800.562.401	3.654.459.066	33%	2.637.834.154	1.016.624.912	72,18%	15.762.242.533
PTO. OCTAY	5	2.332.513.764	2%	1.072.531.447	914.516.622	8%	851.389.634	63.126.988	93,10%	345.465.695
PURRANQUE	14	9.163.624.432	9%	1.428.139.679	994.608.318	9%	248.578.750	746.029.568	24,99%	6.740.876.435
PUYEHUE	8	4.513.631.993	5%	3.093.489.670	652.922.561	6%	252.842.173	400.080.388	38,72%	767.219.762
RIO NEGRO	8	2.741.105.769	3%	1.180.324.687	390.905.334	4%	116.412.386	274.492.948	29,78%	1.169.875.748
SAN JUAN DE LA COSTA	4	7.138.651.000	7%	3.231.549.001	380.000.000	3%	111.540.354	268.459.646	29,35%	3.527.101.999
SAN PABLO	3	3.639.473.000	4%	11.729.500	1.593.742.819	14%	1.455.928.872	137.813.947	91,35%	2.034.000.681
TOTAL	70	97.867.253.325	100%	33.823.234.849	11.115.382.790	100%	7.767.146.051	3.348.236.739	69,88%	52.928.635.686





## Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue Gasto FNDR al 31 de Mayo Devengado – %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV.LLANQUIHUE	13	30.119.554.956	27%	15.258.816.406	3.942.743.838	22%	1.804.824.006	2.137.919.832	45,78%	10.917.994.712
CALBUCO	11	16.302.701.892	15%	1.600.876.324	1.927.065.576	11%	989.467.726	937.597.850	51,35%	12.774.759.992
COCHAMO	10	3.379.661.098	3%	57.997.400	1.609.640.000	9%	200.888.817	1.408.751.183	12,48%	1.712.023.698
FRESIA	10	6.471.606.495	6%	1.870.326.590	614.622.558	3%	213.003.481	401.619.077	34,66%	3.986.657.347
FRUTILLAR	10	10.260.280.391	9%	2.316.853.351	4.009.249.217	23%	3.299.545.495	709.703.722	82,30%	3.934.177.823
LLANQUIHUE	6	5.885.343.768	5%	3.828.816.269	327.054.368	2%	24.300.441	302.753.927	7,43%	1.729.473.131
LOS MUERMOS	12	4.289.163.010	4%	1.159.386.907	1.080.880.751	6%	730.321.188	350.559.563	67,57%	2.048.895.352
MAULLIN	7	2.946.824.961	3%	259.031.774	747.506.000	4%	290.745.810	456.760.190	38,90%	1.940.287.187
P. MONTT	13	20.210.194.534	18%	608.863.534	2.365.182.645	13%	1.058.624.697	1.306.557.948	44,76%	17.236.148.355
P.VARAS	14	11.041.927.594	10%	4.478.111.500	1.146.713.738	6%	719.996.259	426.717.479	62,79%	5.417.102.356
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>110.907.258.699</b>	<b>100%</b>	<b>31.439.080.055</b>	<b>17.770.658.691</b>	<b>100%</b>	<b>9.331.717.920</b>	<b>8.438.940.771</b>	<b>52,51%</b>	<b>61.697.519.953</b>






# Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

## Gasto FNDR al 31 de Mayo Devengado 2021 – %


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. CHILOE	4	9.297.587.800	16%	1.407.928.844	1.336.212.401	10%	14.847.608	1.321.364.793	1,11%	6.553.446.555
ANCUD	12	5.806.366.499	10%	1.055.727.100	1.753.810.074	14%	1.497.495.879	256.314.195	85,39%	2.996.829.325
CASTRO	12	7.632.540.000	13%	1.783.569.456	2.891.383.251	22%	1.943.789.754	947.593.497	67,23%	2.957.587.293
CHONCHI	12	6.553.872.684	11%	2.025.665.892	737.409.018	6%	292.082.297	445.326.721	39,61%	3.790.797.774
CURACO DE VÉLEZ	3	2.327.715.000	4%	650.412.984	345.728.027	3%	216.771.605	128.956.422	62,70%	1.331.573.989
DALCAHUE	10	3.614.917.184	6%	607.997.656	1.486.933.990	12%	555.646.505	931.287.485	37,37%	1.519.985.538
PUQUELDON	4	5.130.120.337	9%	3.282.614.899	252.389.548	2%	197.460.470	54.929.078	78,24%	1.595.115.890
QUEILEN	6	3.367.906.000	6%	771.466.530	585.523.212	5%	294.700.486	290.822.726	50,33%	2.010.916.258
QUELLON	12	7.606.828.000	13%	2.391.277.130	1.565.564.609	12%	338.117.340	1.227.447.269	21,60%	3.649.986.261
QUEMCHI	10	4.669.483.805	8%	1.959.994.133	1.233.817.958	10%	180.988.471	1.052.829.487	14,67%	1.475.671.714
QUINCHAO	4	1.551.451.000	3%	730.000	727.382.880	6%	153.320.467	574.062.413	21,08%	823.338.120
TOTAL	89	57.558.788.309	100%	15.937.384.624	12.916.154.968	100%	5.685.220.882	7.230.934.086	44,02%	28.705.248.717





## Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena Gasto FNDR al 31 de Mayo Devengado 2021 – %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					SALDO AÑOS FUTURO
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	
PROV. PALENA	12	64.264.883.668	76%	6.465.230.954	12.917.255.661	70%	1.387.666.671	11.529.588.990	10,74%	44.882.397.053
CHAITEN	4	1.413.464.000	2%	95.407.000	617.911.880	3%	365.964.266	251.947.614	59,23%	700.145.120
FUTALEUFU	10	9.372.746.047	11%	8.099.592.373	1.086.379.090	6%	193.696.365	892.682.725	17,83%	186.774.584
HUALAIHUE	11	3.202.264.907	4%	1.127.483.773	1.142.374.035	6%	66.308.266	1.076.065.769	5,80%	932.407.099
PALENA	9	6.301.177.000	7%	1.208.174.304	2.764.606.367	15%	1.162.309.703	1.602.296.664	42,04%	2.328.396.329
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>84.554.535.622</b>	<b>100%</b>	<b>16.995.888.404</b>	<b>18.528.527.033</b>	<b>100%</b>	<b>3.175.945.271</b>	<b>15.352.581.762</b>	<b>17,14%</b>	<b>49.030.120.185</b>








## Eficiencia Presupuestaria Por Provision Gasto FNDR al 31 de Mayo Devengado 2021 – %


MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2021				
PROVISIÓN	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
LIBRE	58.453.693.000	55.279.248.402	60,14%	-3.174.444.598
PV	15.253.396.000	15.253.396.000	16,59%	0
FRIL	7.219.742.000	7.219.742.000	7,85%	0
ENERGIZACION	5.587.120.000	5.587.120.000	6,08%	0
FIE	511.250.000	511.250.000	0,56%	0
RSD	1.377.065.000	1.377.065.000	1,50%	0
FIC	1.577.281.000	1.577.281.000	1,72%	0
PIR	1.224.452.000	1.224.452.000	1,33%	0
SS	1.151.883.000	661.853.703	0,72%	-490.029.297
FDL	0	0	0,00%	0
FAR	2.606.915.000	2.606.915.000	2,84%	0
PVP	623.429.000	623.429.000	0,68%	0
<b>TOTAL</b>	<b>95.586.226.000</b>	<b>91.921.752.105</b>	<b>100%</b>	<b>-3.664.473.895</b>

COMPROMISO V/S PAGOS 2021			
COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	% DIST. DE LOS PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
55.279.248.402	21.712.591.916	73,28%	33.563.632.486
15.253.396.000	1.487.431.665	5,02%	13.765.964.335
7.219.742.000	3.937.766.839	13,29%	3.281.975.161
5.587.120.000	1.434.490.798	4,84%	4.152.629.202
511.250.000	170.468.478	0,58%	340.781.522
1.377.065.000	551.891.401	1,86%	620.173.599
1.577.281.000	0	0,00%	1.577.281.000
1.224.452.000	0	0,00%	1.224.452.000
661.853.703	147.360.163	0,50%	514.493.540
0	0	0,00%	0
2.606.915.000	189.600.000	0,64%	2.417.315.000
623.429.000	0	0,00%	623.429.000
<b>91.921.752.105</b>	<b>29.631.601.260</b>	<b>100%</b>	<b>62.082.126.845</b>

### Marco Decretado Versus Compromiso




### Compromiso Versus Pagos 2021



## Eficiencia Presupuestaria Por Sector

### Gasto FNDR al 31 de Mayo Devengado 2021 - %


SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
	COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	SALDO AÑOS FUTUROS
TRANSPORTE	101.476.381.829	22,65%	32.640.346.516	18.278.687.240	20%	4.690.124.628	13.588.562.612	50.557.348.073
VIVIENDA	45.941.141.125	10,25%	5.120.122.106	8.364.441.319	9%	5.331.717.227	3.032.724.092	32.456.577.700
EDUCACION Y CULTURA	72.949.905.906	16,28%	23.251.568.374	9.399.273.322	10%	6.521.386.615	2.877.886.707	40.299.064.210
SALUD	56.218.507.031	12,55%	11.454.493.865	8.776.459.844	10%	1.212.260.560	7.564.199.284	35.987.553.322
MULTISECTORIAL	66.490.446.076	14,84%	13.597.424.621	19.042.065.158	21%	5.060.795.490	13.981.269.668	33.850.956.297
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18.346.455.999	4,09%	4.602.859.067	3.830.732.654	4%	1.465.101.477	2.365.631.177	9.912.864.278
DEFENSA Y SEGURIDAD	26.328.177.361	5,88%	7.334.863.234	7.385.570.953	8%	1.329.585.969	6.055.984.984	11.607.743.174
JUSTICIA	76.160.000	0,02%	0	31.160.000	0%	0	31.160.000	45.000.000
DEPORTE	19.770.261.095	4,41%	8.599.013.899	1.684.449.323	2%	438.353.425	1.246.095.898	9.486.797.873
SILVOAGROPECUARIO	16.747.171.221	3,74%	6.870.299.401	2.824.792.000	3%	0	2.824.792.000	7.052.079.820
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TU	14.899.675.956	3,33%	7.326.100.540	6.199.321.132	7%	1.797.785.071	4.193.512.061	1.582.278.284
ENERGIA	6.061.893.000	1,35%	0	5.637.299.160	6%	1.434.490.798	4.202.808.362	424.593.840
PESCA	2.797.800.000	0,62%	1.520.666.157	467.500.000	1%	350.000.000	117.500.000	809.633.843
<b>TOTAL</b>	<b>448.103.976.599</b>	<b>100%</b>	<b>122.317.757.780</b>	<b>91.921.752.105</b>	<b>100%</b>	<b>29.631.601.260</b>	<b>62.082.126.845</b>	<b>234.072.490.714</b>





# Distribucion por Sub Titulo Gasto FNDR al 31 de Mayo Devengado 2021 – %

COSTO TOTAL			FNDR 2021						
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	SALDO PROXIMOS AÑOS
22	1.450.002.000	0%	123.900.000	803.045.000	545.000.000	0,59%	102.500.000	442.500.000	781.102.000
24	8.913.110.000	2%	0	8.913.110.000	8.913.110.000	9,70%	947.908.068	7.965.201.932	0
29	13.382.028.736	3%	994.770.341	6.738.362.000	6.681.643.033	7,27%	417.986.932	6.263.656.101	5.705.615.362
30	4.493.099.000	1%	0	0	2.044.902.000	2,22%	0	2.044.902.000	2.448.197.000
31	353.610.909.970	79%	103.517.329.705	58.421.613.000	50.067.716.369	54,47%	22.260.712.718	27.807.003.651	200.025.863.896
33	66.254.826.893	15%	17.681.757.734	20.710.096.000	23.669.380.703	25,75%	5.902.493.542	17.558.863.161	25.111.712.456
<b>TOTAL</b>	<b>448.103.976.599</b>	<b>100%</b>	<b>122.317.757.780</b>	<b>95.586.226.000</b>	<b>91.921.752.105</b>	<b>100%</b>	<b>29.631.601.260</b>	<b>62.082.126.845</b>	<b>234.072.490.714</b>



**NOTA PARA CONTROL DE FONDOS DEL SUBTITULO 30 SE CREO PROGRAMA 50**

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
COMUNA DE OSORNO														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA	7.805.646.000	6.570.711.562	73.841.603	0	73.841.603	1.161.092.835	RE	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33)	820.000.000	704.106.657	115.893.343	38.309.250	77.584.093	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	7.370.081.000	1.245.597.880	1.154.795.687	1.054.795.687	100.000.000	4.969.687.433	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.295.526.000	1.000.146.478	1.075.065.757	975.065.757	100.000.000	1.220.313.765	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLETICAS VILLA OLIMPICA, OSORNO	1.127.041.000	232.520.067	338.510.046	265.946.671	72.563.375	556.010.887	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICIA LOCAL	76.160.000	0	31.160.000	0	31.160.000	45.000.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	0	289.222.630	147.090.864	142.131.766	3.854.963.370	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	156.625.925	43.374.075	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION						24.838.640.000	9.753.082.644	3.278.489.066	2.637.834.154	640.654.912	11.807.068.290			
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB. MOYANO, OSORNO	167.403.000	0	75.000.000	0	75.000.000	92.403.000	RS	En Licitacion
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	988.704.000	0	75.000.000	0	75.000.000	913.704.000	RS	En Licitacion
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	562.400.000	47.479.757	50.000.000	0	50.000.000	464.920.243	RS	En Licitacion / Liquidación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO, COMUNA DE OSORNO	650.792.000	0	50.970.000	0	50.970.000	599.822.000	RS	Modificación de Convenio
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION						2.369.299.000	47.479.757	250.970.000	0	250.970.000	2.070.849.243			
INICIATIVAS NUEVAS														
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR NORTE, OSORNO	1.815.521.000	0	75.000.000	0	75.000.000	1.740.521.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFIA HOTT, OSORNO	193.804.000	0	50.000.000	0	50.000.000	143.804.000	RS	Convenio en Tramite
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS						2.009.325.000	0	125.000.000	0	125.000.000	1.884.325.000			
TOTAL COMUNA DE OSORNO						29.217.264.000	9.800.562.401	3.654.459.066	2.637.834.154	1.016.624.912	15.762.242.533			
COMUNA DE PUERTO OCTAY														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO	19.780.000	7.512.000	12.268.000	0	12.268.000	0	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30478036	REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO, PUERTO OCTAY	1.264.238.764	987.598.930	276.639.834	257.408.443	19.231.391	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40013401	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES COMUNA DE PUERTO OCTAY (C33)	460.788.000	77.420.517	375.608.788	360.040.362	15.568.426	7.758.695	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	250.000.000	0	250.000.000	233.940.829	16.059.171	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION						1.994.806.764	1.072.531.447	914.516.622	851.389.634	63.126.988	7.758.695			
INICIATIVAS NUEVAS														
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018079	ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE PUERTO OCTAY (C33)	337.707.000	0	0	0	0	337.707.000	RS*	Convenio en Tramite
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS						337.707.000	0	0	0	0	0	337.707.000		
TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY						2.332.513.764	1.072.531.447	914.516.622	851.389.634	63.126.988	345.465.695			

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PURRANQUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134930	CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE	1.004.973.000	917.630.386	37.342.614	0	37.342.614	50.000.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	16.859.700	16.219.730	639.970	0	639.970	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	4.610.000	17.806.000	0	17.806.000	2.724.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	7.800.000	11.700.000	0	11.700.000	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30397335	CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE	529.939.000	481.879.563	18.059.437	0	18.059.437	30.000.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COLONIA PONCE (C33)	500.000.000	0	150.738.815	103.974.177	46.764.638	349.261.185	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	144.604.573	55.395.427	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.296.411.700	1.428.139.679	436.286.836	248.578.750	187.708.086	431.985.185		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019095	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR (C33)	694.291.000	0	75.000.000	0	75.000.000	619.291.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019355	CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO (C33)	625.991.000	0	50.738.815	0	50.738.815	575.252.185	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE (C33)	516.681.732	0	250.000.000	0	250.000.000	266.681.732	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40016563	REPOSICION RETROEXCAVADORA, COMUNA PURRANQUE (C33)	79.000.000	0	79.000.000	0	79.000.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.915.963.732	0	454.738.815	0	454.738.815	1.461.224.917		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	0	13.582.667	0	13.582.667	684.376.333	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40013127	ANALISIS Y DESARROLLO PLAN MAESTRO GESTION DE TRANSITO PURRANQUE Y CORTE ALTO	135.500.000	0	40.000.000	0	40.000.000	95.500.000	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	0	50.000.000	0	50.000.000	4.067.790.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.951.249.000	0	103.582.667	0	103.582.667	4.847.666.333		
						TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	9.163.624.432	1.428.139.679	994.608.318	248.578.750	746.029.568	6.740.876.435		
						COMUNA DE PUYEHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30067012	REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS	3.101.704.930	3.077.979.670	23.725.260	0	23.725.260	0	RS(IN)	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40007052	REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE	26.527.000	15.510.000	11.017.000	1.441.000	9.576.000	0	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	260.000.000	0	260.000.000	251.401.173	8.598.827	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.388.231.930	3.093.489.670	294.742.260	252.842.173	41.900.087	0		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	30359222	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE(C33)	378.086.000	0	85.229.349	0	85.229.349	292.856.651	RS*	Adjudicada
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	276.551.379	0	68.111.268	0	68.111.268	208.440.111	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	19.839.684	0	19.839.684	0	19.839.684	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020898	ADQUISICION BUS PARA PACIENTES DIALIZADOS (C33)	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	RS*	En Licitación
	31	N	SS	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	365.923.000	0	100.000.000	0	100.000.000	265.923.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.125.400.063	0	358.180.301	0	358.180.301	767.219.762		
						TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	4.513.631.993	3.093.489.670	652.922.561	252.842.173	400.080.388	767.219.762		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE RIO NEGRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30284622	REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO	731.185.907	668.131.467	13.054.440	628.593	12.425.847	50.000.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30102235	CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO (C33)	397.780.901	357.639.153	7.000.000	0	7.000.000	33.141.748	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30088194	REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RIO NEGRO, COMUNA RIO NEGRO	175.662.361	154.554.067	21.108.294	16.886.636	4.221.658	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40010103	CONSTRUCCION CECOSF CHIFIN	34.340.000	0	34.340.000	23.870.000	10.470.000	0	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	75.027.157	124.972.843	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.538.969.169	1.180.324.687	275.502.734	116.412.386	159.090.348	83.141.748		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018072	REPOSICION DE CONTENEDORES (C33)	39.198.600	0	39.198.600	0	39.198.600	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	39.198.600	0	39.198.600	0	39.198.600	0		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO	593.858.000	0	26.204.000	0	26.204.000	567.654.000	RS	Convenio en Tramite
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	569.080.000	0	50.000.000	0	50.000.000	519.080.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.162.938.000	0	76.204.000	0	76.204.000	1.086.734.000		
						TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	2.741.105.769	1.180.324.687	390.905.334	116.412.386	274.492.948	1.169.875.748		
						COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30110580	REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO	3.749.709.000	3.204.904.217	55.000.000	905.248	54.094.752	489.804.783	RS	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	2.587.228.000	26.644.784	75.000.000	0	75.000.000	2.485.583.216	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	110.635.106	89.364.894	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.536.937.000	3.231.549.001	330.000.000	111.540.354	218.459.646	2.975.387.999		
						INICIATIVAS NUEVAS								
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	601.714.000	0	50.000.000	0	50.000.000	551.714.000	RS	Resolución en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	601.714.000	0	50.000.000	0	50.000.000	551.714.000		
						TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	7.138.651.000	3.231.549.001	380.000.000	111.540.354	268.459.646	3.527.101.999		



GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL														
PRESUPUESTO FNDR 2021														
PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
COMUNA DE SAN PABLO														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	13.170.500	0	13.170.500	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	3.414.573.000	0	1.380.572.319	1.365.109.370	15.462.949	2.034.000.681	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	90.819.502	109.180.498	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION						3.639.473.000	11.729.500	1.593.742.819	1.455.928.872	137.813.947	2.034.000.681			
TOTAL COMUNA DE SAN PABLO						3.639.473.000	11.729.500	1.593.742.819	1.455.928.872	137.813.947	2.034.000.681			
PROVINCIALES														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30086815	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO	15.318.985.549	4.736.606.083	0	0	0	10.582.379.466	RE	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30158072	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY	1.452.174.000	1.344.511.915	0	0	0	107.662.085	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.809.615.000	5.486.962.838	1.084.028.450	1.018.393.862	65.634.588	238.623.712	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30448275	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33)	404.079.018	388.107.468	15.971.550	8.621.550	7.350.000	0	RS*	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126279	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO	1.947.625.000	1.942.600.773	5.024.227	0	5.024.227	0	RS	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	3.542.559.000	46.836.000	50.000.000	0	50.000.000	3.445.723.000	RS	En Ejecución
H	31	L	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE OSORNO	363.763.000	49.084	100.921.155	87.554.000	13.367.155	262.792.761	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT OSORNO	5.579.270.000	0	1.000.026.655	934.225.092	65.801.563	4.579.243.345	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40015603	HABILITACION ESTRUCTURA MODULAR MAQUINA RX CF CARDENAL SAMORE, PUYEHUE	103.016.000	59.234.303	43.781.697	31.415.732	12.365.965	0	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	DISEÑO	30465788	AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAIJO	329.071.800	0	44.248.844	0	44.248.844	284.822.956	RS	En Ejecución
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	30402378	DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO	32.260.000	0	12.409.492	12.409.492	0	19.850.508	RS	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION						35.882.418.367	14.004.908.464	2.356.412.070	2.092.619.728	263.792.342	19.521.097.833			
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020224	ADQUISICION VEHICULO APOYO LOGISTICO SERVICIO DE SALUD OSORNO (C33)	52.816.000	0	52.816.000	0	52.816.000	0	RS*	En Licitación
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION						52.816.000	0	52.816.000	0	52.816.000	0			
INICIATIVAS NUEVAS														
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30324573	CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU	1.496.798.000	0	125.000.000	0	125.000.000	1.371.798.000	RS	Convenio en Confección
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30395473	CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33)	1.688.957.000	0	0	0	0	1.688.957.000	RS*	Cambia Unidad Financiera
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS						3.185.755.000		125.000.000	0	125.000.000	3.060.755.000			
TOTAL PROVINCIALES						39.120.989.367	14.004.908.464	2.534.228.070	2.092.619.728	441.608.342	22.581.852.833			
TOTAL PROVINCIA DE OSORNO						97.867.253.325	33.823.234.849	11.115.382.790	7.767.146.051	3.348.236.739	52.928.635.686			

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PUERTO MONTT								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30080460	CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT	394.331.499	357.098.349	37.233.150	37.233.150	0	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	49.462.000		10.000.000	0	10.000.000	39.462.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC. VILLA LOS PINOS ALTOS	445.639.000	0	92.024.596	70.801.450	21.223.146	353.614.404	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40012877	MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE QUEPE Y AVDA. JUAN SOLER MANFREDINI	525.598.000	0	183.807.630	73.501.534	110.306.096	341.790.370	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.304.377.035	4.050.000	689.297.716	344.183.114	345.114.602	7.611.029.319	RS	En Ejecución
	31	A	RSD	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	1.111.238.000	234.779.699	391.718.887	391.718.887	0	484.739.414	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	135.036.562	64.963.438	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	11.030.645.534	595.928.048	1.604.081.979	1.052.474.697	551.607.282	8.830.635.507		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO	23.524.000	5.964.000	10.000.000	0	10.000.000	7.560.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	0	10.000.000	6.150.000	3.850.000	12.645.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30270222	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO	22.000.000	5.964.000	10.000.000	0	10.000.000	6.036.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.686.063.000	1.007.486	573.429.000	0	573.429.000	2.111.626.514	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	929.015.000	0	57.671.666	0	57.671.666	871.343.334	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS	5.496.302.000	0	100.000.000	0	100.000.000	5.396.302.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	9.179.549.000	12.935.486	761.100.666	6.150.000	754.950.666	8.405.512.848		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RIO CHICO	640.818.000	0	26.500.000	0	26.500.000	614.318.000	RS*	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.452.000	0	26.500.000	0	26.500.000	418.952.000	RS*	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.086.270.000	0	53.000.000	0	53.000.000	1.033.270.000		
						TOTAL COMUNA DE P. MONTT	21.296.464.534	608.863.534	2.418.182.645	1.058.624.697	1.359.557.948	18.269.418.355		
						COMUNA DE CALBUCO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.207.370.892	64.911.263	3.025.698	61.885.565	16.951.737	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO	9.889.982.000	169.015.232	518.137.000	512.477.890	5.659.110	9.202.829.768	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30326322	REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO	281.984.000	224.490.200	57.493.800	0	57.493.800	0	RS	En Ejecución
	31	L	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.553.691.000	0	382.562.113	160.172.514	222.389.599	1.171.128.887	RS	En Ejecución
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO (C33)	110.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0	77.000.000	RS*	En Ejecución
	31	N	SS	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA	947.807.000	0	227.500.000	130.968.460	96.531.540	720.307.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	149.823.164	50.176.836	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	14.272.697.892	1.600.876.324	1.483.604.176	989.467.726	494.136.450	11.188.217.392		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015774	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE SAN ANDRES Y LOS TULIPANES	365.318.000	0	45.000.000	0	45.000.000	320.318.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015770	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS VERTIENTES	437.544.000	0	45.000.000	0	45.000.000	392.544.000	RS	Licitación Adjudicada
ASC	31	N	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU	341.707.000	0	341.707.000	0	341.707.000	0	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.144.569.000	0	431.707.000	0	431.707.000	712.862.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	885.435.000	0	11.754.400	0	11.754.400	873.680.600	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	885.435.000	0	11.754.400	0	11.754.400	873.680.600		
						TOTAL COMUNA DE CALBUCO	16.302.701.892	1.600.876.324	1.927.065.576	989.467.726	937.597.850	12.774.759.992		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE COCHAMO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	23.800.000	14.500.000	9.300.000	0	9.300.000	0	RS	Resciliacion Convenio C/Etapa
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30328431	CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE	40.280.000	20.740.000	19.540.000	13.160.000	6.380.000	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE COCHAMO	1.321.664.194	0	20.620.000	13.184.010	7.435.990	1.301.044.194	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	22.757.400	40.000.000	0	40.000.000	66.672.600	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	174.544.807	25.455.193	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.715.174.194	57.997.400	289.460.000	200.888.817	88.571.183	1.367.716.794		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	PIR	EJECUCION	30116479	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE LLAGUEPE	606.455.904	0	422.019.000	0	422.019.000	184.436.904	RS	Licitación Adjudicada
ASC	31	L	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA LLANADA GRANDE	122.370.000	0	10.000.000	0	10.000.000	112.370.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	ENERGIZACION	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	868.161.000	0	868.161.000	0	868.161.000	0	RS	Licitación Adjudicada
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMO	25.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	15.000.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO	42.500.000	0	10.000.000	0	10.000.000	32.500.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.664.486.904	0	1.320.180.000	0	1.320.180.000	344.306.904		
						TOTAL COMUNA DE COCHAMO	3.379.661.098	57.997.400	1.609.640.000	200.888.817	1.408.751.183	1.712.023.698		
						COMUNA DE FRESIA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	201.443.501	45.198.061	0	45.198.061	291.677.503	RE	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	957.303.978	55.000.000	0	55.000.000	305.413.022	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30088011	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA	590.808.430	335.213.608	72.430.113	63.815.489	8.614.624	183.164.709	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION APR EL MAÑO	490.790.000	376.365.503	41.994.384	0	41.994.384	72.430.113	RS	En Liquidación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40006229	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA	774.200.000	0	50.000.000	15.525.311	34.474.689	724.200.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	133.662.681	66.337.319	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.911.834.495	1.870.326.590	464.622.558	213.003.481	251.619.077	1.576.885.347		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	919.116.000	0	30.000.000	0	30.000.000	889.116.000	RS	Licitación Desierta
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA (C33)	866.629.000	0	60.000.000	0	60.000.000	806.629.000	RS*	Licitación Adjudicada
	29	L	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33)	534.844.000	0	0	0	0	534.844.000	RS*	Licitación Adjudicada
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40021313	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES FRESIA (EL RINCON - RIO LLICO - TEODORO SCHAFER)	239.183.000	0	60.000.000	0	60.000.000	179.183.000	RS	Licitación Adjudicada
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.559.772.000	0	150.000.000	0	150.000.000	2.409.772.000		
						TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.471.606.495	1.870.326.590	614.622.558	213.003.481	401.619.077	3.986.657.347		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
COMUNA DE FRUTILLAR														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30465246	CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE	163.185.391	163.185.391	0	0	0	0	RS	Terminada
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30077934	CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR	1.461.360.000	1.218.124.258	3.235.742	0	3.235.742	240.000.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485141	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR	229.003.000	105.198.517	82.911.875	53.498.189	29.413.686	40.892.608	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.379.910.000	830.345.185	3.355.139.600	3.246.047.306	109.092.294	2.194.425.215	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EIECUCION / LIQUIDACION							8.433.458.391	2.316.853.351	3.641.287.217	3.299.545.495	341.741.722	2.475.317.823		
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	218.397.000	0	50.000.000	0	50.000.000	168.397.000	RS	Licitacion Desierta
	31	L	SS	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR	449.572.000	0	217.962.000	0	217.962.000	231.610.000	RS	En Licitación
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40005972	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 5 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR(C33)	410.792.000	0	50.000.000	0	50.000.000	360.792.000	RS*	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	425.742.000	0	25.000.000	0	25.000.000	400.742.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION RED APR SECTOR CASMA, FRUTILLAR	322.319.000	0	25.000.000	0	25.000.000	297.319.000	RS	En Licitación
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							1.826.822.000	0	367.962.000	0	367.962.000	1.458.860.000		
TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR							10.260.280.391	2.316.853.351	4.009.249.217	3.299.545.495	709.703.722	3.934.177.823		
COMUNA DE LLANQUIHUE														
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION														
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.532.529.768	3.488.289.637	44.240.131	6.329.255	37.910.876	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40007476	CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE	385.181.000	340.526.632	44.654.368	17.971.186	26.683.182	0	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	RS**	En Ejecución
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							4.117.710.768	3.828.816.269	288.894.499	24.300.441	264.594.058	0		
INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION														
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	0	37.481.869	0	37.481.869	44.918.131	RS	Licitación Adjudicada
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							82.400.000	0	37.481.869	0	37.481.869	44.918.131		
INICIATIVAS NUEVAS														
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40016314	REPOSICION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICA COMUNA DE LLANQUIHUE (C33)	1.446.450.000	0	0	0	0	1.446.450.000		
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	238.783.000	0	678.000	0	678.000	238.105.000	RS	Convenio en Tramite
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.685.233.000	0	678.000	0	678.000	1.684.555.000		
TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE							5.885.343.768	3.828.816.269	327.054.368	24.300.441	302.753.927	1.729.473.131		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE LOS MUERMOS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	27.260.000	12.963.000	12.161.060	9.541.000	2.620.060	2.135.940	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30465403	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS	27.413.000	10.036.840	10.036.840	10.036.840	0	7.339.320	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30289475	CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY	1.114.527.000	262.693.000	97.176.211	9.360.000	87.816.211	754.657.789	RS(IN)	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40009545	CONSERVACION VEREDAS SECTOR LOS MUERMOS (C33)	526.563.000	525.729.390	833.610	0	833.610	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30422722	CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA, LOS MUERMOS	653.685.000	150.000.000	188.993.873	87.145.690	101.848.183	314.691.127	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30103323	CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS	207.019.010	99.601.553	24.025.103	0	24.025.103	83.392.354	RS	En Liquidación
	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40011698	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES, LOS MUERMOS	115.072.000	0	115.072.000	115.072.000	0	0	RS	Terminada
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30463128	MEJORAMIENTO CALLE MANUEL MONTT BARRIO COMERCIAL	37.500.000	24.899.112	12.600.888	9.100.000	3.500.888	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40011005	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CANITAS Y RIO FRIO (C33)	351.704.000	73.464.012	278.239.988	277.871.399	368.589	0	RS*	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	0	91.741.178	91.741.178	0	45.908.822	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	120.453.081	79.546.919	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.398.393.010	1.159.386.907	1.030.880.751	730.321.188	300.559.563	1.208.125.352		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS	890.770.000	0	50.000.000	0	50.000.000	840.770.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	890.770.000	0	50.000.000	0	50.000.000	840.770.000		
						TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	4.289.163.010	1.159.386.907	1.080.880.751	730.321.188	350.559.563	2.048.895.352		
						COMUNA DE MAULLIN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30115466	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN	274.049.337	259.031.774	15.017.563	0	15.017.563	0	RS	En Ejecución
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	30485255	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN, MAULLIN	147.506.000	0	147.506.000	147.506.000	0	0	RS	Terminado
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	143.239.810	56.760.190	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	621.555.337	259.031.774	362.523.563	290.745.810	71.777.753	0		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN TEN	834.246.000	0	44.982.437	0	44.982.437	789.263.563	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ	137.618.000	0	40.000.000	0	40.000.000	97.618.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED (C33)	902.195.624	0	250.000.000	0	250.000.000	652.195.624	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.874.059.624	0	334.982.437	0	334.982.437	1.539.077.187		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE	451.210.000	0	50.000.000	0	50.000.000	401.210.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	451.210.000	0	50.000.000	0	50.000.000	401.210.000		
						TOTAL COMUNA DE MAULLIN	2.946.824.961	259.031.774	747.506.000	290.745.810	456.760.190	1.940.287.187		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE PUERTO VARAS								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	1.076.381.867	20.000.000	0	20.000.000	1.650.554.133	RE	En Liquidacion / En Reevaluacion
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40005578	MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS	258.669.418	195.904.175	62.765.243	60.017.117	2.748.126	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40001254	MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS	248.242.534	228.806.813	19.435.721	5.636.526	13.799.195	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30066636	REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA	2.826.817.000	2.256.883.403	39.933.597	0	39.933.597	530.000.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40005278	CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33)	980.817.000	610.418.300	270.398.700	205.288.253	65.110.447	100.000.000	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	85.912.424	0	0	0	0	85.912.424	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	400.069.218	80.298.900	0	0	0	319.770.318	RS*	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	1.237.007.000	4.375.000	252.042.603	188.316.538	63.726.065	980.589.397	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40010719	MEJORAMIENTO CALLE Y PASAJE LA QUEBRADA	246.000.000	25.043.042	108.043.661	108.043.661	0	112.913.297	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	152.694.164	47.305.836	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.230.470.594	4.478.111.500	972.619.525	719.996.259	252.623.266	3.779.739.569		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	22	N	LIBRE	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	175.000.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	706.257.000	0	100.000.000	0	100.000.000	606.257.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	906.257.000	0	125.000.000	0	125.000.000	781.257.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS (C33)	818.000.000	0	41.894.213	0	41.894.213	776.105.787	RS*	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	80.000.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	905.200.000	0	49.094.213	0	49.094.213	856.105.787		
						TOTAL COMUNA DE P.VARAS	11.041.927.594	4.478.111.500	1.146.713.738	719.996.259	426.717.479	5.417.102.356		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO	7.077.521.000	6.727.964.072	349.556.928	27.343.111	322.213.817	0	RS	En Ejecución
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO	1.947.580.000	177.066.265	25.000.000	0	25.000.000	1.745.513.735	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30133755	CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33)	9.774.474.000	7.927.334.204	817.265.044	338.060.859	479.204.185	1.029.874.752	RS*	En Ejecución
H	31	L	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE PTO. MONTT	435.343.000	49.084	73.790.000	73.790.000	0	361.503.916	RS	En Ejecución
H	31	L	LIBRE	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE BARRIO INDUSTRIAL	3.678.102.000	417.402.781	1.067.610.910	1.067.610.910	0	2.193.088.309	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014647	MEJORAMIENTO SENDERO SALTOS DEL PETROHUE, P. NACIONAL VIC. PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS	328.934.956	0	328.934.956	278.934.956	50.000.000	0	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	23.241.954.956	15.249.816.406	2.662.157.838	1.785.739.836	876.418.002	5.329.980.712		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU	2.050.780.000	0	126.210.000	19.084.170	107.125.830	1.924.570.000	RS	Licitación Desierta
H	31	L	LIBRE	DISEÑO	30437675	CONSTRUCCION INTERTERRAZAS PUERTO MONTT, ETAPA I	511.250.000	0	100.000.000	0	100.000.000	411.250.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	9.000.000	250.000.000	0	250.000.000	2.045.827.000	RE	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHICULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33)	105.867.000	0	0	0	0	105.867.000	RS*	En Licitación
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PERIODICA CAMINOS VECINALES CALBUCO Y MAULLIN 2020-2021(C33)	900.500.000	0	300.000.000	0	300.000.000	600.500.000	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	5.873.224.000	9.000.000	776.210.000	19.084.170	757.125.830	5.088.014.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	RSD	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA (C33)	252.188.000	0	252.188.000	0	252.188.000	0	RS*	Convenio en Confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA (C33)	252.188.000	0	252.188.000	0	252.188.000	0	RS*	Convenio en Confección
	31	N	LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS*	Convenio en Confección 2023
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.004.376.000	0	504.376.000	0	504.376.000	500.000.000		
						TOTAL PROVINCIALES	30.119.554.956	15.258.816.406	3.942.743.838	1.804.824.006	2.137.919.832	10.917.994.712		
						TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	111.993.528.699	31.439.080.055	17.823.658.691	9.331.717.920	8.491.940.771	62.730.789.953		



GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL						PRESUPUESTO FNDR 2021								
PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE ANCUD								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30341232	AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD	160.308.499	126.194.543	34.113.956	29.525.431	4.588.525	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	30.300.000	40.400.000	40.400.000	0	30.800.000	RS	En Ejecución
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40012136	HABILITACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KM 26 Y 27, COMUA DE ANCUD	189.406.000	0	189.406.000	189.406.000	0	0	RS	Terminado
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	110.192.845	89.807.155	0	RS**	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30083781	DIAGNOSTICO FORTIFICACIONES DE ANCUD	9.375.000	0	9.375.000	0	9.375.000	0	RS*	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40009233	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD	659.095.000	256.882.357	279.162.399	264.454.277	14.708.122	123.050.244	RS	En Ejecución
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30093349	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD	563.580.000	0	291.321.036	291.321.036	0	272.258.964	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30109898	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD	661.606.000	642.350.200	19.034.800	2.415.197	16.619.603	221.000	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION RED APR PUMANZANO, ANCUD	842.254.000	0	385.613.297	385.613.297	0	456.640.703	RS	En Ejecución
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAUCUMEO	406.672.000	0	145.184.586	145.184.586	0	261.487.414	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40001823	AMPLIACION SALA PSICOMOTRIZ Y HABITOS FISICOS	225.228.000	0	60.199.000	38.983.210	21.215.790	165.029.000	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.019.024.499	1.055.727.100	1.653.810.074	1.497.495.879	156.314.195	1.309.487.325		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RIO PUDETO, ANCUD	1.787.342.000	0	100.000.000	0	100.000.000	1.687.342.000	RS	Resolucion en Trámite
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.787.342.000	0	100.000.000	0	100.000.000	1.687.342.000		
						TOTAL COMUNA DE ANCUD	5.806.366.499	1.055.727.100	1.753.810.074	1.497.495.879	256.314.195	2.996.829.325		
						COMUNA DE CASTRO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485135	CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33)	457.733.000	435.946.053	13.009.452	0	13.009.452	8.777.495	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	336.933.000	191.276.297	72.168.027	56.290.043	15.877.984	73.488.676	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40003369	CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33)	550.000.000	285.558.353	121.441.453	121.441.453	0	143.000.194	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30076663	CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33)	564.532.000	447.235.824	117.296.176	110.115.115	7.181.061	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO	600.518.000	203.793.037	240.990.257	240.990.257	0	155.734.706	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.779.356.000	219.759.892	1.414.952.886	1.414.952.886	0	2.144.643.222	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.489.072.000	1.783.569.456	2.179.858.251	1.943.789.754	236.068.497	2.525.644.293		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA	139.625.000	0	10.000.000	0	10.000.000	129.625.000	RS	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014732	CONSERVACION CAMINOS RURALES Y URBANOS SECTOR TEN TEN Y LA CHACRAN (C33)	158.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	118.000.000	RS*	Licitación Adjudicada
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	583.100.000	0	583.100.000	0	583.100.000	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	68.425.000	0	68.425.000	0	68.425.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	949.150.000	0	701.525.000	0	701.525.000	247.625.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	0	10.000.000	0	10.000.000	184.318.000	RS	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	194.318.000	0	10.000.000	0	10.000.000	184.318.000		
						TOTAL COMUNA DE CASTRO	7.632.540.000	1.783.569.456	2.891.383.251	1.943.789.754	947.593.497	2.957.587.293		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE CHONCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	644.396.000	311.482.047	23.958.165	0	23.958.165	308.955.788	RS	En Liquidación
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	543.264.000	53.730.074	61.389.015	59.180.314	2.208.701	428.144.911	RS	En Liquidación
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40006762	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33)	588.576.000	520.377.383	0	0	0	68.198.617	RS*	En Ejecución
	22	A	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33)	120.000.000	110.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI	490.611.000	401.541.190	40.925.312	40.925.312	0	48.144.498	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	54.026.000	30.600.000	21.799.279	21.799.279	0	1.626.721	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	73.360.000	35.568.000	15.000.000	745.682	14.254.318	22.792.000	RS	En Ejecución
	33	A	SS	EJECUCION	30091901	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO	597.480.684	499.967.747	16.391.703	16.391.703	0	81.121.234	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	62.399.451	106.355.544	0	106.355.544	2.681.814.005	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40019386	REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	150.000.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	153.040.007	46.959.993	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.362.282.684	2.025.665.892	545.819.018	292.082.297	253.736.721	3.790.797.774		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014051	ADQUISICION DE CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHONCHI URBANO (C33)	191.590.000	0	191.590.000	0	191.590.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	191.590.000	0	191.590.000	0	191.590.000	0		
						TOTAL COMUNA DE CHONCHI	6.553.872.684	2.025.665.892	737.409.018	292.082.297	445.326.721	3.790.797.774		
						COMUNA DE CURACO DE VELEZ								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135739	REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI	571.440.000	493.221.484	36.666.831	36.666.831	0	41.551.685	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	180.104.774	19.895.226	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	771.440.000	493.221.484	236.666.831	216.771.605	19.895.226	41.551.685		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ	1.556.275.000	157.191.500	109.061.196	0	109.061.196	1.290.022.304	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.556.275.000	157.191.500	109.061.196	0	109.061.196	1.290.022.304		
						TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.327.715.000	650.412.984	345.728.027	216.771.605	128.956.422	1.331.573.989		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE DALCAHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30134014	CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN	466.092.000	63.846.643	181.095.393	0	181.095.393	221.149.964	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE	93.707.000	55.016.650	10.000.000	0	10.000.000	28.690.350	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	353.680.553	3.807.631	3.529.297	278.334	0	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40004659	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA	320.000.000	110.000.000	193.206.488	143.206.488	50.000.000	16.793.512	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	6.912.500	14.086.500	0	14.086.500	0	RS	En Ejecución
	31	L	FIE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	758.577.000	18.541.310	511.250.000	170.468.478	340.781.522	228.785.690	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40013905	MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE	361.068.000	0	67.417.678	67.417.678	0	293.650.322	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	171.024.564	28.975.436	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.577.931.184	607.997.656	1.180.863.690	555.646.505	625.217.185	789.069.838		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30419547	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE	395.089.000	0	256.070.300	0	256.070.300	139.018.700	RS	En Licitación
S	31	N	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUN	641.897.000	0	50.000.000	0	50.000.000	591.897.000	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.036.986.000	0	306.070.300	0	306.070.300	730.915.700		
						TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	3.614.917.184	607.997.656	1.486.933.990	555.646.505	931.287.485	1.519.985.538		
						COMUNA DE PUQUELDON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.472.101.337	2.618.173.447	20.000.000	0	20.000.000	833.927.890	RS	En Liquidacion / En cambio UT
	31	A	LIBRE	EJECUCION	40006078	CONSERVACION CAMINOS VECINALES EN 9 SECTORES RURALES - COMUNA DE PUQUELDON (C33)	666.831.000	664.441.452	2.389.548	0	2.389.548	0	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	197.460.470	2.539.530	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.338.932.337	3.282.614.899	222.389.548	197.460.470	24.929.078	833.927.890		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF PUQUELDON	791.188.000	0	30.000.000	0	30.000.000	761.188.000	RS	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	791.188.000	0	30.000.000	0	30.000.000	761.188.000		
						TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	5.130.120.337	3.282.614.899	252.389.548	197.460.470	54.929.078	1.595.115.890		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE QUEILEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30078798	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN	487.098.000	459.236.777	27.813.223	22.344.966	5.468.257	48.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30480757	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33)	361.002.000	312.229.753	48.772.247	47.376.361	1.395.886	0	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	240.000.000	0	240.000.000	224.979.159	15.020.841	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.088.100.000	771.466.530	316.585.470	294.700.486	21.884.984	48.000		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.350.912.000	0	168.937.742	0	168.937.742	1.181.974.258	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.350.912.000	0	168.937.742	0	168.937.742	1.181.974.258		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014326	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION AERODROMO (C33)	127.871.000	0	0	0	0	127.871.000	RS*	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI	801.023.000	0	100.000.000	0	100.000.000	701.023.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	928.894.000	0	100.000.000	0	100.000.000	828.894.000		
						TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.367.906.000	771.466.530	585.523.212	294.700.486	290.822.726	2.010.916.258		
						COMUNA DE QUELLON								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30472589	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO	2.531.139.000	2.121.102.141	260.036.859	165.898.810	94.138.049	150.000.000	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.667.420.000	745.531	150.000.000	0	150.000.000	1.516.674.469	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30125850	CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON	302.702.000	232.173.278	62.039.496	62.039.496	0	8.489.226	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCA. SECTOR ALCAZAR	508.302.000	0	50.000.000	40.033.074	9.966.926	458.302.000	RS	En Ejecución
	31	N	LIBRE	DISEÑO	40000178	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON	46.350.000	0	4.500.000	4.500.000	0	41.850.000	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	65.645.960	134.354.040	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.255.913.000	2.354.020.950	726.576.355	338.117.340	388.459.015	2.175.315.695		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30488426	CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	2.882.500	7.206.250	0	7.206.250	18.736.250	RS	Licitación Adjudicada
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON	835.261.000	34.373.680	44.953.004	0	44.953.004	755.934.316	RS	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	864.086.000	37.256.180	52.159.254	0	52.159.254	774.670.566		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	715.825.000	0	15.825.000	0	15.825.000	700.000.000	RS*	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40008188	REPOSICION MOTONIVELADORA (C33)	187.309.000	0	187.309.000	0	187.309.000	0	RS*	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	378.420.000	0	378.420.000	0	378.420.000	0	RS*	Tramite en CGR
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	205.275.000	0	205.275.000	0	205.275.000	0	RS*	Tramite en CGR
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.486.829.000	0	786.829.000	0	786.829.000	700.000.000		
						TOTAL COMUNA DE QUELLON	7.606.828.000	2.391.277.130	1.565.564.609	338.117.340	1.227.447.269	3.649.986.261		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE QUEMCHI								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33)	547.411.000	253.005.532	68.627.982	0	68.627.982	225.777.486	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33)	477.979.805	358.482.829	99.496.976	0	99.496.976	20.000.000	RS*	En Liquidación
	31	A	PIR	EJECUCION	40005537	CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33)	499.000.000	124.500.000	374.500.000	0	374.500.000	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI (SALDO)	1.386.058.000	1.224.005.772	0	0	0	162.052.228	RS	ARI
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	140.004.985	59.995.015	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.110.448.805	1.959.994.133	742.624.958	140.004.985	602.619.973	407.829.714		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE	500.494.000	0	100.000.000	40.983.486	59.016.514	400.494.000	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR PARA SE	145.597.000	0	145.597.000	0	145.597.000	0	RS*	En Licitación
	29	N	RSD	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR PARA SE	145.596.000	0	145.596.000	0	145.596.000	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	791.687.000	0	391.193.000	40.983.486	350.209.514	400.494.000		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE (C33)	600.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	550.000.000	RS*	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40010066	CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION KINESICA CESFAM	167.348.000	0	50.000.000	0	50.000.000	117.348.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	767.348.000	0	100.000.000	0	100.000.000	667.348.000		
						TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	4.669.483.805	1.959.994.133	1.233.817.958	180.988.471	1.052.829.487	1.475.671.714		
						COMUNA DE QUINCHAO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC	829.058.000	730.000	319.632.880	0	319.632.880	508.695.120	RS	En Licitación
	31	L	LIBRE	EJECUCION	40008054	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO (C33)	367.393.000	0	200.000.000	43.929.709	156.070.291	167.393.000	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	109.390.758	90.609.242	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.396.451.000	730.000	719.632.880	153.320.467	566.312.413	676.088.120		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40015676	CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ISLA MEULIN, QUINCHAO	155.000.000	0	7.750.000	0	7.750.000	147.250.000	RS	Convenio en Confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	155.000.000	0	7.750.000	0	7.750.000	147.250.000		
						TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	1.551.451.000	730.000	727.382.880	153.320.467	574.062.413	823.338.120		
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA	1.528.367.000	527.224.353	50.000.000	14.847.608	35.152.392	951.142.647	RS	En Liquidación
S	31	A	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	2.016.128.000	82.700.000	976.471.555	0	976.471.555	956.956.445	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33)	1.298.249.800	798.004.491	309.740.846	0	309.740.846	190.504.463	RS*	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.842.744.800	1.407.928.844	1.336.212.401	14.847.608	1.321.364.793	2.098.603.555		
						INICIATIVAS NUEVAS								
S	31	L	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000	RS	Convenio en Tramite
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000		
						TOTAL PROVINCIALES	9.297.587.800	1.407.928.844	1.336.212.401	14.847.608	1.321.364.793	6.553.446.555		
						TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	57.558.788.309	15.937.384.624	12.916.154.968	5.685.220.882	7.230.934.086	28.705.248.717		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE CHAITEN								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	137.807.000	72.307.000	53.675.240	53.675.240	0	11.824.760	RS	En Ejecución
	31	L	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	30186523	CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN	491.402.000	23.100.000	89.584.227	81.750.000	7.834.227	378.717.773	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	250.000.000	0	250.000.000	230.539.026	19.460.974	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	879.209.000	95.407.000	393.259.467	365.964.266	27.295.201	390.542.533		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019239	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CHAITEN URBANO (C33)	534.255.000	0	224.652.413	0	224.652.413	309.602.587	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	534.255.000	0	224.652.413	0	224.652.413	309.602.587		
						TOTAL COMUNA DE CHAITEN	1.413.464.000	95.407.000	617.911.880	365.964.266	251.947.614	700.145.120		
						COMUNA DE FUTALEUFU								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30072372	AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA	3.944.224.378	3.825.956.050	118.268.328	0	118.268.328	0	RS	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU	3.900.581.000	3.439.918.627	460.662.373	0	460.662.373	0	RS(RE)	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU	703.415.000	563.024.010	34.834.406	6.113.617	28.720.789	105.556.584	RS	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	40006627	REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33)	281.260.005	196.693.686	84.566.319	84.566.319	0	0	RS*	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	103.016.429	96.983.571	0	RS**	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU	118.160.000	74.000.000	39.000.000	0	39.000.000	5.160.000	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.147.640.383	8.099.592.373	937.331.426	193.696.365	743.635.061	110.716.584		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33)	126.058.000	0	50.000.000	0	50.000.000	76.058.000	RS*	Licitacion Adjudicada
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	38.279.732	0	38.279.732	0	38.279.732	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	17.102.368	0	17.102.368	0	17.102.368	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	43.665.564	0	43.665.564	0	43.665.564	0	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	225.105.664	0	149.047.664	0	149.047.664	76.058.000		



PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMUNA DE HUALAIHUE								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
S-PV	31	A	PV	EJECUCION	30311722	REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN	638.980.000	553.325.273	66.308.266	66.308.266	0	19.346.461	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30277425	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33)	231.709.000	217.737.229	6.728.348	0	6.728.348	7.243.423	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30471092	CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33)	364.878.000	356.421.271	8.456.729	0	8.456.729	0	RS*	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO	657.583.000	0	325.435.625	0	325.435.625	332.147.375	RS	En Ejecución
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.093.150.000	1.127.483.773	606.928.968	66.308.266	540.620.702	358.737.259		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO	33.986.000	0	10.000.000	0	10.000.000	23.986.000	RS	Licitación Adjudicada
	31	L	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO	33.986.000	0	10.000.000	0	10.000.000	23.986.000	RS	Licitación Adjudicada
AS	31	L	LIBRE	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE	474.773.000	0	50.179.160	0	50.179.160	424.593.840	RS	Licitación Adjudicada
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	542.745.000	0	70.179.160	0	70.179.160	472.565.840		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30471865	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33)	101.104.000	0	0	0	0	101.104.000		RS vencido - debe revaluar
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	156.403.836	0	156.403.836	0	156.403.836	0	RS*	Revaluado
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	308.862.071	0	308.862.071	0	308.862.071	0	RS*	Revaluado
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	566.369.907	0	465.265.907	0	465.265.907	101.104.000		
						TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	3.202.264.907	1.127.483.773	1.142.374.035	66.308.266	1.076.065.769	932.407.099		
						COMUNA DE PALENA								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	503.235.568	782.147.375	782.147.375	0	1.286.218.057	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	DISEÑO	30116040	CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL	43.998.000	35.173.080	8.824.920	0	8.824.920	0	RS	En Liquidación
ASC	31	N	ENERGIZACION	EJECUCION	40012912	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL TIGRE, PALENA	200.303.000	0	200.303.000	200.303.000	0	0	RS	Terminado
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	200.000.000	0	200.000.000	179.859.328	20.140.672	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.015.902.000	538.408.648	1.191.275.295	1.162.309.703	28.965.592	1.286.218.057		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
	31	L	LIBRE	EJECUCION	30487244	CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33)	68.106.000	47.522.650	20.583.350	0	20.583.350	0	RS*	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.253.427.000	622.243.006	266.130.994	0	266.130.994	365.053.000	RS(RE)	En Licitación
PV	31	N	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA - LAGO PALENA	814.000.000	0	239.874.728	0	239.874.728	574.125.272	RS	Licitación Adjudicada
	22	L	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33)	130.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	103.000.000	RS*	Licitación Adjudicada
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.265.533.000	669.765.656	553.589.072	0	553.589.072	1.042.178.272		
						TOTAL COMUNA DE PALENA	5.281.435.000	1.208.174.304	1.744.864.367	1.162.309.703	582.554.664	2.328.396.329		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						PROVINCIALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS	9.788.091.000	133.735.539	3.258.000.000	180.281	3.257.819.719	6.396.355.461	RS	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30342679	CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33)	4.990.418.000	4.853.909.931	136.508.069	0	136.508.069	0	RS*	En Ejecución
PV	31	A	PV	EJECUCION	30371674	REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN	2.400.000.000	977.479.734	1.422.520.266	1.279.460.793	143.059.473	0	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30447539	DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33)	140.366.668	140.366.668	0	0	0	0	RS*	Terminado
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	0	51.495.000	0	51.495.000	56.391.000	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	349.721.866	48.318.134	0	48.318.134	0	RS*	En Ejecución
PV	31	N	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	10.017.216	3.813.751.821	108.025.597	3.705.726.224	24.876.072.963	RS	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	46.524.643.668	6.465.230.954	8.730.593.290	1.387.666.671	7.342.926.619	31.328.819.424		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
S-PV	31	L	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	0	4.158.237.821	0	4.158.237.821	12.142.076.179	RS	Licitación Adjudicada
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	16.300.314.000	0	4.158.237.821	0	4.158.237.821	12.142.076.179		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30468388	AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA	425.541.000	0	11.277.050	0	11.277.050	414.263.950	RS	Convenio en Tramite
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA	742.950.000	0	17.147.500	0	17.147.500	725.802.500	RS	Convenio en Tramite
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30480167	ADQUISICION LANCHAS POLICIALES TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33)	237.746.000	0	0	0	0	237.746.000	RS	Vencido
	29	N	LIBRE	EJECUCION	30398377	ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33)	33.689.000	0	0	0	0	33.689.000	RS	Vencido
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.439.926.000	0	28.424.550	0	28.424.550	1.411.501.450		
						TOTAL PROVINCIALES	64.264.883.668	6.465.230.954	12.917.255.661	1.387.666.671	11.529.588.990	44.882.397.053		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						REGIONALES								
						INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								
						AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.185.189.000	3.008.590.769	125.391.979	13.358.810	112.033.169	51.206.252	RS	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30364305	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	387.114.000	133.599.940	228.712.000	69.464.483	159.247.517	24.802.060	RS*	En Ejecución
	29	A	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	668.312.499	234.455.949	384.305.044	263.956.130	120.348.914	49.551.506	RS*	En Ejecución
	24	A	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS	3.405.537.000	0	3.405.537.000	782.203.798	2.623.333.202	0	RS***	En Ejecución
	31	A	LIBRE	EJECUCION	30460140	CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33)	3.712.267.936	3.549.833.203	162.434.733	0	162.434.733	0	RS*	En Ejecución
	24	A	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	MUNICIPALIDADES-SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS	661.135.000	0	661.135.000	0	661.135.000	0	RS***	En Ejecución
	24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PRIVADO	2.495.654.000	0	2.495.654.000	165.704.270	2.329.949.730	0	RS***	En Ejecución
	24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	2.350.784.000	0	2.350.784.000	0	2.350.784.000	0	RS***	En Ejecución
	33	A	LIBRE	EJECUCION	40016388	TRANSFERENCIA ADQUISICION 12 CARROS Y 9 CAMIONETAS BOMBEROS - APORTE BOMBEROS REGION DE LOS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	RS**	En Ejecución
	22	A	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	350.000.000	13.900.000	200.000.000	69.500.000	130.500.000	136.100.000	RS*	En Ejecución
	33	A	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	2.606.915.000	189.600.000	2.417.315.000	0	RS**	En Ejecución
ASC	31	L	LIBRE	EJECUCION	40022424	CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGION DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021 (C33)	2.028.090.000	0	537.565.267	359.048.645	178.516.622	1.490.524.733	RS*	Licitación Adjudicada
	33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	1.019.742.000	0	1.019.742.000	0	1.019.742.000	0	RS**	En Ejecución
						TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	25.370.740.435	6.940.379.861	16.678.176.023	1.912.836.136	14.765.339.887	1.752.184.551		
						INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								
ASC	31	N	LIBRE	EJECUCION	40022435	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C DE CALBUCO, HUALAIHUE Y PALENA REG. DE LOS LAGOS, 2020 - 2021(C33)	613.500.000	0	30.675.000	0	30.675.000	582.825.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30462595	MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADMINISTRACION REGIONAL	996.652.000	0	49.832.600	0	49.832.600	946.819.400	RS	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019750	ADQUISICION EQUIPOS PARA ANALISIS EVIDENCIA INFORMATICA Y DIGITAL POLICIAL LOS LAGOS(C33)	539.595.000	0	539.595.000	0	539.595.000	0	RS*	En Licitación
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHICULOS PDI, REGION DE LOS LAGOS(C33)	531.990.000	0	0	0	0	531.990.000	RS*	En Licitación
	31	N	PIR	EJECUCION	40015918	DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMDT) TERRITORIO NORTE Y PIRDT	206.226.000	0	86.226.000	0	86.226.000	120.000.000	RS*	En Licitación
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40026778	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAV., PROV. LLANQUIHUE Y OSORNO, REG. DE LOS LAGOS 2020-2021(C33)	3.350.500.000	0	140.000.000	0	140.000.000	3.210.500.000	RS*	En Licitación
						TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	6.238.463.000	0	846.328.600	0	846.328.600	5.392.134.400		
						INICIATIVAS NUEVAS								
	31	N	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	130.000.000	0	130.000.000	5.354.512.000	RS	Convenio en confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS(C33)	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*	Convenio en confección
	29	N	LIBRE	EJECUCION	40009147	REPOSICION VEHICULOS POLICIALES UNIDADES Y DESTACAMENTO DE LA REGION DE LOS LAGOS(C33)	1.302.032.000	0	1.302.032.000	0	1.302.032.000	0	RS*	En Conformación UT
	31	N	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DET. DE BRECHAS A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	0	30.000.000	0	30.000.000	211.133.000	RS	Convenio en confección
	22	N	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33)	413.944.000	0	200.000.000	0	200.000.000	213.944.000	RS*	Convenio en confección
						TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	7.716.621.000	0	1.662.032.000	0	1.662.032.000	6.054.589.000		
						TOTAL REGIONAL	39.325.824.435	6.940.379.861	19.186.536.623	1.912.836.136	17.273.700.487	13.198.907.951		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
PRESUPUESTO PROGRAMAS						FOMENTO								
						PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA								
R	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTIVATE)	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	RS**	En Ejecución
R	33	A	LIBRE	FUNCHI	40025247	RECUPERACION ECONOMICA A TRAVES DE MICROEMPRESAS FAMILIARES	1.000.000.000	52.765.000	947.235.000	947.235.000	0	0	RS**	En Ejecución
R	33	A	LIBRE	FOSIS	40025197	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR INFORMAL REGION DE LOS LAGOS	1.750.000.000	999.996.000	750.000.000	0	750.000.000	4.000	RS**	En Ejecución
R	33	A	LIBRE	FUNDACION ART	40025326	RECUPERACION ECONOMICA DE LA ARTESANIA TRADICIONAL DE LA REGION DE LOS LAGOS	250.000.000	10.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40016559	TRANSFERENCIA DE REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA	231.418.750	154.595.000	3.024.000	0	0	76.823.750	RS**	En Ejecución
						TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	5.231.418.750	2.717.356.000	2.440.259.000	1.187.235.000	1.250.000.000	76.827.750		
						PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL								
AS	33	A	LIBRE	SERCOTEC	40019477	TRANSFERENCIA APOYO LEVANTEMOS PYMES	1.000.000.000	880.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019474	PROGRAMA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA MUJERES EMP. SECTOR ALGUERO	120.000.000	7.000.000	113.000.000	113.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019475	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CAPACITACION Y RECONVERSION LABORAL PARA ALGUEROS DE ANCUD	150.000.000	13.000.000	137.000.000	137.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FUNCHI	40019379	PROGRAMA DE APOYO A PESCADORES ARTESANALES DEMERSALES	300.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FOSIS	40019414	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HABITABILIDAD (S)	505.000.000	20.000.000	485.000.000	0	485.000.000	0	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	FOSIS	40019469	REPOSICION PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES JEFA DE HOGAR	150.000.000	20.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	RS**	En Ejecución
	33	N	RSD	SEREMI DE MEDI	40023036	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TORNO A LA ECONOMIA CIR	235.000.000	0	205.000.000	0	0	235.000.000	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	SERNAMEG	40019440	CAPACITACION APOYO AL EMPREDIMIENTO DE LA MUJER: UN PASO MAS (S)	130.000.000	10.000.000	110.000.000	0	110.000.000	10.000.000	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION APOYO A LA REINSERCCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD (S)	200.000.000	3.999.977	185.000.000	0	185.000.000	11.000.023	RS**	En Ejecución
AS	33	A	LIBRE	SEREMI VIVIENDA	40019485	TRANSF. MEJOR. DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	20.000.000	770.000.000	0	770.000.000	510.000.000	RS**	En Ejecución
AS	33	N	LIBRE	SENAMA	40024008	PREVEN. PROGR. MEJOR. INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES (S)	474.000.000	0	474.000.000	0	474.000.000	0	RS**	En Tramite DIPRES
AS	33	N	LIBRE	SENAMA	40015477	PREVENCION PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS REGION DE LOS LAGOS (S)	456.000.000	0	456.000.000	0	456.000.000	0	RS**	En Tramite DIPRES
						TOTAL ACUERDO SOCIAL	5.020.000.000	1.173.999.977	3.285.000.000	470.000.000	2.610.000.000	766.000.023		
						PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO								
ASC	33	A	LIBRE	FUDEA-SERNATU	40022229	TRANSFERENCIA REACTIVACION ECONOMICA PYMES TURISMO REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	434.689.139	1.012.675.000	100.000.000	912.675.000	52.635.861	RS**	En Ejecución
						TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	434.689.139	1.012.675.000	100.000.000	912.675.000	52.635.861		
						PROGRAMA PATAGONIA VERDE								
PV	33	A	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA	203.000.000	184.613.176	18.387.000	0	18.387.000	-176	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	INDAP	30341329	TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC	309.000.000	301.181.123	7.819.000	0	7.819.000	-123	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	INDAP	30341323	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA	190.000.000	189.316.581	171.000	0	171.000	512.419	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRIC	30341175	PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV	600.000.000	296.299.083	200.000.000	0	200.000.000	103.700.917	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRIC	30419826	CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO	315.000.000	307.367.807	0	0	0	7.632.193	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRIC	30341173	TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS	450.000.000	294.207.260	130.000.000	0	130.000.000	25.792.740	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE AGRIC	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC	530.000.000	296.632.948	150.000.000	0	150.000.000	83.367.052	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SAG	30341424	TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV	169.500.000	126.296.879	43.204.000	0	43.204.000	-879	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	30.782.899	179.218.000	0	179.218.000	-899	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SERNATUR	30337226	TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE	1.275.000.000	1.249.784.880	25.216.000	0	25.216.000	-880	RS**	En Ejecución
PV	33	A	PV	SEREMI DE BIENE	30426980	SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE	500.000.000	325.273.549	174.727.000	0	174.727.000	-549	RS**	En Ejecución
						TOTAL PATAGONIA VERDE	4.751.500.000	3.601.756.185	928.742.000	0	928.742.000	221.001.815		

PRESUPUESTO FNDR 2021

PLAN	SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						PROGRAMAS DE ARRASTRE								
	33	A	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DASARROLLO DEL SITIO SIPAN Y SELLO SIPAN	202.400.000	37.349.999	30.000.000	0	30.000.000	135.050.001	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	40014803	PROGRAMA DE FERTILIZACION MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA	764.464.240	219.937.838	75.000.000	0	75.000.000	469.526.402	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	30378428	PROGRAMA SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA PARA LA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA	500.000.192	500.000.192	0	0	0	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	INDAP	30433775	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS	500.000.192	495.707.192	1.074.000	0	1.074.000	3.219.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SAG	30482027	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA	502.749.364	481.749.364	80.778.000	0	80.778.000	-59.778.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS	400.000.000	181.514.893	100.000.000	0	100.000.000	118.485.107	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE AGRIC	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	150.000.000	100.000.000	0	100.000.000	2.006.500.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE MEDIO	30136320	PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE	600.157.757	317.817.757	307.011.000	0	307.011.000	-24.671.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE MEDIO	40005399	TRANSFERENCIA CAPACITACION EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCION RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	308.004.725	225.000.000	0	225.000.000	1.679.764.506	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30349427	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II	540.800.000	518.502.126	25.051.000	0	25.051.000	-2.753.126	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30440729	PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES	320.000.000	308.425.504	18.401.000	0	18.401.000	-6.826.504	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERCOTEC	30351343	CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000.000	265.000.072	81.800.000	0	81.800.000	103.199.928	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNAPESCA	30343724	PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016	1.547.258.233	1.336.907.233	242.128.000	0	242.128.000	-31.777.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SUBPESCA	30398233	RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL	900.000.000	630.041.157	80.000.000	0	80.000.000	189.958.843	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNATUR	30342025	TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS	700.000.000	698.800.385	51.125.000	0	51.125.000	-49.925.385	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	COMISION NACIO	30434988	TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS	2.000.000.000	1.184.780.439	200.000.000	0	200.000.000	615.219.561	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERNAMEG	30461825	CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN	172.830.250	140.492.250	51.125.000	1.500.000	49.625.000	-18.787.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SEREMI DE BIENE	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	269.146.592	250.000.000	0	250.000.000	680.853.408	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FUNCHI	40016769	TRANSFERENCIA EN CULTIVO EN AM Y CCAA BENTONICA, ALGAS Y AGREGACION DE VALOR PRODUCCION P.A.	1.000.000.000	580.625.000	12.500.000	0	12.500.000	406.875.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FOSIS	30482658	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA PERSONAS MAYORES	230.000.000	228.800.000	1.200.000	0	1.200.000	0	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	FOSIS	30484364	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2, REGION D	230.000.000	226.000.000	7.158.000	0	7.158.000	-3.158.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE	327.800.000	90.000.000	25.000.000	0	25.000.000	212.800.000	RS**	En Ejecución
	33	A	LIBRE	SERV. SALUD OSC	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y DIAG. PRECOZ DEL CANCER COLORRECTAL, Provincia de osorno	200.000.000	84.385.968	22.500.000	0	22.500.000	93.114.032	RS**	En Ejecución
						PROGRAMAS DE ARRASTRE	17.757.729.459	9.253.988.686	1.986.851.000	1.500.000	1.985.351.000	6.516.889.773		
						PROGRAMAS NUEVOS								
	33	N	LIBRE	SERCOTEC	40026513	PROGRAMA DE REACTIVACION Y CAPACITACION INCENDIO MERCADO MUNICIPAL DE ANCUD	49.960.000	0	49.960.000	0	49.960.000	0	RS**	En Ejecución
	33	N	LIBRE	SEREMI DE AGRIC	40024244	TRANSFERENCIA DE PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	0	15.000.000	0	15.000.000	307.800.000	RS**	En Tramite DIPRES
	33	N	LIBRE	SEREMI DE AGRIC	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	0	11.250.000	0	11.250.000	2.028.750.000	RS**	En Tramite DIPRES
	33	N	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Y POSICIONAMIENTO PATAGONIA VERDE COMO DESTINO DE TURISMO AVENTURA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	RS**	En Tramite DIPRES
	33	N	LIBRE	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO, ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	0	19.314.000	0	19.314.000	14.960.686.000	RS**	En Tramite DIPRES
	33	N	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.577.281.000	0	1.577.281.000	0	1.577.281.000	0	RS**	En Tramite DIPRES
						TOTAL PROGRAMAS NUEVOS	19.070.041.000	0	1.672.805.000	0	1.672.805.000	17.397.236.000		
						PROGRAMAS FET								
	30	N	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS NIVEL PREFIAL COMUNIDAD IND	359.099.000	0	50.000.000	0	50.000.000	309.099.000	RS**	En Tramite CGR
ASC	30	N	LIBRE	SENADIS	40025947	TRANSF. FINAN. DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA X REGION (S)	248.000.000	0	248.000.000	0	248.000.000	0	RS**	En Tramite CGR
ASC-R	30	N	LIBRE	INDAP	40014814	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA INNOVACION Y TECNIFICACION A NIVEL PREDIAL, PARA JOVENES Y MU	800.000.000	0	614.902.000	0	614.902.000	185.098.000	RS**	En Tramite CGR
ASC-R	30	N	LIBRE	FOSIS	40026403	RECUPERACION ECONOMICA PARA AGRUPACIONES VULNERABLES REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	RS**	En Tramite CGR
	30	N	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS	1.286.000.000	0	507.000.000	0	507.000.000	779.000.000	RS**	En Tramite CGR
	30	N	LIBRE	SEREMI ENERGIA	40013039	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACION DE LEÑA DE C	1.300.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	1.175.000.000	RS**	En Tramite CGR
						TOTAL PROGRAMAS FET	4.493.099.000	0	2.044.902.000	0	2.044.902.000	2.448.197.000		
						TOTAL PROGRAMA DE FOMENTO	57.823.788.209	17.181.789.987	13.371.234.000	1.758.735.000	11.404.475.000	27.478.788.222		
						TOTAL PRESUPUESTO 2021	448.103.976.599	122.317.757.780	91.921.752.105	29.631.601.260	62.082.126.845	234.072.490.714		

PLAN  
SI=CONVENIO DE SALUD  
II=CONVENIO CREADORES MAS HUMANAS  
PIV=PATAGONIA VERDE  
AB=ACUERDO SOCIAL  
AC=ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO  
RI=PROGRAMA DE REACTIVACION

RATE  
RS=RECOMENDACION TECNICA FAVORABLE  
RS\*=RECOMENDACION TECNICA CIRCULAR 33  
RS\*\*=RECOMENDACION POR TRANSFERENCIA  
RS\*\*\*=RECOMENDACION POR SUBSIDIO  
RE=RE-EVALUACION  
RI=RECONOCIMIENTO DE NORMATIVA

ANEXO  
ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO

SUBT.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	PAGOS AÑOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2021			ARRASTRE	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMPROMISO 2021	TOTAL DE PAGOS DEVENGADOS	SALDO COMPROMISO			
INICIATIVAS CON RECOMENDACIÓN											
COMUNA DE PUEHUE											
31	EJECUCION	30359222	** CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUEHUE	378.086.000	0	135.229.349	0	135.229.349	242.856.651	RS*	En Licitación
TOTAL COMUNA DE PUEHUE				378.086.000	0	135.229.349	0	135.229.349	242.856.651		
COMUNA DE FRUTILLAR											
31	EJECUCION	40005972	** CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 5 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	410.788.000	0	50.000.000	0	50.000.000	360.788.000	RS*	En Licitación
TOTAL COMUNA DE PUEHUE				410.788.000	0	50.000.000	0	50.000.000	360.788.000		
COMUNA DE CALBUCO											
31	EJECUCION	30479286	** CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU	341.707.000	0	100.085.350	0	100.085.350	241.621.650	RS*	En Licitación
TOTAL COMUNA DE PUEHUE				341.707.000	0	100.085.350	0	100.085.350	241.621.650		
COMUNA DE COCHAMO											
31	EJECUCION	40019107	* CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS,	769.101.000	0	134.729.160	0	134.729.160	634.371.840	RS	Adjudicado
TOTAL COMUNA DE COCHAMO				769.101.000	0	134.729.160	0	134.729.160	634.371.840		
COMUNA DE MAULLIN											
31	EJECUCION	30485255	* HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN, MAULLIN	147.506.000	0	147.506.000	147.506.000	0	0	RS	Terminado Financieramente
TOTAL COMUNA DE MAULLIN				147.506.000	0	147.506.000	147.506.000	0	0		
COMUNA DE ANCUD											
31	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAUCUMEO	406.672.000	0	190.143.319	145.184.586	44.958.733	216.528.681	RS	Adjudicado
31	EJECUCION	40012136	HABILITACION ELECTRIFICACION RURAL KM 26 y 27	189.406.000	0	189.406.000	189.406.000	0	0	RS	Terminado Financieramente
31	EJECUCION	40009430	* HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR RURAL LOS MAÑOS	310.199.000	310.199.000	0	0	0	0	RS	Terminado Financieramente
TOTAL COMUNA DE ANCUD				906.277.000	310.199.000	379.549.319	334.590.586	44.958.733	216.528.681		
COMUNA DE QUEILEN											
31	EJECUCION	40015946	HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR APECHE	238.672.000	238.672.000	0	0	0	0	RS	Terminado Financieramente
TOTAL COMUNA DE QUEILEN				238.672.000	238.672.000	0	0	0	0		
COMUNA DE PALENA											
31	EJECUCION	40012912	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL TIGRE, PALENA	200.303.000	0	200.303.000	200.303.000	0	0	RS	Terminado Financieramente
TOTAL COMUNA DE PALENA				200.303.000	0	200.303.000	200.303.000	0	0		



ANEXO  
ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO

SUBT.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	PAGOS AÑOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2021			ARRASTRE	RATE 2021	SITUACION ACTUAL
						COMPROMISO 2021	TOTAL DE PAGOS DEVENGADOS	SALDO COMPROMISO			
REGIONALES											
31	EJECUCION	40022424	* CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021	2.028.090.000	0	537.565.267	359.048.645	178.516.622	1.490.524.733	RS*	En Adjudicacion
31	EJECUCION	40022435	* CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO, HUALAIHUE Y PALENA, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	613.500.000	0	30.675.000	0	30.675.000	582.825.000	RS*	En Licitación
31	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VE., C. DE CALBUCO Y MAULLIN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	900.500.000	0	500.000.000	0	500.000.000	400.500.000	RS*	En Licitación
TOTAL REGIONAL				3.542.090.000	0	1.068.240.267	359.048.645	709.191.622	2.473.849.733		
FOMENTO											
33	GORE	40020255	TRANSFERENCIA REACTIVACION ECONOMICA PYMES TURISMO REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	434.689.139	0	0	0	1.065.310.861	RS**	En Ejecución
33	GORE	40025947	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA X R	248.000.000	0	248.000.000	0	248.000.000	0	RS**	Tramite Dipres 2021
33	GORE	40026403	RECUPERACION ECONOMICA PARA AGRUPACIONES VULNERABLES REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	RS**	Tramite Dipres 2021
33	GORE	40014814	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA INNOVACION Y TECNIFICACION A NIVEL PREDIAL, PARA JOVENES	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	RS**	Tramite Dipres 2021
TOTAL FOMENTO				3.048.000.000	434.689.139	1.548.000.000	0	1.548.000.000	1.065.310.861		
TOTAL INICIATIVAS CON RECOMENDACIÓN				9.982.530.000	983.560.139	3.763.642.445	1.041.448.231	2.722.194.214	5.235.327.416		
INICIATIVAS SIN RECOMENDACIÓN											
COMUNA DE ANCUD											
31	EJECUCION	30095465	INSTALACION AGUA POTABLE RURAL DE PUÑIHUIL	426.455.000	0	0	0	0	426.455.000	FI	Sin Rate por Falta de Información
TOTAL COMUNA DE ANCUD				426.455.000	0	0	0	0	426.455.000		
TOTAL INICIATIVAS SIN RECOMENDACIÓN				426.455.000	0	0	0	0	426.455.000		
TOTAL ACUERDO COMPLEMENTARIO				10.408.985.000	983.560.139	3.763.642.445	1.041.448.231	2.722.194.214	5.661.782.416		

## LISTADO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRICA EN EJECUCION AÑO 2015-2021

BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	AÑO APROBACION	EMPRESA ADJUDICADA	COSTO	PAGOS AÑOS ANTERIORES	PAGOS 2021	SALDO	TOTAL 2015-2020	ESTADO	SITUACION ACTUAL
COMUNA DE OSORNO										
40003715	HSEE SECTOR LUMACO	2018	SAESA	100.641.000	100.641.000	0	0	100.641.000	EN EJECUCION	Terminado
40006873	HSEE SECTOR POLLOICO	2019	SAESA	99.004.000	99.004.000	0	0	99.004.000	EN EJECUCION	En construcción
30485994	HSEE SECTOR TROCOMO	2017	SAESA	139.301.000	139.301.000	0	0	139.301.000	EN EJECUCION	En proceso de Recepción
TOTAL HSEE COMUNA DE OSORNO				338.946.000	338.946.000	0	0	338.946.000		
COMUNA DE P. OCTAY										
30285474	NSEE SECTOR RUPANCO	2017	SAESA	177.300.000	177.300.000	0	0	177.300.000	EN EJECUCION	Terminado - En proceso de Recepción
TOTAL HSEE COMUNA DE P. OCTAY				177.300.000	177.300.000	0	0	177.300.000		
COMUNA DE PURRANQUE										
30426825	HSEE SECTOR LA POZA	2020		153.631.000	153.631.000	0	0	153.631.000	TERMINADO FINANCIERAMEN	Terminado servidumbres y Presentación Plan de Manejo Foresta
TOTAL HSEE COMUNA DE PURRANQUE				153.631.000	153.631.000	0	0	153.631.000		
COMUNA DE S.J. DE LA COSTA										
20170733	HSEE SECTOR PUNINQUE COMP	2018	SAESA	117.085.000	117.085.000	0	0	117.085.000	EN EJECUCION	En proceso de Recepción
30092386	HSEE BELLAVISTA	2017	SAESA	76.457.000	76.457.000	0	0	76.457.000	EN EJECUCION	Enproceso de Recepción
30117259	HSEE CHOROY TRAIQUEN	2015	SAESA	211.195.000	211.195.000	0	0	211.195.000	EN EJECUCION	En proceso de Recepción
30118485	HSEE SECTOR POPOEN	2018	SAESA	405.000.000	405.000.000	0	0	405.000.000	EN EJECUCION	Inicio Construcción Mayo 2021
30124378	HSEE LAFQUENMAPU COMPLEMENTARIO	2017	SAESA	120.129.000	120.129.000	0	0	120.129.000	EN EJECUCION	En proceso de Recepción
30134514	HSEE PURREHUIN COMPLEMENTARIO	2017	SAESA	216.129.000	216.129.000	0	0	216.129.000	EN EJECUCION	En proceso de Recepción
30134570	HSEE PURRAHUE	2017	SAESA	85.542.000	85.542.000	0	0	85.542.000	EN EJECUCION	En proceso de Recepción
30463407	HSEE PICHILAFQUENMAPU	2018	SAESA	250.593.000	250.593.000	0	0	250.593.000	EN EJECUCION	En Construcción se solicitará ampliación de plazaz
30103245	HSEE SECTOR HUACAMAPU	2017	SAESA	159.098.000	159.098.000	0	0	159.098.000	EN EJECUCION	En proceso de Recepción
30471541	HSEE SECTOR CUINCO	2017	SAESA	142.983.000	142.983.000	0	0	142.983.000	EN EJECUCION	Se solicitará ampliación de plazo - Problemas de servidumbre
30124368	HSEE SECTOR ALEUCAPI	2020	SAESA	320.930.000	305.630.000	0	15.300.000	305.630.000	TERMINADO FINANCIERAMEN	Obtención servidumbres de paso
TOTAL HSEE COMUNA DE S.J. DE LA COSTA				2.105.141.000	2.089.841.000	0	15.300.000	2.089.841.000		
COMUNA DE SAN PABLO										
40004262	HSEE SECTOR COSTA I	2018	SAESA	76.489.000	76.489.000	0	0	76.489.000	EN EJECUCION	En construcción
30465145	HSEE SECTOR COSTA II	2019	SAESA	297.716.000	297.716.000	0	0	297.716.000	EN EJECUCION	Terminado
30176872	HSEE SECTOR LLANO CENTRAL	2019	SAESA	262.263.000	262.263.000	0	0	262.263.000	EN EJECUCION	En construcción
TOTAL HSEE COMUNA DE SAN PABLO				636.468.000	636.468.000	0	0	636.468.000		
TOTAL HSEE PROVINCIA OSORNO										
				3.411.486.000	3.396.186.000	0	15.300.000	3.396.186.000		

## LISTADO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRICA EN EJECUCION AÑO 2015-2021

BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	AÑO APROBACION	EMPRESA ADJUDICADA	COSTO	PAGOS AÑOS ANTERIORES	PAGOS 2021	SALDO	TOTAL 2015-2020	ESTADO	SITUACION ACTUAL
<b>COMUNA DE CALBUCO</b>										
30339483	HSEE SECTOR QUEULLIN	2017	SAESA	1.586.863.743	1.586.863.743	0	0	1.586.863.743	EN EJECUCION	Terminado
	<b>TOTAL HSEE COMUNA DE CALBUCO</b>			<b>1.586.863.743</b>	<b>1.586.863.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.586.863.743</b>		
<b>COMUNA DE COCHAMO</b>										
40019107	CONST. SS.EE. FOTOVOLTAICO EL MANSO	2017	SAESA	1.586.863.743	1.586.863.743	0	0	1.586.863.743	EN EJECUCION	Contratado
	<b>TOTAL HSEE COMUNA DE COCHAMO</b>			<b>1.586.863.743</b>	<b>1.586.863.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.586.863.743</b>		
<b>COMUNA DE FRUTILLAR</b>										
30395230	HSEE SECTOR BALMACEDA	2017	SAESA	120.508.000	120.508.000	0	0	120.508.000	EN EJECUCION	En trámite Recepción
30465148	HSEE SECTOR COLONIA SAN MARTIN	2017	SAESA	179.240.000	179.240.000	0	0	179.240.000	EN EJECUCION	Energizado gran parte del proyecto
30465149	HSEE SECTOR PEDERNAL	2017	SAESA	147.120.000	147.120.000	0	0	147.120.000	EN EJECUCION	Terminado
30485158	HSEE SECTOR LOMA LA PIEDRA	2018	SAESA	133.558.000	133.558.000	0	0	133.558.000	EN EJECUCION	Terminado
30465150	HSEE SECTOR LOS RADALES	2017	SAESA	163.270.000	163.270.000	0	0	163.270.000	EN EJECUCION	En construcción
	<b>TOTAL HSEE COMUNA DE FRUTILLAR</b>			<b>743.696.000</b>	<b>743.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.696.000</b>		
<b>COMUNA DE MAULLIN</b>										
20170805	HSEE PUELPUN	2016	SAESA	240.329.000	240.329.000	0	0	240.329.000	EN EJECUCION	Terminado
30036048	HSEE SECTOR OLMOPULLI	2018	SAESA	199.668.000	199.668.000	0	0	199.668.000	EN EJECUCION	En construcción
30101366	HSEE SECTOR COYAM	2017	SAESA	151.864.000	151.864.000	0	0	151.864.000	EN EJECUCION	En construcción
40002263	HSEE SECTOR MISQUIHUE	2018	SAESA	223.102.000	223.102.000	0	0	223.102.000	EN EJECUCION	En construcción
30476690	HSEE SECTOR TRES CUMBRES	2019	SAESA	346.786.000	346.786.000	0	0	346.786.000	EN EJECUCION	Obtención servidumbres y trámite Plan Manejo Foresta
30485255	HSEE SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN	2020		147.506.000		147.506.000	0	147.506.000	TERMINADO FINANCIERAMEN	Contratado
	<b>TOTAL HSEE COMUNA DE MAULLIN</b>			<b>1.309.255.000</b>	<b>1.161.749.000</b>	<b>147.506.000</b>	<b>0</b>	<b>1.309.255.000</b>		
<b>COMUNA DE LOS MUERMOS</b>										
40011698	HSEE VARIOS SECTORES	2020		115.072.000	0	115.072.000	0	115.072.000	TERMINADO FINANCIERAMEN	Contratado
	<b>TOTAL HSEE COMUNA DE LOS MUERMOS</b>			<b>115.072.000</b>	<b>0</b>	<b>115.072.000</b>	<b>0</b>	<b>115.072.000</b>		
<b>TOTAL HSEE PROVINCIA LLANQUIHUE</b>				<b>3.754.886.743</b>	<b>3.492.308.743</b>	<b>262.578.000</b>	<b>0</b>	<b>3.754.886.743</b>		

## LISTADO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRICA EN EJECUCION AÑO 2015-2021

BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	AÑO APROBACION	EMPRESA ADJUDICADA	COSTO	PAGOS AÑOS ANTERIORES	PAGOS 2021	SALDO	TOTAL 2015-2020	ESTADO	SITUACION ACTUAL
<b>COMUNA DE ANCUD</b>										
30467589	HSEE SECTOR QUICHITUE	2018	SAESA	128.384.000	128.384.000	0	0	128.384.000	EN EJECUCION	Terminado y Recepcionado
40000032	HSEE SECTOR PILLUCO	2018	SAESA	88.690.000	88.690.000	0	0	88.690.000	EN EJECUCION	En construcción
40003299	HSEE SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL	2018	SAESA	80.175.000	80.175.000	0	0	80.175.000	EN EJECUCION	Terminado y Recepcionado
30486830	HSEE SECTOR CAULIN LOS PINOS	2017	SAESA	62.215.000	62.215.000	0	0	62.215.000	EN EJECUCION	En trámite Recepción
30486944	HSEE SECTOR PUNTA CHILEN	2017	SAESA	203.615.000	203.615.000	0	0	203.615.000	EN EJECUCION	Terminado
40009430	HSEE SECTOR RURAL LOS MANIOS	2020		310.199.000	310.199.000	0	0	310.199.000	TERMINADO FINANCIERAMEN	En obtención servidumbres de paso
40012136	HSEE SECTOR KM 26 y 27	2020		189.406.000	0	189.406.000	0	189.406.000	TERMINADO FINANCIERAMEN	Contratado
<b>TOTAL HSEE COMUNA DE ANCUD</b>				<b>1.062.684.000</b>	<b>873.278.000</b>	<b>189.406.000</b>	<b>0</b>	<b>1.062.684.000</b>		
<b>COMUNA DE CHONCHI</b>										
30349526	HSEE SECTOR TARA	2018	SAESA	133.890.000	133.890.000	0	0	133.890.000	EN EJECUCION	En Proceso de Termino
30349573	HSEE SECTOR ALCALDEO DE RAUCO	2018	SAESA	68.742.000	68.742.000	0	0	68.742.000	EN EJECUCION	En construcción
30131130	NSEE ST DICHAM	2017	SAESA	87.995.000	87.995.000	0	0	87.995.000	EN EJECUCION	Terminado y Recepcionado
30131132	NSEE REDES ELECTRICAS ST RAUCO ALTO	2017	SAESA	80.437.000	80.437.000	0	0	80.437.000	EN EJECUCION	Terminado y Recepcionado
30349572	HSEE SECTOR VILUPULLI	2017	SAESA	51.046.000	51.046.000	0	0	51.046.000	EN EJECUCION	Terminado y Recepcionado
30120672	HSEE SECTOR LOS PETANES	2017	SAESA	227.764.000	227.764.000	0	0	227.764.000	EN EJECUCION	En Proceso de Termino
<b>TOTAL HSEE COMUNA DE CHONCHI</b>				<b>649.874.000</b>	<b>649.874.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.874.000</b>		
<b>COMUNA DE DALCAHUE</b>										
30485153	HSEE SECTOR LAS COMPUERTAS	2019	SAESA	193.883.000	193.883.000	0	0	193.883.000	EN EJECUCION	Inicio Obras Septiembre 2021
<b>TOTAL HSEE COMUNA DE DALCAHUE</b>				<b>193.883.000</b>	<b>193.883.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.883.000</b>		
<b>COMUNA DE QUEILEN</b>										
30388222	HSEE SECTOR COLO COLO	2018	SAESA	103.744.000	103.744.000	0	0	103.744.000	EN EJECUCION	Terminado y Recepcionado
40001184	HSEE CAMINO EL ROBLE DE DETICO	2018	SAESA	164.639.000	164.639.000	0	0	164.639.000	EN EJECUCION	En construcción
40002388	HSEE AGONI ALTO	2018	SAESA	171.516.000	171.516.000	0	0	171.516.000	EN EJECUCION	Terminado
40015946	HSEE SECTOR APECHE	2020		238.672.000	238.672.000	0	0	238.672.000	TERMINADO FINANCIERAMEN	En obtención servidumbres de paso
<b>TOTAL HSEE COMUNA DE QUEILEN</b>				<b>678.571.000</b>	<b>678.571.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678.571.000</b>		
<b>COMUNA DE QUELLON</b>										
30118582	HSEE SECTOR YALDAD	2017	SAESA	153.131.000	153.131.000	0	0	153.131.000	EN EJECUCION	Gran parte energizado
30118591	HSEE SECTOR CURANUE SUR	2018	SAESA	237.928.000	237.928.000	0	0	237.928.000	EN EJECUCION	Tramitando Informe Factibilidad Ambiental, Zona Turistica
<b>TOTAL HSEE COMUNA DE QUELLON</b>				<b>391.059.000</b>	<b>391.059.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.059.000</b>		

## LISTADO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRICA EN EJECUCION AÑO 2015-2021

BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	AÑO APROBACION	EMPRESA ADJUDICADA	COSTO	PAGOS AÑOS ANTERIORES	PAGOS 2021	SALDO	TOTAL 2015-2020	ESTADO	SITUACION ACTUAL
COMUNA DE QUEMCHI										
30396078	HSEE QUICAVI, LOS MOLINOS	2017	SAESA	67.968.000	67.968.000	0	0	67.968.000	EN EJECUCION	Terminado y Recepcionado
30486081	HSSE SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD	2018	SAESA	128.907.000	128.907.000	0	0	128.907.000	EN EJECUCION	En construcción
40005534	HSSE SECTOR RIO NEGRO	2019	SAESA	121.504.000	121504000	0	0	121.504.000	EN EJECUCION	En obtención servidumbres
30396083	NSEE SECTOR PIDO LOS ESPINOS	2017	SAESA	47.287.000	47.287.000	0	0	47.287.000	EN EJECUCION	En trámite Recepción
30288528	HSSE TUBILDAD MONTANA	2017	SAESA	104.688.000	104.688.000	0	0	104.688.000	EN EJECUCION	Terminado
TOTAL HSEE COMUNA DE QUEMCHI				470.354.000	470.354.000	0	0	470.354.000		
HSEE PROVINCIA DE PROV. CHIOLE										
30310525	HSEE 11 ISLAS DE CHILOE II ETAPA	2016	SAESA	8.977.663.148	8.977.663.148	0	0	8.977.663.148	EN EJECUCION	Islas Chaullín, Acui y Chelín terminadas y energizada
TOTAL HSEE PROVINCIA DE PROV. CHIOLE				8.977.663.148	8.977.663.148	0	0	8.977.663.148		
TOTAL HSEE PROVINCIA CHIOLE				12.424.088.148	12.234.682.148	189.406.000	0	12.424.088.148		
COMUNA DE CHAITEN										
30482336	HSEE ST AYACARA PENINSULA DE COMAU	2018	SAESA	209.242.000	209.242.000	0	0	209.242.000	EN EJECUCION	En construcción
30339822	HSSE SECTOR CHAITEN VIEJO	2019	SAESA	680.309.000	680.309.000	0	0	680.309.000	EN EJECUCION	Obtención servidumbres - Falta Plan Manejo Foresta
TOTAL HSEE COMUNA DE CHAITEN				889.551.000	889.551.000	0	0	889.551.000		
COMUNA DE FUTALEUFU										
30341784	HSEE SECTOR NOROESTE	2018	SAESA	288.053.000	288.053.000	0	0	288.053.000	EN EJECUCION	En construcción
TOTAL HSEE COMUNA DE FUTALEUFU				288.053.000	288.053.000	0	0	288.053.000		
COMUNA DE HUALAIHUE										
30349477	HSEE SECTOR QUIEBRAOLA	2017	SAESA	71.191.000	71.191.000	0	0	71.191.000	EN EJECUCION	Contrato Resciliado
TOTAL HSEE COMUNA DE HUALAIHUE				71.191.000	71.191.000	0	0	71.191.000		
COMUNA DE PALENA										
40012912	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL TIGRE	2020		200.303.000	0	200.303.000	0	200.303.000	TERMINADO FINANCIERAMEN	Contratado
TOTAL HSEE COMUNA DE PALENA				200.303.000	0	200.303.000	0	200.303.000		
TOTAL HSEE PROVINCIA PALENA				1.248.795.000	1.248.795.000	0	0	1.248.795.000		
TOTAL HSEE REGION LOS LAGOS				20.839.255.891	20.371.971.891	451.984.000	15.300.000	20.823.955.891		