





**GOBIERNO
REGIONAL DE
LOS LAGOS**
Acción de Futuro

ESTADO SITUACION FNDR 02 DICIEMBRE 2021






Marco FNDR - 02 al 31 diciembre 2021



	MARCO	PAGADO	ACUMULADO	CAJA FINANCIERA
LEY PPTO	\$ 82.947.650	\$ -	\$ 0	
ENERO	\$ 84.311.481	\$ 6.032.413	\$ 6.032.413	
FEBRERO	\$ 82.392.017	\$ 4.722.821	\$ 10.755.234	
MARZO	\$ 82.195.250	\$ 7.007.160	\$ 17.762.394	
ABRIL	\$ 92.329.651	\$ 6.890.886	\$ 24.653.280	
MAYO	\$ 95.586.226	\$ 4.978.322	\$ 29.631.601	
JUNIO	\$ 96.330.439	\$ 5.766.650	\$ 35.398.251	
JULIO	\$ 96.330.439	\$ 5.619.432	\$ 41.017.683	
AGOSTO	\$ 96.330.439	\$ 6.021.677	\$ 47.039.359	
SEPTIEMBRE	\$ 96.330.439	\$ 6.701.091	\$ 53.740.450	
OCTUBRE	\$ 95.514.089	\$ 8.073.784	\$ 61.814.234	
NOVIEMBRE	\$ 95.016.821	\$ 9.200.988	\$ 71.015.222	
DICIEMBRE	\$ 90.057.435	\$ 18.886.666	\$ 89.901.889	

0,00%	0,00%
7,15%	2,70%
13,05%	8,20%
21,61%	13,80%
26,70%	20,30%
31,00%	25,20%
36,75%	32,30%
42,58%	38,60%
48,83%	43,70%
55,79%	50,60%
64,72%	56,80%
74,74%	66,00%
99,83%	97,10%


Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Diciembre 2021 - %





Eficiencia Presupuestaria por Provincia **FNDR - 02** **al 31 Diciembre 2021 – %**

	COSTO TOTAL			FNDR 2021			
PROVINCIA	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	% EFICIENCIA DE PAGOS
OSORNO	97.090.331.162	22%	33.810.452.565	18.141.219.322	20%	18.098.948.347	99,77%
LLANQUIHUE	114.776.697.183	26%	31.439.080.055	23.992.743.716	27%	23.973.671.151	99,92%
CHILOE	59.117.140.296	13%	16.120.927.063	14.584.129.857	16%	14.548.517.702	99,76%
PALENA	83.802.854.921	19%	17.103.775.404	8.841.419.777	10%	8.806.270.366	99,60%
REGIONAL	37.145.894.099	8%	6.926.059.341	16.141.899.605	18%	16.131.376.488	99,93%
FOMENTO	57.946.428.224	13%	17.157.850.481	8.356.022.723	9%	8.343.104.525	99,85%
TOTAL	449.879.345.885	100%	122.558.144.909	90.057.435.000	100%	89.901.888.579	99,83%






Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2021 - %


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021			
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. OSORNO	14	39.501.181.027	41%	14.004.908.464	4.073.822.147	22%	4.073.821.147	100,00%
OSORNO	14	29.285.620.322	30%	9.800.562.401	7.520.984.270	41%	7.519.684.270	99,98%
PTO. OCTAY	5	2.419.019.864	2%	1.072.531.447	1.013.989.206	6%	1.013.989.206	100,00%
PURRANQUE	17	9.260.628.040	10%	1.442.002.179	1.009.925.752	6%	1.009.115.554	99,92%
PUYEHUE	9	4.502.464.596	5%	3.093.489.670	708.850.297	4%	708.850.297	100,00%
RIO NEGRO	8	2.580.830.270	3%	1.180.324.687	213.505.595	1%	213.431.395	99,97%
SAN JUAN DE LA COSTA	5	5.485.394.629	6%	3.204.904.217	575.699.692	3%	535.614.115	93,04%
SAN PABLO	5	4.055.192.414	4%	11.729.500	3.024.442.363	17%	3.024.442.363	100,00%
TOTAL	77	97.090.331.162	100%	33.810.452.565	18.141.219.322	100%	18.098.948.347	99,77%





Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2021 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021			
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV.LLANQUIHUE	12	30.973.466.662	27%	15.258.816.406	3.639.057.581	15%	3.637.509.265	99,96%
CALBUCO	13	16.304.921.952	14%	1.600.876.324	4.707.123.974	20%	4.690.623.750	99,65%
COCHAMO	10	4.966.732.237	4%	57.997.400	1.817.800.621	8%	1.816.776.596	99,94%
FRESIA	11	6.436.659.178	6%	1.870.326.590	2.018.934.324	8%	2.018.934.324	100,00%
FRUTILLAR	10	10.082.677.722	9%	2.316.853.351	6.084.337.701	25%	6.084.337.701	100,00%
LLANQUIHUE	6	5.647.658.370	5%	3.828.816.269	95.009.101	0%	95.009.101	100,00%
LOS MUERMOS	12	3.856.022.669	3%	1.159.386.907	1.159.735.218	5%	1.159.735.218	100,00%
MAULLIN	7	2.945.752.686	3%	259.031.774	355.918.501	1%	355.918.501	100,00%
P. MONTT	19	23.191.033.755	20%	608.863.534	2.903.005.798	12%	2.903.005.798	100,00%
P.VARAS	14	10.371.771.952	9%	4.478.111.500	1.211.820.897	5%	1.211.820.897	100,00%
TOTAL	114	114.776.697.183	100%	31.439.080.055	23.992.743.716	100%	23.973.671.151	99,92%






Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2021 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021			
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. CHILOE	4	9.297.587.800	16%	1.407.928.844	810.458.496	6%	810.458.496	100,00%
ANCUD	13	5.808.875.744	10%	1.100.053.539	2.808.528.087	19%	2.807.445.510	99,96%
CASTRO	14	7.525.073.355	13%	1.783.569.456	4.128.961.678	28%	4.128.961.678	100,00%
CHONCHI	12	6.447.612.536	11%	2.025.665.892	646.708.125	4%	646.708.125	100,00%
CURACO DE VÉLEZ	3	2.354.511.203	4%	650.412.984	263.465.034	2%	263.463.034	100,00%
DALCAHUE	11	4.737.070.959	8%	607.997.656	1.767.824.235	12%	1.733.296.657	98,05%
PUQUELDON	4	5.248.045.846	9%	3.282.614.899	317.925.509	2%	317.925.509	100,00%
QUEILEN	8	3.612.558.841	6%	771.466.530	1.320.868.433	9%	1.320.868.433	100,00%
QUELLON	14	7.671.464.882	13%	2.391.277.130	1.252.450.005	9%	1.252.450.005	100,00%
QUEMCHI	11	4.716.026.430	8%	1.959.994.133	935.233.172	6%	935.233.172	100,00%
QUINCHAO	5	1.698.312.700	3%	139.946.000	331.707.083	2%	331.707.083	100,00%
TOTAL	99	59.117.140.296	100%	16.120.927.063	14.584.129.857	100%	14.548.517.702	99,76%






Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR -02 al 31 Diciembre 2021 – %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021			
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. PALENA	12	64.264.883.668	77%	6.573.117.954	4.337.402.164	49%	4.303.603.931	99,22%
CHAITEN	5	1.741.155.018	2%	95.407.000	963.565.259	11%	963.565.259	100,00%
FUTALEUFU	10	9.430.918.250	11%	8.099.592.373	516.922.847	6%	516.922.847	100,00%
HUALAIHUE	11	3.053.410.097	4%	1.127.483.773	874.923.571	10%	874.923.571	100,00%
PALENA	8	5.312.487.888	6%	1.208.174.304	2.148.605.936	24%	2.147.254.758	99,94%
TOTAL	46	83.802.854.921	100%	17.103.775.404	8.841.419.777	100%	8.806.270.366	99,60%






Eficiencia Presupuestaria Por Provision Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2021 - %

PROVISIÓN
LIBRE
PATAGONIA VERDE
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION
FONDO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
RESIDUO SOLIDO DOMICILIARIO
FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA INFRAESTRUTURA RURAL
SERVICIO SANITARIO
FONDO DESARROLLO LOCAL
FONDO APOYO REGIONAL
PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO
TOTAL


MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2021		
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO
56.114.031.000	58.486.530.908	64,94%
15.253.396.000	13.822.587.994	15,35%
6.119.742.000	6.658.511.035	7,39%
4.433.057.000	3.949.446.000	4,39%
511.250.000	511.250.000	0,57%
1.377.066.000	1.262.810.000	1,40%
248.089.000	248.089.000	0,28%
1.224.452.000	810.775.472	0,90%
645.462.000	661.853.703	0,73%
900.546.000	936.091.108	1,04%
2.606.915.000	2.606.915.000	2,89%
623.429.000	102.574.780	0,11%
90.057.435.000	90.057.435.000	100%

COMPROMISO V/S PAGOS 2021		
COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	% DIST. DE LOS PAGOS
67.614.775.571	67.499.593.173	99,83%
5.184.777.543	5.183.652.119	99,98%
6.119.741.895	6.119.741.895	100,00%
4.167.374.780	4.163.613.008	99,91%
513.149.705	478.624.127	93,27%
1.403.781.334	1.403.781.110	100,00%
248.089.000	248.089.000	100,00%
488.275.472	487.324.447	99,81%
706.180.142	706.180.142	100,00%
996.648.103	996.648.103	100,00%
2.606.915.000	2.606.915.000	100,00%
7.726.455	7.726.455	100,00%
90.057.435.000	89.901.888.579	99,83%

Marco Decretado Versus Compromiso



Compromiso Versus Pagos 2021



Eficiencia Presupuestaria Por Sector


Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2021 - %

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021			
	COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	% EFICIENCIA DE PAGOS
TRANSPORTE	102.998.428.662	22,89%	32.779.562.516	14.556.494.587	16%	14.554.950.201	99,99%
VIVIENDA	44.938.557.768	9,99%	5.120.023.938	13.213.500.641	15%	13.194.046.114	99,85%
EDUCACION Y CULTURA	73.075.928.116	16,24%	23.251.568.374	14.269.592.126	16%	14.194.955.971	99,48%
SALUD	56.164.891.905	12,48%	11.535.278.061	5.562.639.353	6%	5.528.800.688	99,39%
MULTISECTORIAL	64.214.324.391	14,27%	13.597.423.949	17.046.961.051	19%	17.027.843.850	99,89%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	19.414.213.602	4,32%	4.647.283.674	5.212.424.628	6%	5.210.416.026	99,96%
DEFENSA Y SEGURIDAD	26.364.570.354	5,86%	7.334.863.234	5.725.988.802	6%	5.725.312.624	99,99%
JUSTICIA	76.160.000	0,02%	0	29.988.000	0%	29.988.000	100,00%
DEPORTE	19.857.933.895	4,41%	8.599.013.899	1.974.672.197	2%	1.974.670.197	100,00%
SILVOAGROPECUARIO	14.396.380.347	3,20%	6.849.381.447	1.503.539.100	2%	1.503.057.720	99,97%
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO	19.083.627.845	4,24%	7.323.079.660	5.195.344.286	6%	5.195.343.267	100,00%
ENERGIA	6.496.529.000	1,44%	0	4.718.338.229	5%	4.714.552.457	99,92%
PESCA	2.797.800.000	0,62%	1.520.666.157	1.047.952.000	1%	1.047.951.464	100,00%
TOTAL	449.879.345.885	100%	122.558.144.909	90.057.435.000	100%	89.901.888.579	99,83%



Distribucion por Sub Titulo Gasto FNDR - 02 al 31 Diciembre 2021 - %

COSTO TOTAL			FNDR 2021					
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	% EFICIENCIA DE PAGOS
22	1.250.002.000	0%	123.900.000	386.821.000	386.820.250	0,43%	369.645.250	95,56%
24	7.702.953.585	2%	0	7.687.854.000	7.687.853.365	8,54%	7.677.330.248	99,86%
26	36.425.000	0%	0	36.425.000	36.425.000	0,04%	36.424.980	100,00%
29	15.668.610.623	3%	1.227.552.821	3.745.715.000	3.744.675.198	4,16%	3.710.921.466	99,10%
31	355.531.910.108	79%	103.548.873.860	58.601.531.000	58.602.589.866	65,07%	58.521.413.512	99,86%
33	69.689.444.569	15%	17.657.818.228	19.599.089.000	19.599.071.321	21,76%	19.586.153.123	99,93%
TOTAL	449.879.345.885	100%	122.558.144.909	90.057.435.000	90.057.435.000	100%	89.901.888.579	99,83%



NOTA PARA CONTROL DE FONDOS DEL SUBTITULO 30 SE CREO PROGRAMA 50

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE OSORNO							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA	7.805.646.000	6.570.711.562	138.427.803	137.127.803	1.300.000	1.096.506.635	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA,5TA Y CUARTEL GENERAL (C33)	820.000.000	704.106.657	58.909.588	58.909.588	0	56.983.755	RS*
31	A	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	7.370.081.000	1.245.597.880	2.795.826.195	2.795.826.195	0	3.328.656.925	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.295.526.000	1.000.146.478	1.981.548.521	1.981.548.521	0	313.831.001	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLETICAS VILLA OLIMPICA, OSORNO	1.127.041.000	232.520.067	441.322.358	441.322.358	0	453.198.575	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICIA LOCAL	76.160.000	0	29.988.000	29.988.000	0	46.172.000	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	0	1.292.101.175	1.292.101.175	0	2.852.084.825	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR NORTE, OSORNO	1.815.521.000	0	514.504.308	514.504.308	0	1.301.016.692	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	268.356.322	0	268.356.322	268.356.322	0	0	RS**
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION						26.722.517.322	9.753.082.644	7.520.984.270	7.519.684.270	1.300.000	9.448.450.408	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB. MOYANO, OSC	167.403.000	0	0	0	0	167.403.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	988.704.000	0	0	0	0	988.704.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	562.400.000	47.479.757	0	0	0	514.920.243	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO, COMUNA DE OSORNO	650.792.000	0	0	0	0	650.792.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION						2.369.299.000	47.479.757	0	0	0	2.321.819.243	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFIA HOTT, OSORNO	193.804.000	0	0	0	0	193.804.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS						193.804.000	0	0	0	0	193.804.000	
TOTAL COMUNA DE OSORNO						29.285.620.322	9.800.562.401	7.520.984.270	7.519.684.270	1.300.000	11.964.073.651	
					COMUNA DE PUERTO OCTAY							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO	19.780.000	7.512.000	0	0	0	12.268.000	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30478036	REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO, PUERTO OCTAY	1.296.750.373	987.598.930	326.627.232	326.627.232	0	-17.475.789	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40013401	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES COMUNA DE PUERTO OCTAY (C	459.750.327	77.420.517	382.329.810	382.329.810	0	0	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	305.032.164	0	305.032.164	305.032.164	0	0	RS**
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION						2.081.312.864	1.072.531.447	1.013.989.206	1.013.989.206	0	-5.207.789	
					INICIATIVAS NUEVAS							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40018079	ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE PUERTO OCTAY (C33)	337.707.000	0	0	0	0	337.707.000	RS*
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS						337.707.000	0	0	0	0	337.707.000	
TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY						2.419.019.864	1.072.531.447	1.013.989.206	1.013.989.206	0	332.499.211	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE PURRANQUE							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30134930	CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE	1.005.772.800	917.630.386	88.142.414	88.142.414	0	0	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	16.859.700	16.219.730	0	0	0	639.970	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	4.610.000	0	0	0	20.530.000	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30397335	CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE	529.939.000	481.879.563	38.437.932	38.437.932	0	9.621.505	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	19.363.000	13.862.500	5.500.500	5.500.500	0	0	RS
31	L	FDL	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COLONIA PONCE (C33)	180.441.374	0	150.000.000	150.000.000	0	30.441.374	RS*
31	L	LIBRE	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COLONIA PONCE (C33)	319.558.626	0	201.367.098	201.367.098	0	118.191.528	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	251.609.808	0	251.609.808	251.609.808	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.356.484.308	1.442.002.179	735.057.752	735.057.752	0	179.424.377	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40019095	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR (C33)	694.291.000	0	80.868.000	80.867.465	535	613.423.000	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	40019355	CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO (C33)	625.991.000	0	115.000.000	114.190.337	809.663	510.991.000	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE (516.681.732	0	0	0	0	516.681.732	RS*
31	L	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	0	0	0	0	697.959.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	0	0	0	0	4.117.790.000	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40016563	REPOSICION RETROEXCAVADORA, COMUNA PURRANQUE (C33)	79.000.000	0	79.000.000	79.000.000	0	0	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	6.731.712.732	0	274.868.000	274.057.802	810.198	6.456.844.732	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40013127	ANALISIS Y DESARROLLO PLAN MAESTRO GESTION DE TRANSITO PURRANQUE Y CORTE ALTO	0	0	0	0	0	0	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40025714	REPOSICION CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE RSD	172.431.000	0	0	0	0	172.431.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	172.431.000	0	0	0	0	172.431.000	
					TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	9.260.628.040	1.442.002.179	1.009.925.752	1.009.115.554	810.198	6.808.700.109	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE PUYEHUE							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30067012	REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS	3.077.979.670	3.077.979.670	0	0	0	0	RS
31	L	LIBRE	DISEÑO	40007052	REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE	16.951.000	15.510.000	1.441.000	1.441.000	0	0	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	30359222	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE(C33)	378.086.000	0	289.806.943	289.806.943	0	88.279.057	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	301.148.363	0	301.148.363	301.148.363	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.774.165.033	3.093.489.670	592.396.306	592.396.306	0	88.279.057	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	276.551.379	0	0	0	0	276.551.379	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	19.839.684	0	50.468.491	50.468.491	0	-30.628.807	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40020898	ADQUISICION BUS PARA PACIENTES DIALIZADOS (C33)	65.985.500	0	65.985.500	65.985.500	0	0	RS*
31	N	FDL	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	315.923.000	0	0	0	0	315.923.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	728.299.563	0	116.453.991	116.453.991	0	611.845.572	
					TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	4.502.464.596	3.093.489.670	708.850.297	708.850.297	0	700.124.629	
					COMUNA DE RIO NEGRO							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30284622	REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO	686.441.907	668.131.467	18.310.440	18.310.440	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30102235	CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO (C33)	397.780.901	357.639.153	10.522.218	10.522.218	0	29.619.530	RS*
31	A	LIBRE	DISEÑO	30088194	REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RIO NEGRO, COMUNA RIO NEGRO	175.662.361	154.554.067	16.886.636	16.886.636	0	4.221.658	RS
31	L	LIBRE	DISEÑO	40010103	CONSTRUCCION CECOSF CHIFIN	23.870.000	0	23.870.000	23.870.000	0	0	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	99.554.136	0	99.554.136	99.554.136	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.383.309.305	1.180.324.687	169.143.430	169.143.430	0	33.841.188	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40018072	REPOSICION DE CONTENEDORES (C33)	34.582.965	0	34.582.965	34.582.965	0	0	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO	593.858.000	0	5.062.200	5.062.200	0	588.795.800	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	569.080.000	0	4.717.000	4.642.800	74.200	564.363.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.197.520.965	0	44.362.165	44.287.965	74.200	1.153.158.800	
					TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	2.580.830.270	1.180.324.687	213.505.595	213.431.395	74.200	1.186.999.988	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30110580	REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO	3.749.709.000	3.204.904.217	123.934.381	83.848.804	40.085.577	420.870.402	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40032107	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR MAICOLPI ANCAPAN COSTA SUR, SAN J	194.934.000	0	194.934.000	194.934.000	0	0	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	256.831.311	0	256.831.311	256.831.311	0	0	RS**
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION						4.201.474.311	3.204.904.217	575.699.692	535.614.115	40.085.577	420.870.402	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	601.714.000	0	0	0	0	601.714.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION						601.714.000	0	0	0	0	601.714.000	
					INICIATIVAS NUEVAS							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMIONES Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COS	682.206.318	0	0	0	0	682.206.318	RS*
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS						682.206.318	0	0	0	0	682.206.318	
TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA						5.485.394.629	3.204.904.217	575.699.692	535.614.115	40.085.577	1.704.790.720	
					COMUNA DE SAN PABLO							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	0	0	0	13.170.500	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	3.414.573.000	0	2.804.810.540	2.804.810.540	0	609.762.460	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	219.631.823	0	219.631.823	219.631.823	0	0	RS**
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION						3.659.104.823	11.729.500	3.024.442.363	3.024.442.363	0	622.932.960	
					INICIATIVAS NUEVAS							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACION MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUCATIV	278.515.442	0	0	0	0	278.515.442	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACION MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUCATIV	117.572.149	0	0	0	0	117.572.149	RS*
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS						396.087.591	0	0	0	0	396.087.591	
TOTAL COMUNA DE SAN PABLO						4.055.192.414	11.729.500	3.024.442.363	3.024.442.363	0	1.019.020.551	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					PROVINCIALES							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30086815	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO	15.318.985.549	4.736.606.083	0	0	0	10.582.379.466	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30158072	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY	1.344.511.915	1.344.511.915	0	0	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.809.615.000	5.486.962.838	1.195.556.140	1.195.556.140	0	127.096.022	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30448275	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33)	396.729.018	388.107.468	8.621.550	8.621.550	0	0	RS*
31	A	LIBRE	EJECUCION	30126279	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO	1.942.600.773	1.942.600.773	0	0	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	3.542.559.000	46.836.000	0	0	0	3.495.723.000	RS
31	L	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE OSORNO	363.763.000	49.084	229.933.000	229.933.000	0	133.780.916	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT OSORNO	5.579.270.000	0	2.224.665.535	2.224.665.535	0	3.354.604.465	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40015603	HABILITACION ESTRUCTURA MODULAR MAQUINA RX CF CARDENAL SAMORE, PUYEHUE	90.650.035	59.234.303	31.415.732	31.415.732	0	0	RS
31	N	LIBRE	DISEÑO	30465788	AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO	329.071.800	0	0	0	0	329.071.800	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	30402378	DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO	168.554.200	0	31.024.729	31.023.729	1.000	137.529.471	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	35.886.310.290	14.004.908.464	3.721.216.686	3.721.215.686	1.000	18.160.185.140	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40020224	ADQUISICION VEHICULO APOYO LOGISTICO SERVICIO DE SALUD OSORNO (C33)	52.135.637	0	52.135.637	52.135.637	0	0	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	52.135.637	0	52.135.637	52.135.637	0	0	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	EJECUCION	30324573	CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU	1.496.798.000	0	0	0	0	1.496.798.000	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40021738	ADQUISICION MINIBUSES PARA TRASLADO DE PACIENTES CON IRC PROVINCIA DE OSORNO	376.980.100	0	300.469.824	300.469.824	0	76.510.276	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	30395473	CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33)	1.688.957.000	0	0	0	0	1.688.957.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.562.735.100	0	300.469.824	300.469.824	0	3.262.265.276	
					TOTAL PROVINCIALES	39.501.181.027	14.004.908.464	4.073.822.147	4.073.821.147	1.000	21.422.450.416	
					TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	97.090.331.162	33.810.452.565	18.141.219.322	18.098.948.347	42.270.975	45.138.659.275	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE PUERTO MONTT							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30080460	CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT	394.331.499	357.098.349	37.233.150	37.233.150	0	0	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	49.462.000		27.624.986	27.624.986	0	21.837.014	RS
31	L	FDL	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC. VILLA LOS PINOS ALTOS	448.223.000	0	337.736.308	337.736.308	0	110.486.692	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40012877	MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE QUEPE Y AVDA. JUAN SOLER MANFREDINI	525.598.000	0	290.137.970	290.137.970	0	235.460.030	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.406.628.940	4.050.000	1.321.918.126	1.321.918.126	0	7.080.660.814	RS
31	A	RSD	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	385.858.000	0	385.858.000	385.858.000	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	725.380.000	234.779.699	279.621.487	279.621.487	0	210.978.814	RS
31	L	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	0	6.150.000	6.150.000	0	16.495.000	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	208.999.316	0	208.999.316	208.999.316	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	11.167.125.755	595.928.048	2.895.279.343	2.895.279.343	0	7.675.918.364	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	L	LIBRE	DISEÑO	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO	5.964.000	5.964.000	0	0	0	0	RS
31	L	LIBRE	DISEÑO	30270222	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO	5.964.000	5.964.000	0	0	0	0	RS
31	L	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.686.063.000	1.007.486	7.726.455	7.726.455	0	2.677.329.059	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	929.015.000	0	0	0	0	929.015.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.452.000	0	0	0	0	445.452.000	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS	5.496.302.000	0	0	0	0	5.496.302.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	9.568.760.000	12.935.486	7.726.455	7.726.455	0	9.548.098.059	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTAR RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	658.594.000	0	0	0	0	658.594.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	0	0	0	658.592.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40020984	HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR SARGAZO, PUERTO MONTT	497.144.000	0	0	0	0	497.144.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40019119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RIO CHICO	640.818.000	0	0	0	0	640.818.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.455.148.000	0	0	0	0	2.455.148.000	
					TOTAL COMUNA DE P. MONTT	23.191.033.755	608.863.534	2.903.005.798	2.903.005.798	0	19.679.164.423	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE CALBUCO							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.207.370.892	54.930.468	54.930.468	0	26.932.532	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO	9.889.982.000	169.015.232	1.910.949.405	1.910.949.405	0	7.810.017.363	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30326322	REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO	281.984.000	224.490.200	57.143.800	57.143.800	0	350.000	RS
31	L	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	529.395.000	0	529.395.000	529.394.776	224	0	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.024.296.000	0	324.192.739	324.192.739	0	700.103.261	RS
22	L	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO (C33)	110.000.000	0	49.500.000	33.000.000	16.500.000	60.500.000	RS*
31	N	SS	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA	445.462.000	0	445.462.000	445.462.000	0	0	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA	502.345.000	0	430.499.210	430.499.210	0	71.845.790	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40015774	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE SAN ANDRES Y LOS TULIPANES	365.318.000	0	333.136.407	333.136.407	0	32.181.593	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40015770	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS VERTIENTES	437.544.000	0	369.694.885	369.694.885	0	67.849.115	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	202.220.060	0	202.220.060	202.220.060	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	15.077.779.952	1.600.876.324	4.707.123.974	4.690.623.750	16.500.224	8.769.779.654	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU	341.707.000	0	0	0	0	341.707.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	885.435.000	0	0	0	0	885.435.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.227.142.000	0	0	0	0	1.227.142.000	
					TOTAL COMUNA DE CALBUCO	16.304.921.952	1.600.876.324	4.707.123.974	4.690.623.750	16.500.224	9.996.921.654	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE COCHAMO							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	DISEÑO	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	23.800.000	14.500.000	0	0	0	9.300.000	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30328431	CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE	33.900.000	20.740.000	13.160.000	13.160.000	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE COCHAMO	1.321.664.194	0	13.184.010	13.184.010	0	1.308.480.184	RS
31	L	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	22.757.400	0	0	0	106.672.600	RS
31	L	PIR	EJECUCION	30116479	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE LLAGUEPE	606.455.904	0	488.275.472	487.324.447	951.025	118.180.432	RS
31	L	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA LLANADA GRANDE	122.370.000	0	5.900.000	5.900.000	0	116.470.000	RS
31	N	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO	42.500.000	0	3.830.000	3.830.000	0	38.670.000	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	201.896.139	0	201.896.139	201.896.139	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.482.016.237	57.997.400	726.245.621	725.294.596	951.025	1.697.773.216	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	L	NERGIZACION	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUIND	868.161.000	0	0	0	0	868.161.000	RS
31	N	LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	RS
31	N	NERGIZACION	EJECUCION	30428675	HABILITACION Y EXTENCION DE RED ELECTRICA ESTUARIO SUR, COCHAMO	617.579.000	0	617.579.000	617.530.000	49.000	0	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.510.740.000	0	617.579.000	617.530.000	49.000	893.161.000	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	EJECUCION	30428523	HABILITACION Y EXTENCION DE RED ELECTRICA ESTUARIO NORTE, COCHAMO	473.976.000	0	473.976.000	473.952.000	24.000	0	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	973.976.000	0	473.976.000	473.952.000	24.000	500.000.000	
					TOTAL COMUNA DE COCHAMO	4.966.732.237	57.997.400	1.817.800.621	1.816.776.596	1.024.025	3.090.934.216	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE FRESIA							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	488.319.065	201.443.501	154.021.178	154.021.178	0	132.854.386	RS
31	A	FDL	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	957.303.978	276.338.782	276.338.782	0	84.074.240	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30088011	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA	590.808.430	335.213.608	72.430.113	72.430.113	0	183.164.709	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION APR EL MAÑO	490.790.000	376.365.503	0	0	0	114.424.497	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40006229	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA	774.200.000	0	423.440.000	423.440.000	0	350.760.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40021313	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES FRESIA (EL RINCON - RIO LLICO - TEODORO SCHAFER)	239.183.000	0	208.661.832	208.661.832	0	30.521.168	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA (C33)	866.629.000	0	668.989.736	668.989.736	0	197.639.264	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	165.052.683	0	165.052.683	165.052.683	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.982.699.178	1.870.326.590	2.018.934.324	2.018.934.324	0	1.093.438.264	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	L	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	919.116.000	0	0	0	0	919.116.000	RS
29	L	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33)	534.844.000	0	0	0	0	534.844.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.453.960.000	0	0	0	0	1.453.960.000	
					TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.436.659.178	1.870.326.590	2.018.934.324	2.018.934.324	0	2.547.398.264	
					COMUNA DE FRUTILLAR							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30465246	CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE	163.185.391	163.185.391	0	0	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30077934	CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR	1.218.124.258	1.218.124.258	0	0	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30485141	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR	229.003.000	105.198.517	63.666.546	63.666.546	0	60.137.937	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.645.543.073	830.345.185	5.630.590.659	5.630.590.659	0	184.607.229	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40005972	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 5 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	410.792.000	0	388.880.496	388.880.496	0	21.911.504	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	0	0	0	0	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.666.647.722	2.316.853.351	6.083.137.701	6.083.137.701	0	266.656.670	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	L	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR	218.397.000	0	0	0	0	218.397.000	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR	449.572.000	0	0	0	0	449.572.000	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	425.742.000	0	0	0	0	425.742.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION RED APR SECTOR CASMA, FRUTILLAR	322.319.000	0	1.200.000	1.200.000	0	321.119.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.416.030.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.414.830.000	
					TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.082.677.722	2.316.853.351	6.084.337.701	6.084.337.701	0	1.681.486.670	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE LLANQUIHUE							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.506.689.562	3.488.289.637	18.399.925	18.399.925	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	40007476	CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE	373.001.120	340.526.632	32.474.488	32.474.488	0	0	RS
31	L	LIBRE	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	0	43.800.000	43.800.000	0	38.600.000	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	334.688	0	334.688	334.688	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.962.425.370	3.828.816.269	95.009.101	95.009.101	0	38.600.000	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	238.783.000	0	0	0	0	238.783.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	238.783.000	0	0	0	0	238.783.000	
					INICIATIVAS NUEVAS							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40016314	REPOSICION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICA COMUNA DE LLANQUIHUE (C33)	1.446.450.000	0	0	0	0	1.446.450.000	
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.446.450.000	0	0	0	0	1.446.450.000	
					TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	5.647.658.370	3.828.816.269	95.009.101	95.009.101	0	1.723.833.000	
					COMUNA DE LOS MUERMOS							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	12.963.000	9.541.000	9.541.000	0	6.815.000	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30465403	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS	27.413.000	10.036.840	15.055.260	15.055.260	0	2.320.900	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30289475	CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY	1.114.527.000	262.693.000	56.335.675	56.335.675	0	795.498.325	RS(IN)
31	A	LIBRE	EJECUCION	40009545	CONSERVACION VEREDAS SECTOR LOS MUERMOS (C33)	525.729.390	525.729.390	0	0	0	0	RS*
31	A	LIBRE	EJECUCION	30422722	CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA, LOS MUERMOS	264.159.062	150.000.000	114.159.062	114.159.062	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30103323	CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS	207.019.010	99.601.553	64.010.100	64.010.100	0	43.407.357	RS
31	N	NERGIZACION	EJECUCION	40011698	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES, LOS MUERMOS	115.072.000	0	115.072.000	115.072.000	0	0	RS
31	L	LIBRE	DISEÑO	30463128	MEJORAMIENTO CALLE MANUEL MONTT BARRIO COMERCIAL	37.500.000	24.899.112	12.600.000	12.600.000	0	888	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40011005	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CANITAS Y RIO FRIO (C33)	351.335.411	73.464.012	277.871.399	277.871.399	0	0	RS*
31	L	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	0	91.741.178	91.741.178	0	45.908.822	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS	890.770.000	0	247.820.748	247.820.748	0	642.949.252	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	155.528.796	0	155.528.796	155.528.796	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.856.022.669	1.159.386.907	1.159.735.218	1.159.735.218	0	1.536.900.544	
					TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	3.856.022.669	1.159.386.907	1.159.735.218	1.159.735.218	0	1.536.900.544	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE MAULLIN							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30115466	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN	274.049.337	259.031.774	9.484.776	9.484.776	0	5.532.787	RS
31	N	NERGIZACION	EJECUCION	30485255	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN, MAULLIN	147.506.000	0	147.506.000	147.506.000	0	0	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	198.927.725	0	198.927.725	198.927.725	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	620.483.062	259.031.774	355.918.501	355.918.501	0	5.532.787	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN TEN	834.246.000	0	0	0	0	834.246.000	RS
31	N	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ	137.618.000	0	0	0	0	137.618.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE	451.210.000	0	0	0	0	451.210.000	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED (C33)	902.195.624	0	0	0	0	902.195.624	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.325.269.624	0	0	0	0	2.325.269.624	
					TOTAL COMUNA DE MAULLIN	2.945.752.686	259.031.774	355.918.501	355.918.501	0	2.330.802.411	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE PUERTO VARAS							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	1.076.381.867	0	0	0	1.670.554.133	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	40005578	MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS	255.921.292	195.904.175	60.017.117	60.017.117	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	40001254	MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS	234.443.339	228.806.813	5.636.526	5.636.526	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30066636	REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA	2.256.883.403	2.256.883.403	0	0	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	40005278	CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33)	815.706.553	610.418.300	205.288.253	205.288.253	0	0	RS*
29	A	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	85.912.424	0	0	0	0	85.912.424	RS*
29	A	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	400.069.218	80.298.900	0	0	0	319.770.318	RS*
31	L	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	1.237.007.000	4.375.000	480.128.319	480.128.319	0	752.503.681	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40010719	MEJORAMIENTO CALLE Y PASAJE LA QUEBRADA	246.000.000	25.043.042	179.314.959	179.314.959	0	41.641.999	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	281.435.723	0	281.435.723	281.435.723	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.560.314.952	4.478.111.500	1.211.820.897	1.211.820.897	0	2.870.382.555	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	706.257.000	0	0	0	0	706.257.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	906.257.000	0	0	0	0	906.257.000	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	0	0	0	0	87.200.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS (C33)	818.000.000	0	0	0	0	818.000.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	905.200.000	0	0	0	0	905.200.000	
					TOTAL COMUNA DE P.VARAS	10.371.771.952	4.478.111.500	1.211.820.897	1.211.820.897	0	4.681.839.555	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					PROVINCIALES							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO	7.077.521.000	6.727.964.072	231.582.828	231.382.943	199.885	117.974.100	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30133755	CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33)	9.774.474.000	7.927.334.204	344.452.799	344.452.799	0	1.502.686.997	RS*
31	L	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE PTO. MONTT	435.343.000	49.084	264.379.800	264.379.800	0	170.914.116	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE BARRIO INDUSTRIAL	3.678.102.000	417.402.781	2.286.395.269	2.285.046.838	1.348.431	974.303.950	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU	2.050.780.000	0	94.848.325	94.848.325	0	1.955.931.675	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40014647	MEJORAMIENTO SENDERO SALTOS DEL PETROHUE, P. NACIONAL VIC. PEREZ ROSALES, PUERTO V	278.934.956	0	278.934.956	278.934.956	0	0	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	23.295.154.956	15.072.750.141	3.500.593.977	3.499.045.661	1.548.316	4.721.810.838	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	L	LIBRE	DISEÑO	30437675	CONSTRUCCION INTERTERRAZAS PUERTO MONTT, ETAPA I	511.250.000	0	0	0	0	511.250.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	9.000.000	138.463.604	138.463.604	0	2.157.363.396	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHICULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATOS PROVINCIA DE LLANQU	105.867.000	0	0	0	0	105.867.000	RS*
31	A	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO	2.851.491.706	177.066.265	0	0	0	2.674.425.441	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA (C33)	504.376.000	0	0	0	0	504.376.000	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PERIODICA CAMINOS VECINALES CALBUCO Y MAULLIN 2020-2021(C33)	900.500.000	0	0	0	0	900.500.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	7.178.311.706	186.066.265	138.463.604	138.463.604	0	6.853.781.837	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	
					TOTAL PROVINCIALES	30.973.466.662	15.258.816.406	3.639.057.581	3.637.509.265	1.548.316	12.075.592.675	
					TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	114.776.697.183	31.439.080.055	23.992.743.716	23.973.671.151	19.072.565	59.344.873.412	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE ANCUD							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30341232	AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD	160.308.499	126.194.543	29.525.431	29.525.431	0	4.588.525	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	30.300.000	40.400.000	40.400.000	0	30.800.000	RS
31	N	NERGIZACION	EJECUCION	40012136	HABILITACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KM 26 Y 27, COMUA DE ANCUD	189.406.000	0	189.406.000	189.406.000	0	0	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	202.509.245	0	202.509.245	202.509.245	0	0	RS**
31	N	LIBRE	EJECUCION	30083781	DIAGNOSTICO FORTIFICACIONES DE ANCUD	9.375.000	0	9.375.000	9.350.000	25.000	0	RS*
31	L	LIBRE	EJECUCION	40009233	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD	659.095.000	256.882.357	391.951.727	391.951.727	0	10.260.916	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30093349	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD	563.580.000	0	534.324.785	534.324.785	0	29.255.215	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30109898	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD	661.606.000	642.350.200	2.415.197	2.415.197	0	16.840.603	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION RED APR PUMANZANO, ANCUD	842.254.000	0	837.619.883	836.562.306	1.057.577	4.634.117	RS
31	L	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAUCU	200.000.000	44.326.439	244.326.439	244.326.439	0	-88.652.878	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAUCU	206.672.000	0	153.942.383	153.942.383	0	52.729.617	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40001823	AMPLIACION SALA PSICOMOTRIZ Y HABITOS FISICOS	225.228.000	0	172.731.997	172.731.997	0	52.496.003	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.021.533.744	1.100.053.539	2.808.528.087	2.807.445.510	1.082.577	112.952.118	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RIO PUDETO, AN	1.787.342.000	0	0	0	0	1.787.342.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.787.342.000	0	0	0	0	1.787.342.000	
					TOTAL COMUNA DE ANCUD	5.808.875.744	1.100.053.539	2.808.528.087	2.807.445.510	1.082.577	1.900.294.118	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE CASTRO							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30485135	CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33)	457.733.000	435.946.053	20.713.948	20.713.948	0	1.072.999	RS*
31	A	LIBRE	DISEÑO	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	336.933.000	191.276.297	56.290.043	56.290.043	0	89.366.660	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	40003369	CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33)	550.000.000	285.558.353	194.701.240	194.701.240	0	69.740.407	RS*
31	A	LIBRE	EJECUCION	30076663	CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33)	564.532.000	447.235.824	113.640.707	113.640.707	0	3.655.469	RS*
31	A	FDL	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO	500.518.000	203.793.037	140.990.257	140.990.257	0	155.734.706	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.779.356.000	219.759.892	2.544.303.417	2.544.303.417	0	1.015.292.691	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40014732	CONSERVACION CAMINOS RURALES Y URBANOS SECTOR TEN TEN Y LA CHACRAN (C33)	158.000.000	0	157.953.319	157.953.319	0	46.681	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	96.412.755	0	96.412.755	96.412.755	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.543.484.755	1.783.569.456	3.425.005.686	3.425.005.686	0	1.334.909.613	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA	139.625.000	0	56.310.392	56.310.392	0	83.314.608	RS
31	N	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	0	0	0	0	194.318.000	RS
29	N	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	252.188.000	0	252.188.000	252.188.000	0	0	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	327.032.600	0	327.032.600	327.032.600	0	0	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	68.425.000	0	68.425.000	68.425.000	0	0	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	981.588.600	0	703.955.992	703.955.992	0	277.632.608	
					TOTAL COMUNA DE CASTRO	7.525.073.355	1.783.569.456	4.128.961.678	4.128.961.678	0	1.612.542.221	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE CHONCHI							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	644.396.000	311.482.047	0	0	0	332.913.953	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	543.264.000	53.730.074	59.180.314	59.180.314	0	430.353.612	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	40006762	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33)	588.576.000	520.377.383	0	0	0	68.198.617	RS*
22	A	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33)	120.000.000	110.000.000	0	0	0	10.000.000	RS*
31	A	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI	490.610.655	401.541.190	40.925.312	40.925.312	0	48.144.153	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	54.026.000	30.600.000	21.799.279	21.799.279	0	1.626.721	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	73.360.000	35.568.000	745.682	745.682	0	37.046.318	RS
33	A	SS	EJECUCION	30091901	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO	516.359.450	499.967.747	16.391.703	16.391.703	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	62.399.451	12.546.816	12.546.816	0	2.775.622.733	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40019386	REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	0	128.667.588	128.667.588	0	71.332.412	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	175.194.631	0	175.194.631	175.194.631	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.256.355.736	2.025.665.892	455.451.325	455.451.325	0	3.775.238.519	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40014051	ADQUISICION DE CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHONCHI URBANO (C33)	191.256.800	0	191.256.800	191.256.800	0	0	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	191.256.800	0	191.256.800	191.256.800	0	0	
					TOTAL COMUNA DE CHONCHI	6.447.612.536	2.025.665.892	646.708.125	646.708.125	0	3.775.238.519	
					COMUNA DE CURACO DE VELEZ							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30135739	REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI	571.440.000	493.221.484	36.666.831	36.666.831	0	41.551.685	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	226.796.203	0	226.796.203	226.796.203	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	798.236.203	493.221.484	263.463.034	263.463.034	0	41.551.685	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	L	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ	1.556.275.000	157.191.500	2.000	0	2.000	1.399.081.500	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.556.275.000	157.191.500	2.000	0	2.000	1.399.081.500	
					TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.354.511.203	650.412.984	263.465.034	263.463.034	2.000	1.440.633.185	

PRESUPUESTO FNRD 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE DALCAHUE							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30134014	CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN	466.092.000	63.846.643	376.150.204	376.150.204	0	26.095.153	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE	93.394.000	55.016.650	38.377.350	38.377.350	0	0	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	353.680.553	3.529.297	3.529.297	0	278.334	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40004659	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA	320.000.000	110.000.000	178.960.617	178.960.617	0	31.039.383	RS
31	L	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	6.912.500	0	0	0	14.086.500	RS
31	L	FIE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	809.866.000	18.541.310	513.149.705	478.624.127	34.525.578	278.174.985	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40013905	MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE	361.068.000	0	350.589.287	350.589.287	0	10.478.713	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	307.065.775	0	307.065.775	307.065.775	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.735.972.959	607.997.656	1.767.822.235	1.733.296.657	34.525.578	360.153.068	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	L	LIBRE	EJECUCION	30419547	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE	395.089.000	0	0	0	0	395.089.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUN	859.173.000	0	2.000	0	2.000	859.171.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.254.262.000	0	2.000	0	2.000	1.254.260.000	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	746.836.000	0	0	0	0	746.836.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	746.836.000	0	0	0	0	746.836.000	
					TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	4.737.070.959	607.997.656	1.767.824.235	1.733.296.657	34.527.578	2.361.249.068	
					COMUNA DE PUQUELDON							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.472.101.337	2.618.173.447	0	0	0	853.927.890	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	40006078	CONSERVACION CAMINOS VECINALES EN 9 SECTORES RURALES - COMUNA DE PUQUELDON (C33	666.831.000	664.441.452	0	0	0	2.389.548	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	317.925.509	0	317.925.509	317.925.509	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.456.857.846	3.282.614.899	317.925.509	317.925.509	0	856.317.438	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF PUQUELDON	791.188.000	0	0	0	0	791.188.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	791.188.000	0	0	0	0	791.188.000	
					TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	5.248.045.846	3.282.614.899	317.925.509	317.925.509	0	1.647.505.438	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE QUEILEN							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30078798	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN	487.098.000	459.236.777	22.344.966	22.344.966	0	5.516.257	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30480757	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33)	361.002.000	312.229.753	47.376.361	47.376.361	0	1.395.886	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.350.912.000	0	886.126.249	886.126.249	0	464.785.751	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	297.537.241	0	297.537.241	297.537.241	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.496.549.241	771.466.530	1.253.384.817	1.253.384.817	0	471.697.894	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI	801.023.000	0	48.039.016	48.039.016	0	752.983.984	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	801.023.000	0	48.039.016	48.039.016	0	752.983.984	
					INICIATIVAS NUEVAS							
29	N	LIBRE	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMION RSD Y REPOSICION DE CONTENEDORES, COMUNA DE QUEILEN (C33)	167.671.000	0	0	0	0	167.671.000	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMION RSD Y REPOSICION DE CONTENEDORES, COMUNA DE QUEILEN (C33)	19.444.600	0	19.444.600	19.444.600	0	0	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40014326	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION AERODROMO (C33)	127.871.000	0	0	0	0	127.871.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	314.986.600	0	19.444.600	19.444.600	0	295.542.000	
					TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.612.558.841	771.466.530	1.320.868.433	1.320.868.433	0	1.520.223.878	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE QUELLON							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30472589	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO	2.531.139.000	2.121.102.141	272.991.650	272.991.650	0	137.045.209	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.667.420.000	745.531	154.600.816	154.600.816	0	1.512.073.653	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30125850	CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON	302.702.000	232.173.278	62.039.496	62.039.496	0	8.489.226	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCA. SECTOR ALCAZAR	358.302.000	0	31.604.142	31.604.142	0	326.697.858	RS
31	N	FDL	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCA. SECTOR ALCAZAR	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	RS
31	N	LIBRE	DISEÑO	40000178	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON	46.350.000	0	36.000.000	36.000.000	0	10.350.000	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	171.883.206	0	171.883.206	171.883.206	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.227.796.206	2.354.020.950	879.119.310	879.119.310	0	1.994.655.946	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	L	LIBRE	DISEÑO	30488426	CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	2.882.500	2.882.500	2.882.500	0	23.060.000	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	377.920.676	0	370.448.195	370.448.195	0	7.472.481	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	205.275.000	0	0	0	0	205.275.000	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	715.825.000	0	0	0	0	715.825.000	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON	835.261.000	34.373.680	0	0	0	800.887.320	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.163.106.676	37.256.180	373.330.695	373.330.695	0	1.752.519.801	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	0	0	0	93.253.000	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40008188	REPOSICION MOTONIVELADORA (C33)	187.309.000	0	0	0	0	187.309.000	RE*
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	280.562.000	0	0	0	0	280.562.000	
					TOTAL COMUNA DE QUELLON	7.671.464.882	2.391.277.130	1.252.450.005	1.252.450.005	0	4.027.737.747	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE QUEMCHI							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33)	547.411.000	253.005.532	0	0	0	294.405.468	RS*
31	A	LIBRE	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33)	477.979.805	358.482.829	0	0	0	119.496.976	RS*
31	A	PIR	EJECUCION	40005537	CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33)	499.000.000	124.500.000	0	0	0	374.500.000	RS*
31	A	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI (SALDO)	1.386.058.000	1.224.005.772	0	0	0	162.052.228	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE	299.191.205	0	196.194.752	196.194.752	0	102.996.453	RS
31	L	FDL	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE	208.911.795	0	208.911.795	208.911.795	0	0	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RECOL	124.725.185	0	124.725.185	124.725.185	0	0	RS*
29	N	RSD	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RECOL	145.597.000	0	145.597.000	145.597.000	0	0	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	259.804.440	0	259.804.440	259.804.440	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.948.678.430	1.959.994.133	935.233.172	935.233.172	0	1.053.451.125	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE (C33)	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40010066	CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION KINESICA CESFAM	167.348.000	0	0	0	0	167.348.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	167.348.000	0	0	0	0	167.348.000	
					TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	4.716.026.430	1.959.994.133	935.233.172	935.233.172	0	1.820.799.125	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE QUINCHAO							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC	829.058.000	730.000	0	0	0	828.328.000	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40008054	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO (C33)	367.393.000	0	147.391.383	147.391.383	0	220.001.617	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	184.315.700	0	184.315.700	184.315.700	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.380.766.700	730.000	331.707.083	331.707.083	0	1.048.329.617	
					INICIATIVAS NUEVAS							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40007527	ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES	162.546.000	139.216.000	0	0	0	23.330.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	40015676	CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ISLA MEULIN, QUINCHAO	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	317.546.000	139.216.000	0	0	0	178.330.000	
					TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	1.698.312.700	139.946.000	331.707.083	331.707.083	0	1.226.659.617	
					PROVINCIALES							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA	1.528.367.000	527.224.353	14.847.608	14.847.608	0	986.295.039	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	2.016.128.000	82.700.000	795.486.876	795.486.876	0	1.137.941.124	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33)	1.298.249.800	798.004.491	124.012	124.012	0	500.121.297	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.842.744.800	1.407.928.844	810.458.496	810.458.496	0	2.624.357.460	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	L	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000	
					TOTAL PROVINCIALES	9.297.587.800	1.407.928.844	810.458.496	810.458.496	0	7.079.200.460	
					TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	59.117.140.296	16.120.927.063	14.584.129.857	14.548.517.702	35.612.155	28.412.083.376	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE CHAITEN							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	DISEÑO	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	137.807.000	72.307.000	53.675.240	53.675.240	0	11.824.760	RS
31	L	LIBRE	PREFACTIBILIDAD	30186523	CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN	491.402.000	23.100.000	206.200.000	206.200.000	0	262.102.000	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	276.286.018	0	276.286.018	276.286.018	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	905.495.018	95.407.000	536.161.258	536.161.258	0	273.926.760	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40019239	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CHAITEN URBANO (C33)	534.255.000	0	427.404.001	427.404.001	0	106.850.999	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	534.255.000	0	427.404.001	427.404.001	0	106.850.999	
					INICIATIVAS NUEVAS							
29	N	LIBRE	EJECUCION	30345504	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD Y ADQUISICION RECOLECTOR RSD, COMUNA CHAITEN (C33)	301.405.000	0	0	0	0	301.405.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	301.405.000	0	0	0	0	301.405.000	
					TOTAL COMUNA DE CHAITEN	1.741.155.018	95.407.000	963.565.259	963.565.259	0	682.182.759	
					COMUNA DE FUTALEUFU							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	PV	EJECUCION	30072372	AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA	3.944.224.378	3.825.956.050	0	0	0	118.268.328	RS
31	A	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU	3.900.581.000	3.439.918.627	0	0	0	460.662.373	RS(RE)
31	A	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU	703.415.000	563.024.010	37.692.443	37.692.443	0	102.698.547	RS
29	A	LIBRE	EJECUCION	40006627	REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33)	281.260.005	196.693.686	84.566.319	84.566.319	0	0	RS*
22	L	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33)	126.058.000	0	31.428.000	31.428.000	0	94.630.000	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	250.436.767	0	250.436.767	250.436.767	0	0	RS**
31	A	LIBRE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU	118.160.000	74.000.000	26.000.000	26.000.000	0	18.160.000	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.324.135.150	8.099.592.373	430.123.529	430.123.529	0	794.419.248	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	38.279.732	0	28.872.333	28.872.333	0	9.407.399	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	17.102.368	0	9.798.148	9.798.148	0	7.304.220	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	51.401.000	0	48.128.837	48.128.837	0	3.272.163	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	106.783.100	0	86.799.318	86.799.318	0	19.983.782	
					TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	9.430.918.250	8.099.592.373	516.922.847	516.922.847	0	814.403.030	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					COMUNA DE HUALAIHUE							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	PV	EJECUCION	30311722	REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN	647.737.730	553.325.273	79.243.403	79.243.403	0	15.169.054	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30277425	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33)	231.709.000	217.737.229	0	0	0	13.971.771	RS*
31	A	LIBRE	EJECUCION	30471092	CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33)	364.878.000	356.421.271	0	0	0	8.456.729	RS*
31	A	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO	657.583.000	0	535.395.268	535.395.268	0	122.187.732	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE	474.773.000	0	76.987.449	76.987.449	0	397.785.551	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	42.387.460	0	42.387.460	42.387.460	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.419.068.190	1.127.483.773	734.013.580	734.013.580	0	557.570.837	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	L	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO	33.986.000	0	10.157.100	10.157.100	0	23.828.900	RS
31	L	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO	33.986.000	0	10.157.100	10.157.100	0	23.828.900	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	67.972.000	0	20.314.200	20.314.200	0	47.657.800	
					INICIATIVAS NUEVAS							
29	N	LIBRE	EJECUCION	30471865	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33)	101.104.000	0	0	0	0	101.104.000	
29	N	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	156.403.836	0	112.008.125	112.008.125	0	44.395.711	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	308.862.071	0	8.587.666	8.587.666	0	300.274.405	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	566.369.907	0	120.595.791	120.595.791	0	445.774.116	
					TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	3.053.410.097	1.127.483.773	874.923.571	874.923.571	0	1.051.002.753	
					COMUNA DE PALENA							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	503.235.568	1.549.360.989	1.549.360.989	0	519.004.443	RS
31	A	LIBRE	DISEÑO	30116040	CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL	43.998.000	35.173.080	0	0	0	8.824.920	RS
31	N	NERGIZACION	EJECUCION	40012912	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL TIGRE, PALENA	200.303.000	0	200.303.000	200.303.000	0	0	RS
31	L	LIBRE	EJECUCION	30487244	CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33)	68.106.000	47.522.650	13.923.131	13.923.131	0	6.660.219	RS*
31	N	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA - LAGO PALENA	814.000.000	0	137.018.700	137.018.700	0	676.981.300	RS
26	A	PV	EJECUCION	30115295	DEVOLUCION REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° CIA. DE BOMBEROS DE PALENA	36.425.000	0	36.425.000	36.424.980	20	0	RS
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	194.627.888	0	194.627.888	194.627.888	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.929.060.888	585.931.298	2.131.658.708	2.131.658.688	20	1.211.470.882	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	A	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.253.427.000	622.243.006	1.947.228	1.271.070	676.158	629.236.766	RS
22	L	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33)	130.000.000	0	15.000.000	14.325.000	675.000	115.000.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.383.427.000	622.243.006	16.947.228	15.596.070	1.351.158	744.236.766	
					TOTAL COMUNA DE PALENA	5.312.487.888	1.208.174.304	2.148.605.936	2.147.254.758	1.351.178	1.955.707.648	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					PROVINCIALES							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS	9.788.091.000	133.735.539	211.279.202	211.279.202	0	9.443.076.259	RS
31	A	PV	EJECUCION	30342679	CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33)	4.990.418.000	4.853.909.931	0	0	0	136.508.069	RS*
31	A	PV	EJECUCION	30371674	REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN	2.400.000.000	977.479.734	1.279.460.793	1.279.460.793	0	143.059.473	RS
31	A	LIBRE	EJECUCION	30447539	DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33)	140.366.668	140.366.668	0	0	0	0	RS*
29	A	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	77.930.465	29.955.535	1.278.465	28.677.070	0	RS*
29	A	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	379.678.401	5.333.788	257.126	5.076.662	13.027.811	RS*
31	L	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	0	1.515.694.394	1.515.694.394	0	14.784.619.606	RS
31	N	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	10.017.216	1.295.678.452	1.295.633.951	44.501	27.394.146.332	RS
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	62.824.957.668	6.573.117.954	4.337.402.164	4.303.603.931	33.798.233	51.914.437.550	
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	EJECUCION	30468388	AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA	425.541.000	0	0	0	0	425.541.000	RS
31	N	LIBRE	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA	742.950.000	0	0	0	0	742.950.000	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	30480167	ADQUISICION LANCHAS POLICIALES TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33)	237.746.000	0	0	0	0	237.746.000	
29	N	LIBRE	EJECUCION	30398377	ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33)	33.689.000	0	0	0	0	33.689.000	
					TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.439.926.000	0	0	0	0	1.439.926.000	
					TOTAL PROVINCIALES	64.264.883.668	6.573.117.954	4.337.402.164	4.303.603.931	33.798.233	53.354.363.550	
					TOTAL PROVINCIA DE PALENA	83.802.854.921	17.103.775.404	8.841.419.777	8.806.270.366	35.149.411	57.857.659.740	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					REGIONALES							
					INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	A	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.185.189.000	3.008.590.769	13.358.810	13.358.810	0	163.239.421	RS
29	A	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	387.114.086	19.279.420	143.427.132	143.427.132	0	224.407.534	RS*
29	A	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	668.312.499	334.455.949	292.563.250	292.563.250	0	41.293.300	RS*
24	A	NERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS	2.486.702.000	0	2.486.702.000	2.486.702.000	0	0	RS***
31	A	LIBRE	EJECUCION	30460140	CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33)	3.712.267.936	3.549.833.203	157.984.521	157.984.521	0	4.450.212	RS*
24	A	NERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	MUNICIPALIDADES-SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONA	425.907.000	0	410.806.780	407.094.008	3.712.772	15.100.220	RS***
24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PRIVADO	3.906.002.000	0	3.906.002.000	3.903.436.320	2.565.680	0	RS***
24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	17.736.000	0	17.736.000	15.573.003	2.162.997	0	RS***
24	A	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	866.606.585	0	866.606.585	864.524.917	2.081.668	0	RS***
33	A	LIBRE	EJECUCION	40034211	TRANSFERENCIA REPOSICION 07 CARROS MULTIPROPOSITO, 02 ESPECIALIDAD Y 01 CARRO ALJIB	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	RS**
22	A	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	350.000.000	13.900.000	290.892.250	290.892.250	0	45.207.750	RS*
33	A	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	2.606.915.000	2.606.915.000	0	0	RS**
31	L	LIBRE	EJECUCION	40022424	CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGION DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021 (C33)	2.028.090.000	0	1.976.635.010	1.976.635.010	0	51.454.990	RS*
33	N	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	0	0	0	0	0	0	RS**
					TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	23.140.842.106	6.926.059.341	15.669.629.338	15.659.106.221	10.523.117	545.153.427	
					INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	N	LIBRE	EJECUCION	40022435	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C DE CALBUCO, HUALAIHUE Y PALENA REG. DE LOS LAGOS, 202	613.500.000	0	0	0	0	613.500.000	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	30462595	MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADMINISTRACION R	996.652.000	0	0	0	0	996.652.000	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40019750	ADQUISICION EQUIPOS PARA ANALISIS EVIDENCIA INFORMATICA Y DIGITAL POLICIAL LOS LAGOS	539.595.000	0	0	0	0	539.595.000	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHICULOS PDI, REGION DE LOS LAGOS(C33)	531.990.000	0	0	0	0	531.990.000	RS*
31	N	PIR	EJECUCION	40015918	DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMDT) TERRITORIO NORTE Y PIRDT	206.226.000	0	0	0	0	206.226.000	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40009147	REPOSICION VEHICULOS POLICIALES UNIDADES Y DESTACAMENTO DE LA REGION DE LOS LAGOS(1.301.999.993	0	422.270.267	422.270.267	0	879.729.726	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	40026778	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAV., PROV. LLANQUIHUE Y OSORNO, REG. DE LOS LAGOS 2020-	3.350.500.000	0	0	0	0	3.350.500.000	RS*
					TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	7.540.462.993	0	422.270.267	422.270.267	0	7.118.192.726	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					INICIATIVAS NUEVAS							
31	N	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	0	0	0	5.484.512.000	RS
29	N	LIBRE	EJECUCION	40027208	ADQUISICION DE OFICINA MOVIL IPS - CHILEATIENDE	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	RS*
29	N	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LA	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*
31	N	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DET. DE BRECHAS A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	0	0	0	0	241.133.000	RS
22	N	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33)	413.944.000	0	0	0	0	413.944.000	RS*
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS						6.464.589.000	0	50.000.000	50.000.000	0	6.414.589.000	
TOTAL REGIONAL						37.145.894.099	6.926.059.341	16.141.899.605	16.131.376.488	10.523.117	14.077.935.153	
FOMENTO												
PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA												
33	A	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTIVATE)	2.000.000.000	1.500.000.000	486.631.000	486.630.403	597	13.369.000	RS**
33	N	LIBRE	CORFO	40033084	APOYO A LA REACTIVACI3N ECON3MICA DEL SECTOR TURISTICO PATAGONIA COSTA	2.082.000.000	0	0	0	0	2.082.000.000	RS**
33	N	LIBRE	CORFO	40031184	APOYO A LA REACTIVACI3N ECON3MICA E INNOVACI3N EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENT.	699.800.000	0	0	0	0	699.800.000	RS**
33	N	LIBRE	SEREMI AGRICUL	40015235	REACTIVACION TECNICO COMERCIAL DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS REGION DE LOS LAGO	398.180.000	0	0	0	0	398.180.000	RS**
33	N	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIACIONES ASOCIATIVOS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS**
33	N	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS**
33	N	LIBRE	FUNCHI	40033867	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD Y SUSTENTEABILIDAD DE LA AC	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	RS**
33	N	LIBRE	FUND. CENTRO U	40033709	RECUPERACION ECONOMICA PARA EL EMPODERAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDED	1.697.235.000	0	750.000.000	750.000.000	0	947.235.000	RS**
33	A	LIBRE	FUNCHI	40025247	RECUPERACION ECONOMICA A TRAVES DE MICROEMPRESAS FAMILIARES	1.000.000.000	52.765.000	947.235.000	947.235.000	0	0	RS**
33	N	LIBRE	FUND. CENTRO U	40036381	CAPACITACI3N PROGRAMA DE RECUPERACI3N ECON3MICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS ASOCIA	250.000.000	0	248.000.000	248.000.000	0	2.000.000	RS**
33	N	LIBRE	FUNCHI	40036320	RECUPERACION PRODUCCION DE ALGAS PELILLO	250.000.000	0	240.430.000	240.430.000	0	9.570.000	RS**
33	N	LIBRE	FUDEA	40036371	CAPACITACION REACTIVACION ECONOMICA DEL MERCADO ANCUD	50.000.000	0	49.200.000	49.200.000	0	800.000	RS**
33	A	LIBRE	FOSIS	40025197	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR INFORMAL REGION DE LOS LAGOS	1.750.000.000	1.000.000.000	750.000.000	750.000.000	0	0	RS**
33	A	LIBRE	FUNDACION ART	40025326	RECUPERACION ECONOMICA DE LA ARTESANIA TRADICIONAL DE LA REGION DE LOS LAGOS	250.000.000	10.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0	RS**
33	A	LIBRE	SERCOTEC	40016559	TRANSFERENCIA DE REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA	231.418.750	151.571.000	0	0	0	79.847.750	RS**
TOTAL RECUPERACION ECONOMICA						11.958.633.750	2.714.336.000	4.011.496.000	4.011.495.403	597	5.232.801.750	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL							
33	A	LIBRE	SERCOTEC	40019477	TRANSFERENCIA APOYO LEVANTEMOS PYMES	1.000.000.000	880.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	RS**
33	A	LIBRE	FUNCHI	40019474	PROGRAMA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA MUJERES EMP. SECTOR ALGUERO	120.000.000	7.000.000	113.000.000	113.000.000	0	0	RS**
33	A	LIBRE	FUNCHI	40019475	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CAPACITACION Y RECONVERSION LABORAL PARA ALGUEROS DE	150.000.000	13.000.000	137.000.000	137.000.000	0	0	RS**
33	A	LIBRE	FUNCHI	40019379	PROGRAMA DE APOYO A PESCADORES ARTESANALES DEMERSALES	300.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	RS**
33	A	LIBRE	FOSIS	40019414	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HABITABILIDAD (S)	505.000.000	20.000.000	18.250.000	18.250.000	0	466.750.000	RS**
33	A	LIBRE	FOSIS	40019469	REPOSICION PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	150.000.000	20.000.000	125.782.000	125.782.000	0	4.218.000	RS**
33	N	RSD	SEREMI DE MEDI	40023036	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TORNO A LA E	235.000.000	0	90.743.334	90.743.334	0	144.256.666	RS**
33	A	LIBRE	SERNAMEG	40019440	CAPACITACION APOYO AL EMPREDIMIENTO DE LA MUJER: UN PASO MAS (S)	130.000.000	10.000.000	113.117.000	113.116.828	172	6.883.000	RS**
33	A	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION APOYO A LA REINSERCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD (S)	200.000.000	3.999.977	0	0	0	196.000.023	RS**
33	A	LIBRE	SEREMI VIVIEND	40019485	TRANSF. MEJOR. DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	20.000.000	0	0	0	1.280.000.000	RS**
TOTAL ACUERDO SOCIAL						4.090.000.000	1.173.999.977	817.892.334	817.892.162	172	2.098.107.689	
					PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO							
33	A	LIBRE	FUDEA-SERNATU	40022229	TRANSFERENCIA REACTIVACION ECONOMICA PYMES TURISMO REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	434.689.139	282.292.289	282.292.289	0	783.018.572	RS**
TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO						1.500.000.000	434.689.139	282.292.289	282.292.289	0	783.018.572	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					PROGRAMA PATAGONIA VERDE							
33	A	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA	203.000.000	184.613.000	485.100	485.100	0	17.901.900	RS**
33	A	PV	INDAP	30341329	TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC	309.000.000	301.181.000	6.961.000	6.961.000	0	858.000	RS**
33	A	PV	INDAP	30341323	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA	190.000.000	189.316.581	0	0	0	683.419	RS**
33	A	PV	SEREMI DE AGRICULTURA	30341175	PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV	600.000.000	296.299.083	1.597.000	1.596.304	696	302.103.917	RS**
33	A	PV	SEREMI DE AGRICULTURA	30419826	CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO	315.000.000	307.367.807	0	0	0	7.632.193	RS**
33	A	PV	SEREMI DE AGRICULTURA	30341173	TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS	450.000.000	294.207.260	50.000.000	50.000.000	0	105.792.740	RS**
33	A	PV	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC	530.000.000	296.632.948	133.000.000	133.000.000	0	100.367.052	RS**
33	A	PV	SAG	30341424	TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV	169.500.000	126.296.000	37.906.000	37.703.000	203.000	5.298.000	RS**
33	A	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	30.782.000	8.983.000	8.982.780	220	170.235.000	RS**
33	A	PV	SERNATUR	30337226	TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE	1.275.000.000	1.249.784.000	23.000.000	23.000.000	0	2.216.000	RS**
33	A	PV	SEREMI DE BIENESTAR ANIMAL	30426980	SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE	500.000.000	325.273.000	96.823.000	96.822.056	944	77.904.000	RS**
TOTAL PATAGONIA VERDE						4.751.500.000	3.601.752.679	358.755.100	358.550.240	204.860	790.992.221	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					PROGRAMAS DE ARRASTRE							
33	A	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DASARROLLO DEL SITIO SIPAN Y SELLO SIPAN	202.400.000	37.349.999	40.792.000	40.791.840	160	124.258.001	RS**
33	A	LIBRE	INDAP	40014803	PROGRAMA DE FERTILIZACION MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA D	764.464.240	219.937.838	287.431.000	287.393.380	37.620	257.095.402	RS**
33	A	LIBRE	INDAP	30378428	PROGRAMA SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA PARA LA CONSOLIDACION DE LA TENENC	500.000.192	479.084.192	20.916.000	20.916.000	0	0	RS**
33	A	LIBRE	INDAP	30433775	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS	500.000.192	495.707.192	4.206.000	4.180.841	25.159	87.000	RS**
33	A	LIBRE	SAG	30482027	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA	562.527.364	481.749.364	16.000.000	16.000.000	0	64.778.000	RS**
33	A	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS	400.000.000	181.514.893	78.162.000	78.162.000	0	140.323.107	RS**
33	A	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	0	2.006.500.000	RS**
33	A	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	30136320	PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE	624.828.757	317.817.757	232.302.000	220.029.336	12.272.664	74.709.000	RS**
33	A	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE	40005399	TRANSFERENCIA CAPACITACION EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCION RESIDENCIAL EN OSO	2.212.769.231	308.004.725	31.657.000	31.536.102	120.898	1.873.107.506	RS**
33	A	LIBRE	SERCOTEC	30349427	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II	543.553.126	518.502.126	0	0	0	25.051.000	RS**
33	A	LIBRE	SERCOTEC	30440729	PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES	326.826.504	308.425.504	0	0	0	18.401.000	RS**
33	A	LIBRE	SERCOTEC	30351343	CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000.000	265.000.072	0	0	0	184.999.928	RS**
33	A	LIBRE	SERNAPESCA	30343724	PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016	1.579.035.233	1.336.907.233	211.351.000	211.350.938	62	30.777.000	RS**
33	A	LIBRE	SUBPESCA	30398233	RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL	900.000.000	630.041.157	57.524.000	57.523.900	100	212.434.843	RS**
33	A	LIBRE	SERNATUR	30342025	TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS	749.925.385	698.800.385	0	0	0	51.125.000	RS**
33	A	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO	30434988	TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS	2.000.000.000	1.184.780.439	539.479.000	539.264.377	214.623	275.740.561	RS**
33	A	LIBRE	SERNAMEG	30461825	CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN	191.617.250	140.492.250	32.338.000	32.337.750	250	18.787.000	RS**
33	A	LIBRE	SEREMI DE BIENESTAR SOCIAL	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	269.146.592	253.032.000	253.024.029	7.971	677.821.408	RS**
33	A	LIBRE	FUNCHI	40016769	TRANSFERENCIA EN CULTIVO EN AM Y CCAA BENTONICA, ALGAS Y AGREGACION DE VALOR PRO	1.000.000.000	580.625.000	419.375.000	419.375.000	0	0	RS**
33	A	LIBRE	FOSIS	30482658	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA PERSONAS MAYORES	230.000.000	228.800.000	1.200.000	1.175.368	24.632	0	RS**
33	A	LIBRE	FOSIS	30484364	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDA	233.158.000	226.000.000	4.000.000	4.000.000	0	3.158.000	RS**
33	A	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA	327.800.000	90.000.000	221.053.000	221.052.564	436	16.747.000	RS**
33	A	LIBRE	SERV. SALUD OSORNO	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y DIAG. PRECOZ DEL CANCER COLORRECTAL, Provincia de c	200.000.000	84.385.968	69.216.000	69.208.267	7.733	46.398.032	RS**
					PROGRAMAS DE ARRASTRE	17.955.405.474	9.233.072.686	2.620.034.000	2.607.321.692	12.712.308	6.102.298.788	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	E S T A D O	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					PROGRAMAS NUEVOS							
33	N	LIBRE	SERCOTEC	40026513	PROGRAMA DE REACTIVACION Y CAPACITACION INCENDIO MERCADO MUNICIPAL DE ANCUD	0	0	0	0	0	0	RS**
33	N	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA DE PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	0	9.423.000	9.423.000	0	313.377.000	RS**
33	N	LIBRE	COMISION DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	0	4.600.000	4.600.000	0	2.035.400.000	RS**
33	N	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Y POSICIONAMIENTO PATAGONIA VERDE COMO DESTINO DE TURISMO AVENTURERO	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	RS**
33	N	LIBRE	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO, ULTIMA MILENIO	14.980.000.000	0	3.441.000	3.440.739	261	14.976.559.000	RS**
33	N	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	248.089.000	0	248.089.000	248.089.000	0	0	RS**
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS						17.690.889.000	0	265.553.000	265.552.739	261	17.425.336.000	
TOTAL PROGRAMA DE FOMENTO						57.946.428.224	17.157.850.481	8.356.022.723	8.343.104.525	12.918.198	32.432.555.020	
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 02 2021						449.879.345.885	122.558.144.909	90.057.435.000	89.901.888.579	155.546.421	237.263.765.976	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	ESTADO	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
					PROGRAMAS FET							
50	N	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS NIVEL PREFIAL CO	359.099.000	0	30.000.000	30.000.000	0	329.099.000	RS**
50	N	LIBRE	INDAP	40014814	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA INNOVACION Y TECNIFICACION A NIVEL PREDIAL, PARA J	800.000.000	0	614.902.000	614.901.191	809	185.098.000	RS**
50	N	LIBRE	FOSIS	40026403	RECUPERACION ECONOMICA PARA AGRUPACIONES VULNERABLES REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	0	496.442.000	496.442.000	0	3.558.000	RS**
50	N	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS	1.286.000.000	0	507.000.000	506.999.608	392	779.000.000	RS**
50	N	LIBRE	SEREMI ENERGIA	40013039	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACIO	1.300.000.000	0	396.558.000	396.558.000	0	903.442.000	RS**
TOTAL PROGRAMAS FET						4.245.099.000	0	2.044.902.000	2.044.900.799	1.201	2.200.197.000	
					TRANSFERENCIA CONSOLIDABLE							
33	N	LIBRE	SENADIS	40025947	TRANSF. FINANC. DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA X REGION (S	248.000.000	0	0	0	0	248.000.000	RS**
24	N	LIBRE	SENAMA	40024008	PREVEN. PROGR. MEJOR. INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES (S)	474.000.000	0	474.000.000	474.000.000	0	0	RS**
24	N	LIBRE	SENAMA	40015477	PREVENCION PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS REGION DE LOS LAGOS (S)	456.000.000	0	456.000.000	456.000.000	0	0	RS**
TOTAL TRANSFERENCIA CONSOLIDABLE						1.178.000.000	0	930.000.000	930.000.000	0	248.000.000	

PLAN
S=CONVENIO DE SALUD
H=CONVENIO CIUDADDES MÁS HUMANAS
PV=PATAGONIA VERDE
AS=ACUERDO SOCIAL
ASC=ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO
R=PROGRAMA DE REACTIVACION

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA