




**GOBIERNO
REGIONAL DE
LOS LAGOS**
Acción de Futuro


ESTADO SITUACION FNDR 02 - NOVIEMBRE 2021



Marco Decretado FNDR - 02 al 30 Noviembre 2021




Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 30 Noviembre 2021 - %





Eficiencia Presupuestaria por Provincia FNR - 02 al 30 Noviembre 2021 - %

	COSTO TOTAL		FNR 2021						
PROVINCIA	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
OSORNO	99.282.391.439	22%	33.837.097.349	15.743.680.999	17%	15.376.111.148	367.569.851	97,67%	49.701.613.091
LLANQUIHUE	114.698.980.167	25%	31.439.080.055	21.783.703.534	23%	20.582.223.180	1.201.480.354	94,48%	61.476.196.578
CHILOE	59.098.654.650	13%	16.076.600.624	14.345.680.205	15%	12.557.796.106	1.787.884.099	87,54%	28.676.373.821
PALENA	83.721.820.999	19%	17.103.775.404	16.967.118.358	18%	7.295.460.304	9.671.658.054	43,00%	49.650.927.237
REGIONAL	37.867.618.529	8%	6.926.059.341	16.567.392.904	17%	9.893.388.204	6.674.004.700	59,72%	14.374.166.284
FOMENTO	57.749.193.224	13%	17.157.850.481	9.609.245.000	10%	5.310.243.235	4.299.001.765	55,26%	30.590.420.743
TOTAL	452.418.659.008	100%	122.540.463.254	95.016.821.000	100%	71.015.222.177	24.001.598.823		234.469.697.754






Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2021 - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. OSORNO	14	39.363.650.827	40%	14.004.908.464	3.554.247.571	23%	3.252.663.220	301.584.351	91,51%	21.804.494.792
OSORNO	14	29.285.620.322	29%	9.800.562.401	6.738.906.358	43%	6.738.906.358	0	100,00%	12.746.151.563
PTO. OCTAY	5	2.417.978.614	2%	1.072.531.447	991.333.593	6%	991.333.593	0	100,00%	354.113.574
PURRANQUE	17	9.260.628.040	9%	1.442.002.179	777.818.036	5%	777.818.036	0	100,00%	7.040.807.825
PUYEHUE	9	4.497.540.046	5%	3.093.489.670	653.457.256	4%	587.471.756	65.985.500	89,90%	750.593.120
RIO NEGRO	8	2.580.592.270	3%	1.180.324.687	203.488.395	1%	203.488.395	0	100,00%	1.196.779.188
SAN JUAN DE LA COSTA	5	7.867.338.149	8%	3.231.549.001	247.386.079	2%	247.386.079	0	100,00%	4.388.403.069
SAN PABLO	5	4.009.043.171	4%	11.729.500	2.577.043.711	16%	2.577.043.711	0	100,00%	1.420.269.960
TOTAL	77	99.282.391.439	100%	33.837.097.349	15.743.680.999	100%	15.376.111.148	367.569.851	97,67%	49.701.613.091






Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre - %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV.LLANQUIHUE	12	30.973.466.662	27%	15.258.816.406	3.346.389.790	15%	2.901.686.942	444.702.848	86,71%	12.368.260.466
CALBUCO	13	16.258.446.686	14%	1.600.876.324	4.017.790.007	18%	4.001.290.007	16.500.000	99,59%	10.639.780.355
COCHAMO	10	4.966.732.237	4%	57.997.400	1.069.065.621	5%	674.245.621	394.820.000	63,07%	3.839.669.216
FRESIA	11	6.435.692.303	6%	1.870.326.590	1.799.300.838	8%	1.799.300.838	0	100,00%	2.766.064.875
FRUTILLAR	10	10.082.677.722	9%	2.316.853.351	5.921.792.371	27%	5.624.494.834	297.297.537	94,98%	1.844.032.000
LLANQUIHUE	6	5.641.863.450	5%	3.828.816.269	89.214.181	0%	89.214.181	0	100,00%	1.723.833.000
LOS MUERMOS	12	3.856.022.669	3%	1.159.386.907	1.082.157.968	5%	1.071.842.080	10.315.888	99,05%	1.614.477.794
MAULLIN	7	2.945.752.686	3%	259.031.774	361.451.288	2%	355.918.501	5.532.787	98,47%	2.325.269.624
P. MONTT	19	23.166.844.160	20%	608.863.534	2.866.262.019	13%	2.862.412.019	3.850.000	99,87%	19.691.718.607
P.VARAS	14	10.371.481.592	9%	4.478.111.500	1.230.279.451	6%	1.201.818.157	28.461.294	97,69%	4.663.090.641
TOTAL	114	114.698.980.167	100%	31.439.080.055	21.783.703.534	100%	20.582.223.180	1.201.480.354	94,48%	61.476.196.578






Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2021 - %


PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. CHILOE	4	9.297.587.800	16%	1.407.928.844	525.158.271	4%	483.239.249	41.919.022	92,02%	7.364.500.685
ANCUD	13	5.808.875.744	10%	1.055.727.100	2.698.882.967	19%	2.689.507.967	9.375.000	99,65%	2.054.265.677
CASTRO	14	7.524.606.904	13%	1.783.569.456	4.112.534.809	29%	3.434.548.743	677.986.066	83,51%	1.628.502.639
CHONCHI	12	6.446.050.661	11%	2.025.665.892	539.313.386	4%	528.346.685	10.966.701	97,97%	3.881.071.383
CURACO DE VÉLEZ	3	2.354.511.203	4%	650.412.984	263.465.034	2%	263.463.034	2.000	100,00%	1.440.633.185
DALCAHUE	11	4.726.118.580	8%	607.997.656	1.755.604.815	12%	1.681.941.866	73.662.949	95,80%	2.362.516.109
PUQUELDON	4	5.244.327.095	9%	3.282.614.899	316.596.306	2%	314.206.758	2.389.548	99,25%	1.645.115.890
QUEILEN	8	3.612.410.091	6%	771.466.530	1.205.252.032	8%	1.205.252.032	0	100,00%	1.635.691.529
QUELLON	14	7.671.464.882	13%	2.391.277.130	1.334.094.428	9%	750.898.752	583.195.676	56,29%	3.946.093.324
QUEMCHI	11	4.714.388.990	8%	1.959.994.133	1.263.071.074	9%	874.683.937	388.387.137	69,25%	1.491.323.783
QUINCHAO	5	1.698.312.700	3%	139.946.000	331.707.083	2%	331.707.083	0	100,00%	1.226.659.617
TOTAL	99	59.098.654.650	100%	16.076.600.624	14.345.680.205	100%	12.557.796.106	1.787.884.099	87,54%	28.676.373.821





Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena Gasto FNDR -02 al 30 Noviembre 2021 – %

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021					
		COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO AÑOS FUTURO
PROV. PALENA	12	64.264.883.668	77%	6.573.117.954	12.144.614.133	72%	3.525.944.968	8.618.669.165	29,03%	45.547.151.581
CHAITEN	5	1.734.127.770	2%	95.407.000	681.384.010	4%	639.926.778	41.457.232	93,92%	957.336.760
FUTALEUFU	10	9.395.749.136	11%	8.099.592.373	1.057.826.396	6%	453.547.616	604.278.780	42,88%	238.330.367
HUALAIHUE	11	3.053.410.097	4%	1.127.483.773	887.748.856	5%	672.478.125	215.270.731	75,75%	1.038.177.468
PALENA	8	5.273.650.328	6%	1.208.174.304	2.195.544.963	13%	2.003.562.817	191.982.146	91,26%	1.869.931.061
TOTAL	46	83.721.820.999	100%	17.103.775.404	16.967.118.358	100%	7.295.460.304	9.671.658.054	43,00%	49.650.927.237



Eficiencia Presupuestaria Por Provision


Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2021 - %

PROVISIÓN
LIBRE
PATAGONIA VERDE
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION
FONDO DE INFRAESTRURA EDUCACIONAL
RESIDUO SOLIDO DOMICILIARIO
FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL
SERVICIO SANITARIO
FONDO DESARROLLO LOCAL
FONDO APOYO REGIONAL
PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO
TOTAL


MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2021			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
61.171.281.000	63.548.491.688	66,88%	-2.377.210.688
15.253.396.000	13.822.587.994	14,55%	1.430.808.006
6.119.742.000	6.658.511.035	7,01%	-538.769.035
4.433.057.000	3.949.446.000	4,16%	483.611.000
511.250.000	511.250.000	0,54%	0
1.262.810.000	1.262.810.000	1,33%	0
248.089.000	248.089.000	0,26%	0
1.224.452.000	810.775.472	0,85%	413.676.528
661.854.000	661.853.703	0,70%	297
900.546.000	936.091.108	0,99%	-35.545.108
2.606.915.000	2.606.915.000	2,74%	0
623.429.000	0	0,00%	623.429.000
95.016.821.000	95.016.821.000	100%	0

COMPROMISO V/S PAGOS 2021			
COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	% DIST. DE LOS PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
63.548.491.688	54.499.457.825	85,76%	9.049.033.863
13.822.587.994	4.118.942.384	29,80%	9.703.645.610
6.658.511.035	5.921.687.020	88,93%	736.824.015
3.949.446.000	2.783.817.243	70,49%	1.165.628.757
511.250.000	465.919.422	91,13%	45.330.578
1.262.810.000	919.878.000	72,84%	342.932.000
248.089.000	0	0,00%	248.089.000
810.775.472	436.275.472	53,81%	374.500.000
661.853.703	661.853.703	100,00%	0
936.091.108	936.091.108	100,00%	0
2.606.915.000	271.300.000	10,41%	2.335.615.000
0	0	0,00%	0
95.016.821.000	71.015.222.177		24.001.598.823

Marco Decretado Versus Compromiso



Compromiso Versus Pagos 2021






Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2021 – %


SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2021				
	COSTO	%		COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	SALDO AÑOS FUTUROS
TRANSPORTE	102.998.428.662	22,77%	32.779.562.516	19.387.183.485	20%	10.622.412.270	8.764.771.215	50.831.682.661
VIVIENDA	44.938.557.768	9,93%	5.120.023.938	12.322.579.913	13%	11.751.078.083	571.501.830	27.495.953.917
EDUCACION Y CULTURA	73.070.467.884	16,15%	23.251.568.374	12.889.434.934	14%	12.424.830.836	464.604.098	36.929.464.576
SALUD	58.419.655.705	12,91%	11.561.922.845	7.581.892.161	8%	3.857.070.138	3.724.822.023	39.275.840.699
MULTISECTORIAL	64.737.993.946	14,31%	13.597.423.949	17.628.524.434	19%	12.749.089.707	4.879.434.727	33.433.283.563
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	19.414.213.602	4,29%	4.602.957.235	4.832.693.103	5%	4.780.454.116	52.238.987	9.978.563.264
DEFENSA Y SEGURIDAD	26.328.145.354	5,82%	7.334.863.234	5.295.598.781	6%	4.739.485.288	556.113.493	13.697.683.339
JUSTICIA	76.160.000	0,02%	0	14.994.000	0%	14.994.000	0	61.166.000
DEPORTE	19.857.933.895	4,39%	8.599.013.899	2.397.720.862	3%	1.922.969.989	474.750.873	8.861.199.134
SILVOAGROPECUARIO	14.396.380.347	3,18%	6.849.381.447	1.503.555.000	2%	1.038.024.511	465.530.489	5.850.024.900
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TU	18.886.392.845	4,17%	7.323.079.660	6.097.977.132	6%	3.269.549.237	2.828.427.895	5.345.840.053
ENERGIA	6.496.529.000	1,44%	0	4.016.715.195	4%	2.851.086.438	1.165.628.757	2.479.813.805
PESCA	2.797.800.000	0,62%	1.520.666.157	1.047.952.000	1%	994.177.564	53.774.436	229.181.843
TOTAL	452.418.659.008	100%	122.540.463.254	95.016.821.000	100%	71.015.222.177	24.001.598.823	234.469.697.754





Distribucion por Sub Titulo Gasto FNDR - 02 al 30 Noviembre 2021 - %

COSTO TOTAL			FNDR 2021						
SUBTITULO	COSTO	%	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2021	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2021	SALDO A DICIEMBRE	SALDO PROXIMOS AÑOS
22	1.250.002.000	0%	123.900.000	432.773.000	396.820.250	0,42%	309.076.000	87.744.250	729.281.750
24	7.687.854.000	2%	0	8.649.159.000	7.687.854.000	8,09%	4.700.322.942	2.987.531.058	0
29	15.668.610.623	3%	1.227.552.821	6.170.012.000	3.745.712.752	3,94%	1.280.147.988	2.465.564.764	10.695.345.050
31	357.781.213.676	79%	103.531.192.205	58.573.449.000	61.795.371.260	65,04%	50.706.053.289	11.089.317.971	192.454.650.211
33	70.030.978.709	15%	17.657.818.228	21.191.428.000	21.391.062.738	22,51%	14.019.621.958	7.371.440.780	30.590.420.743
TOTAL	452.418.659.008	100%	122.540.463.254	95.016.821.000	95.016.821.000	100%	71.015.222.177	24.001.598.823	234.469.697.754



NOTA PARA CONTROL DE FONDOS DEL SUBTITULO 30 SE CREO PROGRAMA 50

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE OSORNO							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA	7.805.646.000	6.570.711.562	0	0	0	1.234.934.438	RE
31	2	A	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33)	820.000.000	704.106.657	58.909.588	58.909.588	0	56.983.755	RS*
31	2	A	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	7.370.081.000	1.245.597.880	2.299.626.195	2.299.626.195	0	3.824.856.925	RS
31	2	A	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.295.526.000	1.000.146.478	1.858.664.954	1.858.664.954	0	436.714.568	RS
31	2	A	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLETICAS VILLA OLIMPICA, OSORNO	1.127.041.000	232.520.067	441.322.358	441.322.358	0	453.198.575	RS
31	2	A	OSORNO	LIBRE	DISEÑO	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICIA LOCAL	76.160.000	0	14.994.000	14.994.000	0	61.166.000	RS
31	2	L	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	0	1.282.528.633	1.282.528.633	0	2.861.657.367	RS
31	2	N	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR NORTE, OSORNO	1.815.521.000	0	514.504.308	514.504.308	0	1.301.016.692	RS
33		N	OSORNO	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	268.356.322	0	268.356.322	268.356.322	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	26.722.517.322	9.753.082.644	6.738.906.358	6.738.906.358	0	10.230.528.320	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	N	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE P.J. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB. MOYANO, OSORNO	167.403.000	0	0	0	0	167.403.000	RS
31	2	N	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	988.704.000	0	0	0	0	988.704.000	RS
31	2	N	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	562.400.000	47.479.757	0	0	0	514.920.243	RS
31	2	L	OSORNO	LIBRE	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO, COMUNA DE OSORNO	650.792.000	0	0	0	0	650.792.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.369.299.000	47.479.757	0	0	0	2.321.819.243	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	OSORNO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFIA HOTT, OSORNO	193.804.000	0	0	0	0	193.804.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	193.804.000	0	0	0	0	193.804.000	
							TOTAL COMUNA DE OSORNO	29.285.620.322	9.800.562.401	6.738.906.358	6.738.906.358	0	12.746.151.563	
							COMUNA DE PUERTO OCTAY							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	PTO. OCTAY	LIBRE	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO	19.780.000	7.512.000	0	0	0	12.268.000	RS
31	2	A	PTO. OCTAY	LIBRE	EJECUCION	30478036	REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO, PUERTO OCTAY	1.296.750.373	987.598.930	305.012.869	305.012.869	0	4.138.574	RS
31	2	L	PTO. OCTAY	LIBRE	EJECUCION	40013401	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES COMUNA DE PUERTO OCTAY (C33)	459.750.327	77.420.517	382.329.810	382.329.810	0	0	RS*
33		N	PTO. OCTAY	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	303.990.914	0	303.990.914	303.990.914	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.080.271.614	1.072.531.447	991.333.593	991.333.593	0	16.406.574	
							INICIATIVAS NUEVAS							
29	3	N	PTO. OCTAY	LIBRE	EJECUCION	40018079	ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE PUERTO OCTAY (C33)	337.707.000	0	0	0	0	337.707.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	337.707.000	0	0	0	0	337.707.000	
							TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY	2.417.978.614	1.072.531.447	991.333.593	991.333.593	0	354.113.574	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE PURRANQUE							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	30134930	CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE	1.005.772.800	917.630.386	88.142.414	88.142.414	0	0	RS
31	2	A	PURRANQUE	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	16.859.700	16.219.730	0	0	0	639.970	RS
31	2	A	PURRANQUE	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	4.610.000	0	0	0	20.530.000	RS
31	2	A	PURRANQUE	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	RS
31	2	A	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	30397335	CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE	529.939.000	481.879.563	32.639.590	32.639.590	0	15.419.847	RS
31	2	A	PURRANQUE	LIBRE	DISEÑO	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	19.363.000	13.862.500	5.500.500	5.500.500	0	0	RS
31	2	L	PURRANQUE	FDL	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COLONIA PONCE (C33)	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	RS*
31	2	L	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	40019354	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COLONIA PONCE (C33)	350.000.000	0	170.925.724	170.925.724	0	179.074.276	RS*
33		N	PURRANQUE	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	251.609.808	0	251.609.808	251.609.808	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.356.484.308	1.442.002.179	698.818.036	698.818.036	0	215.664.093	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	N	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	40019095	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR (C33)	694.291.000	0	0	0	0	694.291.000	RS*
31	2	N	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	40019355	CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO (C33)	625.991.000	0	0	0	0	625.991.000	RS*
29	5	N	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE (C33)	516.681.732	0	0	0	0	516.681.732	RS*
31	2	L	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	0	0	0	0	697.959.000	RS
31	2	N	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	0	0	0	0	4.117.790.000	RS
29	5	N	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	40016563	REPOSICION RETROEXCAVADORA, COMUNA PURRANQUE (C33)	79.000.000	0	79.000.000	79.000.000	0	0	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	6.731.712.732	0	79.000.000	79.000.000	0	6.652.712.732	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	1	N	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	40013127	ANALISIS Y DESARROLLO PLAN MAESTRO GESTION DE TRANSITO PURRANQUE Y CORTE ALTO	0	0	0	0	0	0	RS
29	3	N	PURRANQUE	LIBRE	EJECUCION	40025714	REPOSICION CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE RSD	172.431.000	0	0	0	0	172.431.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	172.431.000	0	0	0	0	172.431.000	
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	9.260.628.040	1.442.002.179	777.818.036	777.818.036	0	7.040.807.825	
							COMUNA DE PUYEHUE							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	PUYEHUE	LIBRE	EJECUCION	30067012	REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS	3.077.979.670	3.077.979.670	0	0	0	0	RS
31	2	L	PUYEHUE	LIBRE	DISEÑO	40007052	REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE	16.951.000	15.510.000	1.441.000	1.441.000	0	0	RS
31	2	N	PUYEHUE	LIBRE	EJECUCION	30359222	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE(C33)	378.086.000	0	289.806.943	289.806.943	0	88.279.057	RS*
33		N	PUYEHUE	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	296.223.813	0	296.223.813	296.223.813	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.769.240.483	3.093.489.670	587.471.756	587.471.756	0	88.279.057	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	4	N	PUYEHUE	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	276.551.379	0	0	0	0	276.551.379	RS*
29	5	N	PUYEHUE	LIBRE	EJECUCION	40002959	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACION, LICEO LAS AMERICAS (C33)	19.839.684	0	0	0	0	19.839.684	RS*
29	3	N	PUYEHUE	LIBRE	EJECUCION	40020898	ADQUISICION BUS PARA PACIENTES DIALIZADOS (C33)	65.985.500	0	65.985.500	0	65.985.500	0	RS*
31	2	N	PUYEHUE	FDL	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	RS
31	2	N	PUYEHUE	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	315.923.000	0	0	0	0	315.923.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	728.299.563	0	65.985.500	0	65.985.500	662.314.063	
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	4.497.540.046	3.093.489.670	653.457.256	587.471.756	65.985.500	750.593.120	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.		l t e m	E S T A D O	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
								COMUNA DE RIO NEGRO							
								INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A		RIO NEGRO	LIBRE	EJECUCION	30284622	REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO	686.441.907	668.131.467	18.310.440	18.310.440	0	0	RS
31	2	A		RIO NEGRO	LIBRE	EJECUCION	30102235	CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO (C33)	397.780.901	357.639.153	10.522.218	10.522.218	0	29.619.530	RS*
31	2	A		RIO NEGRO	LIBRE	DISEÑO	30088194	REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RIO NEGRO, COMUNA RIO NEGRO	175.662.361	154.554.067	16.886.636	16.886.636	0	4.221.658	RS
31	2	L		RIO NEGRO	LIBRE	DISEÑO	40010103	CONSTRUCCION CECOSF CHIFIN	23.870.000	0	23.870.000	23.870.000	0	0	RS
33			N	RIO NEGRO	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	99.316.136	0	99.316.136	99.316.136	0	0	RS**
								TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.383.071.305	1.180.324.687	168.905.430	168.905.430	0	33.841.188	
								INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	5		N	RIO NEGRO	LIBRE	EJECUCION	40018072	REPOSICION DE CONTENEDORES (C33)	34.582.965	0	34.582.965	34.582.965	0	0	RS*
31	2		N	RIO NEGRO	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO	593.858.000	0	0	0	0	593.858.000	RS
31	2		N	RIO NEGRO	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	569.080.000	0	0	0	0	569.080.000	RS
								TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.197.520.965	0	34.582.965	34.582.965	0	1.162.938.000	
								TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	2.580.592.270	1.180.324.687	203.488.395	203.488.395	0	1.196.779.188	
								COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA							
								INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A		N JUAN DE LA COS	LIBRE	EJECUCION	30110580	REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO	3.749.709.000	3.204.904.217	905.248	905.248	0	543.899.535	RS
31	2	A		N JUAN DE LA COS	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	2.587.228.000	26.644.784	0	0	0	2.560.583.216	RS
33			N	N JUAN DE LA COS	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	246.480.831	0	246.480.831	246.480.831	0	0	RS**
								TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.583.417.831	3.231.549.001	247.386.079	247.386.079	0	3.104.482.751	
								INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2		N	N JUAN DE LA COS	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	601.714.000	0	0	0	0	601.714.000	RS
								TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	601.714.000	0	0	0	0	601.714.000	
								INICIATIVAS NUEVAS							
29			N	N JUAN DE LA COS	LIBRE	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMIONES Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	682.206.318	0	0	0	0	682.206.318	RS*
								TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	682.206.318	0	0	0	0	682.206.318	
								TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	7.867.338.149	3.231.549.001	247.386.079	247.386.079	0	4.388.403.069	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE SAN PABLO							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	SAN PABLO	LIBRE	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	0	0	0	13.170.500	RS
31	2	L	SAN PABLO	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	3.414.573.000	0	2.403.561.131	2.403.561.131	0	1.011.011.869	RS
33		N	SAN PABLO	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	173.482.580	0	173.482.580	173.482.580	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.612.955.580	11.729.500	2.577.043.711	2.577.043.711	0	1.024.182.369	
							INICIATIVAS NUEVAS							
29	4	N	SAN PABLO	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACION MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUCATIVO	278.515.442	0	0	0	0	278.515.442	RS*
29	5	N	SAN PABLO	LIBRE	EJECUCION	40027674	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOTRIZ, ESTIMULACION MULTISENSORIAL Y RECURSOS EDUCATIVO	117.572.149	0	0	0	0	117.572.149	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	396.087.591	0	0	0	0	396.087.591	
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	4.009.043.171	11.729.500	2.577.043.711	2.577.043.711	0	1.420.269.960	
							PROVINCIALES							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30086815	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO	15.318.985.549	4.736.606.083	0	0	0	10.582.379.466	RE
31	2	A	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30158072	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY	1.344.511.915	1.344.511.915	0	0	0	0	RS
31	2	A	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.809.615.000	5.486.962.838	1.195.556.140	1.195.556.140	0	127.096.022	RS
31	2	A	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30448275	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33)	396.729.018	388.107.468	8.621.550	8.621.550	0	0	RS*
31	2	A	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30126279	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO	1.942.600.773	1.942.600.773	0	0	0	0	RS
31	2	A	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	3.542.559.000	46.836.000	0	0	0	3.495.723.000	RS
31	1	L	PROV. OSORNO	LIBRE	PREFACTIBILIDA	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE OSORNO	363.763.000	49.084	92.404.000	92.404.000	0	271.309.916	RS
31	2	L	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT OSORNO	5.579.270.000	0	1.841.506.432	1.841.506.432	0	3.737.763.568	RS
31	2	L	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	40015603	HABILITACION ESTRUCTURA MODULAR MAQUINA RX CF CARDENAL SAMORE, PUYEHUE	90.650.035	59.234.303	31.415.732	31.415.732	0	0	RS
31	2	N	PROV. OSORNO	LIBRE	DISEÑO	30465788	AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO	329.071.800	0	0	0	0	329.071.800	RS
31	1	N	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30402378	DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO	31.024.000	0	31.024.000	31.023.729	271	0	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	35.748.780.090	14.004.908.464	3.200.527.854	3.200.527.583	271	18.543.343.772	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	3	N	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	40020224	ADQUISICION VEHICULO APOYO LOGISTICO SERVICIO DE SALUD OSORNO (C33)	52.135.637	0	52.135.637	52.135.637	0	0	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	52.135.637	0	52.135.637	52.135.637	0	0	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30324573	CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU	1.496.798.000	0	0	0	0	1.496.798.000	RS
29	3	N	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	40021738	ADQUISICION MINIBUSES PARA TRASLADO DE PACIENTES CON IRC PROVINCIA DE OSORNO	376.980.100	0	301.584.080	0	301.584.080	75.396.020	RS*
31	2	N	PROV. OSORNO	LIBRE	EJECUCION	30395473	CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33)	1.688.957.000	0	0	0	0	1.688.957.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.562.735.100	0	301.584.080	0	301.584.080	3.261.151.020	
							TOTAL PROVINCIALES	39.363.650.827	14.004.908.464	3.554.247.571	3.252.663.220	301.584.351	21.804.494.792	
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	99.282.391.439	33.837.097.349	15.743.680.999	15.376.111.148	367.569.851	49.701.613.091	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE PUERTO MONTT							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	30080460	CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT	394.331.499	357.098.349	37.233.150	37.233.150	0	0	RS
31	2	A	P. MONTT	LIBRE	DISEÑO	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	49.462.000		27.624.986	27.624.986	0	21.837.014	RS
31	2	L	P. MONTT	FDL	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC. VILLA LOS PINOS ALTOS	448.223.000	0	336.091.108	336.091.108	0	112.131.892	RS
31	2	L	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	40012877	MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE QUEPE Y AVDA. JUAN SOLER MANFREDINI	525.598.000	0	283.105.441	283.105.441	0	242.492.559	RS
31	2	L	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.406.628.940	4.050.000	1.321.918.126	1.321.918.126	0	7.080.660.814	RS
31	2	A	P. MONTT	RSD	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	385.858.000	0	385.858.000	385.858.000	0	0	RS
31	2	A	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	30104476	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT	725.380.000	234.779.699	279.621.487	279.621.487	0	210.978.814	RS
31	2	L	P. MONTT	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	0	10.000.000	6.150.000	3.850.000	12.645.000	RS
33		N	P. MONTT	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	184.809.721	0	184.809.721	184.809.721	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	11.142.936.160	595.928.048	2.866.262.019	2.862.412.019	3.850.000	7.680.746.093	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	L	P. MONTT	LIBRE	DISEÑO	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO	5.964.000	5.964.000	0	0	0	0	RS
31	2	L	P. MONTT	LIBRE	DISEÑO	30270222	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO	5.964.000	5.964.000	0	0	0	0	RS
31	2	L	P. MONTT	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.686.063.000	1.007.486	0	0	0	2.685.055.514	RS
31	2	L	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	929.015.000	0	0	0	0	929.015.000	RS
31	2	N	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.452.000	0	0	0	0	445.452.000	RS*
31	2	N	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS	5.496.302.000	0	0	0	0	5.496.302.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	9.568.760.000	12.935.486	0	0	0	9.555.824.514	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTAR RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	658.594.000	0	0	0	0	658.594.000	RS
31	2	N	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	0	0	0	658.592.000	RS
31	2	N	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	40020984	HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR SARGAZO, PUERTO MONTT	497.144.000	0	0	0	0	497.144.000	RS
31	2	N	P. MONTT	LIBRE	EJECUCION	40019119	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RIO CHICO	640.818.000	0	0	0	0	640.818.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.455.148.000	0	0	0	0	2.455.148.000	
							TOTAL COMUNA DE P. MONTT	23.166.844.160	608.863.534	2.866.262.019	2.862.412.019	3.850.000	19.691.718.607	
							COMUNA DE CALBUCO							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	CALBUCO	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.207.370.892	54.930.468	54.930.468	0	26.932.532	RS
31	2	A	CALBUCO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO	9.889.982.000	169.015.232	1.586.983.282	1.586.983.282	0	8.133.983.486	RS
31	2	A	CALBUCO	LIBRE	DISEÑO	30326322	REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO	281.984.000	224.490.200	57.143.800	57.143.800	0	350.000	RS
31	2	L	CALBUCO	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	388.423.000	0	388.423.000	388.423.000	0	0	RS
31	2	L	CALBUCO	LIBRE	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.165.268.000	0	324.192.739	324.192.739	0	841.075.261	RS
22		L	CALBUCO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO (C33)	110.000.000	0	49.500.000	33.000.000	16.500.000	60.500.000	RS*
31	2	N	CALBUCO	SS	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA	445.462.000	0	445.462.000	445.462.000	0	0	RS
31	2	N	CALBUCO	LIBRE	EJECUCION	30480526	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA	502.345.000	0	430.499.210	430.499.210	0	71.845.790	RS
31	2	N	CALBUCO	LIBRE	EJECUCION	40015774	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE SAN ANDRES Y LOS TULIPANES	365.318.000	0	269.587.781	269.587.781	0	95.730.219	RS
31	2	N	CALBUCO	LIBRE	EJECUCION	40015770	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS VERTIENTES	437.544.000	0	255.322.933	255.322.933	0	182.221.067	RS
33		N	CALBUCO	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	155.744.794	0	155.744.794	155.744.794	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	15.031.304.686	1.600.876.324	4.017.790.007	4.001.290.007	16.500.000	9.412.638.355	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	N	CALBUCO	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU	341.707.000	0	0	0	0	341.707.000	RS
31	2	N	CALBUCO	LIBRE	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	885.435.000	0	0	0	0	885.435.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.227.142.000	0	0	0	0	1.227.142.000	
							TOTAL COMUNA DE CALBUCO	16.258.446.686	1.600.876.324	4.017.790.007	4.001.290.007	16.500.000	10.639.780.355	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
COMUNA DE COCHAMO							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	COCHAMO	LIBRE	DISEÑO	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	23.800.000	14.500.000	0	0	0	9.300.000	RS
31	2	A	COCHAMO	LIBRE	DISEÑO	30328431	CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE	33.900.000	20.740.000	13.160.000	13.160.000	0	0	RS
31	2	A	COCHAMO	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE COCHAMO	1.321.664.194	0	13.184.010	13.184.010	0	1.308.480.184	RS
31	2	L	COCHAMO	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	22.757.400	0	0	0	106.672.600	RS
31	2	L	COCHAMO	PIR	EJECUCION	30116479	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE LLAGUEPE	606.455.904	0	436.275.472	436.275.472	0	170.180.432	RS
31	2	L	COCHAMO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA LLANADA GRANDE	122.370.000	0	10.000.000	5.900.000	4.100.000	112.370.000	RS
31	2	N	COCHAMO	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO	42.500.000	0	10.000.000	3.830.000	6.170.000	32.500.000	RS
33		N	COCHAMO	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	201.896.139	0	201.896.139	201.896.139	0	0	RS**
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								2.482.016.237	57.997.400	684.515.621	674.245.621	10.270.000	1.739.503.216	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	L	COCHAMO	ENERGIZACION	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS	868.161.000	0	384.550.000	0	384.550.000	483.611.000	RS
31	2	N	COCHAMO	LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	RS
31	2	N	COCHAMO	ENERGIZACION	EJECUCION	30428675	HABILITACION Y EXTENCION DE RED ELECTRICA ESTUARIO SUR, COCHAMO	617.579.000	0	0	0	0	617.579.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								1.510.740.000	0	384.550.000	0	384.550.000	1.126.190.000	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	COCHAMO	LIBRE	EJECUCION	30428523	HABILITACION Y EXTENCION DE RED ELECTRICA ESTUARIO NORTE, COCHAMO	473.976.000	0	0	0	0	473.976.000	RS
31	2	N	COCHAMO	LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS								973.976.000	0	0	0	0	973.976.000	
TOTAL COMUNA DE COCHAMO								4.966.732.237	57.997.400	1.069.065.621	674.245.621	394.820.000	3.839.669.216	
							COMUNA DE FRESIA							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	FRESIA	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	488.319.065	201.443.501	154.021.178	154.021.178	0	132.854.386	RE
31	2	A	FRESIA	FDL	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	RE
31	2	A	FRESIA	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	957.303.978	275.088.782	275.088.782	0	85.324.240	RS
31	2	A	FRESIA	LIBRE	EJECUCION	30088011	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA	590.808.430	335.213.608	72.430.113	72.430.113	0	183.164.709	RS
31	2	A	FRESIA	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION APR EL MAÑO	490.790.000	376.365.503	0	0	0	114.424.497	RS
31	2	L	FRESIA	LIBRE	EJECUCION	40006229	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA	774.200.000	0	397.843.362	397.843.362	0	376.356.638	RS
31	2	N	FRESIA	LIBRE	EJECUCION	40021313	MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES FRESIA (EL RINCON - RIO LLIICO - TEODORO SCHAFER)	239.183.000	0	208.661.832	208.661.832	0	30.521.168	RS
31	2	L	FRESIA	LIBRE	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA (C33)	866.629.000	0	477.169.763	477.169.763	0	389.459.237	RS*
33		N	FRESIA	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	164.085.808	0	164.085.808	164.085.808	0	0	RS**
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								4.981.732.303	1.870.326.590	1.799.300.838	1.799.300.838	0	1.312.104.875	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	L	FRESIA	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	919.116.000	0	0	0	0	919.116.000	RS
29	5	L	FRESIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33)	534.844.000	0	0	0	0	534.844.000	RS*
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION								1.453.960.000	0	0	0	0	1.453.960.000	
TOTAL COMUNA DE FRESIA								6.435.692.303	1.870.326.590	1.799.300.838	1.799.300.838	0	2.766.064.875	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE FRUTILLAR							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	FRUTILLAR	LIBRE	EJECUCION	30465246	CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE	163.185.391	163.185.391	0	0	0	0	RS
31	2	A	FRUTILLAR	LIBRE	EJECUCION	30077934	CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR	1.218.124.258	1.218.124.258	0	0	0	0	RS
31	2	A	FRUTILLAR	LIBRE	EJECUCION	30485141	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR	229.003.000	105.198.517	82.911.875	57.266.546	25.645.329	40.892.608	RS
31	2	L	FRUTILLAR	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.645.543.073	830.345.185	5.450.000.000	5.178.347.792	271.652.208	365.197.888	RS
31	2	L	FRUTILLAR	LIBRE	EJECUCION	40005972	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 5 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR(C3	410.792.000	0	388.880.496	388.880.496	0	21.911.504	RS*
33		N	FRUTILLAR	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	0	0	0	0	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.666.647.722	2.316.853.351	5.921.792.371	5.624.494.834	297.297.537	428.002.000	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	L	FRUTILLAR	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	218.397.000	0	0	0	0	218.397.000	RS
31	2	L	FRUTILLAR	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR	449.572.000	0	0	0	0	449.572.000	RS
31	2	L	FRUTILLAR	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	425.742.000	0	0	0	0	425.742.000	RS
31	2	N	FRUTILLAR	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION RED APR SECTOR CASMA, FRUTILLAR	322.319.000	0	0	0	0	322.319.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.416.030.000	0	0	0	0	1.416.030.000	
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.082.677.722	2.316.853.351	5.921.792.371	5.624.494.834	297.297.537	1.844.032.000	
							COMUNA DE LLANQUIHUE							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	LLANQUIHUE	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.501.229.330	3.488.289.637	12.939.693	12.939.693	0	0	RS
31	2	A	LLANQUIHUE	LIBRE	EJECUCION	40007476	CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE	373.001.120	340.526.632	32.474.488	32.474.488	0	0	RS
31	2	L	LLANQUIHUE	LIBRE	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	0	43.800.000	43.800.000	0	38.600.000	RS
33		N	LLANQUIHUE	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	0	0	0	0	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.956.630.450	3.828.816.269	89.214.181	89.214.181	0	38.600.000	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	1	N	LLANQUIHUE	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	238.783.000	0	0	0	0	238.783.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	238.783.000	0	0	0	0	238.783.000	
							INICIATIVAS NUEVAS							
29	5	N	LLANQUIHUE	LIBRE	EJECUCION	40016314	REPOSICION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICA COMUNA DE LLANQUIHUE (C33)	1.446.450.000	0	0	0	0	1.446.450.000	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.446.450.000	0	0	0	0	1.446.450.000	
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	5.641.863.450	3.828.816.269	89.214.181	89.214.181	0	1.723.833.000	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.		l t e m	E S T A D O	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
								COMUNA DE LOS MUERMOS							
								INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A		LOS MUERMOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	12.963.000	16.356.000	9.541.000	6.815.000	0	RS
31	2	A		LOS MUERMOS	LIBRE	DISEÑO	30465403	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS	27.413.000	10.036.840	15.055.260	15.055.260	0	2.320.900	RS
31	2	A		LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	30289475	CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY	1.114.527.000	262.693.000	9.360.000	9.360.000	0	842.474.000	RS(IN)
31	2	A		LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	40009545	CONSERVACION VEREDAS SECTOR LOS MUERMOS (C33)	525.729.390	525.729.390	0	0	0	0	RS*
31	2	A		LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	30422722	CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA, LOS MUERMOS	264.159.062	150.000.000	114.159.062	114.159.062	0	0	RS
31	2	A		LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	30103323	CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS	207.019.010	99.601.553	50.876.070	50.876.070	0	56.541.387	RS
31	2	N		LOS MUERMOS	ENERGIZACION	EJECUCION	40011698	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES, LOS MUERMOS	115.072.000	0	115.072.000	115.072.000	0	0	RS
31	2	L		LOS MUERMOS	LIBRE	DISEÑO	30463128	MEJORAMIENTO CALLE MANUEL MONTT BARRIO COMERCIAL	37.500.000	24.899.112	12.600.888	9.100.000	3.500.888	0	RS
31	2	L		LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	40011005	CONSERVACION VEREDAS SECTOR CANITAS Y RIO FRIO (C33)	351.335.411	73.464.012	277.871.399	277.871.399	0	0	RS*
31	2	L		LOS MUERMOS	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	0	91.741.178	91.741.178	0	45.908.822	RS
31	2	N		LOS MUERMOS	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS	890.770.000	0	223.537.315	223.537.315	0	667.232.685	RS
33		N		LOS MUERMOS	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	155.528.796	0	155.528.796	155.528.796	0	0	RS**
								TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.856.022.669	1.159.386.907	1.082.157.968	1.071.842.080	10.315.888	1.614.477.794	
								TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	3.856.022.669	1.159.386.907	1.082.157.968	1.071.842.080	10.315.888	1.614.477.794	
								COMUNA DE MAULLIN							
								INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A		MAULLIN	LIBRE	EJECUCION	30115466	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN	274.049.337	259.031.774	15.017.563	9.484.776	5.532.787	0	RS
31	2	N		MAULLIN	ENERGIZACION	EJECUCION	30485255	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN, MAULLIN	147.506.000	0	147.506.000	147.506.000	0	0	RS
33		N		MAULLIN	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	198.927.725	0	198.927.725	198.927.725	0	0	RS**
								TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	620.483.062	259.031.774	361.451.288	355.918.501	5.532.787	0	
								INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	N		MAULLIN	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN TEN	834.246.000	0	0	0	0	834.246.000	RS
31	2	N		MAULLIN	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ	137.618.000	0	0	0	0	137.618.000	RS
31	2	N		MAULLIN	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE	451.210.000	0	0	0	0	451.210.000	RS
29	5	N		MAULLIN	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED (C33)	902.195.624	0	0	0	0	902.195.624	RS*
								TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.325.269.624	0	0	0	0	2.325.269.624	
								TOTAL COMUNA DE MAULLIN	2.945.752.686	259.031.774	361.451.288	355.918.501	5.532.787	2.325.269.624	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE PUERTO VARAS							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	1.076.381.867	0	0	0	1.670.554.133	RE
31	2	A	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	40005578	MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS	255.921.292	195.904.175	60.017.117	60.017.117	0	0	RS
31	2	A	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	40001254	MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS	234.443.339	228.806.813	5.636.526	5.636.526	0	0	RS
31	2	A	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	30066636	REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA	2.256.883.403	2.256.883.403	0	0	0	0	RS
31	2	A	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	40005278	CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33)	815.706.553	610.418.300	205.288.253	205.288.253	0	0	RS*
29	4	A	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	85.912.424	0	0	0	0	85.912.424	RS*
29	5	A	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	30436694	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33)	400.069.218	80.298.900	0	0	0	319.770.318	RS*
31	2	L	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS	1.237.007.000	4.375.000	480.128.319	480.128.319	0	752.503.681	RS
31	2	L	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	40010719	MEJORAMIENTO CALLE Y PASAJE LA QUEBRADA	246.000.000	25.043.042	198.063.873	169.602.579	28.461.294	22.893.085	RS
33		N	P.VARAS	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	281.145.363	0	281.145.363	281.145.363	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.560.024.592	4.478.111.500	1.230.279.451	1.201.818.157	28.461.294	2.851.633.641	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	1	N	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	RS*
31	2	N	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	706.257.000	0	0	0	0	706.257.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	906.257.000	0	0	0	0	906.257.000	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	P.VARAS	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	0	0	0	0	87.200.000	RS
31	2	N	P.VARAS	LIBRE	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS (C33)	818.000.000	0	0	0	0	818.000.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	905.200.000	0	0	0	0	905.200.000	
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	10.371.481.592	4.478.111.500	1.230.279.451	1.201.818.157	28.461.294	4.663.090.641	
							PROVINCIALES							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	ROV.LLANQUIHU	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO	7.077.521.000	6.727.964.072	339.841.505	156.544.100	183.297.405	9.715.423	RS
31	2	A	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION	30133755	CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33)	9.774.474.000	7.927.334.204	466.796.091	344.452.799	122.343.292	1.380.343.705	RS*
31	1	L	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE PTO. MONTT	435.343.000	49.084	264.379.800	264.379.800	0	170.914.116	RS
31	2	L	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE BARRIO INDUSTRIAL	3.678.102.000	417.402.781	1.920.673.283	1.781.611.132	139.062.151	1.340.025.936	RS
31	2	L	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU	2.050.780.000	0	75.764.155	75.764.155	0	1.975.015.845	RS
31	2	N	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION	40014647	MEJORAMIENTO SENDERO SALTOS DEL PETROHUE, P. NACIONAL VIC. PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS	278.934.956	0	278.934.956	278.934.956	0	0	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	23.295.154.956	15.072.750.141	3.346.389.790	2.901.686.942	444.702.848	4.876.015.025	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	L	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	DISEÑO	30437675	CONSTRUCCION INTERTERRAZAS PUERTO MONTT, ETAPA I	511.250.000	0	0	0	0	511.250.000	RS
31	2	N	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	9.000.000	0	0	0	2.295.827.000	RE
29	3	N	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHICULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATOS PROVINCIA DE LLANQUIHU	105.867.000	0	0	0	0	105.867.000	RS*
31	2	A	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO	2.851.491.706	177.066.265	0	0	0	2.674.425.441	RS
29	5	N	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA (C33)	504.376.000	0	0	0	0	504.376.000	RS*
31	2	N	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PERIODICA CAMINOS VECINALES CALBUCO Y MAULLIN 2020-2021(C33)	900.500.000	0	0	0	0	900.500.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	7.178.311.706	186.066.265	0	0	0	6.992.245.441	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	ROV.LLANQUIHU	LIBRE	EJECUCION		CONSTRUCCION CAPITANIA DE PUERTO COCHAMO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	
							TOTAL PROVINCIALES	30.973.466.662	15.258.816.406	3.346.389.790	2.901.686.942	444.702.848	12.368.260.466	
							TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	114.698.980.167	31.439.080.055	21.783.703.534	20.582.223.180	1.201.480.354	61.476.196.578	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE ANCUD							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	ANCUD	LIBRE	EJECUCION	30341232	AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD	160.308.499	126.194.543	29.525.431	29.525.431	0	4.588.525	RS
31	2	A	ANCUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	30.300.000	40.400.000	40.400.000	0	30.800.000	RS
31	2	N	ANCUD	ENERGIZACION	EJECUCION	40012136	HABILITACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KM 26 Y 27, COMUA DE ANCUD	189.406.000	0	189.406.000	189.406.000	0	0	RS
33		N	ANCUD	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	202.509.245	0	202.509.245	202.509.245	0	0	RS**
31	1	N	ANCUD	LIBRE	EJECUCION	30083781	DIAGNOSTICO FORTIFICACIONES DE ANCUD	9.375.000	0	9.375.000	0	9.375.000	0	RS*
31	2	L	ANCUD	LIBRE	EJECUCION	40009233	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD	659.095.000	256.882.357	356.112.932	356.112.932	0	46.099.711	RS
31	2	L	ANCUD	LIBRE	EJECUCION	30093349	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD	563.580.000	0	534.324.785	534.324.785	0	29.255.215	RS
31	2	A	ANCUD	LIBRE	EJECUCION	30109898	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD	661.606.000	642.350.200	2.415.197	2.415.197	0	16.840.603	RS
31	2	L	ANCUD	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION RED APR PUMANZANO, ANCUD	842.254.000	0	815.889.997	815.889.997	0	26.364.003	RS
31	2	L	ANCUD	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAUCUM	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	RS
31	2	L	ANCUD	LIBRE	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAUCUM	206.672.000	0	153.942.383	153.942.383	0	52.729.617	RS
31	2	L	ANCUD	LIBRE	EJECUCION	40001823	AMPLIACION SALA PSICOMOTRIZ Y HABITOS FISICOS	225.228.000	0	164.981.997	164.981.997	0	60.246.003	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.021.533.744	1.055.727.100	2.698.882.967	2.689.507.967	9.375.000	266.923.677	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	N	ANCUD	LIBRE	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RIO PUDETO, ANCU	1.787.342.000	0	0	0	0	1.787.342.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.787.342.000	0	0	0	0	1.787.342.000	
							TOTAL COMUNA DE ANCUD	5.808.875.744	1.055.727.100	2.698.882.967	2.689.507.967	9.375.000	2.054.265.677	
							COMUNA DE CASTRO							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	CASTRO	LIBRE	EJECUCION	30485135	CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33)	457.733.000	435.946.053	0	0	0	21.786.947	RS*
31	2	A	CASTRO	LIBRE	DISEÑO	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	336.933.000	191.276.297	72.168.027	56.290.043	15.877.984	73.488.676	RS
31	2	A	CASTRO	LIBRE	EJECUCION	40003369	CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33)	550.000.000	285.558.353	194.701.240	194.701.240	0	69.740.407	RS*
31	2	A	CASTRO	LIBRE	EJECUCION	30076663	CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33)	564.532.000	447.235.824	117.296.176	113.640.707	3.655.469	0	RS*
31	2	A	CASTRO	FDL	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	RS
31	2	A	CASTRO	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO	500.518.000	203.793.037	140.990.257	140.990.257	0	155.734.706	RS
31	2	A	CASTRO	LIBRE	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.779.356.000	219.759.892	2.550.000.000	2.539.192.987	10.807.013	1.009.596.108	RS
31	2	N	CASTRO	LIBRE	EJECUCION	40014732	CONSERVACION CAMINOS RURALES Y URBANOS SECTOR TEN TEN Y LA CHACRAN (C33)	158.000.000	0	157.953.319	157.953.319	0	46.681	RS*
33		N	CASTRO	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	95.946.304	0	95.946.304	95.946.304	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.543.018.304	1.783.569.456	3.429.055.323	3.398.714.857	30.340.466	1.330.393.525	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	N	CASTRO	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA	139.625.000	0	35.833.886	35.833.886	0	103.791.114	RS
31	2	N	CASTRO	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	0	0	0	0	194.318.000	RS
29	3	N	CASTRO	RSD	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	252.188.000	0	252.188.000	0	252.188.000	0	RS*
29	3	N	CASTRO	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	327.032.600	0	327.032.600	0	327.032.600	0	RS*
29	5	N	CASTRO	LIBRE	EJECUCION	40007844	REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO (C33)	68.425.000	0	68.425.000	0	68.425.000	0	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	981.588.600	0	683.479.486	35.833.886	647.645.600	298.109.114	
							TOTAL COMUNA DE CASTRO	7.524.606.904	1.783.569.456	4.112.534.809	3.434.548.743	677.986.066	1.628.502.639	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.		Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
								COMUNA DE CHONCHI							
								INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A		CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	644.396.000	311.482.047	0	0	0	332.913.953	RS
31	2	A		CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	543.264.000	53.730.074	60.147.015	59.180.314	966.701	429.386.911	RS
31	2	A		CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	40006762	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33)	588.576.000	520.377.383	0	0	0	68.198.617	RS*
22		A		CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33)	120.000.000	110.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	RS*
31	2	A		CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI	490.610.655	401.541.190	40.925.312	40.925.312	0	48.144.153	RS
31	2	A		CHONCHI	LIBRE	DISEÑO	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	54.026.000	30.600.000	21.799.279	21.799.279	0	1.626.721	RS
31	2	A		CHONCHI	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	73.360.000	35.568.000	745.682	745.682	0	37.046.318	RS
33	3	A		CHONCHI	SS	EJECUCION	30091901	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO	516.359.450	499.967.747	16.391.703	16.391.703	0	0	RS
31	2	A		CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	62.399.451	0	0	0	2.788.169.549	RS
31	2	N		CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	40019386	REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI	200.000.000	0	24.414.839	24.414.839	0	175.585.161	RS
33		N		CHONCHI	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	173.632.756	0	173.632.756	173.632.756	0	0	RS**
								TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.254.793.861	2.025.665.892	348.056.586	337.089.885	10.966.701	3.881.071.383	
								INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	5	N		CHONCHI	LIBRE	EJECUCION	40014051	ADQUISICION DE CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHONCHI URBANO (C33)	191.256.800	0	191.256.800	191.256.800	0	0	RS*
								TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	191.256.800	0	191.256.800	191.256.800	0	0	
								TOTAL COMUNA DE CHONCHI	6.446.050.661	2.025.665.892	539.313.386	528.346.685	10.966.701	3.881.071.383	
								COMUNA DE CURACO DE VELEZ							
								INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A		CURACO DE VÉLEZ	LIBRE	EJECUCION	30135739	REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI	571.440.000	493.221.484	36.666.831	36.666.831	0	41.551.685	RS
33		N		CURACO DE VÉLEZ	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	226.796.203	0	226.796.203	226.796.203	0	0	RS**
								TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	798.236.203	493.221.484	263.463.034	263.463.034	0	41.551.685	
								INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	L		CURACO DE VÉLEZ	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ	1.556.275.000	157.191.500	2.000	0	2.000	1.399.081.500	RS
								TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.556.275.000	157.191.500	2.000	0	2.000	1.399.081.500	
								TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.354.511.203	650.412.984	263.465.034	263.463.034	2.000	1.440.633.185	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE DALCAHUE							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	DALCAHUE	LIBRE	EJECUCION	30134014	CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN	466.092.000	63.846.643	373.192.364	373.192.364	0	29.052.993	RS
31	2	A	DALCAHUE	LIBRE	DISEÑO	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE	93.394.000	55.016.650	38.377.350	38.377.350	0	0	RS
31	2	A	DALCAHUE	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	353.680.553	3.529.297	3.529.297	0	278.334	RS
31	2	L	DALCAHUE	LIBRE	EJECUCION	40004659	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA	320.000.000	110.000.000	193.206.488	178.960.617	14.245.871	16.793.512	RS
31	2	L	DALCAHUE	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	6.912.500	14.086.500	0	14.086.500	0	RS
31	2	L	DALCAHUE	FIE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	809.866.000	18.541.310	511.250.000	465.919.422	45.330.578	280.074.690	RS
31	2	N	DALCAHUE	LIBRE	EJECUCION	40013905	MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE	361.068.000	0	325.849.420	325.849.420	0	35.218.580	RS
33		N	DALCAHUE	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	296.113.396	0	296.113.396	296.113.396	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.725.020.580	607.997.656	1.755.604.815	1.681.941.866	73.662.949	361.418.109	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	L	DALCAHUE	LIBRE	EJECUCION	30419547	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE	395.089.000	0	0	0	0	395.089.000	RS
31	2	N	DALCAHUE	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUN	859.173.000	0	0	0	0	859.173.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.254.262.000	0	0	0	0	1.254.262.000	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	DALCAHUE	LIBRE	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	746.836.000	0	0	0	0	746.836.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	746.836.000	0	0	0	0	746.836.000	
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	4.726.118.580	607.997.656	1.755.604.815	1.681.941.866	73.662.949	2.362.516.109	
							COMUNA DE PUQUELDON							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	PUQUELDON	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.472.101.337	2.618.173.447	0	0	0	853.927.890	RE
31	2	A	PUQUELDON	LIBRE	EJECUCION	40006078	CONSERVACION CAMINOS VECINALES EN 9 SECTORES RURALES - COMUNA DE PUQUELDON (C33)	666.831.000	664.441.452	2.389.548	0	2.389.548	0	RS*
33		N	PUQUELDON	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	314.206.758	0	314.206.758	314.206.758	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.453.139.095	3.282.614.899	316.596.306	314.206.758	2.389.548	853.927.890	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	N	PUQUELDON	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF PUQUELDON	791.188.000	0	0	0	0	791.188.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	791.188.000	0	0	0	0	791.188.000	
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	5.244.327.095	3.282.614.899	316.596.306	314.206.758	2.389.548	1.645.115.890	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE QUEILEN							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	QUEILEN	LIBRE	EJECUCION	30078798	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN	487.098.000	459.236.777	22.344.966	22.344.966	0	5.516.257	RS
31	2	A	QUEILEN	LIBRE	EJECUCION	30480757	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33)	361.002.000	312.229.753	47.376.361	47.376.361	0	1.395.886	RS*
31	2	N	QUEILEN	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.350.912.000	0	837.383.881	837.383.881	0	513.528.119	RS
33		N	QUEILEN	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	297.388.491	0	297.388.491	297.388.491	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.496.400.491	771.466.530	1.204.493.699	1.204.493.699	0	520.440.262	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	N	QUEILEN	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI	801.023.000	0	758.333	758.333	0	800.264.667	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	801.023.000	0	758.333	758.333	0	800.264.667	
							INICIATIVAS NUEVAS							
29	3	N	QUEILEN	LIBRE	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMION RSD Y REPOSICION DE CONTENEDORES, COMUNA DE QUEILEN (C33)	167.671.000	0	0	0	0	167.671.000	RS*
29	5	N	QUEILEN	LIBRE	EJECUCION	30480716	REPOSICION CAMION RSD Y REPOSICION DE CONTENEDORES, COMUNA DE QUEILEN (C33)	19.444.600	0	0	0	0	19.444.600	RS*
29	5	N	QUEILEN	LIBRE	EJECUCION	40014326	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION AERODROMO (C33)	127.871.000	0	0	0	0	127.871.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	314.986.600	0	0	0	0	314.986.600	
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.612.410.091	771.466.530	1.205.252.032	1.205.252.032	0	1.635.691.529	
							COMUNA DE QUELLON							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	30472589	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO	2.531.139.000	2.121.102.141	179.711.650	179.711.650	0	230.325.209	RS
31	2	A	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.667.420.000	745.531	123.173.532	123.173.532	0	1.543.500.937	RS
31	2	A	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	30125850	CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON	302.702.000	232.173.278	62.039.496	62.039.496	0	8.489.226	RS
31	2	N	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCA. SECTOR ALCAZAR	358.302.000	0	28.090.868	28.090.868	0	330.211.132	RS
31	2	N	QUELLON	FDL	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCA. SECTOR ALCAZAR	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	RS
31	2	N	QUELLON	LIBRE	DISEÑO	40000178	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON	46.350.000	0	36.000.000	36.000.000	0	10.350.000	RS
33		N	QUELLON	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	171.883.206	0	171.883.206	171.883.206	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.227.796.206	2.354.020.950	750.898.752	750.898.752	0	2.122.876.504	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	L	QUELLON	LIBRE	DISEÑO	30488426	CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	2.882.500	0	0	0	25.942.500	RS
29	3	N	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	377.920.676	0	377.920.676	0	377.920.676	0	RS*
29	5	N	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	40018680	ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLON (C33)	205.275.000	0	205.275.000	0	205.275.000	0	RS*
31	2	N	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	715.825.000	0	0	0	0	715.825.000	RS*
31	2	N	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON	835.261.000	34.373.680	0	0	0	800.887.320	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	2.163.106.676	37.256.180	583.195.676	0	583.195.676	1.542.654.820	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	QUELLON	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	0	0	0	93.253.000	RS
29	5	N	QUELLON	LIBRE	EJECUCION	40008188	REPOSICION MOTONIVELADORA (C33)	187.309.000	0	0	0	0	187.309.000	RE*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	280.562.000	0	0	0	0	280.562.000	
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	7.671.464.882	2.391.277.130	1.334.094.428	750.898.752	583.195.676	3.946.093.324	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE QUEMCHI							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	QUEMCHI	LIBRE	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33)	547.411.000	253.005.532	13.887.137	0	13.887.137	280.518.331	RS*
31	2	A	QUEMCHI	LIBRE	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33)	477.979.805	358.482.829	0	0	0	119.496.976	RS*
31	2	A	QUEMCHI	PIR	EJECUCION	40005537	CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33)	499.000.000	124.500.000	374.500.000	0	374.500.000	0	RS*
31	2	A	QUEMCHI	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI (SALDO)	1.386.058.000	1.224.005.772	0	0	0	162.052.228	RS
31	2	L	QUEMCHI	LIBRE	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE	358.103.000	0	196.194.752	196.194.752	0	161.908.248	RS
31	2	L	QUEMCHI	FDL	EJECUCION	30071598	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	RS
29	3	N	QUEMCHI	LIBRE	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR	124.725.185	0	124.725.185	124.725.185	0	0	RS*
29	3	N	QUEMCHI	RSD	EJECUCION	40014311	REPOSICION DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR	145.597.000	0	145.597.000	145.597.000	0	0	RS*
33		N	QUEMCHI	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	258.167.000	0	258.167.000	258.167.000	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.947.040.990	1.959.994.133	1.263.071.074	874.683.937	388.387.137	723.975.783	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	N	QUEMCHI	LIBRE	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE (C33)	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	QUEMCHI	LIBRE	EJECUCION	40010066	CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION KINESICA CESFAM	167.348.000	0	0	0	0	167.348.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	167.348.000	0	0	0	0	167.348.000	
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	4.714.388.990	1.959.994.133	1.263.071.074	874.683.937	388.387.137	1.491.323.783	
							COMUNA DE QUINCHAO							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	QUINCHAO	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC	829.058.000	730.000	0	0	0	828.328.000	RS
31	2	L	QUINCHAO	LIBRE	EJECUCION	40008054	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO (C33)	367.393.000	0	147.391.383	147.391.383	0	220.001.617	RS*
33		N	QUINCHAO	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	184.315.700	0	184.315.700	184.315.700	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.380.766.700	730.000	331.707.083	331.707.083	0	1.048.329.617	
							INICIATIVAS NUEVAS							
29	3	N	QUINCHAO	LIBRE	EJECUCION	40007527	ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES	162.546.000	139.216.000	0	0	0	23.330.000	RS
31	2	N	QUINCHAO	LIBRE	EJECUCION	40015676	CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ISLA MEULIN, QUINCHAO	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	317.546.000	139.216.000	0	0	0	178.330.000	
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	1.698.312.700	139.946.000	331.707.083	331.707.083	0	1.226.659.617	
							PROVINCIALES							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	PROV. CHILOE	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA	1.528.367.000	527.224.353	14.847.608	14.847.608	0	986.295.039	RS
31	2	A	PROV. CHILOE	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	2.016.128.000	82.700.000	468.267.629	468.267.629	0	1.465.160.371	RS
31	2	A	PROV. CHILOE	LIBRE	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33)	1.298.249.800	798.004.491	42.043.034	124.012	41.919.022	458.202.275	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.842.744.800	1.407.928.844	525.158.271	483.239.249	41.919.022	2.909.657.685	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	L	PROV. CHILOE	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.454.843.000	0	0	0	0	4.454.843.000	
							TOTAL PROVINCIALES	9.297.587.800	1.407.928.844	525.158.271	483.239.249	41.919.022	7.364.500.685	
							TOTAL PROVINCIA DE CHILOE	59.098.654.650	16.076.600.624	14.345.680.205	12.557.796.106	1.787.884.099	28.676.373.821	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE CHAITEN							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	CHAITEN	LIBRE	DISEÑO	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	137.807.000	72.307.000	53.675.240	53.675.240	0	11.824.760	RS
31	2	L	CHAITEN	LIBRE	PREFACTIBILIDA	30186523	CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN	491.402.000	23.100.000	148.450.000	148.450.000	0	319.852.000	RS
33		N	CHAITEN	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	269.258.770	0	269.258.770	269.258.770	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	898.467.770	95.407.000	471.384.010	471.384.010	0	331.676.760	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	5	N	CHAITEN	LIBRE	EJECUCION	40019239	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CHAITEN URBANO (C33)	534.255.000	0	210.000.000	168.542.768	41.457.232	324.255.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	534.255.000	0	210.000.000	168.542.768	41.457.232	324.255.000	
							INICIATIVAS NUEVAS							
29	3	N	CHAITEN	LIBRE	EJECUCION	30345504	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD Y ADQUISICION RECOLECTOR RSD, COMUNA CHAITEN (C33)	301.405.000	0	0	0	0	301.405.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	301.405.000	0	0	0	0	301.405.000	
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	1.734.127.770	95.407.000	681.384.010	639.926.778	41.457.232	957.336.760	
							COMUNA DE FUTALEUFU							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	FUTALEUFU	PV	EJECUCION	30072372	AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA	3.944.224.378	3.825.956.050	118.268.328	0	118.268.328	0	RS
31	2	A	FUTALEUFU	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU	3.900.581.000	3.439.918.627	460.662.373	0	460.662.373	0	RS(RE)
31	2	A	FUTALEUFU	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU	703.415.000	563.024.010	34.834.406	34.834.406	0	105.556.584	RS
29	5	A	FUTALEUFU	LIBRE	EJECUCION	40006627	REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33)	281.260.005	196.693.686	84.566.319	84.566.319	0	0	RS*
22		L	FUTALEUFU	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33)	126.058.000	0	31.428.000	31.428.000	0	94.630.000	RS*
33		N	FUTALEUFU	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	215.267.653	0	215.267.653	215.267.653	0	0	RS**
31	2	A	FUTALEUFU	LIBRE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU	118.160.000	74.000.000	26.000.000	26.000.000	0	18.160.000	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	9.288.966.036	8.099.592.373	971.027.079	392.096.378	578.930.701	218.346.584	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
29	4	N	FUTALEUFU	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	38.279.732	0	27.587.133	7.987.090	19.600.043	10.692.599	RS*
29	5	N	FUTALEUFU	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	17.102.368	0	11.083.348	9.798.148	1.285.200	6.019.020	RS*
29	6	N	FUTALEUFU	LIBRE	EJECUCION	40024504	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD(C33)	51.401.000	0	48.128.836	43.666.000	4.462.836	3.272.164	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	106.783.100	0	86.799.317	61.451.238	25.348.079	19.983.783	
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	9.395.749.136	8.099.592.373	1.057.826.396	453.547.616	604.278.780	238.330.367	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							COMUNA DE HUALAIHUE							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	HUALAIHUE	PV	EJECUCION	30311722	REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN	647.737.730	553.325.273	94.412.457	79.243.403	15.169.054	0	RS
31	2	A	HUALAIHUE	LIBRE	EJECUCION	30277425	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33)	231.709.000	217.737.229	0	0	0	13.971.771	RS*
31	2	A	HUALAIHUE	LIBRE	EJECUCION	30471092	CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33)	364.878.000	356.421.271	0	0	0	8.456.729	RS*
31	2	A	HUALAIHUE	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO	657.583.000	0	463.263.867	463.263.867	0	194.319.133	RS
31	2	L	HUALAIHUE	LIBRE	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE	474.773.000	0	67.269.195	67.269.195	0	407.503.805	RS
33		N	HUALAIHUE	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	42.387.460	0	42.387.460	42.387.460	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.419.068.190	1.127.483.773	667.332.979	652.163.925	15.169.054	624.251.438	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	L	HUALAIHUE	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO	33.986.000	0	10.157.100	10.157.100	0	23.828.900	RS
31	2	L	HUALAIHUE	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO	33.986.000	0	10.157.100	10.157.100	0	23.828.900	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	67.972.000	0	20.314.200	20.314.200	0	47.657.800	
							INICIATIVAS NUEVAS							
29	5	N	HUALAIHUE	LIBRE	EJECUCION	30471865	ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33)	101.104.000	0	0	0	0	101.104.000	
29	3	N	HUALAIHUE	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	156.403.836	0	112.008.125	0	112.008.125	44.395.711	RS*
29	5	N	HUALAIHUE	LIBRE	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33)	308.862.071	0	88.093.552	0	88.093.552	220.768.519	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	566.369.907	0	200.101.677	0	200.101.677	366.268.230	
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	3.053.410.097	1.127.483.773	887.748.856	672.478.125	215.270.731	1.038.177.468	
							COMUNA DE PALENA							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	PALENA	LIBRE	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	503.235.568	1.445.777.658	1.445.777.658	0	622.587.774	RS
31	2	A	PALENA	LIBRE	DISEÑO	30116040	CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL	43.998.000	35.173.080	8.824.920	0	8.824.920	0	RS
31	2	N	PALENA	ENERGIZACION	EJECUCION	40012912	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL TIGRE, PALENA	200.303.000	0	200.303.000	200.303.000	0	0	RS
31	2	L	PALENA	LIBRE	EJECUCION	30487244	CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33)	68.106.000	47.522.650	13.923.131	13.923.131	0	6.660.219	RS*
31	2	N	PALENA	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA - LAGO PALENA	814.000.000	0	233.284.932	137.018.700	96.266.232	580.715.068	RS
33		N	PALENA	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	192.215.328	0	192.215.328	192.215.328	0	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.890.223.328	585.931.298	2.094.328.969	1.989.237.817	105.091.152	1.209.963.061	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	A	PALENA	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.253.427.000	622.243.006	86.215.994	0	86.215.994	544.968.000	RS(RE)
22		L	PALENA	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33)	130.000.000	0	15.000.000	14.325.000	675.000	115.000.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	1.383.427.000	622.243.006	101.215.994	14.325.000	86.890.994	659.968.000	
							TOTAL COMUNA DE PALENA	5.273.650.328	1.208.174.304	2.195.544.963	2.003.562.817	191.982.146	1.869.931.061	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							PROVINCIALES							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	PROV. PALENA	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS	9.788.091.000	133.735.539	3.258.000.000	211.279.202	3.046.720.798	6.396.355.461	RS
31	2	A	PROV. PALENA	PV	EJECUCION	30342679	CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33)	4.990.418.000	4.853.909.931	136.508.069	0	136.508.069	0	RS*
31	2	A	PROV. PALENA	PV	EJECUCION	30371674	REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN	2.400.000.000	977.479.734	1.422.520.266	1.279.460.793	143.059.473	0	RS
31	1	A	PROV. PALENA	LIBRE	EJECUCION	30447539	DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33)	140.366.668	140.366.668	0	0	0	0	RS*
29	4	A	PROV. PALENA	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	77.930.465	29.955.535	1.278.465	28.677.070	0	RS*
29	5	A	PROV. PALENA	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	379.678.401	18.361.599	257.126	18.104.473	0	RS*
31	2	L	PROV. PALENA	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	0	4.158.237.821	980.802.101	3.177.435.720	12.142.076.179	RS
31	2	N	PROV. PALENA	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	10.017.216	3.121.030.843	1.052.867.281	2.068.163.562	25.568.793.941	RS
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	62.824.957.668	6.573.117.954	12.144.614.133	3.525.944.968	8.618.669.165	44.107.225.581	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	PROV. PALENA	LIBRE	EJECUCION	30468388	AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA	425.541.000	0	0	0	0	425.541.000	RS
31	2	N	PROV. PALENA	LIBRE	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA	742.950.000	0	0	0	0	742.950.000	RS
29	3	N	PROV. PALENA	LIBRE	EJECUCION	30480167	ADQUISICION LANCHAS POLICIALES TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33)	237.746.000	0	0	0	0	237.746.000	
29	5	N	PROV. PALENA	LIBRE	EJECUCION	30398377	ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33)	33.689.000	0	0	0	0	33.689.000	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.439.926.000	0	0	0	0	1.439.926.000	
							TOTAL PROVINCIALES	64.264.883.668	6.573.117.954	12.144.614.133	3.525.944.968	8.618.669.165	45.547.151.581	
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	83.721.820.999	17.103.775.404	16.967.118.358	7.295.460.304	9.671.658.054	49.650.927.237	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.	Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
							REGIONALES							
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							
31	2	A	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.185.189.000	3.008.590.769	13.358.810	13.358.810	0	163.239.421	RS
29	4	A	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	387.114.086	19.279.420	144.711.465	72.798.355	71.913.110	223.123.201	RS*
29	5	A	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33)	668.312.499	334.455.949	273.238.130	263.956.130	9.282.000	60.618.420	RS*
24		A	REGIONAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS	2.486.702.000	0	2.486.702.000	1.856.102.463	630.599.537	0	RS***
31	2	A	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	30460140	CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33)	3.712.267.936	3.549.833.203	157.984.521	157.984.521	0	4.450.212	RS*
24		A	REGIONAL	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	MUNICIPALIDADES-SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS	425.907.000	0	425.907.000	275.427.780	150.479.220	0	RS***
24		A	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PRIVADO	3.906.002.000	0	3.906.002.000	2.553.693.114	1.352.308.886	0	RS***
24		A	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	17.736.000	0	17.736.000	0	17.736.000	0	RS***
24		A	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	851.507.000	0	851.507.000	15.099.585	836.407.415	0	RS***
33	1	A	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40034211	TRANSFERENCIA REPOSICION 07 CARROS MULTIPROPOSITO, 02 ESPECIALIDAD Y 01 CARRO ALJIBE X	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	RS**
22		A	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	350.000.000	13.900.000	290.892.250	230.323.000	60.569.250	45.207.750	RS*
33	1	A	REGIONAL	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	2.606.915.000	271.300.000	2.335.615.000	0	RS**
31	2	L	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40022424	CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGION DE LOS LAGOS, AÑO 2020-2021 (C33)	2.028.090.000	0	1.683.344.446	1.683.344.446	0	344.745.554	RS*
33		N	REGIONAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL	736.824.015	0	736.824.015	0	736.824.015	0	RS**
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	23.862.566.536	6.926.059.341	16.095.122.637	9.893.388.204	6.201.734.433	841.384.558	
							INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							
31	2	N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40022435	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C DE CALBUCO, HUALAIHUE Y PALENA REG. DE LOS LAGOS, 2020 -	613.500.000	0	0	0	0	613.500.000	RS*
31	2	N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	30462595	MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADMINISTRACION REG	996.652.000	0	0	0	0	996.652.000	RS
29	5	N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40019750	ADQUISICION EQUIPOS PARA ANALISIS EVIDENCIA INFORMATICA Y DIGITAL POLICIAL LOS LAGOS(C3	539.595.000	0	0	0	0	539.595.000	RS*
29	3	N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHICULOS PDI, REGION DE LOS LAGOS(C33)	531.990.000	0	0	0	0	531.990.000	RS*
31	1	N	REGIONAL	PIR	EJECUCION	40015918	DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMDT) TERRITORIO NORTE Y PIRDT	206.226.000	0	0	0	0	206.226.000	RS*
29	3	N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40009147	REPOSICION VEHICULOS POLICIALES UNIDADES Y DESTACAMENTO DE LA REGION DE LOS LAGOS(C3	1.301.999.993	0	422.270.267	0	422.270.267	879.729.726	RS*
31	2	N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40026778	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAV., PROV. LLANQUIHUE Y OSORNO, REG. DE LOS LAGOS 2020-	3.350.500.000	0	0	0	0	3.350.500.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	7.540.462.993	0	422.270.267	0	422.270.267	7.118.192.726	
							INICIATIVAS NUEVAS							
31	2	N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	0	0	0	5.484.512.000	RS
29	3	N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40027208	ADQUISICION DE OFICINA MOVIL IPS - CHILEATIENDE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	RS*
29	3	N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGO	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	RS*
31	1	N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DET. DE BRECHAS A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	0	0	0	0	241.133.000	RS
22		N	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33)	413.944.000	0	0	0	0	413.944.000	RS*
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	6.464.589.000	0	50.000.000	0	50.000.000	6.414.589.000	
							TOTAL REGIONAL	37.867.618.529	6.926.059.341	16.567.392.904	9.893.388.204	6.674.004.700	14.374.166.284	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.		Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
								FOMENTO							
								PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA							
33		A		FOMENTO	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTIVATE)	2.000.000.000	1.500.000.000	486.631.000	462.521.361	24.109.639	13.369.000	RS**
33		N		FOMENTO	LIBRE	CORFO	40033084	APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO PATAGONIA COSTA	2.082.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.080.000.000	RS**
33		N		FOMENTO	LIBRE	CORFO	40031184	APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTAB	699.800.000	0	2.000.000	0	2.000.000	697.800.000	RS**
33		N		FOMENTO	LIBRE	SEREMI AGRICU	40015235	REACTIVACION TECNICO COMERCIAL DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS REGION DE LOS LAGOS	398.180.000	0	3.000.000	0	3.000.000	395.180.000	RS**
33		N		FOMENTO	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIACIONES ASOCIATIVOS	500.000.000	0	469.200.000	0	469.200.000	30.800.000	RS**
33		N		FOMENTO	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	0	422.776.000	0	422.776.000	77.224.000	RS**
33		N		FOMENTO	LIBRE	FUNCHI	40033867	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD Y SUSTENTEABILIDAD DE LA ACTIV	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	RS**
33		N		FOMENTO	LIBRE	FUND. CENTRO U	40033709	RECUPERACION ECONOMICA PARA EL EMPODERAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDO	1.500.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	FUNCHI	40025247	RECUPERACION ECONOMICA A TRAVES DE MICROEMPRESAS FAMILIARES	1.000.000.000	52.765.000	947.235.000	947.235.000	0	0	RS**
33		N		FOMENTO	LIBRE	FUND. CENTRO U	40036381	CAPACITACIÓN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS ASOCIAD	250.000.000	0	248.000.000	0	248.000.000	2.000.000	RS**
33		N		FOMENTO	LIBRE	FUNCHI	40036320	RECUPERACION PRODUCCION DE ALGAS PELILLO	250.000.000	0	240.430.000	0	240.430.000	9.570.000	RS**
33		N		FOMENTO	LIBRE	FUDEA	40036371	CAPACITACION REACTIVACION ECONOMICA DEL MERCADO ANCUD	50.000.000	0	49.200.000	0	49.200.000	800.000	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	FOSIS	40025197	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR INFORMAL REGION DE LOS LAGOS	1.750.000.000	1.000.000.000	750.000.000	745.446.000	4.554.000	0	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	FUNDACION ART	40025326	RECUPERACION ECONOMICA DE LA ARTESANIA TRADICIONAL DE LA REGION DE LOS LAGOS	250.000.000	10.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	SERCOTEC	40016559	TRANSFERENCIA DE REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA	231.418.750	151.571.000	0	0	0	76.823.750	RS**
								TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	11.761.398.750	2.714.336.000	4.910.472.000	2.395.202.361	2.515.269.639	4.133.566.750	
								PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL							
33		A		FOMENTO	LIBRE	SERCOTEC	40019477	TRANSFERENCIA APOYO LEVANTEMOS PYMES	1.000.000.000	880.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	FUNCHI	40019474	PROGRAMA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA MUJERES EMP. SECTOR ALGUERO	120.000.000	7.000.000	113.000.000	113.000.000	0	0	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	FUNCHI	40019475	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CAPACITACION Y RECONVERSION LABORAL PARA ALGUEROS DE AI	150.000.000	13.000.000	137.000.000	137.000.000	0	0	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	FUNCHI	40019379	PROGRAMA DE APOYO A PESCADORES ARTESANALES DEMERSALES	300.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	FOSIS	40019414	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HABITABILIDAD (S)	505.000.000	20.000.000	18.250.000	14.867.830	3.382.170	466.750.000	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	FOSIS	40019469	REPOSICION PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES JEFAS DE HOGAR	150.000.000	20.000.000	125.782.000	123.172.000	2.610.000	4.218.000	RS**
33		N		FOMENTO	RSD	SEREMI DE MED	40023036	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TORNO A LA ECO	235.000.000	0	90.744.000	0	90.744.000	30.000.000	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	SERNAMEG	40019440	CAPACITACION APOYO AL EMPREDIMIENTO DE LA MUJER: UN PASO MAS (S)	130.000.000	10.000.000	113.117.000	78.200.000	34.917.000	6.883.000	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION APOYO A LA REINSERCCION SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD (S)	200.000.000	3.999.977	0	0	0	196.000.023	RS**
33		A		FOMENTO	LIBRE	SEREMI VIVIEND	40019485	TRANSF. MEJOR. DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	20.000.000	0	0	0	1.280.000.000	RS**
								TOTAL ACUERDO SOCIAL	4.090.000.000	1.173.999.977	817.893.000	686.239.830	131.653.170	1.983.851.023	
								PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO							
33		A		FOMENTO	LIBRE	FUDEA-SERNATU	40022229	TRANSFERENCIA REACTIVACION ECONOMICA PYMES TURISMO REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	434.689.139	282.293.000	153.763.973	128.529.027	783.017.861	RS**
								TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	434.689.139	282.293.000	153.763.973	128.529.027	783.017.861	
								PROGRAMA PATAGONIA VERDE							
33	3	A		FOMENTO	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA	203.000.000	184.613.000	501.000	0	501.000	0	RS**
33		A		FOMENTO	PV	INDAP	30341329	TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC	309.000.000	301.181.000	6.961.000	6.961.000	0	0	RS**
33		A		FOMENTO	PV	INDAP	30341323	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA	190.000.000	189.316.581	0	0	0	683.419	RS**
33		A		FOMENTO	PV	SEREMI DE AGR	30341175	PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV	600.000.000	296.299.083	1.597.000	1.596.304	696	302.103.917	RS**
33		A		FOMENTO	PV	SEREMI DE AGR	30419826	CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO	315.000.000	307.367.807	0	0	0	7.632.193	RS**
33		A		FOMENTO	PV	SEREMI DE AGR	30341173	TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS	450.000.000	294.207.260	50.000.000	50.000.000	0	105.792.740	RS**
33		A		FOMENTO	PV	SEREMI DE AGR	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC	530.000.000	296.632.948	133.000.000	46.400.000	86.600.000	100.367.052	RS**
33		A		FOMENTO	PV	SAG	30341424	TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV	169.500.000	126.296.000	37.906.000	28.305.071	9.600.929	0	RS**
33		A		FOMENTO	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	30.782.000	8.983.000	8.799.748	183.252	0	RS**
33		A		FOMENTO	PV	SERNATUR	30337226	TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE	1.275.000.000	1.249.784.000	23.000.000	1.135.240	21.864.760	0	RS**
33		A		FOMENTO	PV	SEREMI DE BIEN	30426980	SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE	500.000.000	325.273.000	96.823.000	43.695.035	53.127.965	0	RS**
								TOTAL PATAGONIA VERDE	4.751.500.000	3.601.752.679	358.771.000	186.892.398	171.878.602	516.579.321	

PRESUPUESTO FNDR 2021

SUBT.		Item	ESTADO	COMUNA	PROV.	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2021	PAGOS 2021	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2021
PROGRAMAS DE ARRASTRE															
33		A	FOMENTO	LIBRE	INDAP		30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DASARROLLO DEL SITIO SIPAN Y SELLO SIPAN	202.400.000	37.349.999	40.792.000	13.754.530	27.037.470	124.258.001	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	INDAP		40014803	PROGRAMA DE FERTILIZACION MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE	764.464.240	219.937.838	287.431.000	155.719.220	131.711.780	257.095.402	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	INDAP		30378428	PROGRAMA SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA PARA LA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA	500.000.192	479.084.192	20.916.000	0	20.916.000	0	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	INDAP		30433775	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS	500.000.192	495.707.192	4.206.000	0	4.206.000	87.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SAG		30482027	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA	562.527.364	481.749.364	16.000.000	2.707.077	13.292.923	64.778.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SAG		30482019	ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS	400.000.000	181.514.893	78.162.000	31.200.000	46.962.000	140.323.107	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA		40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	150.000.000	100.000.000	0	100.000.000	2.006.500.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE		30136320	PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE	624.828.757	317.817.757	232.302.000	8.966.800	223.335.200	74.709.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AMBIENTE		40005399	TRANSFERENCIA CAPACITACION EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCION RESIDENCIAL EN OSORN	2.212.769.231	308.004.725	385.886.000	26.772.686	359.113.314	1.518.878.506	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SERCOTEC		30349427	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II	543.553.126	518.502.126	0	0	0	25.051.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SERCOTEC		30440729	PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES	326.826.504	308.425.504	0	0	0	18.401.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SERCOTEC		30351343	CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000.000	265.000.072	0	0	0	184.999.928	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SERNAPESCA		30343724	PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016	1.579.035.233	1.336.907.233	211.351.000	211.350.938	62	30.777.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SUBPESCA		30398233	RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL	900.000.000	630.041.157	57.524.000	3.750.000	53.774.000	212.434.843	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SERNATUR		30342025	TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS	749.925.385	698.800.385	0	0	0	51.125.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	COMISION NACIONAL DE RIEGO		30434988	TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS	2.000.000.000	1.184.780.439	539.479.000	500.889.886	38.589.114	275.740.561	RS**
33	3	A	FOMENTO	LIBRE	SERNAMEG		30461825	CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN	191.617.250	140.492.250	32.338.000	1.500.000	30.838.000	18.787.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SEREMI DE BIENESTAR		40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	269.146.592	253.032.000	247.512.381	5.519.619	677.821.408	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	FUNCHI		40016769	TRANSFERENCIA EN CULTIVO EN AM Y CCAA BENTONICA, ALGAS Y AGREGACION DE VALOR PRODU	1.000.000.000	580.625.000	419.375.000	419.375.000	0	0	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	FOSIS		30482658	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA PERSONAS MAYORES	230.000.000	228.800.000	1.200.000	1.175.368	24.632	0	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	FOSIS		30484364	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	233.158.000	226.000.000	4.000.000	4.000.000	0	3.158.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	CORFO		30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SU	327.800.000	90.000.000	221.053.000	221.052.564	436	16.747.000	RS**
33		A	FOMENTO	LIBRE	SERV. SALUD OSORN		40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y DIAG. PRECOZ DEL CANCER COLORRECTAL, Provincia de osc	200.000.000	84.385.968	69.216.000	37.361.956	31.854.044	46.398.032	RS**
PROGRAMAS DE ARRASTRE									17.955.405.474	9.233.072.686	2.974.263.000	1.887.088.406	1.087.174.594	5.748.069.788	
PROGRAMAS NUEVOS															
33		N	FOMENTO	LIBRE	SERCOTEC		40026513	PROGRAMA DE REACTIVACION Y CAPACITACION INCENDIO MERCADO MUNICIPAL DE ANCUD	0	0	0	0	0	0	RS**
33		N	FOMENTO	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA		40024244	TRANSFERENCIA DE PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	0	9.423.000	1.056.267	8.366.733	313.377.000	RS**
33		N	FOMENTO	LIBRE	COMISION DE RIEGO		40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO DE LA REGION DE LOS LAGO	2.040.000.000	0	4.600.000	0	4.600.000	2.035.400.000	RS**
33		N	FOMENTO	LIBRE	SERNATUR		40017839	CAPACITACION Y POSICIONAMIENTO PATAGONIA VERDE COMO DESTINO DE TURISMO AVENTURA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	RS**
33		N	FOMENTO	LIBRE	SUBTEL		40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO, ULTIMA MILLA,	14.980.000.000	0	3.441.000	0	3.441.000	14.976.559.000	RS**
33		N	FOMENTO	FIC	FIC		FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	248.089.000	0	248.089.000	0	248.089.000	0	RS**
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS									17.690.889.000	0	265.553.000	1.056.267	264.496.733	17.425.336.000	
TOTAL PROGRAMA DE FOMENTO									57.749.193.224	17.157.850.481	9.609.245.000	5.310.243.235	4.299.001.765	30.590.420.743	
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 02 2021									452.418.659.008	122.540.463.254	95.016.821.000	71.015.222.177	24.001.598.823	234.469.697.754	
PROGRAMAS FET															
30		N	FOMENTO	LIBRE	INDAP		30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS NIVEL PREFIAL COM	359.099.000	0	30.000.000	0	30.000.000	329.099.000	RS**
30		N	FOMENTO	LIBRE	INDAP		40014814	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA INNOVACION Y TECNIFICACION A NIVEL PREDIAL, PARA JO	800.000.000	0	614.902.000	485.637.440	129.264.560	185.098.000	RS**
30		N	FOMENTO	LIBRE	FOSIS		40026403	RECUPERACION ECONOMICA PARA AGRUPACIONES VULNERABLES REGION DE LOS LAGOS	500.000.000	0	493.962.000	211.430.000	282.532.000	6.038.000	RS**
30		N	FOMENTO	LIBRE	INDAP		40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS	1.286.000.000	0	507.000.000	107.236.213	399.763.787	779.000.000	RS**
30		N	FOMENTO	LIBRE	SEREMI ENERGIA		40013039	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACION F	1.300.000.000	0	399.038.000	0	399.038.000	900.962.000	RS**
TOTAL PROGRAMAS FET									4.245.099.000	0	2.044.902.000	804.303.653	1.240.598.347	2.200.197.000	
TRANSFERENCIA CONSOLIDABLE															
33	2	N	FOMENTO	LIBRE	SENADIS		40025947	TRANSF. FINANC. DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA X REGION (S)	248.000.000	0	248.000.000	0	248.000.000	0	RS**
24	2	N	FOMENTO	LIBRE	SENAMA		40024008	PREVEN. PROGR. MEJOR. INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES (S)	474.000.000	0	474.000.000	474.000.000	0	0	RS**
24	2	N	FOMENTO	LIBRE	SENAMA		40015477	PREVENCION PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS REGION DE LOS LAGOS (S)	456.000.000	0	456.000.000	456.000.000	0	0	RS**
TOTAL TRANSFERENCIA CONSOLIDABLE									1.178.000.000	0	1.178.000.000	930.000.000	248.000.000	0	

PLAN
S=CONVENIO DE SALUD
H=CONVENIO CIUDADES MAS HUMANAS
PV=PATAGONIA VERDE
AS=ACUERDO SOCIAL
ASC=ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO
R=PROGRAMA DE REACTIVACION

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 31
RSH=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS**=RECOMENDACION POR SUBSIDIO
RE=REVALUACIÓN
RN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA